Счет-фактура № 00000000527 от 27 августа 2015 г.

Дата оборота по реализации: 27.08.2015

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 71 от 07.07.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): СКО, г. Петропавловск, ул. Ущева,2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030640003922, Государственное коммунальное предприятие "Коммунхоз" акимата города Петропавловска "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",СКО, г.Петропавловск, ул. Ущева,2

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие "Коммунхоз" акимата города Петропавловска "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030640003922, СКО, г.Петропавловск, ул. Ущева,2

ИИК получателя: KZ838560000000079203, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепломагистрали 2ду600мм по ул. Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в Петропавловске	Усл.	1	6 534 483,93	6 534 483,93	12%	784 138,07	7 318 622,00	0	
Всего по счету:					**6 534 483,93**		**784 138,07**	**7 318 622,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»

Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г.Петропавловск

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименовани	код	именован	код
		71	07.07.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова ния		на приобре тение мат-в	другие дополни тельные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	6 534 484	6 534 484	2395753	2395753					784 138
С НДС 12%	7 318 622	7 318 622							

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г.Петропавловске

АКТ № 1

выполненных работ за август 2015год

Основание: Общестроительные работы (смета 1278.СМ-КЖ.001.009)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-3 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3	40	44,93	43,42	1797	1737	619	0,01	--
				1,43	14,53	57	581	97	0,05	2
2	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	80	46,71	45,06	3737	3605	1292	0,01	1
				1,57	15,08	125	1206	97	0,06	4
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб								
		м3	9	332,97	--	2997	--	3386	2,34	21
				332,97	--	2997	--	113	--	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 К=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей								
		м3	8	327,30	--	2618	--	2959	2,30	18
				327,30	--	2618	--	113	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/									
			м3	3,7	347,44 347,44	-- --	1286 1286	-- --	1453 113	2,44 --	9 --
6	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы									
			м3	1812	34,07 1,14	32,86 11,00	61729 2063	59545 19926	21330 97	0,01 0,04	14 73
7	Е010333-А15-1	Перевозка грунта на 15 км									
			т	259	119,02 --	119,02 23,80	30826 --	30826 6165	6165 100	-- 0,50	-- 129
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов									
			м3	161,7	4,35 0,55	3,73 1,29	703 89	603 208	289 97	-- --	1 1
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3									
			м3	113	34,07 1,14	32,86 11,00	3850 129	3713 1243	1330 97	0,01 0,04	1 5
10	Е010333-А15-1	Перевозка грунта на 15 км									
			т	209	119,02 --	119,02 23,80	24875 --	24875 4975	4975 100	-- 0,50	-- 104
		Непроходной канал									
76	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы									
			м3	10,5	1209,14 129,38	111,63 41,40	12696 1358	1172 435	2116 118	0,90 0,21	9 2
77	Е0107-61-1	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков									
			м3	38,4	2156,29 652,05	649,10 224,81	82802 25039	24925 8633	47140 140	3,83 0,87	147 33
78	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78									
			шт.	17	5312,00 --	-- --	90304 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78									
			шт.	8	1963,00 --	-- --	15704 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2									
			м3	24	24400,00 --	-- --	585600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Фундаменты листы 023...024									
133	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5									
			м3	4,14	8423,13 225,11	75,91 28,67	34872 932	314 119	1103 105	1,55 0,14	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны								
		м3	25,62	11005,73	411,85	281967	10552	20404	3,85	99
				602,89	155,58	15446	3986	105	0,76	19
135	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	25,62	150,00	--	3843	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
136	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	25,62	349,00	--	8941	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	25,62	105,00	--	2690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,08	50642,00	--	4051	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,01	52102,00	--	521	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,6	52400,00	--	31440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
141	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,10773	71934,76	349,88	7750	38	1273	66,70	7
				11126,25	131,96	1199	14	105	0,64	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1297599	161905			334
			Тенге			53338	47492			374
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1297599				
		Материалы -	Тенге			55015				
		Всего заработная плата -	Тенге				100829			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36012				
		Местные материалы -	Тенге			991329				
		Накладные расходы -	Тенге			115834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84806				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1498239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				118204			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1498239**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				118204			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**1 498 239**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах К=2,72752796		**Тенге**			**4 086 489**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**490 379**				
	ІТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**4 576 867**				

ЗАКАЗЧИК

_____

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

_____

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

_____ Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска.
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименованиеобъекта: Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г. Петропавловске.

А К Т № 2

Выполненных работ и затрат за август 2015г.

ОСНОВАНИЕ: 1278.ТС-ТМ.001.001

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Общая протяженность прокладки 2 Ду 600: - 913 м; в том числе: подземная прокладка в непроходных каналах 2Ду630 - 272 м подземная бесканальная прокладка 2Ду630 - 495 м надземная прокладка на опорах 2Ду630 - 146 м										
		Прокладка предызолированных трубопроводов и арматуры										
1	Е0124-2-14	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	√ 0,026	700407,16	280213,03	18211	7286	14584	1886	49		
				357075	74409,2	9284	1935	130	317,69	8		
2	С130806-485 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	км 24,03274	33867	-	813917	-	-	-	-		
			м	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			832127	7286			49
			Тенге			9284	1935			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			832127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11219	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			813917	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			190	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			897514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13406	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			897514	-	-		-
		Итого в текущих ценах к=2,72752796	Тенге			2447996				
		НДС 12%	Тенге			293759				
		Итого по акту с учетом НДС(12%)	Тенге			**2741755**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]