Счет-фактура № 00000000619 от 14 сентября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 14.09.2015

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.о гос.закупках работ №71 от 07.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): СКО, г.Петропавловск, ул. Ущева,2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030640003922, Государственное коммунальное предприятие "Коммунхоз" акимата города Петропавловска "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",СКО, г.Петропавловск, ул. Ущева,2

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие "Коммунхоз" акимата города Петропавловска "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030640003922, СКО, г.Петропавловск, ул. Ущева,2

ИИК получателя: KZ838560000000079203, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепломагистрали №1 2ду600мм по ул. Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в Петропавловске	Усл.	1	57 904 218,75	57 904 218,75	12%	6 948 506,25	64 852 725,00	0	
Всего по счету:					**57 904 218,75**		**6 948 506,25**	**64 852 725,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»

Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г.Петропавловске

+58113495
64852725

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		71	07.07.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	116325752	109791268	42648784	40253031					
С НДС 12%	130284842	122966220							13174952

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г.Петропавловске

АКТ № 5

выполненных работ за сентябрь 2015год

Основание: Прокладка трубопроводов с установкой арматуры (смета 1278.ТС-ТМ.001.001)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общая протяженность прокладки 2 Ду 600: - 913 м; в том числе: подземная прокладка в непроходных каналах 2Ду630 - 272 м подземная бесканальная прокладка 2Ду630 - 495 м надземная прокладка на опорах 2Ду630 - 146 м								
		Прокладка предызолированных трубопроводов и арматуры								
2	Е0124-10-5	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 600 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	**0,01055**	1008897,10	416169,22	10644	4391	8896	2978,50	31
		км		551137,50	97461,05	5815	1028	130	398,11	4
3	Е0124-10-15	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 600 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	**0,01055**	954686,51	409126,51	10072	4316	8264	2714,00	29
		км		507150,00	95422,13	5350	1007	130	390,02	4
10	Е0124-4-14	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,154	637886,78	261031,03	98235	40199	79289	1713,50	264
		км		323437,50	72613,22	49809	11182	130	311,77	48
14	С130806-485 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	211	33867,00	--	7145937	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130806-533 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006								
			154	26730,00	--	4116420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	СТД"КТЗ" стр.2 п.27	Отвод стандартный Ст630х12/800-90°-1-ППУ-ПЭ,из стали 17ГС с ОДК								
			4	216322,17	--	865289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СТД"КТЗ" стр.2 п.28	Отвод стандартный Ст630х12/775-90°-1-ППУ-ОЦ,из стали 17ГС с ОДК								
			2	205506,22	--	411012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СТД"КТЗ" стр.2 п.20	Тройниковое ответвление Ст 630х10/159х4,5-2-ППУ-ПУ-ПЭ,Ру 2,5МПа из стали 17ГС								
			2	106159,72	--	212319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СТД"КТЗ" стр.2 п.24	Тройник параллельный Ст 630х10/108х4-2-ППУ-ОЦ,Ру 2,5МПа из стали 17ГС								
			2	170194,48	--	340389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СТД"КТЗ" стр.2 п.18	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 630х8-50-2-ППУ-ОЦ,Ру 2,5МПа из стали 17ГС								
			2	72840,79	--	145682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-34-1	Монтаж неподвижных опор сверх учтенных расценками на монтаж труб								
			3,2	19644,71	2519,98	62863	8064	41918	84,64	271
		т		14438,25	116,44	46202	373	90	0,56	2
49	С130806-2877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 630-1000х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			2	232737,00	--	465474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СТД"КТЗ" стр.3 п.46	Неподвижная опора опоры Ст620х8-1000-50-ППУ-ОЦ								
			2	263684,38	--	527369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0113-44-7	Очистка щетками концов труб перед установкой муфт								
			19	69,86	--	1327	--	1195	0,39	7
		м2		69,86	--	1327	--	90	--	--
65	Е0113-44-9	Обеспыливание								
			19	67,85	54,91	1289	1043	575	0,08	2
		м2		12,94	20,70	246	393	90	0,10	2
66	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной								
			2	7726,83	3807,78	15454	7616	12249	19,92	40
		м3		3757,05	2367,56	7514	4735	100	10,60	21
67	С130806-4090 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая "МЭЛС" 800-700 мм								
			26	20468,00	--	532168	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14961942	65628			644
			Тенге			116264	18718			81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14899079				
		Материалы -	Тенге			8151				
		Всего заработная плата -	Тенге				88407			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14762059				
		Местные материалы -	Тенге			1243				
		Накладные расходы -	Тенге			110468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16570			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			900573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15910121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				104978			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62863				
		Материалы -	Тенге			8597				
		Всего заработная плата -	Тенге				46575			
		Накладные расходы -	Тенге			41918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6287				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата -	Тенге				52863			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16021188**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				157840			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**16 021 188**				
	Итого в текущих ценах К=2,72752796		**Тенге**			**43 698 238**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**5 243 789**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**48 942 027**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска.

Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименованиеобъекта: Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г. Петропавловске.

А К Т № 8

Выполненных работ и затрат за сентябрь 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общая протяженность прокладки 2 Ду 600: - 913 м; в том числе: подземная прокладка в непроходных каналах 2Ду630 - 272 м подземная бесканальная прокладка 2Ду630 - 495 м надземная прокладка на опорах 2Ду630 - 146 м								
		Прокладка предызолированных трубопроводов и арматуры								
2	Е0124-10-5	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 600 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,073	1008897,1	416169,22	73649	30380	61552	2978,5	217
				551137,5	97461,05	40233	7115	130	398,11	29
3	Е0124-10-15	км Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 600 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,073	954686,51	409126,51	69692	29866	57184	2714	198
				507150	95422,13	37022	6966	130	390,02	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
10	Е0124-4-14	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,03	637886,78	261031,03	19137	7831	15446	1713,5	51
				323437,5	72613,22	9703	2178	130	311,77	9
		км								
14	С130806-485 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	69,9384	33867	-	2368604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	С130806-533 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	30	26730	-	801900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
34	СТД"КТЗ" стр.2 п.29	-Отвод укороченный Ст630х12/775-90°-1-ППУ-ОЦ,из стали 17ГС с ОДК	2	193588,42	-	387177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Е0109-34-1	-Монтаж неподвижных опор сверх учтенных расценками на монтаж труб	1,6	19644,71	2519,98	31432	4032	20959	84,64	135
				14438,25	116,44	23101	186	90	0,56	1
		т								
50	СТД"КТЗ" стр.3 п.46	-Неподвижная опора опоры Ст620х8-1000-50-ППУ-ОЦ	2	263684,38	-	527369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Установка шаровых кранов Ду400 мм (2 шт) учтена в расценке на монтаж труб								
54	Е0124-13-4	-Установка шаровых кранов диаметром 150 мм	2	2352,75	1126,6	4705	2253	3508	5,92	12
				1094,51	254,87	2189	510	130	1,06	2
		компл								
60	СТД"КТЗ" стр. п. 1100	-Шаровой кран с воздушником Ст 159х4,5-32-2-ППУ-ПЭ,А	2	251971,17	-	503942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Е0113-44-7	-Очистка щетками концов труб перед установкой муфт	21,1	69,86	-	1474	-	1327	0,39	8
				69,86	-	1474	-	90	-	-
		м2								
65	Е0113-44-9	-Обеспыливание	21,1	67,85	54,91	1432	1159	639	0,08	2
				12,94	20,7	273	437	90	0,1	2
		м2								
66	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	2,17	7726,83	3807,78	16767	8263	13290	19,92	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3757,05	2367,56	8153	5138	100	10,6	23
67	С130806-409-0 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая "МЭЛС" 800-700 мм	24	20468	-	491232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
74	С130806-407-8 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая "ТУМАР" 200-650 мм	5	2145	-	10725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
79	Е0109-34-1	Монтаж скользящих опор сверх учтенных расценками на монтаж труб	2,1	19644,71	2519,98	41254	5292	27508	84,64	178
				14438,25	116,44	30320	245	90	0,56	1
		т								
80	СТД"КТЗ" стр.2 п.47	Скользящие опоры Ст630-2-ППУ-ПЭ	10	34303,46	-	343035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	Е0124-9-6	Монтаж концевого элемента с металлической заглушкой изоляции диаметром 159 мм	0,0044	370146,97	152633,59	1629	672	1394	1121,25	5
				206223,75	37416,11	907	165	130	170,56	1
		км								
90	СТД"КТЗ" стр.3 п.43	Концевой элемент с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст159х4,5-2-ППУ-ПЭ,L 2200	2	17925,22	-	35850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5731005	89748		850
	Тенге	153376	22938		97
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5658319	-	-	-
Материалы -	Тенге	7062	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	122462	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5469834	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1045	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	154340	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	77
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23151	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	348760	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6161419	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	709
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145613	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	72685	-	-	-
Материалы -	Тенге	9940	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	53852	-	-
Накладные расходы -	Тенге	48467	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7270	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7269	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61122	-		-
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге			6289839	-	-		-
		Итого в текущих ценах к=2,72752796	Тенге			17155711				
		НДС 12%	Тенге			2058685				
		Итого по акту с учетом НДС(12%)	Тенге			**19214397**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г.Петропавловске

АКТ № 4

выполненных работ за сентябрь 2015год

Основание: Общестроительные работы (смета 1278.СМ-КЖ.001.009)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-3 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	453	44,93	43,42	20354	19670	7012	0,01	4
		м3		1,43	14,53	646	6582	97	0,05	24
2	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	866	46,71	45,06	40453	39022	13984	0,01	9
		м3		1,57	15,08	1358	13058	97	0,06	48
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	101	332,97	--	33629	--	38001	2,34	237
		м3		332,97	--	33629	--	113	--	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 К=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	85	327,30	--	27821	--	31437	2,30	196
		м3		327,30	--	27821	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	40	347,44	--	13898	--	15704	2,44	98
				347,44	--	13898	--	113	--	--
6	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы								
		м3	228	34,07	32,86	7767	7492	2684	0,01	2
				1,14	11,00	260	2507	97	0,04	9
7	Е010333-А15-1	Перевозка грунта на 15 км								
		т	2941	119,02	119,02	350038	350038	70008	--	--
				--	23,80	--	70008	100	0,50	1470
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	1548	4,35	3,73	6734	5775	2763	--	6
				0,55	1,29	854	1994	97	--	7
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3	1026	34,07	32,86	34953	33716	12077	0,01	8
				1,14	11,00	1168	11283	97	0,04	41
10	Е010333-А15-1	Перевозка грунта на 15 км								
		т	1899	119,02	119,02	226019	226019	45204	--	--
				--	23,80	--	45204	100	0,50	949
11	С143008-92	Песок природный								
		м3	145	875,00	--	126875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	102	154,22	--	15730	--	17775	1,12	114
				154,22	--	15730	--	113	--	--
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	920	7,45	7,45	6855	6855	2159	--	--
				--	2,42	--	2226	97	0,01	9
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками								
		м3	920	24,78	5,19	22796	4778	17477	0,12	114
				19,58	--	18018	--	97	--	--
16	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт								
		маш-ч	27	98,36	98,36	2656	2656	243	--	--
				--	75,04	--	2026	12	0,44	12
		Непроходной канал								
76	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы								
		м3	8,2	1209,14	111,63	9915	915	1652	0,90	7
				129,38	41,40	1061	339	118	0,21	2
77	Е0107-61-1	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков								
		м3	93	2156,29	649,10	200535	60366	114168	3,83	356
				652,05	224,81	60641	20908	140	0,87	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	46	5312,00	--	244352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	22	1963,00	--	43186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	1,8	9771,00	--	17588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2								
		м3	57,5	24400,00	--	1403000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП6								
		м3	0,5	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	93	300,00	--	27900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 6: за 2кг/см2								
		м3	93	349,00	--	32457	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Железобетонные неподвижные опоры листы 018...022								
108	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
		м3	5,22	8423,13	75,91	43969	396	1391	1,55	8
				225,11	28,67	1175	150	105	0,14	1
109	Е0106-3-5	Устройство монолитных ж/бетонных неподвижных опор объемом до 25 м3								
		м3	27,4	10466,41	242,61	286780	6648	18079	3,52	96
				540,79	87,62	14818	2401	105	0,39	11
110	Е0106-3-6	Устройство монолитных ж/бетонных неподвижных опор объемом свыше 25 м3								
		м3	30,6	10197,28	229,86	312037	7034	16724	2,86	88
				437,29	83,24	13381	2547	105	0,38	12
111	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов								
		м3	38	757,06	77,09	28768	2930	15039	2,01	76
				351,90	25,02	13372	951	105	0,11	4
112	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	58	300,00	--	17400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	58	349,00	--	20242	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	63	105,00	--	6615	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,48	56200,00	--	26976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,62	61200,00	--	37944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,66	65900,00	--	43494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1	60500,00	--	6050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04	50900,00	--	2036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,43	52400,00	--	22532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,028	53000,00	--	1484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,002	50642,00	--	101	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,016	52102,00	--	834	--	--	--	--
124	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	т	--	--	--	--	--	--	--
			36	80,00	--	2880	--	--	--	--
125	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	кг	--	--	--	--	--	--	--
			0,025	71934,76	349,88	1798	9	296	66,70	2
			1т	11126,25	131,96	278	3	105	0,64	--
		Фундаменты листы 023...024								
133	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
			0,46	8423,13	75,91	3875	35	123	1,55	1
134	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	225,11	28,67	104	13	105	0,14	--
			11	11005,73	411,85	121063	4530	8760	3,85	42
135	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	602,89	155,58	6632	1711	105	0,76	8
			11	150,00	--	1650	--	--	--	--
136	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			11	349,00	--	3839	--	--	--	--
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	--	--	--	--	--	--	--
			11	105,00	--	1155	--	--	--	--
138	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,07	50642,00	--	3545	--	--	--	--
139	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,01	52102,00	--	521	--	--	--	--
140	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,52	52400,00	--	27248	--	--	--	--
141	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,02	71934,76	349,88	1439	7	236	66,70	1
142	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	11126,25	131,96	223	3	105	0,64	--
			0,052	64638,01	349,88	3361	18	216	23,00	1
			1т	3829,50	131,96	199	7	105	0,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3945145	778908			1467
			Тенге			225264	183921			2687
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3945145				
		Материалы -	Тенге			140816				
		Всего заработная плата -	Тенге				409185			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175645				
		Местные материалы -	Тенге			2624511				
		Накладные расходы -	Тенге			453213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4662260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4381
		Сметная заработная плата -	Тенге				477167			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4662260**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4381
		Сметная заработная плата -	Тенге				477167			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**4 662 260**				
	Итого в текущих ценах К=2,72752796		**Тенге**			**12 716 445**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**1 525 973**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**14 242 418**				

ЗАКАЗЧИК

_____

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

_____

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

_____ Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г.Петропавловске

АКТ № 3

выполненных работ за сентябрь 2015год

Основание: Демонтажные и восстановительные работы по трассе (смета 1278.СМ-ТС.001.005)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы по существующей тепломагистали								
		Демонтажные работы при подземной прокладке								
2	Е0124-2-13	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 500 мм								
		км	0,206	309479,91	144779,91	63753	29825	54680	870,00	179
				164700,00	39481,64	33928	8133	130	169,75	35
		Демонтажные работы при надземной прокладке								
4	Е0124-4-13	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 500 мм								
		км	0,21	282026,00	134876,00	59225	28324	50680	780,00	164
				147150,00	38489,39	30902	8083	130	166,37	35
		Демонтаж задвижек								
13	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя								
		м2	892	106,70	15,71	95180	14017	86462	0,54	484
				90,99	5,94	81163	5298	100	0,03	26
14	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции								
		м2	892	132,30	52,92	118012	47205	88511	0,45	398
				79,38	19,85	70807	17704	100	0,10	86
15	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических								
		т	4	247,10	247,10	988	988	692	--	--
				--	172,97	--	692	100	3,63	15
16	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм								
		т	52	260,00	260,00	13520	13520	9464	--	--
				--	182,00	--	9464	100	3,82	199
18	Е01031-А26-1	Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя								
		т	5,45	27,10	27,10	148	148	103	--	--
				--	18,97	--	103	100	0,40	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е010332-А6-1	Перевозка груза на 6 км								
			56,5	61,82	61,82	3493	3493	699	--	--
		т		--	12,36	--	699	100	0,26	15
20	Е010333-А6-1	Перевозка груза на 6 км								
			5,45	56,43	56,43	308	308	62	--	--
		т		--	11,29	--	62	100	0,24	1
21	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических								
			4	234,30	234,30	937	937	656	--	--
		т		--	164,01	--	656	100	3,44	14
22	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром более 426 мм								
			52	312,80	312,80	16266	16266	11386	--	--
		т		--	218,96	--	11386	100	4,60	239
		Строительная часть								
25	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов								
			468	905,15	451,55	423609	211324	399667	2,66	1247
		м3		453,60	156,39	212285	73191	140	0,60	282
26	Е0146-34-3	Демонтаж неподвижных опор								
			14	4330,04	2095,79	60621	29341	42331	13,32	186
		м3		2234,25	789,37	31280	11051	100	3,86	54
27	Е01031-А26-1	Погрузка мусора								
			909	27,10	27,10	24634	24634	17244	--	--
		т		--	18,97	--	17244	100	0,40	364
28	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			909	108,20	108,20	98354	98354	19671	--	--
		т		--	21,64	--	19671	100	0,45	413
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			979046	518682			2659
			Тенге			460364	183437			1779
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			979046				
	Всего заработная плата -		Тенге				643801			
		Накладные расходы -	Тенге			782306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1867033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4829
		Сметная заработная плата -	Тенге				761147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1867033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4829
		Сметная заработная плата -	Тенге				761147			

РАЗДЕЛ 2.Разборка и восстановление асфальтового покрытия

		По ул.Алтынсарина								
29	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых								
			48	515,25	15,35	24732	737	702	0,03	2
		м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
30	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых								
			48	398,22	15,35	19115	737	702	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
31	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям при изменении толщины на 2 см								
			48	187,54	--	9002	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
32	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночных смесей								
			10,56	1855,88	248,35	19598	2623	1556	0,22	2
		м3		32,18	78,59	340	830	133	0,27	3
33	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			7,2	1052,26	68,13	7576	491	327	0,14	1
		м3		21,38	12,76	154	92	133	0,04	--
34	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий								
			10,56	408,11	169,61	4310	1791	3407	1,55	16
		м3		238,50	4,07	2519	43	133	0,01	--
36	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемого покрытия								
			18,72	27,10	27,10	507	507	355	--	--
		т		--	18,97	--	355	100	0,40	7
37	Е010333-А15-1	Перевозка груза на 15 км								
			18,72	119,02	119,02	2228	2228	446	--	--
		т		--	23,80	--	446	100	0,50	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			87068	9113			23
			Тенге			3584	2251			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87068				
		Материалы -	Тенге			312				
		Всего заработная плата -	Тенге				5836			
		Местные материалы -	Тенге			74058				
		Накладные расходы -	Тенге			7497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				6960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				6960			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1066114	527796			2682
			Тенге			463949	185689			1801
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1066114				
		Материалы -	Тенге			312				
		Всего заработная плата -	Тенге				649637			
		Местные материалы -	Тенге			74058				
		Накладные расходы -	Тенге			789803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1967272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4877
		Сметная заработная плата -	Тенге				768108			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1967272**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4877
		Сметная заработная плата -	Тенге				768108			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**1 967 272**				
	Итого в текущих ценах К=2,72752796		**Тенге**			**5 365 789**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**643 895**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**6 009 684**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г.Петропавловске

АКТ № 7

выполненных работ за сентябрь 2015год

Основание: Общестроительные работы (смета 1278.СМ-КЖ.001.009)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-3 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3	828	44,93 1,43	43,42 14,53	37203 1181	35953 12031	12816 97	0,01 0,05	8 44
2	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	1582	46,71 1,57	45,06 15,08	73899 2482	71285 23855	25547 97	0,01 0,06	17 87
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб								
		м3	186	332,97 332,97	-- --	61932 61932	-- --	69983 113	2,34 --	436 --
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 К=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей								
		м3	157	327,30 327,30	-- --	51386 51386	-- --	58066 113	2,30 --	361 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	74,52	347,44 347,44	-- --	25891 25891	-- --	29257 113	2,44 --	182 --
6	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы								
		м3	417	34,07 1,14	32,86 11,00	14206 475	13703 4586	4909 97	0,01 0,04	3 17
7	Е010333-А15-1	Перевозка грунта на 15 км								
		т	5370	119,02 --	119,02 23,80	639137 --	639137 127827	127827 100	-- 0,50	-- 2684
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	2826	4,35 0,55	3,73 1,29	12293 1560	10543 3640	5044 97	-- --	11 12
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3	1874	34,07 1,14	32,86 11,00	63841 2134	61582 20608	22059 97	0,01 0,04	15 75
10	Е010333-А15-1	Перевозка грунта на 15 км								
		т	3467	119,02 --	119,02 23,80	412642 --	412642 82528	82528 100	-- 0,50	-- 1733
11	С143008-92	Песок природный								
		м3	265	875,00 --	-- --	231875 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	188	154,22 154,22	-- --	28992 28992	-- --	32761 113	1,12 --	210 --
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	1680	7,45 --	7,45 2,42	12518 --	12518 4064	3942 97	-- 0,01	-- 16
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками								
		м3	1680	24,78 19,58	5,19 --	41627 32902	8725 --	31915 97	0,12 --	209 --
16	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт								
		маш-ч	50	98,36 --	98,36 75,04	4918 --	4918 3752	450 12	-- 0,44	-- 22
		Дренажные колодцы ДК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах с обетонировкой из В15								
		м3	2,52	13512,59 2147,11	1940,02 726,57	34052 5411	4889 1831	9414 130	12,83 3,55	32 9
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	2,32	105,00 --	-- --	244 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4кг/см2								
		м3	2,32	300,00 --	-- --	696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 6: за 2кг/см2								
		м3	2,32	349,00 --	-- --	810 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	С143018-322 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9								
		шт.	1	3482,00 --	-- --	3482 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6								
		шт.	1	4675,00 --	-- --	4675 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9								
		шт.	2	6839,00 --	-- --	13678 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт.	1	7496,00 --	-- --	7496 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2								
		шт.	1	9451,00 --	-- --	9451 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	1	1355,00 --	-- --	1355 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	11500,00 --	-- --	11500 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непроходной канал								
76	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы								
			20,3	1209,14	111,63	24545	2266	4091	0,90	18
		м3		129,38	41,40	2626	840	118	0,21	4
77	Е0107-61-1	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков								
			228	2156,29	649,10	491634	147995	279895	3,83	873
		м3		652,05	224,81	148667	51257	140	0,87	198
78	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
			114	5312,00	--	605568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
			56	1963,00	--	109928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
			5	9771,00	--	48855	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2								
			141	24400,00	--	3440400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3								
			7	26600,00	--	186200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП6								
			0,6	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			228	300,00	--	68400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 6: за 2кг/см2								
			228	349,00	--	79572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Железобетонные неподвижные опоры листы 018...022								
108	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
			2,61	8423,13	75,91	21984	198	695	1,55	4
		м3		225,11	28,67	588	75	105	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0106-3-5	Устройство монолитных ж/бетонных неподвижных опор объемом до 25 м3								
		м3	13,7	10466,41 540,79	242,61 87,62	143390 7409	3324 1200	9040 105	3,52 0,39	48 5
110	Е0106-3-6	Устройство монолитных ж/бетонных неподвижных опор объемом свыше 25 м3								
		м3	15,3	10197,28 437,29	229,86 83,24	156018 6690	3517 1274	8362 105	2,86 0,38	44 6
111	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов								
		м3	19	757,06 351,90	77,09 25,02	14384 6686	1465 475	7520 105	2,01 0,11	38 2
112	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	29	300,00 --	-- --	8700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	29	349,00 --	-- --	10121 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	31,6	105,00 --	-- --	3318 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,24	56200,00 --	-- --	13488 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,31	61200,00 --	-- --	18972 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,33	65900,00 --	-- --	21747 --	-- --	-- --	-- --	-- --
118	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,05	60500,00 --	-- --	3025 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,02	50900,00 --	-- --	1018 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,216	52400,00 --	-- --	11318 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,014	53000,00 --	-- --	742 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0014	50642,00 --	-- --	71 --	-- --	-- --	-- --	-- --
123	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,008	52102,00 --	-- --	417 --	-- --	-- --	-- --	-- --
124	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная								
		кг	18	80,00 --	-- --	1440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
125	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,012	71934,76 11126,25	349,88 131,96	863 134	4 2	142 105	66,70 0,64	1 --
129	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
		т	1,2	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	23481 17326	3024 140	15719 90	84,64 0,56	102 1
130	С12021-263	Опоры неподвижные								
		т	1,2	109760,00 --	-- --	131712 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Фундаменты листы 023...024								
133	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
		м3	5	8423,13 225,11	75,91 28,67	42116 1126	380 143	1332 105	1,55 0,14	8 1
134	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны								
			12,5	11005,73	411,85	137572	5148	9955	3,85	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	602,89	155,58	7536	1945	105	0,76	9
			12,5	150,00	--	1875	--	--	--	--
136	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			12,5	349,00	--	4363	--	--	--	--
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	--	--	--	--	--	--	--
			17,5	105,00	--	1838	--	--	--	--
138	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,08	50642,00	--	4051	--	--	--	--
139	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,01	52102,00	--	521	--	--	--	--
140	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,6	52400,00	--	31440	--	--	--	--
141	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,04	71934,76	349,88	2877	14	473	66,70	3
142	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	11126,25	131,96	445	5	105	0,64	--
			0,024	64638,01	349,88	1551	8	100	23,00	1
			1т	3829,50	131,96	92	3	105	0,64	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7669316	1443238			2672
			Тенге			413669	342083			4926
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7514123				
Материалы -			Тенге			242021				
Всего заработная плата -			Тенге				738287			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			119750				
Местные материалы -			Тенге			5315794				
		Накладные расходы -	Тенге			838124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				125719			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			501135				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8853382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7914
		Сметная заработная плата -	Тенге				864006			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			155193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3131				
	Всего заработная плата -		Тенге				17466			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131712				
		Накладные расходы -	Тенге			15719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10255				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			181167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				19823			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9034549**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8024
		Сметная заработная плата -	Тенге				883829			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**9 034 549**				
	Итого в текущих ценах К=2,72752796		**Тенге**			**24 641 985**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**2 957 038**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**27 599 023**				

11115789
103747366
92631577
92631577

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г.Петропавловске

АКТ № 6

выполненных работ за сентябрь 2015год

Основание: Демонтажные и восстановительные работы по трассе (смета 1278.СМ-ТС.001.005)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы по существующей тепломагистали								
		Демонтажные работы при подземной прокладке								
2	Е0124-2-13	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 500 мм								
		км	0,176	309479,91	144779,91	54468	25481	46717	870,00	153
				164700,00	39481,64	28987	6949	130	169,75	30
		Демонтаж задвижек								
13	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя								
		м2	1189	106,70	15,71	126871	18684	115250	0,54	646
				90,99	5,94	108187	7063	100	0,03	34
14	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции								
		м2	1189	132,30	52,92	157305	62922	117982	0,45	531
				79,38	19,85	94383	23599	100	0,10	115
15	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических								
		т	5,4	247,10	247,10	1334	1334	934	--	--
				--	172,97	--	934	100	3,63	20
16	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм								
		т	69	260,00	260,00	17940	17940	12558	--	--
				--	182,00	--	12558	100	3,82	264
18	Е01031-А26-1	Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя								
		т	7,2	27,10	27,10	195	195	137	--	--
				--	18,97	--	137	100	0,40	3
19	Е010332-А6-1	Перевозка груза на 6 км								
		т	75	61,82	61,82	4637	4637	927	--	--
				--	12,36	--	927	100	0,26	19
20	Е010333-А6-1	Перевозка груза на 6 км								
		т	7,2	56,43	56,43	406	406	81	--	--
				--	11,29	--	81	100	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических								
			5	234,30	234,30	1172	1172	820	--	--
		т		--	164,01	--	820	100	3,44	17
22	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром более 426 мм								
			69	312,80	312,80	21583	21583	15108	--	--
		т		--	218,96	--	15108	100	4,60	317
		Строительная часть								
25	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов								
			625	905,15	451,55	565717	282217	533743	2,66	1665
		м3		453,60	156,39	283500	97745	140	0,60	377
26	Е0146-34-3	Демонтаж неподвижных опор								
			19	4330,04	2095,79	82271	39820	57449	13,32	253
		м3		2234,25	789,37	42451	14998	100	3,86	73
27	Е01031-А26-1	Погрузка мусора								
			1213	27,10	27,10	32872	32872	23011	--	--
		т		--	18,97	--	23011	100	0,40	485
28	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			1213	108,20	108,20	131247	131247	26249	--	--
		т		--	21,64	--	26249	100	0,45	551
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1198018	640510			3248
			Тенге			557508	230179			2307
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1198018				
	Всего заработная плата -		Тенге				787687			
		Накладные расходы -	Тенге			950966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							475
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2277923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6030
		Сметная заработная плата -	Тенге				930332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2277923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6030
		Сметная заработная плата -	Тенге				930332			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1198018	640510			3248
			Тенге			557508	230179			2307
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1198018				
	Всего заработная плата -		Тенге				787687			
		Накладные расходы -	Тенге			950966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							475
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2277923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6030
		Сметная заработная плата -	Тенге				930332			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2277923**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6030
		Сметная заработная плата -	Тенге				930332			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**2 277 923**				
	Итого в текущих ценах К=2,72752796		**Тенге**			**6 213 099**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**745 572**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**6 958 671**				

ЗАКАЗЧИК

_____

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

_____

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

_____ Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]