Счет-фактура № 00000000774 от 4 ноября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 04.11.2015

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ86914398914BC04563, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.о гос.закупках работ №71 от 07.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): СКО, г.Петропавловск, ул. Ущева,2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030640003922, Государственное коммунальное предприятие "Коммунхоз" акимата города Петропавловска "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",СКО, г.Петропавловск, ул. Ущева,2

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие "Коммунхоз" акимата города Петропавловска "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030640003922, СКО, г.Петропавловск, ул. Ущева,2

ИИК получателя: KZ838560000000079203, в банке АО "Банк ЦентрКредит" г.Семей РКО №2, БИК KCJBKZKX

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепломагистрали №1 2ду600мм по ул. Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в Петропавловске	Усл.	1	98 282230,36	98 282 230,36	12%	11 793867,64	110 076 098		
Всего по счету:					**98 282 230,36**		**11 793867,64**	**110 076 098**		

И.О. Генерального Директора: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000774 от 4 ноября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 04.11.2015

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ86914398914BC04563, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.о гос.закупках работ №71 от 07.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): СКО, г.Петропавловск, ул. Ущева,2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030640003922, Государственное коммунальное предприятие "Коммунхоз" акимата города Петропавловска "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",СКО, г.Петропавловск, ул. Ущева,2

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие "Коммунхоз" акимата города Петропавловска "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030640003922, СКО, г.Петропавловск, ул. Ущева,2

ИИК получателя: KZ838560000000079203, в банке АО "Банк ЦентрКредит" г.Семей РКО №2, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепломагистрали №1 2ду600мм по ул. Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в Петропавловске	Усл.	1	98 282 230,36	98 282 230,36	12%	11 793 867,64	110 076 098,00	0	
Всего по счету:					**98 282 230,36**		**11 793 867,64**	**110 076 098,00**		

И.О. Генерального Директора: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»

Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г.Петропавловске

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		71	07.07.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	309994713	98282231	118850212	36033446					11793867
С НДС 12%	347194077	110076098							

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска.
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименованиеобъекта: Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г. Петропавловске.

А К Т № 13

Выполненных работ и затрат за ноябрь 2015г.

ОСНОВАНИЕ: 1278.ТС-ТМ.001.001

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общая протяженность прокладки 2 Ду 600: - 913 м; в том числе: подземная прокладка в непроходных каналах 2Ду630 - 272 м подземная бесканальная прокладка 2Ду630 - 495 м надземная прокладка на опорах 2Ду630 - 146 м								
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка предизолированных трубопроводов и арматуры								
2	Е0124-10-5	-Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 600 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1 км	1008897,1	416169,22	100890	41617	84318	2978,5	298
				551137,5	97461,05	55114	9746	130	398,11	40
3	Е0124-10-15	-Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 600 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и	0,1	954686,51	409126,51	95469	40913	78334	2714	271
				507150	95422,13	50715	9542	130	390,02	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		температуре 150 гр.С								
7	Е0124-9-7	км -Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0015	408064,23 233133,75	165898,48 39346,39	612 350	249 59	531 130	1265 178,79	2 -
8	Е0124-9-6	км -Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0015	365381,97 206223,75	152633,59 37416,11	548 309	229 56	475 130	1121,25 170,56	2 -
13	Е0124-12-10	км -Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 600 мм	4	182777,94 3984,75	4135,31 970,31	731112 15939	16541 3881	25766 130	22,08 4,09	88 16
14	С130806-485 Изм. и доп. вып. 20	шт -Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	200	33867 -	- -	6773400 -	- -	- -	- -	- -
19	С130806-509 Изм. и доп. вып. 20	м -Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1,5	8539 -	- -	12809 -	- -	- -	- -	- -
20	С130806-508 Изм. и доп. вып. 20	м -Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1,5	5254 -	- -	7881 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0122-33-6	м -Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам.300-800 мм	15	88551,79 34931,25	45223,54 17082,68	1328277 523969	678353 256240	1014272 130	169,86 83,43	2548 1251
24	Е0122-33-5	т -Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж	0,25	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	34530 18048	14200 5364	30435 130	359,61 104,79	90 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 100-250 мм								
26	СТД"КТЗ" стр.2 п.27	-Отвод стандартный Ст630х12/800-90°-1-ППУ-ПЭ,из стали 17ГС с ОДК	т 30	216322,17	-	6489665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С130806-550 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт 2	27173	-	54346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СТД"КТЗ" стр.2 п.20	-Тройниковое ответвление Ст 630х10/159х4,5-2-ППУ-ПУ-ПЭ,Ру 2,5МПа из стали 17ГС	шт. 2	106159,72	-	212319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СТД"КТЗ" стр.2 п.23	-Тройник параллельный Ст 630х12/219х7-2-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа из стали 17ГС	шт 2	133035,5	-	266071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СТД"КТЗ" стр.2 п.17	-Тройник с шаровым краном воздушника Ст 630х8-50-2-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа из стали 17ГС	шт 2	76811,06	-	153622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0109-34-1	-Монтаж неподвижных опор сверх учтенных расценками на монтаж труб	шт 3	19644,71	2519,98	58934	7560	39298	84,64	254
				14438,25	116,44	43315	349	90	0,56	2
53	Е0124-13-5	-Установка шаровых кранов диаметром 200 мм	т 2	3429,98	1682,74	6860	3365	5097	8,43	17
				1570,61	389,68	3141	779	130	1,62	3
54	Е0124-13-4	-Установка шаровых кранов диаметром 150 мм	компл 2	2352,75	1126,6	4705	2253	3508	5,92	12
				1094,51	254,87	2189	510	130	1,06	2
59	СТД"КТЗ" стр. п.	-Шаровой кран с воздушником Ст 219х6-32-2-ППУ-ПЭ, с механическим редуктором	компл 2	572975,55	-	1145951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СТД"КТЗ" стр. п.	-Шаровой кран с воздушником Ст 159х4,5-32-2-ППУ-ПЭ А 2400	шт 2	237953,38	-	475907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0113-44-7	-Очистка щетками концов труб перед установкой муфт	шт 120	69,86	-	8384	-	7545	0,39	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				69,86	-	8384	-	90	-	-
65	Е0113-44-9	-Обеспыливание м2	120	67,85	54,91	8142	6589	3633	0,08	10
				12,94	20,7	1553	2484	90	0,1	12
66	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной м2	17	7726,83	3807,78	131356	64732	104118	19,92	339
				3757,05	2367,56	63870	40249	100	10,6	180
67	С130806-409-0 Изм. и доп.вып.18	-Муфта термоусаживаемая "МЭЛС" 800-700 мм м3	58	20468	-	1187144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С130806-407-8 Изм. и доп.вып.18	-Муфта термоусаживаемая "ТУМАР" 200-650 мм комплект	3	2145	-	6435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0109-34-1	-Монтаж скользящих опор сверх учтенных расценками на монтаж труб комплект	10	19644,71	2519,98	196447	25200	130992	84,64	846
				14438,25	116,44	144383	1164	90	0,56	6
80	СТД"КТЗ" стр.2 п.47	-Скользящие опоры Ст630-2-ППУ-ПЭ т	40	34303,46	-	1372139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0124-9-7	-Монтаж концевого элемента с металлической заглушкой изоляции диаметром 200 мм шт	0,0044	408064,23	165898,48	1795	730	1559	1265	6
				233133,75	39346,39	1026	173	130	178,79	1
85	Е0124-9-6	-Монтаж концевого элемента с металлической заглушкой изоляции диаметром 159 мм км	0,0044	370146,97	152633,59	1629	672	1394	1121,25	5
				206223,75	37416,11	907	165	130	170,56	1
89	СТД"КТЗ" стр.3 п.42	-Концевой элемент с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст219х6-2-ППУ-ПЭ,L 2200 км	2	28980,68	-	57961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	СТД"КТЗ" стр.3 п.43	-Концевой элемент с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст159х4,5-2-ППУ-ПЭ,L 2200 шт	2	17925,22	-	35850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0125-51-4	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 600 мм шт	85	3995,12	2219,64	339585	188669	165745	3,91	332
				786,6	838,35	66861	71260	120	5,36	456
				стык						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 100-300 мм	4	2588,43	1546,45	10354	6186	4968	2,24	9
				450,23	584,77	1801	2339	120	3,74	15
106	Ц0112-754-6	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм	2 стык	5399,55	307,05	10799	614	8775	24,15	48
				4864,5	10,35	9729	21	90	0,06	-
107	Ц0112-754-5	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм	2 врезка	3752,65	185,15	7505	370	6157	17,25	35
				3415,5	5,17	6831	10	90	0,03	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	21329433	1099042			5258
	Тенге	1018432	404392			2051
Стоимость монтажных работ -	Тенге	18304	-	-		-
Материалы -	Тенге	760	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16591	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14932	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2240	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1994	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	35231	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		90
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18831	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21055747	-	-		-
Материалы -	Тенге	923638	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1217022	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18251500	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1136	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1531698	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		766
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	229755	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1355247	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23942692	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6884
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1446776	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	255381	-	-		-
Материалы -	Тенге	34924	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	189211	-		-
Накладные расходы -	Тенге	170290	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			451211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1193
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214754	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24429134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1680362	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			21329433	1099042			5258
			Тенге			1018432	404392			2051
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18304	-	-		-
		Материалы -	Тенге			760	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16591	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2240	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			35231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18831	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21055747	-	-		-
		Материалы -	Тенге			923638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1217022	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18251500	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1531698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		766
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	229755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1355247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23942692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6884
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1446776	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			255381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34924	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	189211	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			170290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			451211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1193
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214754	-		-

ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	24429134	-	-	-
Итого в текущих ценах к=2,72752796	Тенге	66631146			
НДС 12%	Тенге	7995737			
Итого по акту с учетом НДС(12%)	Тенге	**74626883**			

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска.
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименованиеобъекта: Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г. Петропавловске.

А К Т № 14

Выполненных работ и затрат за ноябрь 2015г.

ОСНОВАНИЕ: 1278.АС-АС.001.001

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-17-3 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	360 м3	44,93	43,42	16175	15632	5572	0,01	4		
				1,43	14,53	513	5231	97	0,05	19		
2	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	688 м3	46,71	45,06	32138	31001	11110	0,01	7		
				1,57	15,08	1079	10374	97	0,06	38		
3	Е0101-164-2- т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.182	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах,	80	332,97	-	26637	-	30100	2,34	187		
				332,97	-	26637	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15	а также от водопроводных и канализационных труб								
4	Е0101-164-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	68	327,3	-	22256	-	25150	2,3	157
	т.ч. п-3.181 К=1,3			327,3	-	22256	-	113	-	-
5	Е0101-164-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32	347,44	-	11118	-	12563	2,44	78
	т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			347,44	-	11118	-	113	-	-
6	Е0101-17-2	м3 Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	181	34,07	32,86	6166	5948	2131	0,01	1
				1,14	11	206	1990	97	0,04	7
7	Е010333-А15-1	м3 Перевозка грунта на 15 км	2335	119,02	119,02	277912	277912	55582	-	-
		т		-	23,8	-	55582	100	0,5	1167
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1229	4,35	3,73	5346	4585	2194	-	5
				0,55	1,29	678	1583	97	-	5
9	Е0101-17-2	м3 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	815	34,07	32,86	27765	26782	9594	0,01	6
				1,14	11	928	8962	97	0,04	33
10	Е010333-А15-1	м3 Перевозка грунта на 15 км	1510	119,02	119,02	179720	179720	35944	-	-
		т		-	23,8	-	35944	100	0,5	755
11	С143008-92	Песок природный	115	875	-	100625	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	82	154,22	-	12646	-	14290	1,12	92
				154,22	-	12646	-	113	-	-
13	Е0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	730	7,45	7,45	5439	5439	1713	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,42	-	1766	97	0,01	7
14	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками м3	730	24,78	5,19	18088	3791	13868	0,12	91
				19,58	-	14297	-	97	-	-
15	Е0101-166-2	-Засыпка вручную тоннелей песком м3	3,5	154,22	-	540	-	610	1,12	4
				154,22	-	540	-	113	-	-
16	С2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт м3	21,6	98,36	98,36	2125	2125	194	-	-
				-	75,04	-	1621	12	0,44	9
17	Е0122-49-2	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках маш-ч	0,2	42468,25	909,62	8494	182	5767	136,16	27
				21838,5	344,14	4368	69	130	1,68	-
		Дренажные колодцы ДК км								
53	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах с обетонировкой из В15 м3	2,945	13512,59	1940,02	39795	5713	11002	12,83	38
				2147,11	726,57	6323	2140	130	3,55	10
55	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,945	105	-	309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4кг/см2 м3	2,945	300	-	884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 6: за 2кг/см2 м3	2,945	349	-	1028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 м3	0,29	3912 -	- -	1134 -	- -	- -	- -	- -
59	С143018-322 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9 м	1	3482 -	- -	3482 -	- -	- -	- -	- -
63	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 шт.	6	6839 -	- -	41034 -	- -	- -	- -	- -
64	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	1	7496 -	- -	7496 -	- -	- -	- -	- -
67	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 шт.	1	9451 -	- -	9451 -	- -	- -	- -	- -
68	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	1	1355 -	- -	1355 -	- -	- -	- -	- -
69	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	11500 -	- -	11500 -	- -	- -	- -	- -
		Гидроизоляция Ж/б днище колодцев								
70	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,37	2958,45 610,65	- -	1095 226	- -	278 123	3,73 -	1 -
71	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	1,75	247,18 60,03	11,44 4,3	433 105	20 8	138 123	0,41 0,02	1 -
72	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1,75	284,32	15,44	498	27	143	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				60,55	5,8	106	10	123	0,03	-
73	E0106-36-4	м2 -Железнение поверхности	1,75	65,21	0,26	114	-	109	0,33	1
				59	0,1	103	-	105	-	-
74	E0115-72-1	м2 Ж/б стены колодцев -Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	17,5	446,96	4,12	7822	72	2657	0,84	15
				143,61	1,01	2513	18	105	0,05	1
75	E0146-27-2	м2 -Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,35	11096,63	6400,31	3884	2240	2490	27,37	10
				4696,31	2416,73	1644	846	100	11,81	4
76	E0108-3-1	м3 Непроходной канал -Устройство песчаного основания под каналы	10	1209,14	111,63	12091	1116	2015	0,9	9
				129,38	41,4	1294	414	118	0,21	2
77	E0107-61-1	м3 -Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	203	2156,29	649,1	437727	131767	249205	3,83	777
				652,05	224,81	132366	45637	140	0,87	176
78	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	102	5312	-	541824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	50	1963	-	98150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4	9771	-	39084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	125	24400	-	3050000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК	м3 -Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	6	26600	-	159600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
83	С143014-3	-Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП6	1,2	28288	-	33946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С143015-31	м3 -Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1	26500	-	26500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	203	300	-	60900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 6: за 2кг/см2	203	349	-	70847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонных заделок в стенах и плитах канала	3,6	8423,13	75,91	30323	273	959	1,55	6
				225,11	28,67	810	103	105	0,14	1
88	Е0107-57-1	м3 -Устройство герметизации стыков прокладками и мастикой	2,2	39,77	0,21	87	-	38	0,07	-
				12,19	0,08	27	-	140	-	-
		м Железобетонные неподвижные опоры листы 018...022								
108	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2,61	8423,13	75,91	21984	198	695	1,55	4
				225,11	28,67	588	75	105	0,14	-
109	Е0106-3-5	м3 -Устройство монолитных ж/бетонных неподвижных опор объемом до 25 м3	13,7	10466,41	242,61	143390	3324	9040	3,52	48
				540,79	87,62	7409	1200	105	0,39	5
110	Е0106-3-6	м3 -Устройство монолитных ж/бетонных неподвижных опор объемом свыше 25 м3	15,3	10197,28	229,86	156018	3517	8362	2,86	44
				437,29	83,24	6690	1274	105	0,38	6
111	Е0106-3-8	м3 -Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	19	757,06	77,09	14384	1465	7520	2,01	38
				351,9	25,02	6686	475	105	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	29	300	-	8700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	29	349	-	10121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	31,6	105	-	3318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,24	56200	-	13488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,31	61200	-	18972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,33	65900	-	21747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,05	60500	-	3025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,02	50900	-	1018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 16-18 мм								
		т								
120	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,216	52400	-	11318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,014	53000	-	742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	50642	-	71	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
123	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,008	52102	-	417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
124	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	-Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	18	80	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
125	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,012	71934,76	349,88	863	4	142	66,7	1
				11126,25	131,96	134	2	105	0,64	-
		1т								
126	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,444	22,68	0,06	33	-	9	0,03	-
				6,68	0,02	10	-	90	-	-
		м2								
127	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,444	41,97	0,05	61	-	12	0,05	-
				9,57	-	14	-	90	-	-
		м2								
128	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	184	251,62	4,39	46297	808	9685	0,24	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		42,95	1,66	7903	305	118	0,01	1
129	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т (м2)	0,4	19567,71	2519,98	7827	1008	5240	84,64	34
				14438,25	116,44	5775	47	90	0,56	-
130	С12021-263	-Опоры неподвижные (т)	0,4	109760	-	43904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (т)	45,54	22,68	0,06	1033	3	275	0,03	2
				6,68	0,02	304	1	90	-	-
132	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (м2)	45,54	41,97	0,05	1911	2	392	0,05	2
				9,57	-	436	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5977664	704676		1735
	Тенге	276732	175677		2250
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5925933	-	-	-
Материалы -	Тенге	255435	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	446588	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	117684	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4578189	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	531548	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	266
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	79732	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	387449	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6844930	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4217
Сметная заработная плата -	Тенге	-	526320	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	51731	-	-	-
Материалы -	Тенге	1044	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5822	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43904	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5240	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	786	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3418	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	60389	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6608	-		-
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге			6905319	-	-		-
		Итого в текущих ценах к=2,72752796	Тенге			18834450				
		НДС 12%	Тенге			2260134				
		Итого по акту с учетом НДС(12%)	Тенге			21094584				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска.
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименованиеобъекта: Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г. Петропавловске.

А К Т № 15

Выполненных работ и затрат за ноябрь 2015г.

ОСНОВАНИЕ: Акт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы по существующей тепломагистали										
		Демонтажные работы при подземной прокладке										
1	Е0124-2-14	-Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 600 мм	0,232	332498,1	146198,1	77140	33918	67897	984	228		
				186300	38822,19	43222	9007	130	165,75	38		
		км										
2	Е0124-2-13	-Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 500 мм	0,143	309479,91	144779,91	44256	20704	37957	870	124		
				164700	39481,64	23552	5646	130	169,75	24		
		км										
13	Е0126-22-1	-Демонтаж покровного слоя	558	106,7	15,71	59541	8768	54087	0,54	303		
		м2		90,99	5,94	50772	3315	100	0,03	16		
14	Е0126-12-4	-Демонтаж изоляции	558	132,3	52,92	73823	29529	55369	0,45	249		
		м2		79,38	19,85	44294	11075	100	0,1	54		
15	Е01031-А18-1	--Погрузка конструкций металлических	2,52	247,1	247,1	623	623	436	-	-		
		т		-	172,97	-	436	100	3,63	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E01031-A33--Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм	т	33	260	260	8580	8580	6006	-	-
1				-	182	-	6006	100	3,82	126
17	E01031-A32--Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм	т	0,3	111,4	111,4	33	33	23	-	-
1				-	77,98	-	23	100	1,64	-
18	E01031-A26--Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя	т	3,5	27,1	27,1	95	95	66	-	-
1				-	18,97	-	66	100	0,4	1
19	E010332-A6--Перевозка груза на 6 км	т	36	61,82	61,82	2226	2226	445	-	-
1				-	12,36	-	445	100	0,26	9
20	E010333-A6--Перевозка груза на 6 км	т	3,4	56,43	56,43	192	192	38	-	-
1				-	11,29	-	38	100	0,24	1
21	E01031-A18--Разгрузка конструкций металлических	т	2,92	234,3	234,3	684	684	479	-	-
2				-	164,01	-	479	100	3,44	10
22	E01031-A33--Разгрузка труб металлических диаметром более 426 мм	т	32,85	312,8	312,8	10275	10275	7193	-	-
2				-	218,96	-	7193	100	4,6	151
23	E01031-A32--Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм	т	0,28	107,1	107,1	30	30	21	-	-
2				-	74,97	-	21	100	1,57	-
24	E0107-62-2 -Демонтаж теплофикационных камер со стенками из монолитного бетона	Строительная часть т	35	1371,38	334,58	47998	11710	56800	6,34	222
				1036,8	122,38	36288	4283	140	0,55	19
25	E0107-61-1 -Демонтаж непроходных каналов	м3	200	905,15	451,55	181029	90309	170798	2,66	533
				453,6	156,39	90720	31278	140	0,6	121
26	E0146-34-3 -Демонтаж неподвижных опор	м3	15	4330,04	2095,79	64951	31437	45354	13,32	200
				2234,25	789,37	33514	11841	100	3,86	58
27	E01031-A26--Погрузка мусора	м3	450	27,1	27,1	12195	12195	8537	-	-
1				-	18,97	-	8537	100	0,4	180
28	E010333-A15-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	450	108,2	108,2	48690	48690	9738	-	-
-1				-	21,64	-	9738	100	0,45	204

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 632361 309999 1859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			322362	109427			1024
		Всего заработная плата -	Тенге			632361	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	431789	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			521245	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		261
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	78187	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1222822	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		3144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				-	509976	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1222822	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		3144
			Тенге			-	509976	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Участок трассы между камерами УТ-2 и УТ3(УН 1-14 до ул.Бостандыкская)								
		Перенос гаражей								
51	Е0146-66-1	-Перенос металлического гаража	1	5811,54	1412,79	5812	1413	4893	25,15	25
		гараж		4398,75	494,1	4399	494	100	2,32	2
		Перенос гаражей								
75	Е0146-66-1	-Перенос металлического гаража	1	5811,54	1412,79	5812	1413	4893	25,15	25
		гараж		4398,75	494,1	4399	494	100	2,32	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11623	2826			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8798	988			5
		Всего заработная плата -	Тенге			11623	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	9786	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			9786	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1468	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			22693	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				-	11254	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			22693	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		60
			Тенге			-	11254	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			643984	312825			1909
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			331159	110415			1028
			Тенге			643984	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	441575	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			531031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70501	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1245515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	521229	-		-
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге			1245515	-	-		-
		Итого в текущих ценах к=2,72752796	Тенге			3397177				
		НДС 12%	Тенге			407661				
		Итого по акту с учетом НДС(12%)	Тенге			3804838				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска.
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименованиеобъекта: Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г. Петропавловске.

А К Т № 16

Выполненных работ и затрат за ноябрь 2015г.

ОСНОВАНИЕ: 1278.ГС-НВК.001.001

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж								
1	Е0122-6-10 Изм. и доп.вып.15	-Демонтаж чугунных труб диам. 400 мм	0,0175	183017,43	99492,93	3203	1741	2755	501,63	9
		км		83524,5	37584,47	1462	658	130	183,56	3
2	Е01031-А32-1	-Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм	2,4	128,11	128,11	307	307	215	-	-
		т		-	89,68	-	215	100	1,89	5
3	Е010332-А15-1	-Перевозка груза на 15 км	2,4	119,79	119,79	287	287	57	-	-
		т		-	23,96	-	57	100	0,5	1
4	Е01031-А32-2	-Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм	2,4	107,1	107,1	257	257	180	-	-
		т		-	74,97	-	180	100	1,57	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4055	2593			9
			Тенге			1462	1110			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4055	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2572	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	481	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3053	-		23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7698	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	3053	-		23
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								-
5	Е0101-17-3 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2	44,93	43,42	90	87	31	0,01	-
				1,43	14,53	3	29	97	0,05	-
6	Е0101-172-5	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах м3	121	166,11	11,63	20099	1407	13862	0,6	72
				97,04	4,35	11741	526	113	0,02	3
7	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.178 К=1,2	-Доработка мокрого грунта 3 группы вручную м2	66	1169,96	-	77218	-	87256	7,02	463
			м3	1169,96	-	77218	-	113	-	-
8	Е0101-17-2	-Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	66	34,07	32,86	2248	2169	777	0,01	1
				1,14	11	75	726	97	0,04	3
9	Е010333-А15 -1	-Перевозка грунта на 15 км м3	129,2	119,02	119,02	15377	15377	3075	-	-
				-	23,8	-	3075	100	0,5	65
10	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	68	4,35	3,73	296	254	121	-	-
				0,55	1,29	38	88	97	-	-
11	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с м3	54	34,07	32,86	1840	1775	636	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		1,14	11	61	594	97	0,04	2
12	E010333-A15-1	Перевозка грунта на 15 км	м3 99,9	119,02	119,02	11890	11890	2378	-	-
13	C143008-92	Песок природный	т 4	- 875	23,8 -	- 3500	2378 -	100 -	0,5 -	50 -
14	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 9	- 154,22 154,22	- - -	- 1388 1388	- - -	- 1568 113	- 1,12 -	- 10 -
15	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 49	7,45 -	7,45 2,42	365 -	365 119	115 97	- 0,01	- -
16	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	м3 49	24,78 19,58	5,19 -	1214 960	254 -	931 97	0,12 -	6 -
17	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 3	1314,63 176,73	175,4 65,72	3944 530	526 197	946 130	1,17 0,32	4 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			139469	34104			557
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92014	7731			124
		Материалы -	Тенге			139469	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			6951	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	99745	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			111696	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		56
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	16754	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			266235	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			266235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116500	-		736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Ливневая канализация -К2-								
18	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,0186	189362,22	100741,89	3522	1874	2753	510,6	9
				87057,3	26814,07	1619	499	130	105,35	2
		км								
19	С130804-231-6 Изм. и доп.вып.19	-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	18,6	3264	-	60710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	Е0122-8-12	-Укладка футляра из стальных труб диам. 600 мм	0,0124	465422,64	209161,14	5771	2594	4790	1146,55	14
				218126,25	79011,9	2705	980	130	385,89	5
		км								
21	С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные из стали В-Ст3сп, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	12,4496	11919,74	-	148396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	Е0122-26-12	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0124	1518696,69	188433,32	18832	2337	1528	133,4	2
				23623,88	71182,13	293	883	130	347,66	4
		км								
23	Е0113-44-7	-Очистка щетками внутренней поверхности трубопроводов	24,52968	69,86	-	1714	-	1542	0,39	10
				69,86	-	1714	-	90	-	-
		м2								
24	Е0113-44-9	-Обеспыливание внутренней поверхности трубопроводов	24,52968	67,85	54,91	1664	1347	743	0,08	2
				12,94	20,7	317	508	90	0,1	3
		м2								
25	Е0113-45-1	-Обезжиривание внутренней поверхности трубопроводов	24,52968	25,41	0,13	623	3	373	0,1	3
				16,85	0,06	413	1	90	-	-
		м2								
		Колодцы								
26	Е0123-1-2	-Устройство щебеночного основания под колодцы	3	2277,13	175,4	6831	526	946	1,17	4
				176,73	65,72	530	197	130	0,32	1
		м3								
27	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	9,3539	25221,32	1940,02	235918	18147	34944	12,83	120
				2147,11	726,57	20084	6796	130	3,55	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3								
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,3539	105	-	982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С12021-267	-Стоимость стремянок	0,0225	133700	-	3008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С11011-774	-Скобы ходовые	2,4	129	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	3,1455	22,68	0,06	71	-	19	0,03	-
				6,68	0,02	21	-	90	-	-
32	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	3,1455	48,44	0,05	152	-	27	0,05	-
				9,57	-	30	-	90	-	-
33	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	3	10500	-	31500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Гидроизоляция колодцев								
34	С11011-2686 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Герметик полиуретановый,расход 1,7 кг/м2 для толщины 2,5 мм	10,08882	401	-	4046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0108-5-1	-Глиняный замок	6,8175	1966,02	315,32	13403	2150	10158	7,97	54
				1143,68	119,02	7797	811	118	0,58	4
36	Е0122-49-1	-Подвеска коммуникаций	0,0186	11407,31	488,06	212	9	268	68,2	1
				10919,25	183,71	203	3	130	0,9	-
37	С12021-260	-Стоимость швеллера из стали	0,046597	116760	-	5441	-	-	-	-

м3

Пересечение с кабелем связи -3 шт

т

кг

м2

м2

комплект

м3

т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С245 /с учетом оборачиваемости/		-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,000444	29400	-	13	-	-	-	-
39	С11021-19	-Брусья необрезные 100х100 для настила м3	0,02	7050	-	141	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			543262	28986			219
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35727	10679			52
		Материалы -	Тенге			537821	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			53891	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	46405	-		-
		Местные материалы -	Тенге			248124	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			171093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			58092	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	8714	-		29
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			631668	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	55119	-		300
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5441	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			326	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			637435	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			686785	65683			784
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129202	19521			188
		Материалы -	Тенге			681345	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			60842	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	148723	-		-
		Местные материалы -	Тенге			248124	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			172996	-	-		-
						-	-	-		86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25949	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51260	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			905601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1059
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174672	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5441	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5441	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5767	-	-		-
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.	Тенге			911368	-	-		-
		Итого в текущих ценах к=2,72752796	Тенге			2485782				
		НДС 12%	Тенге			298294				
		Итого по акту с учетом НДС(12%)	Тенге			**2784076**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Г.К. МАХМЕТОВ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Коммунхоз» акимата города Петропавловска «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска.
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименованиеобъекта: Строительство тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул.Алтынсарина от УН-1-13-с до УН-1-19-с в г. Петропавловске.

А К Т № 17

Выполненных работ и затрат за ноябрь 2015г.

ОСНОВАНИЕ: 1278.АС-КЖ.002.001

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-17-3 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	386	44,93	43,42	17344	16761	5975	0,01	4		
				1,43	14,53	550	5609	97	0,05	21		
		м3										
2	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья,	339	46,71	45,06	15836	15275	5474	0,01	4		
				1,57	15,08	532	5112	97	0,06	19		
		м3										
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	-Доработка мокрого грунта 3 группы вручную	11	347,44	-	3822	-	4319	2,44	27		
				347,44	-	3822	-	113	-	-		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2								
4	Е0101-17-2	-Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	11	34,07	32,86	375	361	129	0,01	-
				1,14	11	13	121	97	0,04	-
5	Е010333-А15-1	-Перевозка грунта на 15 км	1398,4	119,02	119,02	166438	166438	33288	-	-
		м3		-	23,8	-	33288	100	0,5	699
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	736	4,35	3,73	3201	2746	1314	-	3
		т		0,55	1,29	406	948	97	-	3
7	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	159	395,3	395,3	62853	62853	39348	-	-
		м3		-	255,13	-	40565	97	1,17	187
8	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	414	34,07	32,86	14104	13605	4873	0,01	3
				1,14	11	471	4553	97	0,04	17
9	Е010333-А15-1	-Перевозка грунта на 15 км	765,9	119,02	119,02	91157	91157	18231	-	-
		м3		-	23,8	-	18231	100	0,5	383
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	41	154,22	-	6323	-	7145	1,12	46
		т		154,22	-	6323	-	113	-	-
11	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	373	7,45	7,45	2779	2779	875	-	-
		м3		-	2,42	-	902	97	0,01	3
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	373	24,78	5,19	9242	1937	7086	0,12	46
		м3		19,58	-	7305	-	97	-	-
13	С2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	104	98,36	98,36	10229	10229	936	-	-
		маш-ч		-	75,04	-	7804	12	0,44	45
		Тепловой узел УТ-12(Ун-1-19)								
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	8,7	8423,13	75,91	73281	660	2318	1,55	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки из бетона В7,5								
				225,11	28,67	1958	249	105	0,14	1
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,7	105	-	914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-8-8	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,012	231220,36	98793,23	2775	1186	2302	579,6	7
				110227,5	37319,51	1323	448	130	182,28	2
17	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	12	3560	-	42720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0106-33-4	-Устройство стен и днища УТ-12	85,4	12623,66	1098,23	1078061	93789	144981	7,49	639
				1236,83	380,01	105625	32453	105	1,54	131
19	Е0106-22-11	-Устройство монолитного перекрытия и обвязочной балки УТ-12	4,8	13229,88	279,96	63503	1344	8253	9,68	46
				1531,8	105,75	7353	508	105	0,52	2
20	С11011-6689 Изм. и доп.вып.19	-Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе/1% от веса бетона	2,2	637	-	1401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	85,4	300	-	25620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	85,4	349	-	29805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00021	55620	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,14652	49502	-	7253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0158	53600 -	- -	847 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,87874	52400 -	- -	150846 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,9328	51000 -	- -	98573 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,441	62600 -	- -	27607 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,1277	99004,51 38036,25	349,88 131,96	12643 4857	45 17	5118 105	227,7 0,64	29 -
30	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,29775	71934,76 11126,25	349,88 131,96	21419 3313	104 39	3520 105	66,7 0,64	20 -
31	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,64408	64638,01 3829,5	349,88 131,96	41632 2467	225 85	2679 105	23 0,64	15 -
32	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	48,12885	22,68 6,68	0,06 0,02	1091 322	3 1	290 90	0,03 -	2 -
33	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	48,12885	48,44 9,57	0,05 -	2331 460	2 -	414 90	0,05 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,05722	127927,15	783,02	7320	45	400	38,07	2
		м2		6365,25	294,98	364	17	105	1,45	-
35	Е0146-8-2	-Заделка ниш после монтажа стальных балок	0,25	18906,57	293,47	4727	73	833	21,05	5
		1т		3222	110,25	806	28	100	0,54	-
36	СССЦ кн.2,тех.ч .таб.3.2	-Доплата за сталь марки С245	0,0172	1860	-	32	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2098114	481618			914
	Тенге	148269	150977			1515
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2098082	-	-		-
Материалы -	Тенге	199898	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	299246	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	329258	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	939038	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	300103	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		150
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45015	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	143891	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2542076	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2579
Сметная заработная плата -	Тенге	-	344261	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	32	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	34	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2542110	-	-		-
Итого в текущих ценах к=2,72752796	Тенге	693676				
НДС 12%	Тенге	832041				
Итого по акту с учетом НДС(12%)	Тенге	7765717				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Г.М.Махметов