Заказчик: АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания", БИН 980 240 000 75
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184
Наименование стройки: "Реконструкция ячеек 110кВ и РЗА 110кВ №137,140 ПС "Майкаин-64"
Договор: №11196.20 от 02.11.17г., дополнительное соглашение №1 от 29.06.18г.

авр
сор) 702 от 26.07.18
ПРЭК

АКТ № 1

приёмки выполненных работ на общестроительные работы за июль месяц 2018 года

(Смета №2-1)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Опора под трехполюсный разъединитель РГПН.1а 110/1000 40УХЛ4 - 4шт					
1	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**8,0000**		**4247,50**	**33980**
		Итого оплата труда:				**1711,58**	**13693**
		Итого эксплуатация машин:				**3530,31**	**28242**
		Накладные расходы	%	--		1273,49	10188
		Сметная прибыль	%	8		441,68	3533
		Сметная стоимость:				**5962,66**	**47701**
2	11-330108-0116 РСНБ РК 2015	**Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы**	**м3 сборных ж/бетонных конструкций**	**2,5600**		**24934,88**	**63833**
		Итого оплата труда:				**14942,82**	**38254**
		Итого эксплуатация машин:				**16183,67**	**41430**
		Накладные расходы	%	--		10620,06	27187
		Сметная прибыль	%	8		2844,40	7282
		Сметная стоимость:				**38399,34**	**98302**
3	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) /УСО-1А из бетона В15/**	**м3**	**2,5600**		**46547,27**	**119161**
		Накладные расходы	%	--		1908,44	4886
		Сметная прибыль	%	8		3876,46	9924
		Сметная стоимость:				**52332,16**	**133970**
4	21-020199-9901 РСНБ РК 2015	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменением класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**м3**	**2,5600**		**721,00**	**1846**
		Накладные расходы	%	--		29,56	76
		Сметная прибыль	%	8		60,04	154

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**810,61**	**2075**
5	**21-020199-9901 РСНБ РК 2015**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменением класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**2,5600**		**520,00**	**1331**
		Накладные расходы	%	--		21,32	55
		Сметная прибыль	%	8		43,31	111
		Сметная стоимость:				**584,63**	**1497**
6	**21-020199-9901 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,5600**		**788,00**	**2017**
		Накладные расходы	%	--		32,31	83
		Сметная прибыль	%	8		65,62	168
		Сметная стоимость:				**885,93**	**2268**
7	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12,8800**		**716,39**	**9227**
		Итого оплата труда:				**170,54**	**2196**
		Итого эксплуатация машин:				**11,69**	**151**
		Итого материалов:				**535,78**	**6901**
		Накладные расходы	%	--		119,56	1540
		Сметная прибыль	%	8		66,88	861
		Сметная стоимость:				**902,82**	**11628**
8	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	**т**	**0,4824**		**33115,18**	**15975**
		Итого оплата труда:				**20881,46**	**10073**
		Итого эксплуатация машин:				**19129,60**	**9228**
		Накладные расходы	%	--		14769,82	7125
		Сметная прибыль	%	8		3830,80	1848
		Сметная стоимость:				**51715,80**	**24948**
9	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,4824**		**257848,70**	**124386**
		Накладные расходы	%	--		10571,80	5100
		Сметная прибыль	%	8		21473,64	10359
		Сметная стоимость:				**289894,14**	**139845**
10	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,7200**		**62,03**	**417**
		Итого оплата труда:				**26,45**	**178**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**7**
		Итого материалов:				**34,72**	**233**
		Накладные расходы	%	--		17,47	117
		Сметная прибыль	%	8		6,36	43
		Сметная стоимость:				**85,86**	**577**
11	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**6,7200**		**112,14**	**754**
		Итого оплата труда:				**32,70**	**220**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**11**
		Итого материалов:				**78,15**	**525**
		Накладные расходы	%	--		23,05	155
		Сметная прибыль	%	8		10,82	73
		Сметная стоимость:				**146,01**	**981**
12	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /для заливки стоек/**	**м3**	**4,8800**		**15603,40**	**76145**
		Накладные расходы	%	--		639,74	3122
		Сметная прибыль	%	8		1299,45	6341
		Сметная стоимость:				**17542,59**	**85608**
13	21-020199-9901 РСНБ РК 2015	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**4,9776**		**788,00**	**3922**
		Накладные расходы	%	--		32,31	161
		Сметная прибыль	%	8		65,62	327
		Сметная стоимость:				**885,93**	**4410**
14	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0327**		**9493,09**	**311**
		Итого оплата труда:				**8950,92**	**293**
		Итого эксплуатация машин:				**862,40**	**28**
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		4908,40	161
		Сметная прибыль	%	8		1152,12	38
		Сметная стоимость:				**15553,61**	**509**
15	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающе**	**1,2800**		**6376,81**	**8162**
		Итого оплата труда:				**2658,26**	**3403**
		Итого эксплуатация машин:				**1134,37**	**1452**
		Итого материалов:				**3027,38**	**3875**
		Накладные расходы	%	--		1946,71	2492
		Сметная прибыль	%	8		665,88	852
		Сметная стоимость:				**8989,39**	**11506**
		Опора для установки трех трансформаторов тока ТФЗМ-110Б-ТУ1-2шт					
16	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**4,0000**		**4247,50**	**16990**
		Итого оплата труда:				**1711,58**	**6846**
		Итого эксплуатация машин:				**3530,31**	**14121**
		Накладные расходы	%	--		1273,49	5094
		Сметная прибыль	%	8		441,68	1767
		Сметная стоимость:				**5962,66**	**23851**
17	11-330108-0116 РСНБ РК 2015	**Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы**	**м3 сборных железобетонн**	**1,2800**		**24934,88**	**31917**
		Итого оплата труда:				**14942,82**	**19127**
		Итого эксплуатация машин:				**16183,67**	**20715**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10620,06	13594
		Сметная прибыль	%	8		2844,40	3641
		Сметная стоимость:				**38399,34**	**49151**
18	**21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) /УСО-1А из бетона В15/**	**м3**	**1,2800**		**46547,27**	**59581**
		Накладные расходы	%	--		1908,44	2443
		Сметная прибыль	%	8		3876,46	4962
		Сметная стоимость:				**52332,16**	**66985**
19	**21-020199-9901 РСНБ РК 2015**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменением класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**м3**	**1,2800**		**721,00**	**923**
		Накладные расходы	%	--		29,56	38
		Сметная прибыль	%	8		60,04	77
		Сметная стоимость:				**810,61**	**1038**
20	**21-020199-9901 РСНБ РК 2015**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменением класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**1,2800**		**520,00**	**666**
		Накладные расходы	%	--		21,32	27
		Сметная прибыль	%	8		43,31	55
		Сметная стоимость:				**584,63**	**748**
21	**21-020199-9901 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,2800**		**788,00**	**1009**
		Накладные расходы	%	--		32,31	41
		Сметная прибыль	%	8		65,62	84
		Сметная стоимость:				**885,93**	**1134**
22	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,4400**		**716,39**	**4614**
		Итого оплата труда:				**170,54**	**1098**
		Итого эксплуатация машин:				**11,69**	**75**
		Итого материалов:				**535,78**	**3450**
		Накладные расходы	%	--		119,56	770
		Сметная прибыль	%	8		66,88	431
		Сметная стоимость:				**902,82**	**5814**
23	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	**т**	**0,2975**		**33115,18**	**9852**
		Итого оплата труда:				**20881,46**	**6213**
		Итого эксплуатация машин:				**19129,60**	**5691**
		Накладные расходы	%	--		14769,82	4394
		Сметная прибыль	%	8		3830,80	1140
		Сметная стоимость:				**51715,80**	**15386**
24	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,2975**		**257848,70**	**76715**
		Накладные расходы	%	--		10571,80	3145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		21473,64	6389
		Сметная стоимость:				**289894,14**	**86249**
25	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,3600**		**62,03**	**208**
		Итого оплата труда:				**26,45**	**89**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**3**
		Итого материалов:				**34,72**	**117**
		Накладные расходы	%	--		17,47	59
		Сметная прибыль	%	8		6,36	21
		Сметная стоимость:				**85,86**	**288**
26	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,3600**		**112,14**	**377**
		Итого оплата труда:				**32,70**	**110**
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**5**
		Итого материалов:				**78,15**	**263**
		Накладные расходы	%	--		23,05	77
		Сметная прибыль	%	8		10,82	36
		Сметная стоимость:				**146,01**	**491**
27	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4400**		**15603,40**	**38072**
		Накладные расходы	%	--		639,74	1561
		Сметная прибыль	%	8		1299,45	3171
		Сметная стоимость:				**17542,59**	**42804**
28	**21-020199-9901 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,4888**		**788,00**	**1961**
		Накладные расходы	%	--		32,31	80
		Сметная прибыль	%	8		65,62	163
		Сметная стоимость:				**885,93**	**2205**
29	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0164**		**9493,09**	**155**
		Итого оплата труда:				**8950,92**	**146**
		Итого эксплуатация машин:				**862,40**	**14**
		Итого материалов:				**29,99**	**--**
		Накладные расходы	%	--		4908,40	80
		Сметная прибыль	%	8		1152,12	19
		Сметная стоимость:				**15553,61**	**254**
30	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6400**		**6376,81**	**4081**
		Итого оплата труда:				**2658,26**	**1701**
		Итого эксплуатация машин:				**1134,37**	**726**
		Итого материалов:				**3027,38**	**1938**
		Накладные расходы	%	--		1946,71	1246
		Сметная прибыль	%	8		665,88	426
		Сметная стоимость:				**8989,39**	**5753**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Опора для установки колонкового элегазового выключателя- 2шт.					
31	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**4,0000**		**4247,50**	**16990**
		Итого оплата труда:				**1711,58**	**6846**
		Итого эксплуатация машин:				**3530,31**	**14121**
		Накладные расходы	%	--		1273,49	5094
		Сметная прибыль	%	8		441,68	1767
		Сметная стоимость:				**5962,66**	**23851**
32	11-330108-0116 РСНБ РК 2015	**Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы**	**м3 сборных железобетонн**	**0,7600**		**24934,88**	**18951**
		Итого оплата труда:				**14942,82**	**11357**
		Итого эксплуатация машин:				**16183,67**	**12300**
		Накладные расходы	%	--		10620,06	8071
		Сметная прибыль	%	8		2844,40	2162
		Сметная стоимость:				**38399,34**	**29183**
33	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) /УСО-1А из бетона В15/**	**м3**	**0,7600**		**46547,27**	**35376**
		Накладные расходы	%	--		1908,44	1450
		Сметная прибыль	%	8		3876,46	2946
		Сметная стоимость:				**52332,16**	**39772**
34	21-020199-9901 РСНБ РК 2015	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменением класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**м3**	**0,7600**		**721,00**	**548**
		Накладные расходы	%	--		29,56	22
		Сметная прибыль	%	8		60,04	46
		Сметная стоимость:				**810,61**	**616**
35	21-020199-9901 РСНБ РК 2015	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменением класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**0,7600**		**520,00**	**395**
		Накладные расходы	%	--		21,32	16
		Сметная прибыль	%	8		43,31	33
		Сметная стоимость:				**584,63**	**444**
36	21-020199-9901 РСНБ РК 2015	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,7600**		**788,00**	**599**
		Накладные расходы	%	--		32,31	25
		Сметная прибыль	%	8		65,62	50
		Сметная стоимость:				**885,93**	**673**
37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,2200**		**716,39**	**2307**
		Итого оплата труда:				**170,54**	**549**
		Итого эксплуатация машин:				**11,69**	**38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**535,78**	**1725**
		Накладные расходы	%	--		119,56	385
		Сметная прибыль	%	8		66,88	215
		Сметная стоимость:				**902,82**	**2907**
38	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	**т**	**0,2191**		**33115,18**	**7255**
		Итого оплата труда:				**20881,46**	**4575**
		Итого эксплуатация машин:				**19129,60**	**4191**
		Накладные расходы	%	--		14769,82	3236
		Сметная прибыль	%	8		3830,80	839
		Сметная стоимость:				**51715,80**	**11330**
39	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,2191**		**257848,70**	**56489**
		Накладные расходы	%	--		10571,80	2316
		Сметная прибыль	%	8		21473,64	4704
		Сметная стоимость:				**289894,14**	**63510**
40	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,3600**		**62,03**	**208**
		Итого оплата труда:				**26,45**	**89**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**3**
		Итого материалов:				**34,72**	**117**
		Накладные расходы	%	--		17,47	59
		Сметная прибыль	%	8		6,36	21
		Сметная стоимость:				**85,86**	**288**
41	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,3600**		**56,07**	**188**
		Итого оплата труда:				**16,35**	**55**
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**3**
		Итого материалов:				**39,08**	**131**
		Накладные расходы	%	--		11,52	39
		Сметная прибыль	%	8		5,41	18
		Сметная стоимость:				**73,00**	**245**
42	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2200**		**15603,40**	**19036**
		Накладные расходы	%	--		639,74	780
		Сметная прибыль	%	8		1299,45	1585
		Сметная стоимость:				**17542,59**	**21402**
43	**21-020199-9901 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,2444**		**788,00**	**981**
		Накладные расходы	%	--		32,31	40
		Сметная прибыль	%	8		65,62	82
		Сметная стоимость:				**885,93**	**1102**
44	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0082**		**9493,09**	**78**
		Итого оплата труда:				**8950,92**	**73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**862,40**	**7**
		Итого материалов:				**29,99**	**--**
		Накладные расходы	%	--		4908,40	40
		Сметная прибыль	%	8		1152,12	9
		Сметная стоимость:				**15553,61**	**127**
45	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3200**		**6376,81**	**2041**
		Итого оплата труда:				**2658,26**	**851**
		Итого эксплуатация машин:				**1134,37**	**363**
		Итого материалов:				**3027,38**	**969**
		Накладные расходы	%	--		1946,71	623
		Сметная прибыль	%	8		665,88	213
		Сметная стоимость:				**8989,39**	**2877**
		Фундаменты под площадку колонкового элегазового выключателя- 2шт.					
		Ф-1(4шт)					
46	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,5600**		**412,51**	**231**
		Итого оплата труда:				**211,33**	**118**
		Итого эксплуатация машин:				**103,05**	**58**
		Итого материалов:				**128,07**	**72**
		Накладные расходы	%	--		150,89	84
		Сметная прибыль	%	8		45,07	25
		Сметная стоимость:				**608,48**	**341**
47	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,3360**		**23900,97**	**8031**
		Итого оплата труда:				**2999,95**	**1008**
		Итого эксплуатация машин:				**632,63**	**213**
		Итого материалов:				**20479,84**	**6881**
		Накладные расходы	%	--		2494,57	838
		Сметная прибыль	%	8		2111,64	710
		Сметная стоимость:				**28507,18**	**9578**
48	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0235**		**136648,47**	**3214**
		Накладные расходы	%	--		5602,59	132
		Сметная прибыль	%	8		11380,08	268
		Сметная стоимость:				**153631,14**	**3613**
		Ф-2(2шт)					
49	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,1600**		**412,51**	**66**
		Итого оплата труда:				**211,33**	**34**
		Итого эксплуатация машин:				**103,05**	**16**
		Итого материалов:				**128,07**	**20**
		Накладные расходы	%	--		150,89	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		45,07	7
		Сметная стоимость:				**608,48**	**97**
50	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0480**		**23900,97**	**1147**
		Итого оплата труда:				**2999,95**	**144**
		Итого эксплуатация машин:				**632,63**	**30**
		Итого материалов:				**20479,84**	**983**
		Накладные расходы	%	--		2494,57	120
		Сметная прибыль	%	8		2111,64	101
		Сметная стоимость:				**28507,18**	**1368**
51	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0012**		**137194,90**	**165**
		Накладные расходы	%	--		5624,99	7
		Сметная прибыль	%	8		11425,59	14
		Сметная стоимость:				**154245,48**	**185**
52	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0032**		**305525,56**	**965**
		Итого оплата труда:				**150831,15**	**477**
		Итого эксплуатация машин:				**815,02**	**3**
		Итого материалов:				**154210,74**	**487**
		Накладные расходы	%	--		88678,93	280
		Сметная прибыль	%	8		31536,36	100
		Сметная стоимость:				**425740,85**	**1345**
53	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8608**		**47157,11**	**40593**
		Итого оплата труда:				**27634,09**	**23787**
		Итого эксплуатация машин:				**16882,20**	**14532**
		Итого материалов:				**7525,41**	**6478**
		Накладные расходы	%	--		19452,60	16745
		Сметная прибыль	%	8		5328,78	4587
		Сметная стоимость:				**71938,48**	**61925**
54	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,8608**		**299943,06**	**258191**
		Накладные расходы	%	--		12297,67	10586
		Сметная прибыль	%	8		24979,26	21502
		Сметная стоимость:				**337219,98**	**290279**
		Шинная опора ШОП-110-1УХЛ1.тип 1-1шт					
55	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	**т**	**0,1143**		**33115,18**	**3784**
		Итого оплата труда:				**20881,46**	**2386**
		Итого эксплуатация машин:				**19129,60**	**2186**
		Накладные расходы	%	--		14769,82	1688

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3830,80	438
		Сметная стоимость:				**51715,80**	**5910**
56	**21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала**	**Детали закладные**	**т**	**0,0447**		**154210,74**	**6890**
		Накладные расходы	%	--		6322,64	282
		Сметная прибыль	%	8		12842,67	574
		Сметная стоимость:				**173376,05**	**7746**
57	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0696**		**257848,70**	**17946**
		Накладные расходы	%	--		10571,80	736
		Сметная прибыль	%	8		21473,64	1495
		Сметная стоимость:				**289894,14**	**20177**
58	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,6800**		**62,03**	**104**
		Итого оплата труда:				**26,45**	**44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**2**
		Итого материалов:				**34,72**	**58**
		Накладные расходы	%	--		17,47	29
		Сметная прибыль	%	8		6,36	11
		Сметная стоимость:				**85,86**	**144**
59	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,6800**		**112,14**	**188**
		Итого оплата труда:				**32,70**	**55**
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**3**
		Итого материалов:				**78,15**	**131**
		Накладные расходы	%	--		23,05	39
		Сметная прибыль	%	8		10,82	18
		Сметная стоимость:				**146,01**	**245**
		Шинная опора ШОП-110-1УХЛ1.тип 2-1шт					
60	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	**т**	**0,0910**		**33115,18**	**3015**
		Итого оплата труда:				**20881,46**	**1901**
		Итого эксплуатация машин:				**19129,60**	**1742**
		Накладные расходы	%	--		14769,82	1345
		Сметная прибыль	%	8		3830,80	349
		Сметная стоимость:				**51715,80**	**4708**
61	**21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала**	**Детали закладные**	**т**	**0,0232**		**154210,74**	**3584**
		Накладные расходы	%	--		6322,64	147
		Сметная прибыль	%	8		12842,67	298
		Сметная стоимость:				**173376,05**	**4029**
62	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0678**		**257848,70**	**17482**
		Накладные расходы	%	--		10571,80	717
		Сметная прибыль	%	8		21473,64	1456

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**289894,14**	**19655**
63	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,6800**		**62,03**	**104**
		Итого оплата труда:				**26,45**	**44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**2**
		Итого материалов:				**34,72**	**58**
		Накладные расходы	%	--		17,47	29
		Сметная прибыль	%	8		6,36	11
		Сметная стоимость:				**85,86**	**144**
64	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,6800**		**112,14**	**188**
		Итого оплата труда:				**32,70**	**55**
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**3**
		Итого материалов:				**78,15**	**131**
		Накладные расходы	%	--		23,05	39
		Сметная прибыль	%	8		10,82	18
		Сметная стоимость:				**146,01**	**245**
		Опорная конструкция под шкафы АС2Е и ШЗВ-120-2шт					
65	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1920**		**20540,92**	**3944**
		Итого оплата труда:				**1027,61**	**197**
		Итого эксплуатация машин:				**638,98**	**123**
		Итого материалов:				**19020,43**	**3652**
		Накладные расходы	%	--		1361,00	261
		Сметная прибыль	%	8		1752,15	336
		Сметная стоимость:				**23654,07**	**4542**
66	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,0646**		**170246,49**	**10998**
		Итого оплата труда:				**38258,61**	**2472**
		Итого эксплуатация машин:				**11131,67**	**719**
		Итого материалов:				**124867,04**	**8066**
		Накладные расходы	%	--		26296,31	1699
		Сметная прибыль	%	8		15723,42	1016
		Сметная стоимость:				**212266,22**	**13712**
67	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0200**		**6324,89**	**126**
		Итого оплата труда:				**2658,26**	**53**
		Итого эксплуатация машин:				**1134,37**	**23**
		Итого материалов:				**2975,46**	**60**
		Накладные расходы	%	--		1944,58	39
		Сметная прибыль	%	8		661,56	13
		Сметная стоимость:				**8931,02**	**179**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	11-070503-0110 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**288,21**	**1153**
		Итого оплата труда:				**143,05**	**572**
		Итого эксплуатация машин:				**147,67**	**591**
		Итого материалов:				**32,14**	**129**
		Накладные расходы	%	--		104,29	417
		Сметная прибыль	%	8		31,40	126
		Сметная стоимость:				**423,90**	**1696**
69	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0320**		**46508,54**	**1488**
		Накладные расходы	%	--		1906,85	61
		Сметная прибыль	%	8		3873,23	124
		Сметная стоимость:				**52288,62**	**1673**
		Прямой участок лотка шириной В=0,5м					
		Узел 2л - 50шт					
70	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающе**	**0,5000**		**6324,89**	**3162**
		Итого оплата труда:				**2658,26**	**1329**
		Итого эксплуатация машин:				**1134,37**	**567**
		Итого материалов:				**2975,46**	**1488**
		Накладные расходы	%	--		1944,58	972
		Сметная прибыль	%	8		661,56	331
		Сметная стоимость:				**8931,02**	**4466**
71	11-070503-0110 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**100,0000**		**288,21**	**28821**
		Итого оплата труда:				**143,05**	**14305**
		Итого эксплуатация машин:				**147,67**	**14767**
		Итого материалов:				**32,14**	**3214**
		Накладные расходы	%	--		104,29	10429
		Сметная прибыль	%	8		31,40	3140
		Сметная стоимость:				**423,90**	**42390**
72	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,8000**		**46508,54**	**37207**
		Накладные расходы	%	--		1906,85	1525
		Сметная прибыль	%	8		3873,23	3099
		Сметная стоимость:				**52288,62**	**41831**
73	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**6,4000**		**6892,11**	**44110**
		Итого оплата труда:				**3075,37**	**19682**
		Итого эксплуатация машин:				**1846,53**	**11818**
		Итого материалов:				**2484,42**	**15900**
		Накладные расходы	%	--		2270,68	14532
		Сметная прибыль	%	8		733,02	4691

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				9895,82	63333
74	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,5000		62588,34	219059
		Накладные расходы	%	--		2566,12	8981
		Сметная прибыль	%	8		5212,36	18243
		Сметная стоимость:				70366,82	246284
75	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /П10.5/	м3	2,9000		39404,28	114272
		Накладные расходы	%	--		1615,58	4685
		Сметная прибыль	%	8		3281,59	9517
		Сметная стоимость:				44301,44	128474
76	21-020199-9901 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,4000		788,00	5043
		Накладные расходы	%	--		32,31	207
		Сметная прибыль	%	8		65,62	420
		Сметная стоимость:				885,93	5670
		Плиты покрытия в существующих лотках-53шт					
77	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,0740		6892,11	21186
		Итого оплата труда:				3075,37	9454
		Итого эксплуатация машин:				1846,53	5676
		Итого материалов:				2484,42	7637
		Накладные расходы	%	--		2270,68	6980
		Сметная прибыль	%	8		733,02	2253
		Сметная стоимость:				9895,82	30420
78	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /П10.5/	м3	3,0740		39404,28	121129
		Накладные расходы	%	--		1615,58	4966
		Сметная прибыль	%	8		3281,59	10088
		Сметная стоимость:				44301,44	136183
79	21-020199-9901 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,0740		788,00	2422
		Накладные расходы	%	--		32,31	99
		Сметная прибыль	%	8		65,62	202
		Сметная стоимость:				885,93	2723
		Пересечение автодороги с лотком шириной В=0,5м-1шт					
80	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе	0,0200		6324,89	126
		Итого оплата труда:				2658,26	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1134,37**	**23**
		Итого материалов:				**2975,46**	**60**
		Накладные расходы	%	--		1944,58	39
		Сметная прибыль	%	8		661,56	13
		Сметная стоимость:				**8931,02**	**179**
81	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**288,21**	**576**
		Итого оплата труда:				**143,05**	**286**
		Итого эксплуатация машин:				**147,67**	**295**
		Итого материалов:				**32,14**	**64**
		Накладные расходы	%	--		104,29	209
		Сметная прибыль	%	8		31,40	63
		Сметная стоимость:				**423,90**	**848**
82	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,0300**		**14612,08**	**438**
		Накладные расходы	%	--		599,10	18
		Сметная прибыль	%	8		1216,89	37
		Сметная стоимость:				**16428,07**	**493**
83	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1415,36**	**2831**
		Итого оплата труда:				**882,30**	**1765**
		Итого эксплуатация машин:				**803,67**	**1607**
		Накладные расходы	%	--		628,40	1257
		Сметная прибыль	%	8		163,50	327
		Сметная стоимость:				**2207,26**	**4415**
84	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,8000**		**34579,60**	**27664**
		Накладные расходы	%	--		1417,76	1134
		Сметная прибыль	%	8		2879,79	2304
		Сметная стоимость:				**38877,15**	**31102**
85	**21-020199-9901 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,8000**		**788,00**	**630**
		Накладные расходы	%	--		32,31	26
		Сметная прибыль	%	8		65,62	52
		Сметная стоимость:				**885,93**	**709**

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:		Тенге				1882306
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				140582
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				207924
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				67674
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1533800
	- перевозка грузов	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				166 308
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2 048 614
	Накладные расходы II уровня		Тенге				83 993
	ИТОГО:		Тенге				2 132 607
	Сметная прибыль		Тенге				170 609
	ИТОГО по смете:		Тенге				2 303 216
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА		Тенге				1 533 800
	ИТОГО по акту без материалов ЗАКАЗЧИКА		**Тенге**				**769 416**
	Временные здания и сооружения 2,4*0,8=1,92%		Тенге				**14 773**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,2*1,1=3,52%		Тенге				**27 603**
	Итого по акту		Тенге				**811 792**
	Итого в текущих ценах на 2017 год с К=1,0697784		Тенге				**868 438**
	командировочные расходы за май-июнь (338,79чел/ч:8ч*3МРП/МРП=2269тн/)		Тенге				**288 268**
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**				**1 156 706**
	НДС 12 %		**Тенге**				**138 805**
	ВСЕГО ПО АКТУ:		**Тенге**				**1 295 511**

Заказчик:
Генеральный директор
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"

_____ **Бодрухин Ф.Ф.**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Тигай Н.В.**

Заказчик: АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"

Р Е Е С Т Р

актов выполненных работ за июль месяц 2018 года

(Субподрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж", договор №103/3-17 от 02.02.18г., услуги генподряда 10%)

№	№ договора	№ смет	№ акта	Наименование работ	Всего по акту (с НДС)	№ счёт-фактуры	Кол-во экземпляров	Приложение
				ТОО "АСБ Электромонтаж"				Сф № 702 от 26.07.18г
1	№11196.20 от 02.11.17г., доп.соглашение №1 от 29.06.18г.	№2-1	№1	Реконструкция ячеек 110кВ и РЗА ВЛ 110кВ №137,140 ПС "Майкаин-64". Общестроительные работы.	1 295 511,00		Оригинал - в 2-х экз. на 30 листах.	В том числе командировочные расходы 322 860,00 тенге (с НДС)
				Итого по договору №11196.20 :	***1 295 511,00***			

Начальник МУ №12 **Чечина Г.А.**

25.07.18г.