Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

"17" июля 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «К.Г.С. САудА», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, 41*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Копишева Г.С.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже объектами общественного назначения, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, д. 268*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ТОО «К.Г.С. САудА»*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО«Алтын Астык Казахстан»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Евростройсервис-Кокше»*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «К.Г.С. САудА», экспертное заключение №12-0190/16 от 17.06.2016г. филиала РГП «Госэкспертиза по Северному региону»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Мощность, Производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Многоквартирный жилой дом	*Кв.*				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь, квартир, м2*		*число квартир*	*площадь, квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе:				*80*	*6051,7*	*3229,2*
однокомнатных				*32*	*1372,6*	*616,5*
двухкомнатных				*16*	*1198,8*	*584,3*
трехкомнатных				*23*	*2242,4*	*1280,5*
четырехкомнатных и более				*9*	*1237,9*	*747,9*

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	*$м^2$*		*9850,3*
Число этажей	*этаж*		*9*
Общий строительный объем	*мз*		*38287*
В том числе подземной части	*$м^3$*		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	*$м^2$*		*906,4*

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

здание 9-ти этажное, наружные и внутренние стены кирпичные, фундамент монолитная ж/б плита, плиты перекрытия ж/б плиты, перегородки кирпичные, кровля мягкая, степень ответственности II, степень огнестойкости II

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2016г.;*
месяц, год

окончание работ *июль 2017г.;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14
фактически, месяц: 12

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже объектами общетвенного назначения, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, д. 268*
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «К.Г.С. САудА» директор Копишев Т.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)