Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"** ИИН/БИН **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96** **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33-К от 18.06.2022 (тепловые сети г. Талдыкорган)

Номер документа	Дата составления
107	30.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция участков тепловых сетей по ул.Дарабоз ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган			Работа	1	513 836 177,00	513 836 177,00	55 053 876,11
				Итого	1	x	513 836 177,00	55 053 876,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / подпись / Нышанов К.С. расшифровка подписи
должность

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утвержденная приказом Министерства индустрии и инфраструкторного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилишно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Объект: Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№33-к	18.06.2022				
		№4	от 16.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/	**513 836 177**	**458 782 301**							**55 053 876**	**513 836 177**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилишно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган"

_____ Барлыбеков А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор

ТОО "Қабылан эксперт"

_____ Нургалин Р.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор

ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Нышанов К.С.

Форма по приложению 3-1

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : 1-02 Демонтажные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г.

Акт выполненных работ №1

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 1-02 Демонтажные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	396,15	114,00	114,00	45161,00	45161,00			45161,00	
						0,00	29,00	0,00	11488,00				
2	2	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	396,15	106,00	106,00	41992,00	41992,00			41992,00	
						0,00	27,00	0,00	10696,00				
3	3	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Погрузка	т	475,38	674,00		320406,00				320406,00	
4	4	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9507,6	59,00		560948,00				560948,00	
5	5	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	1500	489,00	444,00	733500,00	666000,00			733500,00	
						45,00	63,00	67500,00	94500,00				
6	6	1220-0101-0602 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 70 мм	$м^2$	1200	594,00	540,00	712800,00	648000,00			712800,00	
						54,00	77,00	64800,00	92400,00				
7	10	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании /БР 100.30.15/. Разборка вручную	м	70	3289,00	0,00	230230,00	0,00			230230,00	
						3289,00	0,00	230230,00	0,00				
8	12	1216-0101-1508 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 400 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	560	5017,00	574,00	2809520,00	321440,00	25200,00		2809520,00	
						4398,00	172,00	2462880,00	96320,00				
9	15	1216-0101-2403 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	10	10063,00	875,00	100630,00	8750,00			100630,00	
						9188,00	286,00	91880,00	2860,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	16	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов /направляющие опоры, скользящие опоры/ массой до 0,1 т. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,9574	253500,00 237320,00	8763,00 646,00	496201,00 464530,00	17152,00 1264,00	14519,00		496201,00	
11	17	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	$м^3$ сборных конструкций	276,6	20182,00 14570,00	5612,00 1523,00	5582341,00 4030062,00	1552279,00 421262,00			5582341,00	
12	18	1146-0401-1501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные монолитные /камеры, неподвижные опоры/. Разборка гидромолотом на базе экскаватора	$м^3$	69	72912,00 4410,00	66276,00 9985,00	5030928,00 304290,00	4573044,00 688965,00	153594,00		5030928,00	
13	19	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Демонтаж	шт.	2	4855,00 4106,00	749,00 230,00	9710,00 8212,00	1498,00 460,00			9710,00	
14	20	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,9	58244,00 36851,00	21393,00 6559,00	168908,00 106868,00	62040,00 19021,00			168908,00	
15	21	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические, запорная арматура. Погрузка	т	43,062	1483,00		63861,00				63861,00	
16	22	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические, запорная арматура. Разгрузка	т	43,062	1483,00		63861,00				63861,00	
17	23	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т /плиты перекрытий каналов, детали колодцев/. Погрузка	т	272,18	1342,00		365266,00				365266,00	
18	24	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т /плиты перекрытий каналов, детали колодцев/. Разгрузка	т	272,18	1342,00		365266,00				365266,00	
19	25	414-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т /лотки/. Погрузка	т	426,58	1085,00		462839,00				462839,00	
20	26	414-101-0802 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т /лотки/. Разгрузка	т	426,58	1085,00		462839,00				462839,00	
21	27	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	172,5	254,00		43815,00				43815,00	
22	28	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	22858,05	56,00		1280051,00				1280051,00	
			ИТОГО по акту					19 951 073	7 937 356	193 313	-	19 951 073	
								7 831 252	1 439 236	-	-		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,3			1 057 407					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									21 008 480	
			Сметная прибыль	%	5			1 050 424					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5			1 050 424					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23 109 328	
			НДС	%	12			2 773 119					
			Итого с НДС									25 882 447	
			Скидка	%	5			1 294 122					
			Итого со скидкой									**24 588 325**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор — Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель отдела — Барлыбеков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт": Азанбеков А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт": Плигина И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су": Есперов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

МП

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган /очередь 2/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г.

Акт выполненных работ №2

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 2-01-01 ТС.КЖ

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		1986,5353	406,00	406,00	806533,00	806534,00			806533,00	
				м^3 грунта		0,00	80,00	0,00	158923,00				
2	2	1101-0102-0375 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		1730,98	397,00	397,00	687199,00	687199,00			687199,00	
				м^3 грунта		0,00	78,00	0,00	135016,00				
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		114,9747	14535,00	0,00	1671157,00	0,00			1671157,00	
				м^3 грунта		14535,00	0,00	1671157,00	0,00				
4	4	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		67508,22	59,00		3982985,00				3982985,00	
				т·км									
5	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1730,98	76,00	62,00	131554,00	107321,00			131554,00	
				м^3 грунта		14,00	15,00	24234,00	25965,00				
6	6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		315,2265	5614,00	0,00	1769682,00	0,00			1769682,00	
				м^3 грунта		5614,00	0,00	1769682,00	0,00				
7	7	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		1786,2835	73,00	73,00	130399,00	130399,00			130399,00	
				м^3 грунта		0,00	18,00	0,00	32153,00				
8	8	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см		1786,2835	370,00	370,00	660925,00	660925,00			660925,00	
				м^3 уплотненного грунта		0,00	71,00	0,00	126826,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Земляные работы					9840434,00	2392378,00	0,00	0,00	9840434,00	
								3465073,00	478883,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Тепловые камеры										
			Тепловая камера ТК тип 1 с колоннами КМ 1-3шт /камеры №1, №15 - 2 шт/, КЖ-										
9	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	35,1	621,00 382,00	239,00 76,00	21797,00 13408,00	8389,00 2668,00			21797,00	
10	10	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	117	2441,00 241,00	328,00 80,00	285597,00 28197,00	38376,00 9360,00	219024,00		285597,00	
11	11	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 /до 10 см/	$м^2$ основания	117	459,00 2,00	24,00 7,00	53703,00 234,00	2808,00 819,00	50661,00		53703,00	
12	12	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	$м^3$	11,6	32439,00 5527,00	2671,00 528,00	376292,00 64113,00	30984,00 6125,00	281195,00		376292,00	
13	13	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	117	2991,00 1591,00	84,00 11,00	349947,00 186147,00	9828,00 1287,00	153972,00		349947,00	
14	14	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	143,28	58229,00 41031,00	2857,00 676,00	8343051,00 5878922,00	409351,00 96857,00	2054778,00		8343051,00	
15	15	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 /С20/25, F150, W6/	$м^3$	123,58	24614,00		3041798,00		3041798,00		3041798,00	
16	16	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,4336	86696,00 82583,00	2568,00 706,00	124287,00 118391,00	3681,00 1012,00	2215,00		124287,00	
17	17	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7658	82336,00 77608,00	850,00 112,00	63053,00 59432,00	651,00 86,00	2970,00		63053,00	
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7658	317238,00		242941,00		242941,00		242941,00	
19	19	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	12,3576	297344,00		3674458,00		3674458,00		3674458,00	
20	20	214-210-0302 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,84	290730,00		244213,00		244213,00		244213,00	
21	21	225-203-0719 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б11 (1-8)	шт.	6	172781,00		1036686,00		1036686,00		1036686,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	225-203-0710 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2 (1-8)	шт.	6	24570,00		147420,00		147420,00		147420,00	
23	23	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	8	60619,00		484952,00		484952,00		484952,00	
24	24	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 /П15д-8/	м^3	2,56	122023,00		312379,00		312379,00		312379,00	
25	25	225-202-0409 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.14-6	шт.	32	35938,00		1150016,00		1150016,00		1150016,00	
26	26	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	16	6850,00		109600,00		109600,00		109600,00	
27	27	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	8	71199,00		569592,00		569592,00		569592,00	
28	36	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Наружняя поверхность покрытия камеры. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	55,44	5798,00 954,00	17,00 3,00	321441,00 52890,00	942,00 166,00	267609,00		321441,00	
29	37	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	127,512	435,00		55468,00		55468,00		55468,00	
30	38	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	110,88	4806,00 3875,00	255,00 109,00	532889,00 429660,00	28274,00 12086,00	74955,00		532889,00	
31	39	1107-0516-0115 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов раствором	м шва	60,4	1760,00 1742,00	9,00 3,00	106304,00 105217,00	543,00 181,00	544,00		106304,00	
			Тепловая камера ТК тип 2 /камеры №4, №8, №9, №10, №11, №12 - 5 шт/, ЮК-8-										
32	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	47,709	621,00 382,00	239,00 76,00	29627,00 18225,00	11403,00 3626,00			29627,00	
33	41	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м^2 основания	147,15	2441,00 241,00	328,00 80,00	359193,00 35463,00	48265,00 11772,00	275465,00		359193,00	
34	42	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 /до 10 см/	м^2 основания	159,03	459,00 2,00	24,00 7,00	72995,00 318,00	3817,00 1113,00	68860,00		72995,00	
35	43	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	м^3	16,38	32439,00 5527,00	2671,00 528,00	531351,00 90532,00	43751,00 8649,00	397068,00		531351,00	
36	44	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		159,03	2991,00	84,00	475659,00	13358,00	209284,00		475659,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		1591,00	11,00	253017,00	1749,00				
37	45	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	198,21	58229,00 41031,00	2857,00 676,00	11541570,00 8132755,00	566286,00 133990,00	2842529,00		11541570,00	
38	46	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 /С20/25, F150, W6/	$м^3$	165,69	24614,00		4078294,00		4078294,00		4078294,00	
39	47	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,880024	86696,00 82583,00	2568,00 706,00	249687,00 237841,00	7396,00 2033,00	4450,00		249687,00	
40	48	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,760872	82336,00 77608,00	850,00 112,00	62647,00 59050,00	647,00 85,00	2950,00		62647,00	
41	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,760872	317238,00		241378,00		241378,00		241378,00	
42	50	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	17,5128	297344,00		5207326,00		5207326,00		5207326,00	
43	51	214-210-0302 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	2,205	290730,00		641060,00		641060,00		641060,00	
44	52	225-203-0708 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	12	195902,00		2350824,00		2350824,00		2350824,00	
45	53	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	24	60619,00		1454856,00		1454856,00		1454856,00	
46	54	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /П15д-8/	$м^3$	9,12	122023,00		1112850,00		1112850,00		1112850,00	
47	55	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	48	6850,00		328800,00		328800,00		328800,00	
48	56	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	24	71199,00		1708776,00		1708776,00		1708776,00	
49	65	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	148,68	5798,00 954,00	17,00 3,00	862047,00 141841,00	2528,00 446,00	717678,00		862047,00	
50	66	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	314,3	435,00		136721,00		136721,00		136721,00	
51	67	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности /наружняя поверхность покрытия камеры/. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону		148,28	4806,00	255,00	712634,00	37812,00	100237,00		712634,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3875,00	109,00	574585,00	16163,00				
52	68	1107-0516-0115 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов раствором	м шва	120,3	1760,00 1742,00	9,00 3,00	211728,00 209563,00	1083,00 361,00	1082,00		211728,00	
			Итого по разделу 2: Тепловые камеры					54017907,00	1270173,00	36057934,00	0,00	54017907,00	
								16689801,00	310634,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Неподвижные опоры НО										
53	131	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	60,48	2441,00 241,00	328,00 80,00	147632,00 14576,00	19837,00 4838,00	113219,00		147632,00	
54	132	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 /до 10 см/	$м^2$ основания	60,48	459,00 2,00	24,00 7,00	27760,00 121,00	1451,00 423,00	26188,00		27760,00	
55	133	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	$м^3$	6,3	32439,00 5527,00	2671,00 528,00	204366,00 34820,00	16827,00 3326,00	152719,00		204366,00	
56	134	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	37,8	53109,00 42932,00	1424,00 280,00	2007520,00 1622830,00	53827,00 10584,00	330863,00		2007520,00	
57	135	212-101-0708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 (С16/20)	$м^3$	37,8	23676,00		894953,00		894953,00		894953,00	
58	136	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,33	86696,00 82583,00	2568,00 706,00	115306,00 109835,00	3415,00 939,00	2056,00		115306,00	
59	137	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,049	82336,00 77608,00	850,00 112,00	4034,00 3803,00	41,00 5,00	190,00		4034,00	
60	138	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	4,06	297344,00		1207217,00		1207217,00		1207217,00	
61	139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049	317238,00		15545,00		15545,00		15545,00	
62	140	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,212	142135,00 97923,00	20453,00 4635,00	314403,00 216606,00	45242,00 10253,00	52555,00		314403,00	
63	141	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	2,212	1113438,00		2462925,00		2462925,00		2462925,00	
64	142	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Детали стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	43,5778	2025,00 1823,00	4,00 1,00	88245,00 79442,00	175,00 44,00	8628,00		88245,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: Неподвижные опоры НО					7489906,00	140815,00	5267058,00	0,00	7489906,00	
								2082033,00	30412,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Подпорные стены ПС										
65	155	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	26,73	2441,00 241,00	328,00 80,00	65248,00 6442,00	8767,00 2138,00	50039,00		65248,00	
66	156	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 /до 10 см/	$м^2$ основания	26,73	459,00 2,00	24,00 7,00	12269,00 53,00	641,00 187,00	11575,00		12269,00	
67	157	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	$м^3$	1,56	32439,00 5527,00	2671,00 528,00	50605,00 8622,00	4167,00 824,00	37816,00		50605,00	
68	158	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	4,5	62762,00 45721,00	6151,00 1243,00	282429,00 205745,00	27680,00 5594,00	49004,00		282429,00	
69	159	212-101-0708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 (С16/20)	$м^3$	4,5675	23676,00		108140,00		108140,00		108140,00	
70	160	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,714	297344,00		212304,00		212304,00		212304,00	
71	161	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	317238,00		2855,00		2855,00		2855,00	
72	162	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	34,44	4769,00 1220,00	41,00 6,00	164244,00 42017,00	1412,00 207,00	120815,00		164244,00	
			Итого по разделу 4: Подпорные стены ПС					898094,00	42667,00	592548,00	0,00	898094,00	
								262879,00	8950,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: Каналы теплотрасс										
73	212	1123-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание под каналы щебеночное /толщ. 100 мм/. Устройство	$м^3$ основания	3	11658,00 4681,00	638,00 148,00	34974,00 14043,00	1914,00 444,00	19017,00		34974,00	
74	213	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	$м^3$	2,8	32439,00 5527,00	2671,00 528,00	90829,00 15476,00	7478,00 1478,00	67875,00		90829,00	
75	214	1107-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	5,54	39834,00 16724,00	7770,00 2105,00	220680,00 92651,00	43046,00 11662,00	84983,00		220680,00	
76	215	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,4	94222,00		508799,00		508799,00		508799,00	
77	216	225-205-0106 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	шт.	2	12307,00		24614,00		24614,00		24614,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	217	1123-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание под каналы щебеночное /толщ. 100 мм/. Устройство	$м^3$ основания	107,41	11658,00 4681,00	638,00 148,00	1252186,00 502786,00	68528,00 15897,00	680872,00		1252186,00	
79	218	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	$м^3$	100,05	32439,00 5527,00	2671,00 528,00	3245522,00 552976,00	267233,00 52826,00	2425313,00		3245522,00	
80	219	1107-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	225	39834,00 16724,00	7770,00 2105,00	8962650,00 3762900,00	1748250,00 473625,00	3451500,00		8962650,00	
81	220	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	225	94222,00		21199950,00		21199950,00		21199950,00	
82	221	225-205-0106 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	шт.	78	12307,00		959946,00		959946,00		959946,00	
83	222	1123-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание под каналы щебеночное /толщ. 100 мм/. Устройство	$м^3$ основания	7,2	11658,00 4681,00	638,00 148,00	83938,00 33703,00	4594,00 1066,00	45641,00		83938,00	
84	223	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	$м^3$	6,15	32439,00 5527,00	2671,00 528,00	199500,00 33991,00	16426,00 3247,00	149083,00		199500,00	
85	224	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	12,77652	36157,00 18212,00	7013,00 1904,00	461961,00 232686,00	89601,00 24326,00	139674,00		461961,00	
86	225	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	7,884	94222,00		742846,00		742846,00		742846,00	
87	226	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,818	122023,00		587907,00		587907,00		587907,00	
88	227	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	13	1364,00		17732,00		17732,00		17732,00	
			Итого по разделу 7: Каналы теплотрасс					38594034,00 5241212,00	2247070,00 584571,00	31105752,00 0,00	0,00 0,00	38594034,00	
			ИТОГО по акту					110 840 375 27 740 998	6 093 103 1 413 450	73 023 292 -	- -	110 840 375	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР Итого с затратами на организацию и управление СМР	%	5,3			5 874 540				116 714 915	
			Сметная прибыль	%	5			5 835 746					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5			5 835 746					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									128 386 406	
			НДС Итого с НДС	%	12			15 406 369				143 792 775	
			Скидка	%	5			7 189 639					
			Итого со скидкой									**136 603 136**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель отдела

Барлыбеков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Азанбеков А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Инженер сметчик ТОО "Кабылан эксперт":

Плигина И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

Есперов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

МП

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган /очередь 2/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г.

Акт выполненных работ №3

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **2-01-02 Тепловые сети ТС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1124-0101-0215 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка. *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,04, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33; к расходу электродов - 1,12*	км трубопровода	0,015	19773706,00 12951732,00	6412599,00 1382834,00	296606,00 194276,00	96189,00 20743,00	6141,00		296606,00
2	2	241-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм	м	15	117696,00		1765440,00		1765440,00		1765440,00
3	3	1124-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка. *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,04, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33; к расходу электродов - 1,12*		0,855	15517054,00	5382565,00	13267081,00	4602093,00	213983,00		13267081,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		9884216,00	1149325,00	8451005,00	982673,00			
4	4	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1560	52713,00		82232280,00		82232280,00		82232280,00
5	7	1124-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12*	км трубопровода	0,04	7078193,00 4847571,00	2160088,00 478712,00	283128,00 193903,00	86403,00 19148,00	2822,00		283128,00
6	8	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	40	15259,00		610360,00		610360,00		610360,00
7	11	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /отвод 90°, размерами 720х14,0 мм, 8шт/	т	3,064	449705,00		1377896,00		1377896,00		1377896,00
8	12	241-112-0250 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х12,0 мм	шт.	38	208779,00		7933602,00		7933602,00		7933602,00
9	13	241-112-0250 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х12,0 мм	шт.	4	208779,00		835116,00		835116,00		835116,00
10	15	241-112-0228 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	16	14245,00		227920,00		227920,00		227920,00
11	18	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /тройник переходной размерами 720х14,0-530х10,0 мм, 2шт/	т	0,556	449705,00		250036,00		250036,00		250036,00
12	20	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /тройник переходной размерами 530х10,0-219х8,0 мм, 34шт/	т	0,24	449705,00		107929,00		107929,00		107929,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	23	1312-1101-0520 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	396398,00 271646,00	121547,00 34345,00	1585592,00 1086584,00	486188,00 137380,00	12820,00		1585592,00
14	24	519-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	шт.	4	31406840,00		125627360,00		125627360,00		125627360,00
15	25	1312-1101-0518 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	192549,00 138680,00	52769,00 14806,00	385098,00 277360,00	105538,00 29612,00	2200,00		385098,00
16	26	519-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	шт.	2	15479058,00		30958116,00		30958116,00		30958116,00
17	29	242-202-2002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	4	1459907,00		5839628,00		5839628,00		5839628,00
18	32	242-205-5001 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление переносным редуктором MDS 3000, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	4	1362171,00		5448684,00		5448684,00		5448684,00
19	33	242-205-4706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	12	449023,00		5388276,00		5388276,00		5388276,00
20	34	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	1,7829	1113438,00		1985149,00		1985149,00		1985149,00
21	39	1113-1001-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Гидроизоляция битумно-резиновой мастикой		1234,9	1534,00	662,00	1894337,00	817504,00	112376,00		1894337,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ поверхности		781,00	241,00	964457,00	297611,00			
22	40	235-201-1401 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 марки МБР-Х-65	кг	1234,9	1315,00		1623894,00		1623894,00		1623894,00
23	41	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	61,746	100465,00	5287,00	6203312,00	326451,00	774727,00		6203312,00
						82631,00	1717,00	5102134,00	106018,00			
24	42	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	66,68568	20202,00		1347184,00		1347184,00		1347184,00
25	43	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1234,9	2040,00	42,00	2519196,00	51866,00	635973,00		2519196,00
						1483,00	13,00	1831357,00	16054,00			
26	44	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	1,420135	552642,00		784826,00		784826,00		784826,00
			ИТОГО по акту					300 778 046	6 572 232	119 519 262	-	300 778 046
								18 101 076	1 609 239	156 585 476	-	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							156 585 476		144 192 570
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,3			7 642 206				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									308 420 252
			Сметная прибыль	%	5			7 591 739				308 420 252
			Непредвиденные работы и затраты	%	5			15 421 013				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									331 433 004
			НДС	%	12			39 771 960				
			Итого с НДС									371 204 964
			Скидка	%	5			18 560 248				
			Итого со скидкой									**352 644 716**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель отдела

Барлыбеков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Азанбеков А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт":

Плигина И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

Есперов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

МП