Подрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН 060140000846
Субподрядчик: ТОО "Архитектурно-строительный Альянс"
БИН 050940016835
Стройка: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуз. Жилой дом №3
Объект: Жилой дом №3
Договор подряда № 3-05 от 08.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 25 августа 2020 год
Локальная смета № 2-1-2

за август 2020 год
на Общестроительные работы выше 0.000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Наружные и внуренние стены										
1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи СУРпо М125 на р-ре М100) НР = 93 %	м3 кладки	25,6	6219,91	2294,4	159230	58737	308	103495	283743
					3913,48	433,6	100185	11100	–	21018	
7	1108-0401-0305	Кладка декоративно-защитного слоя толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100, р-р М100 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,2	1341,76	235,75	23078	4055	147	18268	44654
					1097,47	44,55	18876	766	–	3308	
10	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 140 мм НР = 80 %	м2	17,2	220,99	2,97	3801	51	0	3012	7358
					218,02	0,84	3750	14	–	545	
		Итого по разделу 1					**335754**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					122812				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62843				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11881				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					455				
	Накладные расходы, тенге					124775				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					24871				
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
70	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	21	3689,56	927,61	77481	19480	20292	48849	136436
					1795,68	175,61	37709	3688	–	10106	
71	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	11	5547,5	1235,92	61023	13595	16178	39973	109075
					2840,88	238,7	31250	2626	–	8080	
76	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка рам Рм-1 (ИП-3 1шт, ИП-4 1шт), Рм-2 (ИП-7 16шт, ИП-8 16шт) НР = 91 %	т	0,0626	184540	1165,92	11552	73	10232	1161	13730
					19919,72	460	1247	29	–	1017	
	Итого по разделу 3						**259241**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						70206				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						33148				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						6342				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						46702				
	Накладные расходы, тенге						89982				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						19203				
	Раздел 5 Лестницы										
166	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	8	4095,46	927,61	32764	7421	10977	18609	55483
					1795,69	175,61	14366	1405	–	4110	
167	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6199,33	1235,88	37196	7415	12735	21803	63719
					2840,88	238,71	17045	1432	–	4720	

172	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка 3Д-6 (ИП-10 2шт) альбом ИЗИ лист19 НР = 91 %	т	0,0015	361777,78	1111,11	543	2	245	270	877
					197111,11	444,44	296	1	–	65	
173	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка 3д-1 (ИП-9 2шт) альбом ИЗИ лист17 НР = 91 %	т	0,01169	222383,38	1163,94	2600	14	1911	619	3477
					57767,03	456,62	675	5	–	258	
		Итого по разделу 5					**123556**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					32382				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14851				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2843				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					25869				
		Накладные расходы, тенге					41302				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9152				
	Раздел 14 Входы №1 и №2										
350	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,4	8117,74	2523,87	27600	8581	7320	12389	43188
					3440,97	477,1	11699	1622	–	3199	
351	2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	205	259		53095		53095	0	57343
					0		0		0	4248	
352	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (площадки) В15 НР = 91 %	м3	8,7	22041,49	1123,79	191761	9777	174330	8712	216511
					879,77	220,69	7654	1920	–	16038	
353	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (площадки) сетки 10AIII НР = 91 %	т	0,36341	12412,98	1232,77	4511	448	12	3847	9027
					11147,19	487,05	4051	177	–	669	
354	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (10мм)	т	0,36341	207252		75317		75317	0	81342

	0	0	0	6025
Итого по разделу 14		**403601**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		22372		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		18049		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3576		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		309428		
Накладные расходы, тенге		23855		
Сметная прибыль (8 %), тенге		29897		
Итого по смете		**1122152**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2245339		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		932069		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		180273		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		8269084		
Накладные расходы, тенге		2343080		
Сметная прибыль (8 %), тенге		1103167		
0,9%		10099		
Итого		1132251		
Непредвиденные работы и затраты (2%)		22645		
Итого:		1154896		
в том числе на 2019 год-100%	К=1,05	1212641		
ИТОГО ПО АКТУ		**1212641**		
Налог на добавочную стоимость (12%)		145517		
Всего:		**1358158**		
Всего с коэф. Скидки		**1 290 250**		

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
Директор

_____ **Ахметов С.К.**
м.п.

Субподрядчик : ТОО "Архитектурно-строительный Альянс"
Директор

_____ **Кабиев Б.К.**
м.п.