Счёт-фактура №00000001180 от 09 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 09.12.2016г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10812.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ XIV от ТК-9И до ТК-21Квг.Экибастузе.Благо-устройство и озеленение.	Усл.	1	21 473 739,29	21 473 739,29	12%	2 576 848,71	24 050 588,00	0	
Всего по счету:					**21 473 739,29**		**2 576 848,71**	**24 050 588,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.
Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:
Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП для счетов-фактур

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27.11.2014г. № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20.12.2012г. № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10812.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
1	09/12/2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техническ-ой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-XIV от ТК-9И до ТК-21К в г. Экибастузе. Благоустройство и озеленение			Усл.	1	24 050 588,00	24 050 588,00
				Итого	1		24 050 588,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12
(должность)
МП Чечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Генеральный директор
(должность)
МП Иманаев М.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09/12/2016

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ,
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Заказчик: ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН 050 940 004 456
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-XIV от ТК-9И до ТК-21К в г.Экибастузе

Договор № 10812.20 от 06.09.2016 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

на БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

(смета № 13/14.СМ-ОС.001.005)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
		м2	845	37,94	33,42	32062	28239	14592	0,01	9
				1,18	11,80	1001	9970	133	0,06	49
2	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	430,95	37,07	35,39	15974	15250	4694	0,01	5
				1,63	9,60	704	4136	97	0,03	14
3	Е010333-А11-1	Перевозка грунта на расстояние перевозки 11 км, класс груза 1								
		т	754,1625	91,19	91,19	68772	68772	13754	--	--
				--	18,24	--	13754	100	0,38	289
4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	253,5	1239,47	84,82	314207	21501	12814	0,17	42
				24,59	13,42	6233	3402	133	0,05	12
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			735	301,39	38,27	221525	28131	18534	0,04	28

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,75	13,21	4226	9709	133	0,05	34
6	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	735	319,92	15,82	235142	11628	13400	0,06	44
		м2		9,06	4,65	6661	3415	133	0,02	12
7	Е0127-49-3 К=2	Вычитается позиция:исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/ до толщины 3 см	735	-114,64	-0,89	-84259	-653	-473	--	-1
		м2		-0,12	-0,37	-85	-271	133	--	-1
8	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	700	508,14	17,65	355695	12358	11777	0,04	27
		м2		6,83	5,82	4782	4073	133	0,02	14
9	Е0127-54-2 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более на толщину 6 см	700	241,24	--	168867	--	43	--	--
		м2		0,05	--	32	--	133	--	--
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	106	2067,24	7,63	219127	808	17905	0,80	85
		м		124,98	2,02	13248	214	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1547111	186033			240
			Тенге			36802	48402			424
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1547111				
		Материалы -	Тенге			95500				
		Всего заработная плата -	Тенге				85204			
		Местные материалы -	Тенге			1228776				
		Накладные расходы -	Тенге			107040				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16056			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99249				

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1753400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -	Тенге				101260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1753400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -	Тенге				101260			
		РАЗДЕЛ 2. ТРОТУАРЫ								
11	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	47	22,44	17,92	1055	842	469	0,01	1
		м2		1,18	6,33	56	297	133	0,03	1
12	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11,75	37,07	35,39	436	416	128	0,01	--
		м3		1,63	9,60	19	113	97	0,03	--
13	Е010333-А11-1	Перевозка грунта на расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	20,5625	91,19	91,19	1875	1875	375	--	--
		т		--	18,24	--	375	100	0,38	8
14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,7	1024,99	78,35	4817	368	245	0,17	1
		м3		24,59	14,68	116	69	133	0,05	--
15	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	43	307,05	14,40	13203	619	2790	0,28	12
		м2		43,73	5,05	1881	217	133	0,02	1
16	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять на толщину 15 см	43	67,21	--	2890	--	164	0,02	1
		м2		2,86	--	123	--	133	--	--
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,29	1024,99	78,35	1322	101	67	0,17	--
		м3		24,59	14,68	32	19	133	0,05	--
18	Е0111-25-1	Устройство покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	43	1258,28	24,45	54106	1051	9982	1,09	47
		м2		179,57	9,17	7722	394	123	0,04	2

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	59	1071,64	7,63	63227	450	9966	0,80	47
		м		124,98	2,02	7374	119	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			142931	5723			109
			Тенге			17321	1603			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142931				
	Материалы -		Тенге			1289				
	Всего заработная плата -		Тенге				18925			
	Местные материалы -		Тенге			118599				
		Накладные расходы -	Тенге			24187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				22553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				22553			
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
20	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	10735	231,52	0,40	2485386	4249	626990	0,31	3306
		м2		45,13	0,15	484428	1611	129	--	6
21	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	10735	71,17	--	763962	--	126925	0,06	675
		м2		9,17	--	98392	--	129	--	--
22	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	10375	20,24	--	210006	--	126363	0,06	626
		м2		9,44	--	97956	--	129	--	--

ГОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0147-5-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,5 м	100	266,88	63,75	26688	6375	29361	1,44	144
		яма		203,12	24,48	20312	2448	129	0,10	10
24	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	100	905,06	250,98	90506	25098	83227	3,40	340
		шт		584,00	61,17	58400	6117	129	0,26	26
25	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	100	3760,00	--	376000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3952547	35721			5091
			Тенге			759488	10176			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3952547				
	Материалы -		Тенге			6823				
	Всего заработная плата -		Тенге				769663			
	Местные материалы -		Тенге			3150515				
		Накладные расходы -	Тенге			992866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148930			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5242138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5629
		Сметная заработная плата -	Тенге				918593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5242138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5629
		Сметная заработная плата -	Тенге				918593			
		РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
26	У1-43-22	Скамья типа III, строительные работы	2	11724,89	1244,12	23450	2488	3510	7,82	16
		скамья		1292,20	379,43	2584	759	105	1,84	4
27	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	2	5543,84	31,67	11088	63	1496	4,26	9
		урна		705,87	6,49	1412	13	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34 537	2 552			24

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3 996	772			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34 537				
	Материалы -		Тенге			27 990				
	Всего заработная плата -		Тенге				4 768			
		Накладные расходы -	Тенге			5 006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				751			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41 916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5 519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			41 916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5 519			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 677 127	230 029			5 464
			Тенге			817 607	60 953			483
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5 677 127				
	Материалы -		Тенге			131 601				
	Всего заработная плата -		Тенге				878 560			
	Местные материалы -		Тенге			4 497 889				
		Накладные расходы -	Тенге			1 129 100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							565
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169 365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408 374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7 214 600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6 511
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 047 925			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7 214 600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6 511
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 047 925			
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8=1,2%	Тенге			86 575				
		ИТОГО:	Тенге			7 301 175				
		Затраты на зимние удорожания 3,6*1,1=3,96%	Тенге			289 127				
		ИТОГО:	Тенге			7 590 302				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			73 012				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			29 205				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			7 692 518				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2016г к=2121/775	Тенге			21 052 685				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			421 054				
		Итого	Тенге			21 473 739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			2 576 849				
		Всего по акту:	**Тенге**			**24 050 588**				

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2018-2019 г.г.

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети "

_____ М.Ш. Иманаев

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ Н.В. Тигай

Осуществление авторского надзора:
Руководитель группы авторского надзора
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

_____ Хаминский Б.А.

Осуществление технического надзора:
Директор ТОО "Каз Строй Инжиниринг ПВ"

_____ Хабылбеков Х.А.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ТМ-XIV ОТ ТК-9И ДО ТК-21К В Г.ЭКИБАСТУЗЕ

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ к акту № за декабрь 2016 г.

Объект - Номер - 13/14.СМ-ОС.001.005

на БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ресурсы по нормам СНиП						
			Строительные материалы, изделия и детали						
1.	С143010-10	6003	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т	107,24	4710	505100,4	0	0
2.	С143001-21	7122	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В15 /М-200/	м3	9,735	8420	81968,7	0	0
3.	С143101-1	9210	Вода	м3	1115,455	5	5577,273	0	0
4.	С143008-92	11000	Песок природный	м3	6,7739	838	5676,528	0	0
5.	С143002-7	12104	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,099	7250	717,75	0	0
6.	С143008-104	12285	Смеси песчано-гравийные природные	м3	309,27	926	286384,02	0	0
7.	С143008-30	12614	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	8,232	1620	13335,84	0	0
8.	С143008-31	12615	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	22,5645	1400	31590,3	0	0
9.	С143008-32	12616	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	0,017708	1210	21,427	0	0
10.	С143008-35	12758	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,025	1650	18191,25	0	0
11.	С143008-36	12761	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,417	1430	13466,31	0	0
12.	С143008-37	12762	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	138,915	1230	170865,45	0	0
13.	С143003-9	16005	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	6,668	26200	174701,6	0	0
14.	С143003-40	19044	Плитка тротуарная	м2	43	1050	45150	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	С143012-39	24905	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	100	3760	376000	0	0
16.	С143012-7	25502	Земля растительная при заготовке механизированным способом	м3	2147	1240	2662280	0	0
17.	С143012-18	26263	Семена многолетних трав	кг	207,5	515	106862,5	0	0
18.	С11011-31	30114	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	2,27115	37900	86076,585	0	0
19.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	45524,87	0	45524,87	0	0
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**4629490,80**		**0**

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Составил:

Проверил: