Счёт-фактура №00000001142 от 05 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 05.12.2016г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10812.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ XIV от ТК-9И до ТК-21Квг.Экибастузе.Тепловая изоляция.	Усл.	1	1 191 964,29	1 191 964,29	12%	143 035,71	1 335 000,00	0	
Всего по счету:					**1 191 964,29**		**143 035,71**	**1 335 000,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.
Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:
Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10812.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
1	05/12/2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техническ-ой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-XIV от ТК-9И до ТК-21К в г. Экибастузе. Тепловая изоляция			Усл.	1	1 335 000,00	1 335 000,00
				Итого	1		1 335 000,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12
(должность)
МП Чечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Генеральный директор
(должность)
МП Иманаев М.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05/12/2016

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН - 050 940 004 456**
ПОДРЯДЧИК: **АО "Трест Средазэнергомонтаж ", БИН 1 040 000 184**
Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-XIV от ТК-9И до ТК-21К в г.Экибастузе
Договор №10812.20 от 06.09.2016г.

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2019 г.г.

А К Т № 1

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

НА ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ (Корректировка по замечаниям экспертизы №16-01-05/0944 от 19.05.2015г.)

(Смета №13/14.СМ-ТС.001.002)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.02-05-2002,прил.№4 п.7 стр.18								
1	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм,60 мм	60,1	384,80	116,67	23126	7012	17060	1,32	79
		м		240,12	43,73	14431	2628	100	0,21	13
2	Е0126-11-22	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 70 мм,80 мм	16,8	400,08	120,12	6721	2018	4982	1,38	23
		м		251,51	45,02	4225	756	100	0,22	4
3	Е0126-11-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 70 мм	2,41	209,89	58,91	506	142	371	0,73	2
		м		131,96	22,00	318	53	100	0,11	--
4	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм,60 мм	6,11	196,61	56,69	1201	346	871	0,67	4
		м		121,36	21,22	742	130	100	0,10	1
5	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм,40 мм	6	99,69	9,74	598	58	402	0,38	2
		м		63,40	3,62	380	22	100	0,02	--
6	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм,40 мм	1	81,55	6,91	82	7	51	0,29	--
		м		48,65	2,59	49	3	100	0,01	--
7	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	60,04	260,78	101,43	15657	6090	11419	0,86	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		152,15	38,[illegible]	9135	2284	100	0,19	11
8	Е0126-12-4к=2	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке в 2 слоя	8,97	521,55	202,86	4678	1820	3412	1,71	15
		м2		304,29	76,08	2729	682	100	0,37	3
9	Е0126-18-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм стеклопластиком при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	43,3	398,23	62,19	17244	2693	14789	1,81	78
		м		318,26	23,29	13781	1008	100	0,11	5
10	Е0126-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей стеклопластиком с заготовкой покрытия	12,46	731,16	34,11	9110	425	8669	3,76	47
		м2		683,10	12,68	8511	158	100	0,06	1
11	Е0126-23-14	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм тканью конструкционной Т-23 при толщине изоляционного слоя 80 мм	3	110,66	16,84	332	51	189	0,36	1
		м		56,93	6,21	171	19	100	0,03	--
12	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов,фасонных изделий диаметром 159-273 мм тканью конструкционной Т-23 при толщине изоляционного слоя 60 мм	8,8	104,02	15,59	915	137	505	0,32	3
		м		51,75	5,69	455	50	100	0,03	--
13	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов,фасонных изделий диаметром 76 мм тканью конструкционной Т-23 при толщине изоляционного слоя 40 мм	7,96	77,32	7,35	615	58	297	0,22	2
		м		34,42	2,85	274	23	100	0,01	--
14	Е0126-23-14примен	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов,фасонных изделий диаметром 426-530 мм тканью конструкционной Т-23 при толщине изоляционного слоя 80 мм	24,1	147,54	25,25	3556	609	2282	0,53	13
		м		85,39	9,31	2058	224	100	0,05	1
15	Е0126-23-13примен	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов,фасонных изделий диаметром 530-630 мм тканью конструкционной Т-23 при толщине изоляционного слоя 60 мм	28,1	137,70	23,39	3869	657	2421	0,48	14
		м		77,63	8,54	2181	240	100	0,04	1
16	Е0126-22-1примен	Покрытие изоляции арматуры и фланцев тканью конструкционной Т-23	24,06	218,47	30,12	5256	725	4470	1,04	25
		м2		174,40	11,39	4196	274	100	0,06	1
17	Е0113-26-21	Окраска внутренней поверхности покрытия лаком БТ-577 за 1 раз	48,31	16,78	0,02	811	1	157	0,02	1
		м2		3,60	--	174	--	90	--	--
18	Е0115-172-3	Окраска опознавательных колец по поверхности изоляции трубопровода масляной краской 2 раза	3,762	103,92	0,08	391	--	274	0,42	2
		м2		69,35	0,02	261	--	105	--	--
19	Е0107-20-3примен	Установка металлоконструкций на трубопроводах	0,04705	14499,02	2100,01	682	99	666	49,11	2
		т		9315,00	794,36	438	37	140	3,88	--

ТОО "Г[illegible]одзрок-Б тепловые сети
Программа ЕБРР 2010-2013 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0126-38-1 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки н бопроводах	35,613	85,87	0,09	3058	3	3055	0,51	18
		м2		85,78	--	3055	--	100	--	--
21	Е0108-35-3 т.ч. п-3.13 К=1,3, К=1,5	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м подвесных / для теплоизоляционных и обмуровочных работ на объектах энергетического строительства	40,19	228,48	1,16	9183	46	7000	0,97	39
		м2		155,08	0,43	6233	17	112	--	--
22	Е0108-35-2 т.ч. п-3.12 К=1,2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ / для теплоизоляционных и обмуровочных работ на объектах энергетического строительства	58,77	177,10	0,86	10408	50	6296	0,60	35
		м2		95,33	0,32	5603	19	112	--	--
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ								
23	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	5,848	5520,00	--	32281	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	1,538	4590,00	--	7059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм	3,92	4140,00	--	16229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	0,083	12800,00	--	1062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,137	17600,00	--	2411	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,004	14800,00	--	59	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-240-Л	0,115817	179500,00	--	20789	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-971	Ткань стеклянная конструкционная, марки Т-23 из стеклянных крученных нитей	0,15953	444900,00	--	70975	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С ТОО"Завод МВИ" г.Экибастуз стр.16	Шнур базальтовый теплоизоляционный с оплеткойиз базальтового ровинга ШБТбр, толщиной 40 мм	0,011	47353,19	--	521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	0,677	159,00	--	108	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

ГОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ФРР 2010-2013 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С11011-264	Белила густотертые цинковые марки МА-011	0,752	264,00		199	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-212	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1), толщина 4-6 мм	0,000788	93000,00	--	73	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-855	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм из стали марки Ст2сп	0,05202	47800,00	--	2487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный,толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,002091	58700,00	--	123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термическиобработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	16,99	80,00	--	1359	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-338	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	0,094171	49000,00	--	4614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	2,97044	72,00	--	214	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-869 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,6 мм ГОСТ 14918-80	1,15552	54,00	--	62	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока из низкоуглеродистой сталиобщего назначения, d 4 мм, неоцинкованная	0,23	86,00	--	20	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-146	Заклепки с полукруглой головкой 4х24	0,00013	68200,00	--	9	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,007761	149300,00	--	1159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С11031-32прим	Матрацы из матов теплоизоляционных из минеральной ваты в ткани конструкционной	1,153	7240,00	--	8348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			288162	23048			458
			Тенге			79400	8628			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288162				
	Материалы -		Тенге			15553				
	Всего заработная плата -		Тенге				88028			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170161				

ТОО "Теплодарсаз тепловые сети"
Программа ЕБРР 2013-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			89638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22668				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			400468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				101473			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			400468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				101473			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			4 806				
		ИТОГО:	Тенге			405 274				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	Тенге			16 049				
		ИТОГО:	Тенге			421 322				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 621				
		Выслуга лет 1%	Тенге			4 053				
		ИТОГО:	Тенге			426 996				
		Пересчет в текущие цены 2016г.. К=2121/775	Тенге			1 168 592	277 709			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			23 372				
		ИТОГО:	Тенге			1 191 964				
		НДС 12%	Тенге			143 036				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 335 000**				

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕСРР 2016-2018 г.г.

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"

_____ **М.Ш.Иманаев**

ПОДРЯДЧИК:
Зам. Генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж "

_____ **Н.В.Тигай**

Осуществление авторского надзора:
Руководитель группы авторского надзора
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

_____ Б.А.Хаминский

Осуществление технического надзора:
Директор ТОО "Каз Строй Инжиниринг ПВ"

_____ Х.А.Хабылбеков

Анисимова Б

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВО. АГИСТРАЛИ ТМ-XIV ОТ ТК-9И ДО ТК-21К В Г.Э. БАСТУЗЕ

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2010-2013 гг

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 13/14.СМ-ТС.001.002

Объект - Номер - 001

на ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ (КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Основание: 13/14.ТС-ТМ.001.001

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге				Индекс
						в базисном уровне		в текущем уровне		
						единицы	всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ресурсы по нормам СНиП							
			Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С11011-679	25196	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	16,99	80	1359,2	0	0	0
2.	С11011-866	25221	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	2,97044	72	213,872	0	0	0
3.	С11011-212	30021	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1), толщина 4-6 мм	т	0,000788	93000	73,284	0	0	0
4.	С11011-59	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,007761	149300	1158,717	0	0	0
5.	С11011-292	31295	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,925452	139	128,638	0	0	0
6.	С11011-311	31327	Лак битумный, БТ-577	кг	4,3479	129	560,879	0	0	0
7.	С11011-452	31658	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,677	159	107,643	0	0	0
8.	С11011-338	33404	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,094171	49000	4614,379	0	0	0
9.	С11011-869	33735	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,6 мм ГОСТ 14918-80	кг	1,15552	54	62,398	0	0	0
10.	С11011-897	33765	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,002091	58700	122,742	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С11011-306	34288	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000628	10[illegible]	67,262	0	0	0
12.	С11011-1058	35326	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,001882	77100	145,102	0	0	0
13.	С11031-78	38508	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм	м3	3,92	4140	16228,8	0	0	0
14.	С11031-77	38509	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	м3	1,538	4590	7059,42	0	0	0
15.	С11031-152	38516	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0,137	17600	2411,2	0	0	0
16.	С11031-153	38517	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	0,004	14800	59,2	0	0	0
17.	С11031-151	38518	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	м3	0,083	12800	1062,4	0	0	0
18.	С11021-118	44082	Деревянные детали лесов	м3	0,008906	11700	104,205	0	0	0
19.	С12068-33	51622	Щиты настила	м2	2,76179	1230	3397,002	0	0	0
20.	С12021-265	63944	Стальные детали лесов	т	0,038253	108700	4158,112	0	0	0
21.	С11031-32прим		Матрацы из матов теплоизоляционных из минеральной ваты в ткани конструкционной	м3	1,153	7240	8347,72	0	0	0
22.	С ТОО"Завод МВИ" г.Экибастуз стр.16		Шнур базальтовый теплоизоляционный с оплеткойиз базальтового ровинга ШБТбр, толщиной 40 мм	м3	0,011	47353,2	520,885	0	0	0
23.	С11011-146		Заклепки с полукруглой головкой 4х24	т	0,00013	68200	8,866	0	0	0
24.	С11011-264		Белила густотертые цинковые марки МА-011-1	кг	0,752	264	198,528	0	0	0
25.	С11011-680 Изм. и доп.вып.19		Проволока из низкоуглеродистой сталиобщего назначения, d 4 мм, неоцинкованная	кг	0,23	86	19,78	0	0	0
26.	С11011-855		Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм из стали марки Ст2сп	т	0,05202	47800	2486,556	0	0	0
27.	С11011-941		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-240-Л	1000м2	0,115817	179500	20789,151	0	0	0
28.	С11011-971		Ткань стеклянная конструкционная, марки Т-23 из стеклянных крученных нитей	1000м2	0,15953	444900	70974,897	0	0	0
29.	С11031-76		Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	м3	5,848	5520	32280,96	0	0	0
30.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	6992,137	0	6992,137	0	0	0
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**185713,94**		**0**	**0**

ТОО "Теплоэнергосервис тепловые сети"
Программа ЕБРР 2010-2013 г.г.

Составил:

Проверил: