Счёт-фактура №00000001066 от 31 октября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 31.10.2016г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10812.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ XIV от ТК-9И до ТК-21Квг.Экибастузе.Обще строительные работы.	Усл.	1	7 146 144,64	7 146 144,64	12%	857 537,36	8 003 682,00	0	
Всего по счету:					**7 146 144,64**		**857 537,36**	**8 003 682,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.
Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:
Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН - 050 940 004 456
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж" , БИН - 931 040 000 184
Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-XIV от ТК-9И до ТК-21К в г.Экибастузе
Наименование объекта -
Договор №10812.20 от 06.09.2016г.

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Корректировка по замечаниям экспертизы №16-01-05/0944 от 19.05.2015г.)

(Смета № 13/14.СМ-АС.001.003)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ф1=2121:775								
		В КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ СМЕТЫ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕСНЕННОСТЬ К ЗАРПЛАТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН К=1,15								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 гуппы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватоскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при разработке траншей	3649	58,19	55,56	212326	202739	62420	0,02	65
		м3		2,57	15,07	9366	54984	97	0,05	188
2	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при разработке траншей, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	395	64,00	61,12	25280	24141	7433	0,02	8
		м3		2,82	16,58	1115	6547	97	0,06	22
3	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	1427	58,19	55,56	83034	79284	24410	0,02	25
		м3		2,57	15,07	3663	21502	97	0,05	74
4	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	391	64,00	61,12	25024	23896	7357	0,02	8
		м3		2,82	16,58	1104	6481	97	0,06	22
5	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки ин механизированным способом/	98	974,97	--	95547	--	107968	5,85	573
		м3		974,97	--	95547	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-168-3 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент	46	1425,15	555,75	65557	25565	65144	5,12	236
		м3		869,40	383,86	39992	17658	113	1,66	76
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	136	332,52	332,52	45222	45222	28311	--	--
		м3		--	214,61	--	29187	97	0,99	134
8	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	142	395,30	395,30	56133	56133	35141	--	--
		м3		--	255,13	--	36228	97	1,17	167
9	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	144	37,07	35,39	5338	5096	1569	0,01	2
		м3		1,63	9,60	235	1382	97	0,03	5
10	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	3783,4	91,19	91,19	345008	345008	69002	--	--
		т		--	18,24	--	69002	100	0,38	1449
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2216,3	3,77	3,24	8361	7190	3440	--	7
		м3		0,48	1,12	1064	2482	97	--	8
12	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	1321	32,24	30,77	42587	40648	12513	0,01	13
		м3		1,42	8,34	1876	11024	97	0,03	38
13	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	2341,8	91,19	91,19	213549	213549	42710	--	--
		т		--	18,24	--	42710	100	0,38	897
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	276	352,13	175,40	97188	48410	86993	1,17	324
		м3		176,73	65,72	48778	18139	130	0,32	89
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
183	СКалькуляция стоимости материалов	Стоимость песка	276	1414,67	--	390449	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1710603	1116881			1260
			Тенге			202741	317325			3168
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1710603				
	Всего заработная плата -		Тенге				520066			
	Местные материалы -		Тенге			533				
		Накладные расходы -	Тенге			554409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2400913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4706
		Сметная заработная плата -	Тенге				603227			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2400913				

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4706
		Сметная заработная плата -	Тенге				603227			
		ИТОГО без стоимости материалов и оборудования	**Тенге**			**2 400 380**				
		Стоимость материалов подрядчика	**Тенге**			**533**				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	**Тенге**			**2 400 913**				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5*0,8=1,2%	Тенге			28 811				
		ИТОГО:	Тенге			2 429 724				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на зимние удорожания 3,6*1,1=3,96%	Тенге			96 217				
		ИТОГО:	Тенге			2 525 941				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			24 297				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9 719				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			2 559 957				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2016г к=2121/775	Тенге			7 006 025	1 650 896			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			140 120				
		Итого	Тенге			7 146 145				
		НДС 12%	Тенге			857 537				
		Всего по акту	**Тенге**			**8 003 682**				

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"
_____ М.Ш. Иманаев

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж "
_____ Н.В. Тигай

Осуществление авторского надзора:
Руководитель группы авторского надзора
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
_____ Хаминский Б.А.

Осуществление технического надзора:
Эксперт ТОО "Каз Строй Инжиниринг ПВ"
_____ Мусохранов В.Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ТМ-XIV ОТ ТК-9И ДО ТК-21К В Г.ЭКИБАСТУЗЕ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

к акту №1 за октябрь 2016г на сумму 8 003 682 тенге

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1260,417	160,85	--	--	202741
						--	--	--	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3168,095	100,16	--	--	(317325)
						--	--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**				**--**	**202741**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	258 С	С2001-3	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш-ч	84,95725	882	--	306	74932
						--	--	25996,92	
4	864 С	С2003-76	Краны переносные, 1 т	маш-ч	66,24	335,6	--	231,8	22230
						--	--	15354,43	
5	1275 С	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч	871,76	101,1	--	65,25	88135
						--	--	56882,34	
6	2264 С	С2001-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	230,9552	1144	--	288	264213
						--	--	66515,09	
7	712		ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге					550008
								165002,27	
			ВСЕГО	**Тенге**				**329751,05**	**999518**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						

8	12616 М	МС143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267 93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	0,440352	1210 --	-- --	-- --	533
			ВСЕГО	**Тенге**				**--**	**533**
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									
9		СКалькуляция стоимости материалов	Стоимость песка	м3	276	1414,67 --	-- --	-- --	390449
			ВСЕГО	**Тенге**				**--**	**390449**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10812.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
1	31/10/16

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техническ-кой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-XIV от ТК-9И до ТК-21К в г. Экибастузе. Общестроительные работы			Усл.	1	8 003 682,00	8 003 682,00
				Итого	1		8 003 682,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12
(должность)
МП Чечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Генеральный директор
(должность)
МП Иманаев М.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2016

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ,
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях маркетинговых консультационных и прочих услугах, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях маркетинговых консультационных и прочих услугах,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.