# Счёт-фактура №00000001093 от 30 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 30.11.2016г.

**Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10812.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

*(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ XIV от ТК-9И до ТК-21Квг.Экибастузе.Подготовительные работы. | Усл. | 1 | 391 977,68 | 391 977,68 | 12% | 47 037,32 | 439 015,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **391 977,68** | | **47 037,32** | **439 015,00** | | |

**Руководитель: Нуртазин Е.И.**

**Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:**

**Начальник МУ-12 Чечина Г.А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Коробова И. В.**

**Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:**

**Начальник МУ-12 Чечина Г.А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Начальник МУ-12

*(должность)*

**Чечина Г.А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН **050940004456**

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

ИИН/БИН **931040000184**

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10812.20 от 06.09.2016 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 30/11/2016 |

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

| № | Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техническ-ой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ оказания услуг)** | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)*** | Ед, изм, | Выполнено работ(оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Количе-ство | Цена | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-XIV от ТК-9И до ТК-21К в г. Экибастузе. Подготовительные работы | | | Усл. | 1 | 439 015,00 | 439 015,00 |
| | | | | Итого | 1 | | 439 015,00 |

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12
*(должность)*
Чечина Г.А.
*(Ф.И.О., подпись)*

Генеральный директор
*(должность)*
Иманаев М.Ш.
*(Ф.И.О., подпись)*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2016

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Форма 2В
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Заказчик: ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН - 050 940 004 456
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж" , БИН - 931 040 000 184
Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-XIV от ТК-9И до ТК-21К в г.Экибастузе
Наименование объекта -
Договор №10812.20 от 06.09.2016г.

# АКТ №2

## приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Корректировка по замечаниям экспертизы №16-01-05/0944 от 19.05.2015г.)

(Смета № 13/14.СМ-ОС.001.004)

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.02-05-2002,приложение №4 п.7 стр.18** | | | | | | | | |
| 9 | E0127-20-1 | **Разборка бортовых камней на бетонном основании** м | 100 | 141,28<br>141,28 | --<br>-- | 14128<br>14128 | --<br>-- | 18790<br>133 | 0,88<br>-- | 88<br>-- |
| 10 | E0127-18-3 | **Разборка покрытий и оснований черных щебеночных** м3 | 55 | 110,48<br>25,75 | 84,73<br>17,02 | 6077<br>1416 | 4660<br>936 | 3129<br>133 | 0,18<br>0,06 | 10<br>3 |
| 11 | E0127-18-2 | **Разборка оснований из песчано-гравийной смеси** м3 | 110 | 76,77<br>17,83 | 58,94<br>11,06 | 8444<br>1961 | 6484<br>1217 | 4226<br>133 | 0,13<br>0,04 | 15<br>5 |
| 12 | E0127-18-4 | **Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** м3 | 22,15 | 469,33<br>274,28 | 195,05<br>4,68 | 10396<br>6075 | 4320<br>104 | 8218<br>133 | 1,78<br>0,02 | 39<br>-- |
| 13 | E0127-18-2 | **Разборка покрытий и оснований щебеночных** м3 | 3,15 | 76,77<br>17,83 | 58,94<br>11,06 | 242<br>56 | 186<br>35 | 121<br>133 | 0,13<br>0,04 | --<br>-- |
| 15 | E01031-A26-1 | **Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т | 343,393 | 31,17<br>-- | 31,17<br>21,82 | 10702<br>-- | 10702<br>7491 | 7491<br>100 | --<br>0,46 | 158<br>-- |
| 16 | E010333-A11-1 | **Перевозка строительного мусора,верхнего слоя газона на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** т | 294,959 | 91,19<br>-- | 91,19<br>18,24 | 26897<br>-- | 26897<br>5379 | 5379<br>100 | --<br>0,38 | 113<br>153<br>27 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 76885 | 53249 | | | |
| | | | **Тенге** | | | 23636 | 15162 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 76885 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 38798 | | | |

ТОО "Пав[redacted]одарские тепловые сети"
Програм[redacted]ма ЕБРР 2016-2018 г.г.

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 47354 | | | | 24 |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 7103 | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 7454 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 131694 | | | | 456 |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 45901 | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 131694 | | | | 456 |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 45901 | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 131 694 | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г** | **Тенге** | | | | | | | |
| Н РК 8.02-02-002 | Временные здания и сооружения 1,5*0,8=1,2% | Тенге | | | 1 580 | | | | |
| | ИТОГО: | Тенге | | | 133 274 | | | | |
| Н РК 8.02-02-002 | Затраты на зимние удорожания 3,6*1,1=3,96% | Тенге | | | 5 278 | | | | |
| | ИТОГО: | Тенге | | | 138 552 | | | | |
| Н РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | 1 333 | | | | |
| Н РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 533 | | | | |
| | ИТОГО в ценах 2001г. | Тенге | | | 140 418 | | | | |
| | ИТОГО в текущем уровне цен 2016г к=2121/775 | Тенге | | | 384 292 | 125 621 | | | |
| | Налоги,сборы, обязат. платежи 2% | Тенге | | | 7 686 | | | | |
| | Итого | Тенге | | | 391 978 | | | | |
| | НДС 12% | Тенге | | | 47 037 | | | | |
| | **Всего по акту** | **Тенге** | | | **439 015** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"
_____ М.Ш. Иманаев

**ПОДРЯДЧИК:**
Заместитель Генерального директора п[redacted]о экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж "
_____ Н.В. Т[redacted]игай

Осуществление авторского надзора:
Руководитель группы авторского надзора
/ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
_____ Хаминский Б.А.

Осуществление технического надзора:
Эксперт ТОО "Каз Строй Инжиниринг ПВ"
_____ Мусохранов В.Л.

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ТМ-XIV ОТ ТК-9И ДО ТК-21К В Г.ЭКИБАСТУЗЕ

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

**к акту №2 за ноябрь 2016г на сумму 439 015 тенге**

Приложение к смете № 13/14.СМ-ОС.001.004

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 1 | 1 | | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 152,7787 | 154,71 / -- | -- / -- | -- / -- | 23636 |
| 2 | 3 | | Затраты труда машинистов | чел-ч | 279,3997 | 54,27 / -- | -- / -- | -- / -- | (15162) |
| | | | **ВСЕГО** | **Тенге** | | | | | **23636** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | **ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН** | | **ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ** | |
| 3 | 107 С | С2010-4 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт /135 л.с./ | маш-ч | 3,47329 | 2296,83 / -- | -- / -- | 299,3 / 1039,56 | 7978 |
| 4 | 1159 С | С2022-13 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 16,6125 | 184,5 / -- | -- / -- | -- / -- | 3065 |
| 5 | 1827 С | С2002-1 | Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт /80 л.с./ | маш-ч | 2,76219 | 691,9 / -- | -- / -- | 261 / 720,93 | 1911 |
| 6 | 712 | | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | Тенге | | | | 10323,93 | 34413 |
| | | | **ВСЕГО** | **Тенге** | | | | **12084,41** | **47367** |

Составил

Проверил