Счёт-фактура №00000001095 от 30 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 30.11.2016г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10812.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ XIV от ТК-9И до ТК-21Квг.Экибастузе.Трубо проводы тепловых сетей.	Усл.	1	49 829 179,46	49 829 179,46	12%	5 979 501,54	55 808 681,00	0	
Всего по счету:					**49 829 179,46**		**5 979 501,54**	**55 808 681,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.
Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:
Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10812.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
2	30/11/2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техничес-кой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-XIV от ТК-9И до ТК-21К в г. Экибастузе. Трубопроводы тепловых сетей			Усл.	1	55 808 681,00	55 808 681,00
				Итого	1		55 808 681,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12
(должность)
МП Чечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Генеральный директор
(должность)
МП Иманаев М.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2016

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ,
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Форма 2В

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Заказчик: ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН - 050 940 004 456
Подрядчик: АО "ТРЕСТ Средазэнергомонтаж" , БИН - 931 040 000 184
Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-XIV от ТК-9И до ТК-21К в г.Экибастузе
Наименование объекта -
Договор №10812.20 от 06.09.2016г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

на ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (Корректировка по замечаниям экспертизы №16-01-05/0944 от 19.05.2015 г)

(Смета № 13/14.СМ-ТС.001.001)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ф1=2121:775								
		Ф2=3,66								
		К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.02-05-2002,прил.№4 п.7 стр.18								
		Общая протяженность: **Магистральные трубопроводы - 747,5 м,** **в том числе:** **-подземная бесканальная прокладка предызолированных труб 2Дн530/710мм - 709 м** **-в непроходных каналах - 23,9м**								
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБЫ И ДЕТАЛИ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
1	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов,доборных и концевых элементов диаметром 500 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,26012	919486,80	399474,42	239177	103911	197777	2610,50	679
		км		489037,50	95830,91	127208	24928	130	392,01	102
2	Е0124-10-14	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов,доборных и концевых элементов диаметром 500 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,26012	870837,20	396243,32	226522	103071	182489	2392,00	622
		км		445050,00	94609,62	115766	24610	130	386,06	100
4	С130806-497 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	353	25955,00	--	9162115	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.8	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 5160 из стали 17Г1С	2	146042,31	--	292085	--	--	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--		--
7	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.9	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 5730 из стали 17Г1С	2	162174,77	--	324350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.10	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 4300 из стали 17Г1С	1	113750,64	--	113751	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.12	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 7700 из стали 17Г1С	1	217931,23	--	217931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.13	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 5500 из стали 17Г1С	1	150204,86	--	150205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.14	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 6800 из стали 17Г1С	2	185707,75	--	371416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0124-11-9	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 500 мм	6	10090,21	5043,46	60541	30261	42975	22,08	132
		шт		4347,00	1162,57	26082	6975	130	4,76	29
33	С ОАО "НПП КОМПЕНСАТОР" г.Санкт-Петербург стр.10	Сильфонное компенсационное устройство типа СКУ.ППУ/ПЭ II-16-530х8/710-210-ОДК МО2	6	419550,58	--	2517303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленовых мат	24	48,94	5,67	1174	136	1021	0,21	5
		м2		33,64	2,13	807	51	119	0,01	--
39	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.1	Полиэтиленовый мат разм.2000х1200х15	10	1718,98	--	17190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3доп.3т.ч.р.4, п.6	Укладка ленты маркировочной	0,5	7439,82	5932,56	3720	2966	1557	7,25	4
		км		1507,26	833,38	754	417	133	4,83	2

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.2	Лента маркировочная	500	25,77	--	12887	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	80	344,84	259,48	27587	20759	15370	0,48	38
		шт		79,96	67,83	6397	5426	130	0,26	21
43	Е0107-57-12примен	Заполнение муфт пеной	125,6	37,03	0,29	4651	36	5785	0,21	26
		м		36,74	0,10	4615	13	125	--	--
44	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.9 п.34,35	Комплект изоляции стыка труб в полиэтиленовой оболочке d 710 с термоусаживающей муфтой "МЭЛС 710-700вк"	80	16945,13	--	1355611	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0125-51-3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм	52	3144,72	1821,04	163525	94694	77178	2,65	138
		стык		548,55	688,28	28525	35790	120	4,40	229
		Система ОДК								
46	Ц0108-144-1	Присоединение проводов следящей системы в муфтовых соединениях	168	23,78	--	3994	--	3763	0,14	23
		шт		23,58	--	3961	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15265735	355834			1667
			Тенге			314115	98210			484
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7714				
	Материалы -		Тенге			34				
	Всего заработная плата -		Тенге				5131			
		Накладные расходы -	Тенге			5319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				798			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			782				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5929			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15258020				
	Материалы -		Тенге			58861				
	Всего заработная плата -		Тенге				407194			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14534842				
	Местные материалы -		Тенге			2050				
		Накладные расходы -	Тенге			522595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			946837				

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16727452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2383
		Сметная заработная плата -	Тенге				485583			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16741267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2415
		Сметная заработная плата -	Тенге				491512			
		ИТОГО без стоимости материалов и оборудования	**Тенге**			**2 145 480**				
		Стоимость материалов подрядчика	**Тенге**			**14 595 787**				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	**Тенге**			**16 741 267**				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5*0,8=1,2%	Тенге			200 895				
		ИТОГО:	Тенге			16 942 162				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на зимние удорожания 3,6*1,1=3,96%	Тенге			670 910				
		ИТОГО:	Тенге			17 613 072				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			169 422				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			67 769				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			17 850 262				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2016г к=2121/775	Тенге			48 852 137	1 345 157			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			977 043				
		Итого	Тенге			49 829 179				
		НДС 12%	Тенге			5 979 502				
		Всего по акту	**Тенге**			**55 808 681**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"
_____ М.Ш. Иманаев

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж "
_____ Н.В. Тигай

Осуществление авторского надзора:
Руководитель группы авторского надзора
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
_____ Хаминский Б.А.

Осуществление технического надзора:
Эксперт ТОО "Каз Строй Инжиниринг ПВ"
_____ Мусохранов В.Л.

Аннексанова Б

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ТМ-XIV ОТ ТК-9И ДО ТК-21К В Г.ЭКИБАСТУЗЕ

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

к акту №2 за ноябрь 2016г на сумму 55 808 681 тенге

на ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ(КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ №16-01-05/0944 от 19.05.2015 г)

Составлен в ценах на 1.01.2001г. Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1667,442	188,38	--	--	314115
						--	--	--	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	483,5202	203,11	--	--	(98210)
						--	--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**				**--**	**314115**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	116 С	С2005-19	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш-ч	17,92	1001	--	261	17938
						--	--	4677,12	
4	127 С	С2005-12	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш-ч	272,6058	137,2	--	--	37402
						--	--	--	
5	128 С	С2005-13	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш-ч	31,5	91,72	--	--	2889
						--	--	--	
6	660 С	С2006-1	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа /7 ат/, 5 м3/мин	маш-ч	14,3066	471,7	--	182,3	6748
						--	--	2608,09	
7	761 С	С2003-79	Краны на автомобильном ходу, 6,3 т	маш-ч	22,98	975,5	--	247,5	22417
						--	--	5687,55	
8	762 С	С2003-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	88,4408	1087	--	288	96135
						--	--	25470,95	
9	783 С	С2003-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,08	874,2	--	292,5	70
						--	--	23,4	
10	712		ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге					131840

									39552,07
			ВСЕГО	**Тенге**				**78019,18**	**315439**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	9210 М	МС143101-1	Вода	м3	409,9491	5	--	--	2050
						--	--	--	
12	69424 С	С130806-497	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	353	25955	--	--	9162115
						--	--	--	
13		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.8	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 5160 из стали 17Г1С	шт	2	146042,31	--	--	292085
						--	--	--	
14		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.9 п.34,35	Комплект изоляции стыка труб в полиэтиленовой оболочке d 710 с термоусаживающей муфтой "МЭЛС 710-700вк"	к-т	80	16945,13	--	--	1355610
						--	--	--	
15		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.2	Лента маркировочная	м	500	25,77	--	--	12885
						--	--	--	
16		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.1	Полиэтиленовый мат разм.2000х1200х15	шт	10	1718,98	--	--	17190
						--	--	--	
17		С ОАО "НПП КОМПЕНСАТОР"г.Санкт-Петербург стр.10	Сильфонное компенсационное устройство типа СКУ.ППУ/ПЭ II-16-530х8/710-210-ОДК МО2	шт	6	419550,58	--	--	2517303
						--	--	--	
18		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.14	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 6800 из стали 17Г1С	шт	2	185707,75	--	--	371416
						--	--	--	
19		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.13	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 5500 из стали 17Г1С	шт	1	150204,86	--	--	150205
						--	--	--	
20		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.12	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 7700 из стали 17Г1С	шт	1	217931,23	--	--	217931
						--	--	--	
21		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.10	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 4300 из стали 17Г1С	шт	1	113750,64	--	--	113751
						--	--	--	
22		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.8 п.9	Доборный элемент Ст530х8-1-ППУ-ПЭ, L 5730 из стали 17Г1С	шт	2	162174,77	--	--	324350
						--	--	--	
23	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге					58894
								--	
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**14595785**

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Составил

Проверил