Заказчик: ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Договор:

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных тепловых сетей мкр.Конырат, ул.Финская, ул.Октябрьская

Шифр стройки 1901-1-ТС

Наименование объекта - Наружные тепловые сети

Шифр объекта 6-2

АКТ №
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2021г.

на Наружные тепловые сети
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-04-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные тепловые сети
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	4334,675	тыс.тенге
Сметная заработная плата	884,261	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,421	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Погрузка в отвал										
1	Е11-010102-0388 1101-0102-0388 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		490,331827	524,49	524,49	257174	257174	--	50195	331959
						--	142,18	--	69715		24590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	688,168646	435,93	435,93	299993	299993	--	58551	387228
					--	118,17	--	81321		28684	
3	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21,283566	6505,40	--	138458	--	--	99690	257200
					6505,40	--	138458	--		19052	
4	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	490,331827	31,94	31,94	15661	15661	--	3502	20696
					--	9,92	--	4864		1533	
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	539,36501	3222,00	--	1737834	--	1737834	--	1876861
					--	--	--	--		139027	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	490,331827	259,47	121,25	127226	59453	--	69026	211952
					138,22	57,30	67773	28096		15700	
7	Е11-240108-0110 1124-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° диаметром труб 350 мм.	км труб	0,1388	3710476,96	1267815,21	515014	175972	13570	380831	967513
					2344898,34	426558,78	325472	59206		71668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1241-102-0246 241-102-0246 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	138,8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
9	Е11-240108-0109 1124-0108-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° диаметром труб 300 мм. Прокладка	км труб	0,048	3170192,95	1228508,77	152169	58968	3485	108262	281266
					1869073,30	409176,44	89716	19640		20835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1241-102-0241 241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	48	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3243529	867221	1754889	770057	4334675
							621419	262842	--	321089	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3243529				
	Материалы		Тенге				17055				
	Всего заработная плата		Тенге					884261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1737834				
		Накладные расходы	Тенге				770057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				321089				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				4334675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	Тенге					884261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4334675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	Тенге					884261			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге								4334675
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				621419				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					867224			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262842			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1754889		
		- Накладные расходы	Тенге							770057	
		- Сметная прибыль	Тенге							321089	
		Временные здания и сооружения	1,30%				56 351				
		Дополнительные затраты при производстве работ									
		в зимнее время	1,720%				75 526				
		Непредвиденные затраты	2,000%				89 331				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ					4 555 883				
		в текущих ценах 2022г 50% К=1					2 277 942				
		в текущих ценах 2022г 50% К 1.0450539					2 380 572				
		Итого с коэфф перехода					4 658 513				
		НДС	12%				559 021,6				
		ИТОГО					5 217 535				
		Тендерная скидка	10%				521 753				
		ВСЕГО					4 695 781				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК