Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, пр.Абылай хана, д.1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Астык Казахстан»
БИН 020940005155, Акмолинская область, г.Кокшетау, О.КУАНЫШЕВА, 198

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Сарыарка 2А

Акт выполненных работ №1
за август 2020 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ПРОЕМЫ=									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
1	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**/0К-1,ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**27,91928**	**3472,98**	**166,34**	**96963**	**4644**	**52993**	**37297**	**145001**
		НР - 90%; СП - 8%			**1408,54**	**75,78**	**39326**	**2116**		**10741**	
2	**С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**27,91928**	**23326,00**	**--**	**651245**	**--**	**651245**	**--**	**703345**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52100**	
3	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухст ворчатых**	**м2 проемов**	**61,05648**	**2900,96**	**166,98**	**177122**	**10195**	**93526**	**70282**	**267197**
		НР - 90%; СП - 8%			**1202,18**	**76,82**	**73401**	**4691**		**19792**	
4	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГО СТ 30674-99**	**м2**	**61,05648**	**20134,00**	**--**	**1229311**	**--**	**1229311**	**--**	**1327656**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**98345**	
5	**Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из П ВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створо к глухого остекления)**	**м2 проемов**	**92,4336**	**3415,72**	**168,68**	**315727**	**15591**	**153902**	**138079**	**490111**
		НР - 90%; СП - 8%			**1582,04**	**77,76**	**146234**	**7188**		**36305**	

6	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 75	м3	63,38304	13633,00	--	864101	--	864101	--	933229
		СП - 8%			--	--	--	--		69128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16255125	1174847	11518460	3540554	21379332
							3561818	245228	--	1583655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16255125				
	Материалы		Тенге				10117365				
	Всего заработная плата		Тенге					3807046			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1401095				
		Накладные расходы	Тенге				3540553				
		Сметная прибыль	Тенге				1583654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21379332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3590
		Сметная заработная плата	Тенге					3807046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21379332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3590
		Сметная заработная плата	Тенге					3807046			
		РАЗДЕЛ 2 Стены									
		Наружные, внутренние стены, перегородки									
7	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	275,76	28097,36	2084,25	7748129	574753	5009195	2124260	10662180
		НР - 93%; СП - 8%			7848,06	435,05	2164181	119969		789791	
8	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м (ветшахты)	м3 кладки	10,2109091	27305,96	2382,00	278819	24322	208696	47317	352226
		НР - 93%; СП - 8%			4485,52	497,20	45801	5077		26091	
9	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	203,1038182	26448,04	2382,00	5371698	483793	4008985	911310	6785649
		НР - 93%; СП - 8%			4327,44	497,20	878920	100983		502641	
10	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	375,8072727	3872,69	244,75	1455384	91979	890489	457667	2066094
		НР - 93%; СП - 8%			1258,40	51,09	472916	19199		153044	
11	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1731328	247106,00	--	536994	--	536994	--	579954
		СП - 8%			--	--	--	--		42960	

12	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	92,4336	21769,00	--	2012187	--	2012187	--	2173162
		СП - 8%			--	--	--	--		160975	
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ									
13	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	120,2	1021,38	6,03	122769	724	95468	24231	158760
		НР - 90%; СП - 8%			221,10	2,88	26577	346		11760	
14	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	120,2	2426,00	--	291605	--	291605	--	314934
		СП - 8%			--	--	--	--		23328	
15	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	324	111,00	--	35964	--	35964	--	38841
		СП - 8%			--	--	--	--		2877	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
16	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,97216	2903,97	47,58	8631	141	1608	4787	14491
		НР - 69%; СП - 8%			2315,39	18,69	6882	56		1073	
17	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173 -2003	м2	2,4768	47325,00	--	117215	--	117215	--	126592
		СП - 8%			--	--	--	--		9377	
18	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бе тонных стенах	м2	9,072	2633,79	50,04	23894	454	3917	13596	40489
		НР - 69%; СП - 8%			2152,05	19,91	19523	181		2999	
19	С121-090402-0402 2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкн утой коробкой	м2	9,072	74702,00	--	677697	--	677697	--	731912
		СП - 8%			--	--	--	--		54216	
20	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в б етонных стенах	м2	129,276	2903,97	47,58	375413	6150	69938	208201	630304
		НР - 69%; СП - 8%			2315,39	18,69	299325	2416		46689	
21	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверныестальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	10,08	2633,79	50,04	26549	504	4352	15106	44988
		НР - 69%; СП - 8%			2152,05	19,91	21693	201		3332	
22	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замк нутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	43,47	39231,00	--	1705372	--	1705372	--	1841801
		СП - 8%			--	--	--	--		136430	
23	С121-090402-0302 2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с зам кнутой коробкой	м2	9,072	43971,00	--	398905	--	398905	--	430817

		СП - 8%			--	--	--	--		31912	
24	С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг /примечание 7/	шт.	2	9056,00	--	18112	--	18112	--	19561
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
25	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Устан овка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	137,76	1684,65	74,56	232077	10271	76566	134697	396116
		НР - 90%; СП - 8%			1054,30	32,11	145240	4423		29342	
26	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П вну тренние СТ РК 943-92	м2	48,636	4293,00	--	208794	--	208794	--	225498
		СП - 8%			--	--	--	--		16704	
27	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П вну тренние СТ РК 943-92	м2	187,92	6433,00	--	1208889	--	1208889	--	1305601
		СП - 8%			--	--	--	--		96711	
28	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренни е СТ РК 943-92	м2	108,756	5239,00	--	569773	--	569773	--	615354
		СП - 8%			--	--	--	--		45582	
29	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	432	490,00	--	211680	--	211680	--	228614
		СП - 8%			--	--	--	--		16934	
30	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	74	3306,00	--	244644	--	244644	--	264216
		СП - 8%			--	--	--	--		19572	
31	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и пере городках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	8,82	1684,65	74,56	14859	658	4902	8624	25361
		НР - 90%; СП - 8%			1054,30	32,11	9299	283		1879	
32	С121-090102-0804 2109-0102-0804 РСНБ РК 2015 прим	Блоки дверные внутренние раздвижные ДР21-14	м2	8,82	24256,00	--	213938	--	213938	--	231053
		СП - 8%			--	--	--	--		17115	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ									
33	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка двер ных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	40,3656	3620,68	172,51	146151	6964	83002	53448	215567
		НР - 90%; СП - 8%			1391,90	79,32	56185	3202		15968	
34	С121-090202-1501 2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным зап олнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 309 70-2014	м2	40,3656	27412,00	--	1106502	--	1106502	--	1195022
		СП - 8%			--	--	--	--		88520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12441988	56298	11542007	708348	14202364
							843684	25102	--	1052027	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8633878					
	Материалы		Тенге				560361					
	Всего заработная плата		Тенге					518509				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7528209					
		Накладные расходы	Тенге				466658					
		Сметная прибыль	Тенге				728043					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9828579					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									479
		Сметная заработная плата	Тенге					518509				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3808110					
	Материалы		Тенге				79814					
	Всего заработная плата		Тенге					350276				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3373624					
		Накладные расходы	Тенге				241690					
		Сметная прибыль	Тенге				323984					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4373785					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									323
		Сметная заработная плата	Тенге					350276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14202364					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									803
		Сметная заработная плата	Тенге					868785				
		РАЗДЕЛ 3.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ =										
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЕ										
35	**С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**310**	**1078,00**	**--**	**334180**	**--**	**334180**	**--**	**360914**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26734**	
36	**С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20**	**2069,00**	**--**	**41380**	**--**	**41380**	**--**	**44690**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3310**	
37	**С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2 005/спускник/**	**шт.**	**20**	**1078,00**	**--**	**21560**	**--**	**21560**	**--**	**23285**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1725**	
38	**С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Краны шаровые муфтовые 11Б2 7П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20**	**4208,00**	**--**	**84160**	**--**	**84160**	**--**	**90893**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6733**	
39	**С123-040905-2905 2304-0905-2905 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**6047,00**	**--**	**6047**	**--**	**6047**	**--**	**6531**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**484**	
40	**С123-040905-2906 2304-0905-2906 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**8437,00**	**--**	**16874**	**--**	**16874**	**--**	**18224**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1350**	

41	С123-040901-0507 2304-0901-0507 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	28929,00	--	28929	--	28929	--	31243
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
42	С123-040901-0508 2304-0901-0508 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые Ич6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	42429,00	--	42429	--	42429	--	45823
		СП - 8%			--	--	--	--		3394	
43	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	100	540,59	26,27	54059	2627	2068	49595	111946
		НР - 98%; СП - 8%			493,64	12,43	49364	1243		8292	
44	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	100	10411,76	153,24	1041176	15324	932843	95719	1227847
		НР - 98%; СП - 8%			930,09	46,64	93009	4664		90952	
45	С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	100	266,00	--	26600	--	26600	--	28728
		СП - 8%			--	--	--	--		2128	
46	С121-050112-0101 2105-0112-0101 РСНБ РК 2015 прим	Листы медные горячекатаные из меди марок Ml, М2 и М3, толщиной от 3,0 мм д о 3,5 мм ГОСТ 1173-2006/уравнители эектрических по тенциалов из проволоки б-3мм- 100шт/	т	0,0052	2677599,00	--	13924	--	13924	--	15037
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
47	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	шт.	400	23,00	--	9200	--	9200	--	9936
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
48	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	85,00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
49	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	lira.	10	58,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
50	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550	59,00	--	32450	--	32450	--	35046
		СП - 8%			--	--	--	--		2596	
51	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	900	13,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
52	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	800	11,00	--	8800	--	8800	--	9504
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
53	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	7,05	4097,00	--	28884	--	28884	--	31195

		СП - 8%			--	--	--	--		2311		
54	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	240	537,00	--	128880	--	128880	--	139190
		СП - 8%			--	--	--	--		10310	
55	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	775	1328,97	15,74	1029953	12197	10118	987554	2178908
		НР - 98%; СП - 8%			1300,18	0,09	1007638	70		161401	
56	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	767,25	105,00	--	80561	--	80561	--	87006
		СП - 8%			--	--	--	--		6445	
57	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	275	1565,81	22,38	430598	6155	3315	412771	910839
		НР - 98%; СП - 8%			1531,38	0,24	421128	66		67470	
58	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	272,25	352,00	--	95832	--	95832	--	103499
		СП - 8%			--	--	--	--		7667	
59	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2 5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1435,09	18,93	107632	1420	952	103166	227662
		НР - 98%; СП - 8%			1403,47	0,15	105260	11		16864	
60	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	205,00	--	15221	--	15221	--	16439
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
61	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1884,66	30,49	33924	549	373	32351	71577
		НР - 98%; СП - 8%			1833,43	0,54	33002	10		5302	
62	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленОвые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	897,00	--	15985	--	15985	--	17263
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
63	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр д о 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубоп ровода	20	2063,97	549,93	41279	10999	414	32105	79255
		НР - 98%; СП - 8%			1493,28	144,72	29866	2894		5871	
64	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92	1381,00	--	26129	--	26129	--	28219
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
65	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	1736,07	26,49	45138	689	448	43130	95329
		НР - 98%; СП - 8%			1692,34	0,36	44001	9		7061	

66	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,74	562,00	--	14466	--	14466	--	15623
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ									
67	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	100	3975,09	46,12	397509	4612	7746	379066	838701
		НР - 98%; СП - 8%			3851,51	16,51	385151	1651		62126	
68	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52 084-2003	комплект	100	40220,00	--	4022000	--		--	4022000
					--	--	--	--	4022000	--	
69	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	225	23,00	--	5175	--	5175	--	5589
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
70	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	525	13,00	--	6825	--	6825	--	7371
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
71	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	265	11,00	--	2915	--	2915	--	3148
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
72	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	700	1328,97	15,74	930280	11017	9138	891984	1968046
		НР - 98%; СП - 8%			1300,18	0,09	910125	63		145781	
73	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	693	105,00	--	72765	--	72765	--	78586
		СП - 8%			--	--	--	--		5821	
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
74	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	100	2742,82	85,00	274282	8500	23397	241542	557090
		НР - 98%; СП - 8%			2423,85	40,87	242385	4087		41266	
75	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	100	957,00	--	95700	--	95700	--	103356
		СП - 8%			--	--	--	--		7656	
76	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	100	3435,96	169,01	343596	16901	54967	274306	667334
		НР - 98%; СП - 8%			2717,28	81,76	271728	8176		49432	
77	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом ар матуры ГОСТ 30493-96	комплект	100	16710,00	--	1671000	--	1671000	--	1804680
		СП - 8%			--	--	--	--		133680	

78	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	30	397,00	--	11910	--	11910	--	12863
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
79	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	100	2345,22	63,98	234522	6398	34216	193060	461789
		НР - 98%; СП - 8%			1939,08	30,92	193908	3092		34207	
80	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	100	5312,00	--	531200	--	531200	--	573696
		СП - 8%			--	--	--	--		42496	
81	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	100	957,00	--	95700	--	95700	--	103356
		СП - 8%			--	--	--	--		7656	
82	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	100	3006,59	335,83	300659	33583	24691	252786	597721
		НР - 98%; СП - 8%			2423,85	155,60	242385	15560		44276	
		БАЧОК РАЗРЫВА СТРУИ									
83	Е11-170701-0101 1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	16447,90	1561,62	16448	1562	119	15002	33966
		НР - 98%; СП - 8%			14766,80	541,27	14767	541		2516	
84	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	0,2	10054,00	--	2011	--	2011	--	2172
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
85	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0245	226078,00	--	5539	--	5539	--	5982
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
86	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ВОЗДУШНАЯ ТРУБА, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	328,00	--	33	--	33	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
87	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	996,00	--	199	--	199	--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
88	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2089,00	--	418	--	418	--	451
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
89	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/СИФОН РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНАЯ ДИА М. 80, ГОСТ 10704-19/	т	0,0092	341002,00	--	3137	--	3137	--	3388
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
90	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12901300	132531	4703051	4004137	17936112
							4043716	42140	4022000	1030676	
		Стоимость оборудования	Тенге				4022000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4022000				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19462				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19462				
		Сметная прибыль	Тенге				1557				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21019				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8859838				
		Материалы	Тенге				1104809				
		Всего заработная плата	Тенге					4085856			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3578782				
		Сдача и испытание	Тенге				3155				
		Накладные расходы	Тенге				4004139				
		Сметная прибыль	Тенге				1029118				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13893094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3325
		Сметная заработная плата	Тенге					4085856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17936114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3325
		Сметная заработная плата	Тенге					4085856			
		РАЗДЕЛ 4.=ОТОПЛЕНИЕ=									
91	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	455,25	18919,80	152,43	8613238	69394	8185034	384184	9717217
		НР - 98%; СП - 8%			788,16	72,96	358810	33215		719794	
92	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /Распределительный коллектор/**	шт.	50	18895,37	214,44	944769	10722	494908	433404	1488426
		НР - 98%; СП - 8%			8782,79	62,19	439139	3110		110254	
93	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	100	540,59	26,27	54059	2627	2068	49595	111946
		НР - 98%; СП - 8%			493,64	12,43	49364	1243		8292	
94	С123-051501-1001 2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Ghom 0,6 м3/ч, монтажно й длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B , установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, т ипа Danfoss**	niT.	100	41087,00	--	4108700	--	4108700	--	4437396
		СП - 8%			--	--	--	--		328696	
95	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	10	2855,00	--	28550	--	28550	--	30834
		СП - 8%			--	--	--	--		2284	
96	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	300	277,18	--	83154	--	33504	48657	142356
		НР - 98%; СП - 8%			165,50	--	49650	--		10545	

97	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	100	1097,76 930,09	153,24 46,64	109776 93009	15324 4664	1443	95719 16440	221935
98	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553 -2010 *СП - 8%*	шт.	95	9314,00 --	-- --	884830 --	-- --	884830	-- 70786	955616
99	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553- 2 010 *СП - 8%*	шт.	5	9314,00 --	-- --	46570 --	-- --	46570	-- 3726	50296
100	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	100	7055,00 758,23	26,55 12,43	705500 75823	2655 1243	627022	75525 62482	843506
101	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны прохо дные на трубопроводах из стальных труб диаметром д о 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	250	2068,34 1678,74	91,72 12,43	517086 419685	22930 3108	74471	414337 74514	1005936
102	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, про пускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	190	11210,00 --	-- --	2129900 --	-- --	2129900	-- 170392	2300292
103	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, проп ускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, D N 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	10	11210,00 --	-- --	112100 --	-- --	112100	-- 8968	121068
104	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	50	12360,00 --	-- --	618000 --	-- --	618000	-- 49440	667440
105	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	320	468,24 418,07	0,53 0,25	149835 133783	168 80	15884	131185 22482	303502
106	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G дляоднотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	320	7476,00 --	-- --	2392320 --	-- --	2392320	-- 191386	2583706
107	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss/RA 2991/ *СП - 8%*	шт.	320	5521,00 --	-- --	1766720 --	-- --	1766720	-- 141338	1908058

108	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	100	574,09	2,20	57409	220	7351	48894	114807
		НР - 98%; СП - 8%			498,38	0,55	49838	55		8504	
109	С123-041009-0604 2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	100	61556,00	--	6155600	--	6155600	--	6648048
		СП - 8%			--	--	--	--		492448	
110	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1402,76	17,65	49097	618	35558	12889	66944
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	12921	231		4959	
111	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1254,90	17,65	25098	353	17362	7365	35060
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	7383	132		2597	
112	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1812,03	17,65	126842	1236	99764	25777	164829
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	25842	461		12210	
113	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1946,23	17,65	58387	530	46782	11047	74989
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	11075	198		5555	
114	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	118	2178,48	32,25	257060	3806	198691	54952	336973
		НР - 98%; СП - 8%			462,40	12,80	54563	1511		24961	
115	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	76	3903,32	66,78	296652	5076	221764	70094	396086
		НР - 98%; СП - 8%			918,58	22,53	69812	1713		29340	
116	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	273	80,78	1,19	22054	324	216	21084	46589
		НР - 98%; СП - 8%			78,81	--	21514	--		3451	
117	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	81,65	1,19	6205	90	126	5870	13041
		НР - 98%; СП - 8%			78,81	--	5989	--		966	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				30319511	136072	28305238	1890578	34786896
							1878200	50961	--	2576810	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				30319511				
Материалы			Тенге				10061949				
Всего заработная плата			Тенге					1929161			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18243290				
	Сдача и испытание		Тенге				30176				
		Накладные расходы	Тенге				1890578				
		Сметная прибыль	Тенге				2576807				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34786896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					1929161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34786896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					1929161			
		РАЗДЕЛ 5.=ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ=										
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
118	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1232,53**	**87,99**	**1233**	**88**	**22**	**830**	**2228**
		НР - 72%; СП - 8%			**1123,17**	**30,19**	**1123**	**30**		**165**	
119	**С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точн ости 1**	**шт.**	**1**	**48437,00**	**--**	**48437**	**--**	**48437**	**--**	**52312**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3875**	
120	**Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**3249,21**	**426,42**	**9748**	**1279**	**1011**	**5676**	**16657**
		НР - 72%; СП - 8%			**2486,00**	**141,56**	**7458**	**425**		**1234**	
121	**С123-070503-0119 2307-0503-0119 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3**	**3211,00**	**--**	**9633**	**--**	**9633**	**--**	**10404**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**771**	
122	**Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**23968,74**	**3144,90**	**23969**	**3145**	**16951**	**3506**	**29673**
		НР - 72%; СП - 8%			**3873,00**	**996,27**	**3873**	**996**		**2198**	
123	**51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011. 1-2012**	**шт.**	**1**	**189295,00**	**--**	**189295**	**--**		**--**	**189295**
					--	**--**	**--**	**--**	**189295**	**--**	
		Щиты этажные									
124	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**100**	**1232,53**	**87,99**	**123253**	**8799**	**2137**	**83042**	**222798**
		НР - 72%; СП - 8%			**1123,17**	**30,19**	**112317**	**3019**		**16504**	
125	**С123-070501-1009 2307-0501-1009 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**100**	**19411,00**	**--**	**1941100**	**--**	**1941100**	**--**	**2096388**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155288**	

126	С123-070222-0116 2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 / шина нулевая/	шт.	75	3989,00	--	299175	--	299175	--	323109
		СП - 8%			--	--	--	--		23934	
127	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	25	5243,45	2545,48	131086	63637	2899	62650	209235
		НР - 72%; СП - 8%			2582,00	898,56	64550	22464		15499	
128	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	27814,00	--	695350	--	695350	--	750978
		СП - 8%			--	--	--	--		55628	
129	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим	Прибор или аппарат. Установка	шт.	100	1300,99	--	130099	--	999	92952	240895
		НР - 72%; СП - 8%			1291,00	--	129100	--		17844	
130	С123-070204-0814 2307-0204-0814 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IP 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	100	637,00	--	63700	--	63700	--	68796
		СП - 8%			--	--	--	--		5096	
		Щит квартирный 100шт									
131	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IP 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	100	492,00	--	49200	--	49200	--	53136
		СП - 8%			--	--	--	--		3936	
132	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IP 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	100	536,00	--	53600	--	53600	--	57888
		СП - 8%			--	--	--	--		4288	
133	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010	шт.	200	3793,00	--	758600	--	758600	--	819288
		СП - 8%			--	--	--	--		60688	
134	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015 прим	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89/ шина силовая нулевая/	шт.	100	2574,00	--	257400	--	257400	--	277992
		СП - 8%			--	--	--	--		20592	
135	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	3	1488,62	179,62	4466	539	54	2919	7976
		НР - 72%; СП - 8%			1291,00	60,38	3873	181		591	
136	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-9 3	шт.	3	11673,00	--	35019	--	35019	--	37821
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
137	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4036,48	1371,52	4036	1372	82	2208	6744
		НР - 72%; СП - 8%			2582,00	484,79	2582	485		500	

138	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**2942,00**	--	**2942**	--	**2942**	--	**3177**
		СП - 8%			--	--	--	--		**235**	
139	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим	**Прибор или аппарат. Выключ атель автоматический модульный. Установка**	**шт.**	**4**	**1300,99**	--	**5204**	--	**40**	**3718**	**9636**
		НР - 72%; СП - 8%			**1291,00**	--	**5164**	--		**714**	
		Светильники									
140	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолам повый**	**шт.**	**260**	**1833,78**	**736,35**	**476784**	**191452**	**33587**	**271490**	**808136**
		НР - 72%; СП - 8%			**968,25**	**482,02**	**251745**	**125325**		**59862**	
141	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**180**	**3435,00**	--	**618300**	--	**618300**	--	**667764**
		СП - 8%			--	--	--	--		**49464**	
142	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	**шт.**	**80**	**6314,00**	--	**505120**	--	**505120**	--	**545530**
		СП - 8%			--	--	--	--		**40410**	
143	С123-070101-2204 2307-0101-2204 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3**	**3176,00**	--	**9528**	--	**9528**	--	**10290**
		СП - 8%			--	--	--	--		**762**	
144	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**5**	**1775,97**	**591,87**	**8880**	**2959**	**1015**	**4880**	**14861**
		НР - 72%; СП - 8%			**981,16**	**374,39**	**4906**	**1872**		**1101**	
145	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**8**	**1775,97**	**591,87**	**14208**	**4735**	**1624**	**7808**	**23777**
		НР - 72%; СП - 8%			**981,16**	**374,39**	**7849**	**2995**		**1761**	
146	С123-070106-1002 2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, сте пень защиты IP65 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**8**	**10988,00**	--	**87904**	--	**87904**	--	**94936**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7032**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6557268**	**278005**	**5495429**	**541679**	**7651720**
							594540	**157792**	**189295**	**552774**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**189295**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**189295**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6367973**				
	Материалы		Тенге				**60419**				
	Всего заработная плата		Тенге					**752332**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5435008**				
		Накладные расходы	Тенге				**541679**				
		Сметная прибыль	Тенге				**552772**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**7462424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**602**
		Сметная заработная плата	Тенге					**752332**			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				651719				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
	Сметная заработная плата	Тенге					752332			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5956424
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				921958				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					777753			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21222			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1564185		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						211295		
	- Накладные расходы	Тенге							685296	
	- Сметная прибыль	Тенге							6795942	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Алтын Астық Казахстан»
БИН 020940005155

Директор _____ Сагинбаев Ж. А.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286

Директор _____ Копишев С. Е.