Счет-фактура № 00000000494 от 24 августа 2015 г.

Дата оборота по реализации: 24.08.2015

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.о гос.закупках работ №193 от 11.09.14.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240007370, ГУ Отдел строительства города Петропавловска,г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства города Петропавловска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	104 817 746,43	104 817 746,43	12%	12 578 129,57	117 395 876,00	0	
Всего по счету:					**104 817 746,43**		**12 578 129,57**	**117 395 876,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт приемки выполненных работ №8

по программе 467.004. "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". - "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1000 на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г. Петропавловске СКО (2 очередь)"

г. Петропавловск **24 августа 2015 года**

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" АО "ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" в лице директора Янушко Л. Л. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора № 193 от 11 сентября 2014 года, за период с 11 сентября 2014 года по 24 августа 2015 года по "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1000 на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г. Петропавловске СКО (2 очередь)"

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	730 021 051	тенге
2	в том числе: общая стоимость работ с начала действия дополнительного соглашения №2 от 24 февраля 2015 года	464 945 945	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	457 379 182	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	7 566 763	
3	Объем выполненных работ за период с 23 июля 2015 года по 24 августа 2015 года	117 395 876	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	117 395 876	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"		тенге
4	Сумма, перечисленная с начала действия договора в текущем году	334 402 793	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	327 214 368	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	7 188 425	тенге
5	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	19 017 070	тенге
	5%-до завершения работ	19 017 070	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	18 638 732	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	378 338	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

117 395 876	тенге-	0	тенге -	5 869 794	тенге =	**111 526 082**	**тенге**

Сто одиннадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч восемьдесят две тенге

Заказчик Сабралин С. А.

Подрядчик Янушко Л. Л.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропав ска»
Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		193	11.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	651804510	104817747	256486924	41246081					12578129
С НДС 12%	730021051	117395876							

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

АКТ № 15

выполненных работ за август 2015год

Основание:ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (смета 545-13-СМ.ТС7)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общая протяженность сети: 2ф1020х10 - 836,1м; 2ф720х8 - 24,1м								
		ТРУБЫ В ППУ-ПЭ-ИЗОЛЯЦИИ								
1	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1020 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,10081	2219895,32	1074412,94	223788	108312	162992	5428,00	547
		км		1035000,00	208710,01	104338	21040	130	789,64	80
2	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1020 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,10081	2137007,91	1070105,66	215432	107877	152606	5037,00	508
		км		957375,00	207082,53	96513	20876	130	781,69	79
3	Е0124-2-18	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов в ППУ-изоляции диаметром 1020 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,1568	1399079,55	619224,42	219376	97094	154841	3277,50	514
		км		626175,00	133446,17	98184	20924	130	534,07	84
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ-ПЭ-ИЗОЛЯЦИИ								
29	СЦена заводаКТЗ	Тройниковое ответвление/ГОСТ 30732-2006/, Ст1020х14/219х7-1/2-ППУ-ПЭ, Н 878 мм								
			1	276015,20	--	276015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130806-2078	Тройниковое ответвление Ст 219х9-108х4-2-[illegible]ПЭ l 1400мм, тройниковое ответвление укороченное Ст 219х9-108х4-2-ППУ-ПЭ-У, Ст 219х9-89х4-2-ППУ-ПЭ-У, Ст 219х9-89х4-2-ППУ-ПЭ-У l 1610мм, Ст 219х9-89х4-2-ППУ-ПЭ-У l 1380мм, Ст 219х9-159х7-2/1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006								
		шт.	4	24511,00	--	98044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	СЦена заводаКТЗ	Тройниковое ответвление укороченное /ГОСТ 30732-2006/, Ст1020х14/219х7-1/2-ППУ-ПЭ-У, Н 878мм								
		шт	5	265792,31	--	1328962	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	СЦена заводаКТЗ	Тройник с шаровым краном воздушника с защитной пробкой в форме "гриба"/ГОСТ 30732-2006/, Ст1020х10/50-1/2-ППУ-ПЭ								
		шт	2	126037,35	--	252075	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С130806-396	Отводы стандартные /ГОСТ 30732-2006/, Ст1020х10-90-1-ППУ-ПЭ R 1020мм, Ст1020х10-90-1-ППУ-ПЭ R 1530мм, отводы укороченные Ст1020х10-77-1-ППУ-ПЭ-У								
		шт	7	355200,00	--	2486400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С130806-550	Отводы стандартные Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ, Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ L 1000х1485мм, Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ L 1000х1365мм, Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ L 1000х1693мм, Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ L 1000х1368мм, отводы укороченные Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У, Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У L 755х795мм, Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У L 755х1425мм, Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У L 755х1355мм, Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У L 755х1330мм, Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У L 755х975мм, Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У L 755х865мм,Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У L 755х820мм ГОСТ 30732-2006								
		шт.	2	27173,00	--	54346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С130806-547	Отвод укороченный Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
		шт.	2	10422,00	--	20844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	СЦена заводаКТЗ	Элемент трубопровода с кабелем вывода /ГОСТ 30732-2006/, Ст1020х10-1-ППУ-ПЭ								
		шт	8	88220,33	--	705763	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	СЦена заводаКТЗ	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 219-2-ППУ-ПЭ-200К								
		шт	4	3576,11	--	14304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	СЦена заводаКТЗ	Металлическая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ-200								
		шт	2	3576,11	--	7152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

АРМАТУРА В ППУ-ПЭ-ИЗОЛЯЦИИ

-476-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0124-13-5	Установка шарового крана стального диаметром 219 мм для горячей воды и пара								
			3	3429,98	1682,74	10290	5048	7645	8,43	25
		компл		1570,61	389,68	4712	1169	130	1,62	5
75	Е0124-13-2	Установка шарового крана стального диаметром 89 мм для горячей воды и пара								
			6	1393,53	736,63	8361	4420	5885	3,17	19
		компл		577,01	177,50	3462	1065	130	0,72	4
82	СЦена завода"КТЗ"	Шаровый кран с вертикальным штоком и металлической заглушкой изоляции "Баллюмакс" BROEN Ст219-2-ППУ-ПЭ-200, А 2,8м								
			1	535389,05	--	535389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СЦена завода"КТЗ"	Шаровый кран с вертикальным штоком и металлической заглушкой изоляции "Баллюмакс" BROEN Ст219-2-ППУ-ПЭ-200, А 2,65м								
			2	534853,59	--	1069707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СЦена завода"КТЗ"	Шаровый кран с вертикальным штоком и металлической заглушкой изоляции "Баллюмакс" BROEN Ст89-2-ППУ-ПЭ-200, А 1,25м								
			4	89261,87	--	357047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СЦена завода"КТЗ"	Шаровый кран с вертикальным штоком и металлической заглушкой изоляции "Баллюмакс" BROEN Ст89-2-ППУ-ПЭ-200, А 1,13м								
			2	90476,19	--	180952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
87	СЦена завода КТЗ	Комплект для изоляции стыков МФЛ 1000, МФЛ 1000Р диам. 1020/1200								
			92	28822,98	--	2651714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ								
96	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1020 мм								
			92	5147,30	2813,94	473552	258882	219387	4,61	424
		стык		923,74	1063,46	84984	97839	120	6,80	625
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11189513	581633			2037
			Тенге			392193	162913			877
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11189513				
		Материалы -	Тенге			170780				
		Всего заработная плата -	Тенге				555106			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10038715				
		Местные материалы -	Тенге			6192				
		Накладные расходы -	Тенге			703356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			713572				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12606441				

-179-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3266
		Сметная заработная плата -	Тенге				660610			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12606441**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3266
		Сметная заработная плата -	Тенге				660610			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**12 606 441**				
	Итого в текущих ценах К=2,5412777338		**Тенге**			**32 036 468**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**3 844 376**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**35 880 844**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловс.
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

Форма 2В

АКТ № 16

выполненных работ за август 2015год

Основание:ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (смета 545-13-СМ.АС6)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1507	40,79	38,92	61467	58659	18057	0,01	19
		м3		1,80	10,56	2707	15908	97	0,04	54
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	46,6	362,55	--	16895	--	19091	2,55	119
		м3		362,55	--	16895	--	113	--	--
3	Е010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	4642,3	64,89	64,89	301260	301260	60252	--	--
		т		--	12,98	--	60252	100	0,27	1265
4	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1554,3	4,35	3,73	6761	5799	2774	--	6
		м3		0,55	1,29	858	2002	97	--	7
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	275,2	37,09	35,39	10206	9738	2998	0,01	3
		м3		1,63	9,60	449	2641	97	0,03	9
6	Е010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	412,8	56,43	56,43	23294	23294	4659	--	--
		т		--	11,29	--	4659	100	0,24	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении группы грунтов до 5 м								
			2976,05	7,45	7,45	22176	22176	6984	--	--
		м3		--	2,42	--	7200	97	0,01	28
8	Е0101-166-2	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			525,187	154,22	--	80992	--	91521	1,12	587
		м3		154,22	--	80992	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			4254,53	24,78	5,19	105419	22096	80823	0,12	528
		м3		19,58	--	83323	--	97	--	--
10	С143008-92	Песок природный								
			3501,2	875,00	--	3063550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ2 L=585,45М СЕЧ. В-В								
45	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			73,45	2494,97	116,02	183255	8522	16147	0,98	72
		м3		142,31	43,99	10453	3231	118	0,21	15
46	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т								
			147	1095,39	769,37	161023	113097	116091	1,93	284
		шт		326,03	238,07	47926	34997	140	0,99	146
47	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
			207	469,97	313,94	97284	64986	76705	0,95	196
		шт		156,03	108,65	32299	22491	140	0,42	86
48	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т								
			271	347,40	226,83	94147	61470	75202	0,75	203
		шт		120,58	77,64	32677	21039	140	0,29	78
49	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			72,892	12700,00	--	925728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			64,3	10533,00	--	677272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			100,512	11700,00	--	1175990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			235,804	105,00	--	24759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении [illegible] бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			235,804	300,00	--	70741	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
			2	469,97	313,94	940	628	741	0,95	2
		шт		156,03	108,65	312	217	140	0,42	1
55	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
			0,88	24600,00	--	21648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,88	105,00	--	92	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(плита ПП43-15)								
			179,6	12323,69	226,11	2213335	40610	75149	2,06	370
		м3		313,09	85,41	56231	15340	105	0,42	75
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			181,124	105,00	--	19018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			17,69855	48300,00	--	854840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			1,5315	53000,00	--	81170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,20368	99004,51	349,88	20165	71	8163	227,70	46
		1т		38036,25	131,96	7747	27	105	0,64	--
62	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(плита ПП40-15,ПП40-7,5)								
			364,75	12323,69	226,11	4495066	82475	152620	2,06	751
		м3		313,09	85,41	114199	31154	105	0,42	152
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			370,76125	105,00	--	38930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			71,36472	48300,00	--	3446916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

-484-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркас[illegible]тки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,05668	53000,00	--	321004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм(Петля П1)	1,6516	44700,00	--	73827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-1-20	Устройство монолитных бетонных стен	42,52	10558,64	358,02	448954	15223	28681	3,24	138
		м3		507,15	135,25	21564	5751	105	0,66	28
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	43,1609	105,00	--	4532	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная "Пенетрон" в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1492,19	52,42	4,39	78214	6555	78546	0,24	364
		м2		42,95	1,66	64093	2471	118	0,01	12
70	Ц Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон	3282,758	473,78	--	1555300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ ДШ L=12,8мх7шт								
71	Е0107-56-2примен.	Устройство деформационных швов	76,8	101,43	1,04	7790	79	10837	0,62	48
		м		100,40	0,39	7710	30	140	--	--
72	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная	57,6	262,00	--	15091	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-103	Гидроизол	172,8	104,00	--	17971	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-402примен.	Мастика "Гидроизол"	38,016	79,00	--	3003	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0107-57-6примен.	Устройство герметизации стыков деформационного шва мастикой битумной эластичной	76,8	83,03	40,64	6377	3121	5016	0,19	14
		м		31,31	15,34	2405	1178	140	0,07	6
76	Е0107-57-1примен.	Устройство прокладки пористой уплотняющей диам. 40мм	76,8	40,15	0,21	3083	16	1319	0,07	6
		м		12,19	0,08	936	6	140	--	--
77	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг(М11,М13)	1,05984	64638,01	349,88	68506	371	4408	23,00	24
		1т		3829,50	131,96	4059	140	105	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в го гнезда с заделкой								
		1т	0,009984	179558,97 54596,25	616,47 232,87	1793 545	6 2	575 105	332,35 1,14	3 --
79	Е0106-1-15	Укладка бетонаВ7,5, t=170мм								
		м3	13,056	9426,48 168,19	115,75 43,73	123072 2196	1511 571	2905 105	1,12 0,21	15 3
80	Е0109-53-2примен.	Монтаж компенсатора из тонколистовой стали								
		т	0,60288	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	6709 5101	806 75	4658 90	53,59 0,61	32 --
81	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах								
		т	0,60288	56132,03 33327,00	18846,93 4000,74	33841 20092	11362 2412	20254 90	185,15 14,97	112 9
82	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм								
		т	0,6414643	88800,00 --	-- --	56962 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м(Балки Б1,Б2,Б3,Б4,Б5)								
		т	11,27313	5674,38 2613,38	2323,02 577,79	63968 29461	26188 6514	32377 90	16,22 2,06	183 23
84	С12021-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,5 т								
		т	9,97132	151000,00 --	-- --	1505669 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т								
		т	1,30281	153500,00 --	-- --	199981 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза								
		м2	608,70902	22,68 6,68	0,06 0,02	13803 4067	35 14	3673 90	0,03 --	21 --
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1-ДК-8 8шт								
277	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
		м3	3,8	16236,23 3042,13	2919,33 1093,23	61698 11560	11093 4154	20429 130	18,25 5,34	69 20
278	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
		м3	1,875	10224,19 1858,34	1769,68 662,66	19170 3484	3318 1242	6145 130	11,10 3,24	21 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводны канализационных сетей высотой 0.6м и шахтны одцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС10.6)	2,4	5010,00	--	12024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
281	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,2	8000,00	--	9600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
282	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	8,1	8000,00	--	64800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
283	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,3 м и /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,9	4737,50	--	4264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
284	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004примен.	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	7	1050,00	--	7350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004примен.	Кольца горловин смотровых колодцев марки ПД6	5	1050,00	--	5250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	35,1384	105,00	--	3690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
288	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	35,1384	300,00	--	10542	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0108-6-9	Кирпичигая кладка	0,025	8487,58	341,09	212	9	35	6,84	--
		м3		1053,11	126,79	26	3	118	0,62	--
290	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(С-2,3,8)	0,18303	133700,00	--	24471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	52,42	4,39	1310	110	1316	0,24	6

-787-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Ц Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон	м2	42,95	1,66	1074	41	118	0,01	--
			55	473,78	--	26058	--	--	--	--
294	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя плит перекрытий	кг	--	--	--	--	--	--	--
			4	760,82	12,89	3043	52	194	0,23	1
295	Е0115-72-1	Оштукатуривание внутренних стен колодца цементно-керезитовое по бетону	м2	36,23	4,84	145	19	118	0,02	--
			21	446,96	4,12	9386	86	3189	0,84	18
296	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выравненной поверхности плиты ПН	м2	143,61	1,01	3016	21	105	0,05	1
			9	52,42	4,39	472	40	474	0,24	2
297	Ц Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон	м2	42,95	1,66	387	15	118	0,01	--
			20	473,78	--	9476	--	--	--	--
299	Е0106-36-4	Железнение поверхности	кг	--	--	--	--	--	--	--
			20	66,10	0,26	1322	5	1241	0,33	7
300	Е0108-4-1примен.	Гидроизоляция обмазочная бетонных плит днища	м2	59,00	0,10	1180	2	105	--	--
			20	72,38	4,82	1448	96	1618	0,44	9
301	Ц Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон	м2	66,76	1,82	1335	36	118	0,01	--
			44	473,78	--	20846	--	--	--	--
302	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под дренажные колодцы	кг	--	--	--	--	--	--	--
			16	2494,97	116,02	39919	1856	3517	0,98	16
303	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	м3	142,31	43,99	2277	704	118	0,21	3
			0,00113	175323,15	75911,27	198	86	161	432,40	--
304	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	км	80730,00	28677,26	91	32	130	140,06	--
			1,125	1751,00	--	1970	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
406	Е0146-25-2	ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПУ1 30ШТ Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			30	156,92	80,21	4708	2406	3704	0,41	12
			отверст.	76,34	47,13	2290	1414	100	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникацийдиам 00 мм при пересечении их трассой трубопровода при прок в населенных пунктах и на промышленных площадках								
			0,15	11407,31	488,06	1711	73	2165	68,20	10
		км		10919,25	183,71	1638	28	130	0,90	--
408	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14								
			1,3617	75600,00	--	102945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
409	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40								
			8,19	81800,00	--	669942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
410	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм								
			0,14796	42500,00	--	6288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
411	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,005337	149300,00	--	797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
412	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках								
			1,2	22220,81	488,06	26665	586	17321	68,20	82
		км		10919,25	183,71	13103	220	130	0,90	1
413	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40								
			4,416	69700,00	--	307795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24363159	899971			4398
			Тенге			690902	248255			2131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22526549				
		Материалы -	Тенге			278136				
		Всего заработная плата -	Тенге				875502			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7570230				
		Местные материалы -	Тенге			13180321				
		Накладные расходы -	Тенге			1005445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1411920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24943914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6673
		Сметная заработная плата -	Тенге				1026319			

-186-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1834640				
		Материалы -	Тенге			11507				
		Всего заработная плата -	Тенге				63655			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1730122				
		Накладные расходы -	Тенге			57289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8593			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113516				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2005445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				72248			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1970				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2088				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26951446**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7061
		Сметная заработная плата -	Тенге				1098567			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**26 951 446**				
	Итого в текущих ценах К=2,5412777338		**Тенге**			**68 491 110**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**8 218 933**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**76 710 043**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

Форма 2В

АКТ № 17

выполненных работ за август 2015год

Основание:ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (смета 545-13-СМ.АС9)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-62-2примен.	Демонтаж тепловых камер	120	1577,09	384,77	189251	46172	223954	7,29	874
		м3		1192,32	140,74	143078	16889	140	0,63	76
2	Е0107-61-1примен.	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты,опоры скользящие в канале	180	1040,92	519,28	187365	93470	176776	3,06	551
		м3		521,64	179,85	93895	32373	140	0,69	125
3	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	20	469,33	195,05	9387	3901	7420	1,78	36
		м3		274,28	4,68	5486	94	133	0,02	--
4	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	58	76,77	58,94	4452	3419	2228	0,13	8
		м3		17,83	11,06	1034	642	133	0,04	2
11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	357	27,10	--	9675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	357	48,83	48,83	17432	17432	3486	--	--
		т		--	9,77	--	3486	100	0,21	73
		ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	21,7	1065,69	78,35	23125	1700	1133	0,17	4
		м3		24,59	14,68	534	318	133	0,05	1

-88Y-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщ 12 см из щебня								
		м2	145,1	311,92	39,43	45260	5722	3286	0,05	7
				6,91	10,11	1003	1468	133	0,03	5
16	E0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня								
		м2	145,1	312,23	39,74	45305	5767	3194	0,05	7
				6,91	9,64	1003	1399	133	0,03	5
17	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	145,1	27,72	17,65	4021	2562	2441	0,04	6
				6,83	5,82	991	844	133	0,02	3
18	E0127-54-6 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	145,1	0,09	--	12	--	9	--	--
				0,05	--	7	--	133	--	--
19	C143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые								
		т	20,15	4040,00	--	81406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	145,1	27,72	17,65	4021	2562	2441	0,04	6
				6,83	5,82	991	844	133	0,02	3
21	C143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I								
		т	13,6	5270,00	--	71672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			692386	182707			1497
			Тенге			248021	58357			294
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			692386				
	Материалы -		Тенге			943				
	Всего заработная плата -		Тенге				306378			
	Местные материалы -		Тенге			251040				
	Накладные расходы -		Тенге			426369				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							213
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				63955			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1185880				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2004
	Сметная заработная плата -		Тенге				370334			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**1185880**				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2004
	Сметная заработная плата -		Тенге				370334			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**1 185 880**				
	Итого в текущих ценах К=2,5412777338		**Тенге**			**3 013 650**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%		Тенге	12%		361 638				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		Тенге			3 375 288				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

АКТ № 18

выполненных работ за август 2015год

Основание:ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ (смета 545-13-СМ.ТС10)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАДЗЕМНОЙ ТЕПЛОСЕТИ								
1	Е0124-2-15	Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале диаметром 720 мм	0,503	445705,42	197305,42	224190	99245	197134	1311,00	659
		км		248400,00	53074,52	124945	26696	130	226,55	114
6	Е0109-34-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж опорных конструкций	2	13036,41	1763,98	26073	3528	15740	50,78	102
		т		8662,95	81,51	17326	163	90	0,39	1
7	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	73	27,10	27,10	1978	1978	1385	--	--
		т		--	18,97	--	1385	100	0,40	29
8	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	73	84,26	84,26	6151	6151	1230	--	--
		т		--	16,85	--	1230	100	0,35	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			258392	110902			761
			Тенге			142271	29475			170
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232319				
	Всего заработная плата -		Тенге				154257			
		Накладные расходы -	Тенге			199749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29962			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			457992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							928
		Сметная заработная плата -	Тенге				184219			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26073				
	Материалы -		Тенге			5219				
	Всего заработная плата -		Тенге				17489			
		Накладные расходы -	Тенге			15740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2509				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				19850			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**502314**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1039
		Сметная заработная плата -	Тенге				204069			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**502 314**				
	Итого в текущих ценах К=2,5412777338		**Тенге**			**1 276 519**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**153 182**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**1 429 701**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

-192-