Счет-фактура № 00000000495 от 24 августа 2015 г.

Дата оборота по реализации: 24.08.2015

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.о гос.закупках работ №194 от 11.09.14.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240007370, ГУ Отдел строительства города Петропавловска,г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства города Петропавловска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	23 660 301,79	23 660 301,79	12%	2 839 236,21	26 499 538,00	0	
Всего по счету:					**23 660 301,79**		**2 839 236,21**	**26 499 538,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт приемки выполненных работ №10

по программе 467.004. "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". - "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1020 мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2 Ду 1020 мм в г. Петропавловске СКО

г. Петропавловск **24 августа 2015 года**

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" АО "ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" в лице директора Янушко Л. Л. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора № 194 от 11 сентября 2014 года, за период с 11 сентября 2014 года по 24 августа 2015 года по "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1020 мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2 Ду 1020 мм в г. Петропавловске СКО

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	790 021 544	тенге
2	в том числе: общая стоимость работ с начала действия дополнительного соглашения №2 от 24 февраля 2015 года	450 406 589	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	450 406 589	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	
3	Объем выполненных работ за период с 23 июля 2015 года по 24 августа 2015 года	26 499 538	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	26 499 538	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге
4	Сумма, перечисленная с начала действия договора в текущем году	525 108 682	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	525 108 682	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге
5	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	22 520 330	тенге
	5%-до завершения работ	22 520 330	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	22 520 330	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

26 499 538	тенге-	0	тенге -	1 324 977	тенге =	**25 174 561**	**тенге**

Двадцать пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят одна тенге

Заказчик Сабралин С. А.

Подрядчик Янушко Л. Л.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

Типовая межведомственная форма № КС-3

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		194	11.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	705376378	23660302	288993665	9693658					
С НДС 12%	790021544	26499538							2839236

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

-98-

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 20

выполненных работ за август 2015год

Основание: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ; 572-13-СМ.АС1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ ФМ-5(2шт.)								
78	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			2,52	218,93	--	552	--	623	1,54	4
		м3		218,93	--	552	--	113	--	--
79	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунтом траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			1,69	134,10	--	227	--	256	0,97	2
		м3		134,10	--	227	--	113	--	--
80	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5								
			0,22	9514,03	66,01	2093	15	48	1,35	--
		м3		195,75	24,93	43	5	98	0,12	--
81	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны								
			0,84	12409,88	489,23	10424	411	769	4,75	4
		м3		749,25	184,82	629	155	98	0,90	1
82	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,06	300,00	--	318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			1,06	105,00	--	111	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

-87-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I 8 мм								
			0,01008	62000,00	--	625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0147	65900,00	--	969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,024	70437,87	304,24	1691	7	230	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	232	3	98	0,56	--
87	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			5,52	245,44	3,82	1355	21	253	0,21	1
		м2		37,35	1,44	206	8	118	0,01	--
88	Е0113-13-7	Огрунтовка разбавленной краской бетонных и оштукатуренных поверхностей в один слой								
			1,24	141,63	0,16	176	--	7	0,03	--
		м2		5,90	0,07	7	--	90	--	--
89	Е0113-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КО-174 в один слой								
			1,24	105,24	0,12	131	--	4	0,02	--
		м2		3,65	0,05	5	--	90	--	--
		ОПОРА ТИП VI								
		ФУНДАМЕНТ Ф-1(11шт.)								
90	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			54,8	218,93	--	11997	--	13557	1,54	84
		м3		218,93	--	11997	--	113	--	--
91	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			53,888	49,50	49,50	2667	2667	533	--	--
		т		--	9,90	--	533	100	0,21	11
92	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы								
			33,68	3,79	3,24	128	109	52	--	--
		м3		0,48	1,12	16	38	97	--	--
93	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
			21,12	1177,70	97,07	24873	2050	3701	0,78	16
		м3		112,50	36,00	2376	760	118	0,18	4
94	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			15,84	669,10	24,55	10598	389	955	0,26	4
		м2		39,83	9,20	631	146	123	0,04	1
95	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т								
			11	302,09	197,24	3323	2170	2370	0,65	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		104,85	67,51	1153	743	125	0,25	3
96	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100								
			1,397	12700,00	--	17742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,10032	70437,87	304,24	7066	31	962	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	971	12	98	0,56	--
98	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			27,94	245,44	3,82	6858	107	1214	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1044	40	112	0,01	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
106	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейныхи криволинейных, пожарных с ограждением								
			4,288	13711,47	5475,87	58795	23481	25443	28,90	124
		т		5040,00	1552,87	21612	6659	90	5,46	23
107	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			4,463	133700,00	--	596703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	СССЦч.2т.ч. табл.3 п3.2	Поправка на марку стали С245								
			5,11	1860,00	--	9505	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
109	СССЦч.2т.ч. табл.3 п3.3	Поправка на марку стали С255								
			1,83	3385,00	--	6195	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
110	СССЦ ч.2.таб.4	Очистка поверхности до Iстепени ГОСТ 9.402-80								
			8,17	6705,00	--	54780	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			485,9	21,80	0,05	10591	24	2550	0,03	14
		м2		5,81	0,02	2823	10	90	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1 (1шт)								
129	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону								
			5,7	427,70	3,58	2438	20	753	0,73	4
		м2		124,88	0,88	712	5	105	0,04	--
130	СПрайс-листТОО"Пенетрон-Костанай"	Пенетрон								
			9,724	506,88	--	4929	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
131	СПрайс-листТОО"Пенетрон-Костанай"	Пенекрит								
			11,115	495,83	--	5511	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК2 (1шт)								

-89-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню бетону								
			5,7	427,70	3,58	2438	20	753	0,73	4
		м2		124,88	0,88	712	5	105	0,04	--
154	СПрайс-листТОО"Пенетрон-Костанай"	Пенетрон								
			9,724	506,88	--	4929	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
155	СПрайс-листТОО"Пенетрон-Костанай"	Пенекрит								
			11,115	495,83	--	5511	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК3 (1шт)								
167	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
			1,07	10935,03	1686,97	11700	1805	3476	11,16	12
		м3		1867,05	631,80	1998	676	130	3,09	3
168	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КС15.9)								
			0,89	8000,00	--	7120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
169	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6								
			1	1050,00	--	1050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН15, 1ПП15-2-2)								
			0,65	31400,00	--	20410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			0,65	-151,00	--	-98	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,65	-281,00	--	-183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

-80-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за примене сульфатостойкого цемента								
			1,07	105,00	--	112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
174	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,07	300,00	--	321	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(С-1)								
			0,01384	133700,00	--	1850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону								
			5,7	427,70	3,58	2438	20	753	0,73	4
		м2		124,88	0,88	712	5	105	0,04	--
178	СПрайс-листТОО"Пенетрон-Костанай"	Пенетрон								
			9,724	506,88	--	4929	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
179	СПрайс-листТОО"Пенетрон-Костанай"	Пенекрит								
			11,115	495,83	--	5511	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК4 (1шт)								
191	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
			1,07	10935,03	1686,97	11700	1805	3476	11,16	12
		м3		1867,05	631,80	1998	676	130	3,09	3
192	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КС15.9)								
			0,89	8000,00	--	7120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
193	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6								
			1	1050,00	--	1050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН15, 1ПП15-2-3)								
			0,65	31400,00	--	20410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

-191-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изме[illegible]е класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22								
			0,65	-151,00	--	-98	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,65	-281,00	--	-183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			1,07	105,00	--	112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,07	300,00	--	321	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(С-1)								
			0,01384	133700,00	--	1850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону								
			5,7	427,70	3,58	2438	20	753	0,73	4
		м2		124,88	0,88	712	5	105	0,04	--
202	СПрайс-листТОО"Пенетрон-Костанай"	Пенетрон								
			9,724	506,88	--	4929	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
203	СПрайс-листТОО"Пенетрон-Костанай"	Пенекрит								
			11,115	495,83	--	5511	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК5 (1шт)								
225	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону								
			5,7	427,70	3,58	2438	20	753	0,73	4
		м2		124,88	0,88	712	5	105	0,04	--
226	СПрайс-листТОО"Пенетрон-Костанай"	Пенетрон								
			9,724	506,88	--	4929	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
227	СПрайс-листТОО"Пенетрон-Костанай"	Пенекрит								
			11,115	495,83	--	5511	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			989448	35194			319
			Тенге			52078	10489			51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330249				
		Материалы -	Тенге			34569				
		Всего заработная плата -	Тенге				34297			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124273				
		Местные материалы -	Тенге			129227				
		Накладные расходы -	Тенге			38800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				40117			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			659199				
		Материалы -	Тенге			13703				
		Всего заработная плата -	Тенге				28270			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			600404				
		Накладные расходы -	Тенге			25443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3816			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41079				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			725720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				32087			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1116912**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				72203			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**1 116 912**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**2 726 161**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**327 139**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**3 053 300**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 21

выполненных работ за август 2015год

Основание: ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (смета 572-13-ТС1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общая протяженность тепломагистрали: 2ф1020х10 - 1022,4м								
		ТРУБЫ В ППУ-ОЦ-ИЗОЛЯЦИИ								
1	Е0124-4-18	Надземная прокладка стальных трубопроводов в ППУ-ОЦ-изоляции диаметром 1020 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
			0,167	1137851,88	518085,38	190021	86520	136228	2690,00	449
		км		513000,00	114490,34	85671	19120	130	460,07	77
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ-ОЦ-ИЗОЛЯЦИИ								
9	СЦена заводаКТЗ	Тройник стандартный с металлической заглушкой изоляции Ст1020х14/159х7-ППУ-ОЦ-200 ГОСТ 30732-2006								
			4	302401,44	--	1209606	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	СЦена заводаКТЗ	Тройник с шаровым краном воздушника для спуска воздуха с пробкой в форме "гриба" Ст1020х10/50-ППУ-ОЦ Н 1035мм ГОСТ 30732-2006								
			2	129647,81	--	259296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-691	Отвод стандартный Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ, Ст 1020х10-20°-ППУ-ОЦ, отводы укороченные Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-41°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-85°-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006								
			10	371544,00	--	3715440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

-99-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СЦена заводаКТЗ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст1020х10-1ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006								
			4	91111,88	--	364448	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	СЦена заводаКТЗ	Металлическая заглушка изоляции 219-ППУ-ОЦ-200								
			2	3825,99	--	7652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛИ ПО СЕРИИ 5.903-13 В.1, Ч.1,2								
22	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	8	1610,00	--	12880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
33	Е0113-44-7	Очистка щетками трубопроводов надземной прокладки								
			175	60,75	--	10631	--	9568	0,34	60
		м2		60,75	--	10631	--	90	--	--
34	Е0113-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом								
			175	17,75	0,11	3106	19	1139	0,04	8
		м2		7,18	0,05	1257	9	90	--	--
35	Е0126-22-1	Установка комплектов изоляции на стыки трубопроводов надземной прокладки диам. 1020 мм								
			175	191,79	26,19	33563	4583	28271	0,91	158
		м2		151,65	9,90	26539	1733	100	0,05	8
36	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной стыков трубопроводов надземной прокладки								
			0,7	6740,11	3311,11	4718	2318	3728	17,32	12
		м3		3267,00	2058,75	2287	1441	100	9,22	6
37	СЦена завода КТЗ	Комплект для изоляции стыков в стальной оболочке Steel Sheet МФЛ 1000, МФЛ 1000Р диам. 1020/1175								
			130	12639,26	--	1643104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ								
38	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1020 мм								
			68	4659,78	2446,90	316865	166389	141005	4,01	273
		стык		803,25	924,75	54621	62883	120	5,91	402
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7771330	259830			960
			Тенге			181005	85185			494
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7771330				
	Материалы -		Тенге			114847				
	Всего заработная плата -		Тенге				266191			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7212425				
	Местные материалы -		Тенге			3223				
		Накладные расходы -	Тенге			319939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47991			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			485476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8576746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1613
		Сметная заработная плата -	Тенге				314181			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8576746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1613
		Сметная заработная плата -	Тенге				314181			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**8 576 746**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**20 934 141**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**2 512 097**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**23 446 238**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]