Счет-фактура № 00000000624 от 23 сентября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 23.09.2015

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.о гос.закупках работ №194 от 11.09.14.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240007370, ГУ Отдел строительства города Петропавловска,г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства города Петропавловска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	36 049 621,43	36 049 621,43	12%	4 325 954,57	40 375 576,00	0	
Всего по счету:					**36 049 621,43**		**4 325 954,57**	**40 375 576,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Дуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА № 11

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		194	11.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	741425999	36049621	303763244	14769579					4325955
С НДС 12%	830397120	40375576							

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

-98-

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 22

выполненных работ за сентябрь 2015год

Основание: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ; 572-13-СМ.АС1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА ТИП I								
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1(95шт)								
12	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы								
			20	3,79	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
112	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			1305,9	40,72	0,04	53173	52	9779	0,04	56
		м2		8,32	--	10865	--	90	--	--
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ								
113	Е0107-13-1	Укладка пригрузочных плит								
			10	1575,26	387,22	15753	3872	5741	2,06	21
		шт		344,25	115,02	3443	1150	125	0,46	5
114	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость пригрузочных плит из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
			8,5	23800,00	--	202300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости применении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			8,5	150,00	--	1275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			8,5	105,00	--	893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

-98-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			108	13,91	0,07	1502	8	785	0,04	4
		м2		8,06	0,02	870	2	90	--	--
118	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			108	12,08	0,05	1304	5	785	0,04	4
		м2		8,06	0,02	870	2	90	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1 (1шт)								
128	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
			1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0106-36-4	Железнение поверхности								
			2,5	55,56	0,23	139	1	126	0,29	1
		м2		51,30	0,09	128	--	98	--	--
133	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщ.12мм(отмостка)								
			5,55	366,63	12,52	2035	69	313	0,24	1
		м2		38,03	4,39	211	24	133	0,02	--
134	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(отмостка)								
			0,56	10766,59	66,01	6029	37	121	1,35	1
		м3		195,75	24,93	110	14	98	0,12	--
		УЗЕЛ А								
135	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			0,0466	18837,97	11119,34	878	518	575	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	352	196	105	20,52	1
136	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм								
			1,18	2696,00	--	3181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0146-8-1	Обетонирование трубы сульфатостойким бетоном кл.В15								
			0,24	22513,92	316,57	5403	76	1090	26,50	6
		м3		4421,25	119,25	1061	29	100	0,58	--
138	Е0107-57-11	Устройство водоотводящего фартука, вертикальный стык								
			1,02	1,78	0,05	2	--	2	0,01	--
		м		1,73	0,02	2	--	140	--	--
139	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная , толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			3,9	62,00	--	242	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
140	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005								
			0,00216	49389,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

-100-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,00056	149300,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0113-20-3	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза								
			0,8	17,62	0,02	14	--	5	0,03	--
		м2		6,30	--	5	--	90	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК2 (1шт)								
152	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
			1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0106-36-4	Железнение поверхности								
			2,5	55,56	0,23	139	1	126	0,29	1
		м2		51,30	0,09	128	--	98	--	--
157	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщ.12мм(отмостка)								
			5,55	366,63	12,52	2035	69	313	0,24	1
		м2		38,03	4,39	211	24	133	0,02	--
158	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(отмостка)								
			0,56	10766,59	66,01	6029	37	121	1,35	1
		м3		195,75	24,93	110	14	98	0,12	--
		УЗЕЛ А								
159	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			0,0466	18837,97	11119,34	878	518	575	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	352	196	105	20,52	1
160	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм								
			1,18	2696,00	--	3181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0146-8-1	Обетонирование трубы сульфатостойким бетоном кл.В15								
			0,24	22513,92	316,57	5403	76	1090	26,50	6
		м3		4421,25	119,25	1061	29	100	0,58	--
162	Е0107-57-11	Устройство водоотводящего фартука, вертикальный стык								
			1,02	1,78	0,05	2	--	2	0,01	--
		м		1,73	0,02	2	--	140	--	--
163	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная , толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			3,9	62,00	--	242	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
164	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005								
			0,00216	49389,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,00056	149300,00	--	84	--	--	--	--

-104-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0113-20-3	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза								
			0,8	17,62	0,02	14	--	5	0,03	--
		м2		6,30	--	5	--	90	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК3 (1шт)								
176	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
			1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0106-36-4	Железнение поверхности								
			2,5	55,56	0,23	139	1	126	0,29	1
		м2		51,30	0,09	128	--	98	--	--
181	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщ.12мм(отмостка)								
			5,55	366,63	12,52	2035	69	313	0,24	1
		м2		38,03	4,39	211	24	133	0,02	--
182	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(отмостка)								
			0,56	10766,59	66,01	6029	37	121	1,35	1
		м3		195,75	24,93	110	14	98	0,12	--
		УЗЕЛ А								
183	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			0,0466	18837,97	11119,34	878	518	575	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	352	196	105	20,52	1
184	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм								
			1,18	2696,00	--	3181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0146-8-1	Обетонирование трубы сульфатостойким бетоном кл.В15								
			0,24	22513,92	316,57	5403	76	1090	26,50	6
		м3		4421,25	119,25	1061	29	100	0,58	--
186	Е0107-57-11	Устройство водоотводящего фартука, вертикальный стык								
			1,02	1,78	0,05	2	--	2	0,01	--
		м		1,73	0,02	2	--	140	--	--
187	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная , толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			3,9	62,00	--	242	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
188	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005								
			0,00216	49389,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,00056	149300,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0113-20-3	Окраска металлических поверхностей лаком Б1-577 за два раза								
			0,8	17,62	0,02	14	--	5	0,03	--
		м2		6,30	--	5	--	90	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК4 (1шт)								
200	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
			1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0106-36-4	Железнение поверхности								
			2,5	55,56	0,23	139	1	126	0,29	1
		м2		51,30	0,09	128	--	98	--	--
205	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщ.12мм(отмостка)								
			5,55	366,63	12,52	2035	69	313	0,24	1
		м2		38,03	4,39	211	24	133	0,02	--
206	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(отмостка)								
			0,56	10766,59	66,01	6029	37	121	1,35	1
		м3		195,75	24,93	110	14	98	0,12	--
		УЗЕЛ А								
207	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			0,0466	18837,97	11119,34	878	518	575	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	352	196	105	20,52	1
208	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм								
			1,18	2696,00	--	3181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0146-8-1	Обетонирование трубы сульфатостойким бетоном кл.В15								
			0,24	22513,92	316,57	5403	76	1090	26,50	6
		м3		4421,25	119,25	1061	29	100	0,58	--
210	Е0107-57-11	Устройство водоотводящего фартука, вертикальный стык								
			1,02	1,78	0,05	2	--	2	0,01	--
		м		1,73	0,02	2	--	140	--	--
211	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная , толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			3,9	62,00	--	242	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
212	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005								
			0,00216	49389,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,00056	149300,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0113-20-3	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза								
		м2	0,8	17,62	0,02	14	--	5	0,03	--
				6,30	--	5	--	90	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК5 (1шт)								
224	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
228	Е0106-36-4	Железнение поверхности								
		м2	2,5	55,56	0,23	139	1	126	0,29	1
				51,30	0,09	128	--	98	--	--
229	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщ.12мм(отмостка)								
		м2	5,55	366,63	12,52	2035	69	313	0,24	1
				38,03	4,39	211	24	133	0,02	--
230	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(отмостка)								
		м3	0,56	10766,59	66,01	6029	37	121	1,35	1
				195,75	24,93	110	14	98	0,12	--
		УЗЕЛ А								
231	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
		1т	0,0466	18837,97	11119,34	878	518	575	42,50	2
				7560,00	4200,75	352	196	105	20,52	1
232	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	1,18	2696,00	--	3181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
233	Е0146-8-1	Обетонирование трубы сульфатостойким бетоном кл.В15								
		м3	0,24	22513,92	316,57	5403	76	1090	26,50	6
				4421,25	119,25	1061	29	100	0,58	--
234	Е0107-57-11	Устройство водоотводящего фартука, вертикальный стык								
		м	1,02	1,78	0,05	2	--	2	0,01	--
				1,73	0,02	2	--	140	--	--
235	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная , толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
		кг	3,9	62,00	--	242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
236	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005								
		т	0,00216	49389,00	--	107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
237	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,00056	149300,00	--	84	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

-104-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Е0113-20-3	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза								
			0,8	17,62	0,02	14	--	5	0,03	--
		м2		6,30	--	5	--	90	--	--
		НАЗЕМНЫЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ(6шт)								
239	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,18	9329,41	66,01	1679	12	39	1,35	--
		м3		195,75	24,93	35	4	98	0,12	--
240	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3								
			1,2	12106,76	98,32	14528	118	861	4,41	5
		м3		695,25	37,15	834	45	98	0,18	--
241	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций ,остающихся в теле бетона (Д1)								
			0,2394	18837,97	11119,34	4510	2662	2759	42,50	10
		1т		7560,00	4200,75	1810	1006	98	20,52	5
242	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,2394	114900,00	--	27507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (Д2)								
			0,072	14806,01	1133,15	1066	82	861	82,10	6
		т		12892,50	398,25	928	29	90	1,95	--
244	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,072	114900,00	--	8273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			4,98	245,44	3,82	1222	19	216	0,21	1
		м2		37,35	1,44	186	7	112	0,01	--
246	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
			0,36	1177,70	97,07	424	35	60	0,78	--
		м3		112,50	36,00	41	13	112	0,18	--
247	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			180	21,80	0,05	3924	9	944	0,03	5
		м2		5,81	0,02	1046	4	90	--	--
248	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			18	20,36	0,02	366	--	67	0,02	--
		м2		4,16	--	75	--	90	--	--
249	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов (Д3)								
			6	59,75	0,42	359	3	156	0,16	1
		шт		28,80	0,16	173	1	90	--	--
250	С1610-1109	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН								
			0,00258	319700,00	--	825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0115-158-2	Окраска по подготовленной поверхности,кремнийорганическая								
			4,5	303,58	2,03	1366	9	78	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		15,75	0,77	71	3	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			490391	10457			171
			Тенге			30602	3603			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			453187				
		Материалы -	Тенге			60493				
		Всего заработная плата -	Тенге				33075			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76392				
		Местные материалы -	Тенге			276428				
		Накладные расходы -	Тенге			33309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4996			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				38071			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37204				
		Материалы -	Тенге			239				
		Всего заработная плата -	Тенге				1131			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35780				
		Накладные расходы -	Тенге			1018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2293				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1283			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**556201**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				39355			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**556 201**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**1 357 577**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**162 909**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**1 520 486**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 23

выполненных работ за сентябрь 2015год

Основание: ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (смета 572-13-ТС1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общая протяженность тепломагистрали: 2ф1020х10 - 1022,4м								
		ТРУБЫ В ППУ-ОЦ-ИЗОЛЯЦИИ								
1	Е0124-4-18	Надземная прокладка стальных трубопроводов в ППУ-ОЦ-изоляции диаметром 1020 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
			0,120424	1137851,88	518085,38	137025	62390	98234	2690,00	324
		км		513000,00	114490,34	61778	13787	130	460,07	55
		ТРУБЫ								
4	Е0124-4-7	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 219 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С /вынос паропровода/								
			0,014	2240672,47	84276,84	31369	1180	2598	626,00	9
		км		117000,00	25764,75	1638	361	130	127,85	2
5	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием /дренаж/								
			0,00189	3648558,44	71861,81	6896	136	271	441,00	1
		км		83025,00	27146,25	157	51	130	132,58	--
6	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с гидравлическим испытанием/дренаж/								
			0,04634	2193011,68	66009,80	101624	3059	5731	376,00	17
		км		70200,00	24936,75	3253	1156	130	121,79	6
7	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с гидравлическим испытанием/дренаж/								
			0,00494	1174856,32	31953,19	5804	158	504	360,00	2
		км		66375,00	12071,25	328	60	130	58,95	--
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ-ОЦ-ИЗОЛЯЦИИ								

-107-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130806-691	Отвод стандартный Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ, Ст 1020х10-20°-ППУ-ОЦ, отводы укороченные Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-41°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-85°-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006								
			14	371544,00	--	5201616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	СЦена заводаКТЗ	Z-образный элемент специальный в разных плоскостях Ст1020х10-90°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006								
			2	671203,24	--	1342406	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ПО СН РК 4.02-11-2003								
17	СЦена заводаКТЗ	Скользящая опора 1020-ППУ-ОЦ								
			24	64167,24	--	1540014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛИ ПО СЕРИИ 5.903-13 В.1, Ч.1,2								
21	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	2	2270,00	--	4540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	10	1610,00	--	16100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	8	711,00	--	5688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 273х7-219х6 мм	1	939,00	--	939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	3	692,00	--	2076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-162	Штуцеры для ответвлений диам. 159-219мм, заглушка приварная плоская диам. 630мм								
			0,13	126700,00	--	16471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛИ ПО СЕРИИ 5.903-13 В.8-95								
27	С12021-262	Опоры скользящие Дн 159-1020мм								
			0,213	107900,00	--	22983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
29	Е0124-13-5	Установка шарового крана стального диаметром 200 мм для горячей воды и пара								
			8	3005,63	1463,25	24045	11706	17728	7,33	59
		компл		1365,75	338,85	10926	2711	130	1,41	11
30	Е0124-13-4	Установка шарового крана стального диаметром 150 мм для горячей воды и пара								
			6	2063,03	979,65	12378	5878	9152	5,15	31
		компл		951,75	221,63	5711	1330	130	0,92	6

-108-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	СПрайс-лист"BROEN"	Шаровый кран полнопроходной с концами под приварку КШТ 61.102.200, Ду 200 мм, Ру 2,5 МПа, Н 0,447м								
			8	63928,58	--	511429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист"BROEN"	Шаровый кран полнопроходной с концами под приварку КШТ 61.102.150, Ду 150 мм, Ру 2,5 МПа, Н 0,245м								
			6	36355,41	--	218132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
33	Е0113-44-7	Очистка щетками трубопроводов надземной прокладки								
			236,627	60,75	--	14375	--	12938	0,34	80
		м2		60,75	--	14375	--	90	--	--
34	Е0113-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом								
			236,627	17,75	0,11	4200	26	1540	0,04	11
		м2		7,18	0,05	1699	12	90	--	--
35	Е0126-22-1	Установка комплектов изоляции на стыки трубопроводов надземной прокладки диам. 1020 мм								
			236,627	191,79	26,19	45383	6197	38227	0,91	214
		м2		151,65	9,90	35884	2343	100	0,05	11
36	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной стыков трубопроводов надземной прокладки								
			49,31	6740,11	3311,11	332355	163271	262613	17,32	854
		м3		3267,00	2058,75	161096	101517	100	9,22	455
37	СЦена завода КТЗ	Комплект для изоляции стыков в стальной оболочке Steel Sheet МФЛ 1000, МФЛ 1000Р диам. 1020/1175								
			176	12639,26	--	2224510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ								
38	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1020 мм								
			58	4659,78	2446,90	270267	141920	120269	4,01	233
		стык		803,25	924,75	46589	53635	120	5,91	343
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
39	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей мастикой "Вектор-1236" за два раза								
			19,35	9,36	0,04	181	1	153	0,04	1
		м2		8,78	--	170	--	90	--	--
40	СПрайс-лист фирма "Регионснаб"	Стоимость мастики"Вектор-1236" (2 слоя)								
			5,418	823,59	--	4462	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-26-21	Покрытие поверхностей мастикой "Вектор-1214" за один раз								
			19,35	3,31	0,02	64	--	55	0,02	--
		м2		3,13	--	61	--	90	--	--
42	СПрайс-лист фирма "Регионснаб"	Стоимость мастики "Вектор-1214"								
			2,5155	725,74	--	1826	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ								

-108-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0126-12-3	Изоляция трубопроводов диаметром 1020 мм матами минераловатными прошивными в облкадках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 70 мм								
			3,16	177,93	42,91	562	136	346	0,54	2
		м2		93,60	15,98	296	50	100	0,08	--
44	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 70 мм								
			0,7584	4140,00	--	3140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-4-8	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм								
			8,22	1042,98	19,64	8573	161	829	0,56	5
		м		93,38	7,43	768	61	100	0,04	--
46	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
			5,98	608,77	14,48	3640	87	484	0,45	3
		м		75,60	5,40	452	32	100	0,03	--
		ПОКРЫТИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ								
47	Е0126-22-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 1020 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 70 мм								
			11,5024	191,79	26,19	2206	301	1858	0,91	10
		м2		151,65	9,90	1744	114	100	0,05	1
48	Е0126-17-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 219 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм								
			8,22	373,86	27,58	3073	227	2767	1,82	15
		м		326,25	10,35	2682	85	100	0,05	--
49	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм								
			5,98	327,84	26,66	1960	159	1768	1,58	9
		м		285,75	9,90	1709	59	100	0,05	--
50	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная "Штрипс", толщина 0,5 мм								
			0,052	68053,00	--	3539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-867 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная "Штрипс", толщина 1,0 мм								
			0,09	57720,00	--	5195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
52	Ц0112-755-13	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1020 мм								
			4	21402,00	1527,00	85608	6108	68971	95,00	380
		присоед		19100,00	58,50	76400	234	90	0,34	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12216656	403101			2259
			Тенге			427714	177598			892
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85608				
	Материалы -		Тенге			3100				

-240-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				76634			
		Накладные расходы -	Тенге			68971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9275				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			163853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				86980			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12091594				
		Материалы -	Тенге			255323				
		Всего заработная плата -	Тенге				528678			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11085612				
		Местные материалы -	Тенге			2352				
		Накладные расходы -	Тенге			578064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			760179				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13429838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3059
		Сметная заработная плата -	Тенге				615387			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22983				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1379				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24362				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16471				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16471				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			988				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17459				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13635508**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3475
		Сметная заработная плата -	Тенге				702367			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**13 635 508**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**33 281 579**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**3 993 789**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**37 275 368**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 24

выполненных работ за сентябрь 2015год

Основание: УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА (смета 572-13-СМ.АС7)
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА								
2	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 за 2 раза								
			2752,1	99,27	0,18	273212	495	13970	0,03	75
		м2		5,54	0,10	15247	275	90	--	1
		ФУНДАМЕНТ ФМП(2шт)								
34	Е0127-63-14	Укрепление обочин втапливанием щебня								
			90,12	13,94	13,94	1256	1256	241	--	--
		м2		--	2,01	--	181	133	0,01	1
35	С143008-42	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1400, фракция свыше 40 мм								
			18,024	1730,00	--	31182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			305650	1752			75
			Тенге			15247	456			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305650				
	Материалы -		Тенге			257470				
	Всего заработная плата -		Тенге				15703			
	Местные материалы -		Тенге			31182				
		Накладные расходы -	Тенге			14211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			339052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				17835			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**339052**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84

-143-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				17835			
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:	**Тенге**			**339 052**				
		Итого в текущих ценах К=2,4408022109	**Тенге**			**827 559**				
		НДС 12%	**Тенге**	**12%**		**99 307**				
		ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):	**Тенге**			**926 866**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 25

выполненных работ за сентябрь 2015год

Основание: ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОНЫЙ КОНТРОЛЬ; 572-13-СМ.ОДК3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-545-1	Монтаж терминалов								
			8	843,50	19,50	6748	156	3658	3,00	24
		шт		479,00	2,30	3832	18	95	0,01	--
2	СПрайс-листТОО"Казахстанский трубный завод"	Терминал системы ОДК, концевой КТ-11								
			2	5638,95	--	11278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-листТОО"Казахстанский трубный завод"	Терминал системы ОДК, промежуточный КТ-12/Ш								
			4	6540,08	--	26160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс-листТОО"Казахстанский трубный завод"	Терминал системы ОДК, проходной КТ-15								
			2	5558,79	--	11118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			160	27,70	2,10	4432	336	3070	0,10	16
		м		19,70	0,50	3152	80	95	--	--
6	Спрайс-листАО"Казэнергокабель"	Соединительный кабель NYM 3x1,5 мм								
			50	83,97	--	4199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Спрайс-листАО"Казэнергокабель"	Соединительный кабель NYM 5x1,5 мм								
			110	125,07	--	13758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

-144-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-144-1	Монтаж обжимной втулки								
			60	20,70	--	1242	--	1169	0,12	7
		шт		20,50	--	1230	--	95	--	--
9	Спрайс-лист"Partnumber"	Обжимная втулка TL-3,5								
			60	6,69	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-407-13	Трубы стальные по установленным конструкциям в земле, диаметр до 50 мм								
			160	116,40	6,30	18624	1008	11081	0,44	70
		м		71,60	1,30	11456	208	95	0,01	1
11	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм								
			160	389,00	--	62240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			160199	1500			118
			Тенге			19670	306			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			160199				
	Материалы -		Тенге			9876				
	Всего заработная плата -		Тенге				19976			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129153				
		Накладные расходы -	Тенге			18978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10751				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			189927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				22823			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**189927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				22823			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**189 927**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**463 574**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**55 629**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**519 203**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

-145-

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 26

выполненных работ за сентябрь 2015год

Основание: ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ; 572-13-СМ.ЭМ5

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
			60	31,00	3,10	1860	186	1607	0,16	10
		м		27,90	0,30	1674	18	95	--	--
2	С11011-340	Ленты медные, марка М2 и М3, мягкие, нормальной точности, ширина 51-300 мм, толщина 0,4-0,7 мм								
			0,096	345000,00	--	33120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			8	140,10	24,10	1121	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
4	СПрайс-лист ООО"Полиснаб плюс"	Медный пруток вердый диам. 16 мм, L 1м								
			14,4	521,88	--	7515	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			43616	379			15
			Тенге			2602	38			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10496				
	Всего заработная плата -		Тенге				2640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7515				
		Накладные расходы -	Тенге			2508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				376			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			780				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3016			

-46-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33120				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35107				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**48891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3016			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**48 891**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**119 333**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**14 320**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**133 653**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

-147-

Акт приемки выполненных работ №11

по программе 467.004. "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". - "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1020 мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2 Ду 1020 мм в г. Петропавловске СКО

г. Петропавловск

24 сентября 2015 года

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" АО "ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" в лице директора Янушко Л. Л. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора № 194 от 11 сентября 2014 года, за период с 11 сентября 2014 года по 24 сентября 2015 года по "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1020 мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2 Ду 1020 мм в г. Петропавловске СКО

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	830 397 120	тенге
2	в том числе: общая стоимость работ с начала действия дополнительного соглашения №2 от 24 февраля 2015 года	490 782 165	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	455 637 083	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	35 145 082	
3	Объем выполненных работ за период с 24 августа 2015 года по 24 сентября 2015 года	40 375 576	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	5 230 494	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	35 145 082	тенге
4	Сумма, перечисленная с начала действия договора в текущем году	550 283 243	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	550 283 243	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге
5	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	24 539 109	тенге
	5%-до завершения работ	24 539 109	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	22 781 855	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	1 757 254	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

5 230 494	тенге-	0	тенге -	261 525	тенге =	**4 968 969**	**тенге**

Четыре миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять тенге

35 145 082	тенге-	0	тенге -	1 757 254	тенге =	**33 387 828**	**тенге**

Тридцать три миллиона триста восемьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь тенге

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Янушко Л. Л.**