Счёт-фактура №00000001179 от 09 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 09.12.2016г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10811.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастузе.Благоустройство и озеленение.	Усл.	1	33 416 725,00	33 416 725,00	12%	4 010 007,00	37 426 732,00	0	
Всего по счету:					**33 416 725,00**		**4 010 007,00**	**37 426 732,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя: Начальник МУ-12 Чечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Начальник МУ-12
(должность)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.
Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера: Начальник МУ-12 Чечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Чечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

МП
ГАЗМ
ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10811.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
1	09/12/2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техническ-ой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед. изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-VI по ул. Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г. Экибастузе. Благоустройство и озеленение			Усл.	1	37 426 732,00	37 426 732,00
				Итого	1		37 426 732,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12
(должность)
МП
Яечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Генеральный директор
(должность)
МП
Иманаев М.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09/12/2016

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Павлодарские тепловые сети", Б - 050 940 004 456**
ПОДРЯДЧИК: **АО "Трест Средазэнергомонтаж ", БИН - 931 040 000 184**

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастузе
Договор №10811.20 от 06.09.2016г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

на БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ (Корректировка по замечаниям экспертизы № 16-01-05/0873 от 05.05.2015г.)

(Смета №12/14.СМ-ОС.001.003)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	360	37,94	33,42	13660	12031	6217	0,01	4
		м2		1,18	11,80	426	4248	133	0,06	21
2	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	162	37,07	35,39	6005	5732	1765	0,01	2
		м3		1,63	9,60	265	1555	97	0,03	5
3	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	283,5	91,19	91,19	25852	25852	5170	--	--
		т		--	18,24	--	5170	100	0,38	109
4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	108	1239,47	84,82	133863	9160	5459	0,17	18
		м3		24,59	13,42	2655	1449	133	0,05	5
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	308	301,39	38,27	92829	11788	7767	0,04	12
		м2		5,75	13,21	1771	4069	133	0,05	14
6	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	308	319,92	15,82	98536	4872	5615	0,06	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,06	4,65	2791	1431	133	0,02	5
7	Е0127-49-3 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/ до толщ.3 см	308	-114,64	-0,89	-35308	-274	-198	--	--
		м2		-0,12	-0,37	-35	-114	133	--	--
8	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	280	508,14	17,65	142278	4943	4711	0,04	11
		м2		6,83	5,82	1913	1629	133	0,02	6
9	Е0127-54-2 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	280	241,24	--	67547	--	17	--	--
		м2		0,05	--	13	--	133	--	--
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	164	2067,24	7,63	339027	1251	27702	0,80	132
		м		124,98	2,02	20497	331	133	0,01	1
		ТРОТУАРЫ								
11	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	605	22,44	17,92	13577	10840	6043	0,01	6
		м2		1,18	6,33	717	3827	133	0,03	19
12	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	151,25	37,07	35,39	5606	5352	1648	0,01	2
		м3		1,63	9,60	247	1452	97	0,03	5
13	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	264,6875	91,19	91,19	24137	24137	4827	--	--
		т		--	18,24	--	4827	100	0,38	101
14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	60,5	1024,99	78,35	62012	4740	3159	0,17	10
		м3		24,59	14,68	1488	888	133	0,05	3

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	550	307,05	14,40	168879	7919	35686	0,28	154
		м2		43,73	5,05	24054	2778	133	0,02	11
16	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять до толщ.15см	550	67,21	--	36967	--	2095	0,02	10
		м2		2,86	--	1575	--	133	--	--
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,5	1024,99	78,35	16912	1293	862	0,17	3
		м3		24,59	14,68	406	242	133	0,05	1
18	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	550	1164,80	48,39	640639	26616	60762	0,44	241
		м2		65,99	17,08	36293	9393	133	0,08	46
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	400	1071,64	7,63	428655	3050	67565	0,80	321
		м		124,98	2,02	49993	808	133	0,01	3

РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

20	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	17200	231,52	0,40	3982174	6807	1004586	0,31	5297
		м2		45,13	0,15	776167	2581	129	--	10
21	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	17200	71,17	--	1224047	--	203364	0,06	1082
		м2		9,17	--	157647	--	129	--	--
22	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	17200	20,24	--	348154	--	209488	0,06	1038
		м2		9,44	--	162394	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0147-5-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,5 м	130	266,88	63,75	34694	8288	38169	1,44	187
		яма		203,12	24,48	26406	3182	129	0,10	13
24	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	130	905,06	250,98	117658	32627	108196	3,40	442
		шт		584,00	61,17	75921	7952	129	0,26	33
25	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	130	3760,00	--	488800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
26	У1-43-22	Скамья типа III, строительные работы	16	11724,89	1244,12	187598	19906	28083	7,82	125
		скамья		1292,20	379,43	20675	6071	105	1,84	29
27	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	14	5543,84	31,67	77614	443	10472	4,26	60
		урна		705,87	6,49	9882	91	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8742411	227374			9174
			Тенге			1374159	63860			440
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8742411				
Материалы -			Тенге			274907				
Всего заработная плата -			Тенге				1438019			
Местные материалы -			Тенге			6865971				
		Накладные расходы -	Тенге			1849228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							925
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				277384			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			635498				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11227137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10539
		Сметная заработная плата -	Тенге				1715403			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11227137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10539
		Сметная заработная плата -	Тенге				1715403			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			134 726				
		ИТОГО:	Тенге			11 361 863				

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	Тенге			449 930				
		ИТОГО:	Тенге			11 811 792				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			45 447				
		Выслуга лет 1%	Тенге			113 619				
		ИТОГО:	Тенге			11 970 858				
		Пересчет в текущие цены 2016г.. К=2121/775	Тенге			32 761 496	4 694 671			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			655 230				
		ИТОГО:	Тенге			33 416 725				
		НДС 12%	Тенге			4 010 007				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**37 426 732**				

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"

_____ **М.Ш.Иманаев**

ПОДРЯДЧИК:
Зам. Генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж "

_____ **Н.В.Тигай**

Осуществление авторского надзора:
Руководитель группы авторского надзора
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

_____ Хаминский Б.А.

Осуществление технического надзора:
Директор ТОО "Каз Строй Инжиниринг ПВ"

_____ Хабылбеков Х.А.

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастузе

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 12/14.СМ-ОС.001.003

Объект -

на БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ(КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ № 16-01-05/0873 ОТ 05.05.2015 Г)

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ресурсы по нормам СНиП						
			Затраты труда						
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9173,782	0	1374158,719	0	0
2.		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	440,3408	0	63859,843	0	0
			Итого по трудовым ресурсам	**Тенге**			**1438018,56**		**0**
			Строительные машины и механизмы						
1.	С2010-4	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт /135 л.с./	маш-ч	3,47118	2296,83	7972,71	0	0
2.	С2010-2	109	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,29876	1171	349,848	0	0
3.	С2001-3	258	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш-ч	2,957273	882	2608,314	0	0
4.	С2010-13	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	1,2782	218,4	279,159	0	0
5.	С2010-20	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	11,8484	607,5	7197,903	0	0
6.	С2010-22	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-ч	12,39448	854,4	10589,844	0	0
7.	С2010-24	625	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш-ч	2,1716	1780,72	3867,012	0	0
8.	С2003-79	761	Краны на автомобильном ходу, 6,3 т	маш-ч	17,42	975,5	16993,21	0	0
9.	С2003-80	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	3,4404	1087	3739,715	0	0
10.	С2010-47	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	16,4391	983,4	16166,211	0	0
11.	С2010-49	1602	Распределители щебня и гравия	маш-ч	0,33264	1694	563,492	0	0
12.	С2002-2	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт /108 л.с./	маш-ч	1,2782	798,4	1020,515	0	0
13.	С2002-25	1853	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт /80 л.с./	маш-ч	8,6	648,3	5575,38	0	0
14.	С2010-53	1955	Укладчики асфальтобетона	маш-ч	0,784	1380	1081,92	0	0
15.	С2001-85	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	6,70355	1144	7668,861	0	0
16.	С2001-106	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш-ч	11,18	644,6	7206,628	0	0
17.	С2025-27	712	Прочие машины	тенге	106811,5	0	106811,484	0	0

1	2	3	4	5	6		8	9	10
			Итого по строительным машинам	**Тенге**			**199692,21**		**0**
			Строительные материалы, изделия и детали						
1.	С143010-10	6003	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т	42,896	4710	202040,16	0	0
2.	С143001-21	7122	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В15 /М-200/	м3	33,276	8420	280183,92	0	0
3.	С143101-1	9210	Вода	м3	1799,75	5	8998,75	0	0
4.	С143008-92	11000	Песок природный	м3	84,975	838	71209,05	0	0
5.	С143002-7	12104	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3384	7250	2453,4	0	0
6.	С143008-104	12285	Смеси песчано-гравийные природные	м3	131,76	926	122009,76	0	0
7.	С143008-30	12614	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	3,4496	1620	5588,352	0	0
8.	С143008-31	12615	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	9,4556	1400	13237,84	0	0
9.	С143008-32	12616	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	0,01253	1210	15,161	0	0
10.	С143008-35	12758	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,62	1650	7623	0	0
11.	С143008-36	12761	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	120,45	1430	172243,5	0	0
12.	С143008-37	12762	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,212	1230	71600,76	0	0
13.	С143003-9	16005	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	15,256	26200	399707,2	0	0
14.	С143003-40	19044	Плитка тротуарная	м2	550	1050	577500	0	0
15.	С143012-39	24905	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	130	3760	488800	0	0
16.	С143012-7	25502	Земля растительная при заготовке механизированным способом	м3	3440	1240	4265600	0	0
17.	С143012-18	26263	Семена многолетних трав	кг	344	515	177160	0	0
18.	С11011-31	30114	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	0,95172	37900	36070,188	0	0
19.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	238837,2	0	238837,24	0	0
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**7140878,28**		**0**

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программе ЕБРР 2016-2018 г.г.

Составил:

Проверил: