Счёт-фактура №00000001063 от 31 октября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 31.10.2016г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10811.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастузе.Общестроительные работы.	Усл.	1	14 901 649,11	14 901 649,11	12%	1 788 197,89	16 689 847,00	0	
Всего по счету:					**14 901 649,11**		**1 788 197,89**	**16 689 847,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя: Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера: Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Форма 2В

ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Заказчик: ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН - 050 940 004 456

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж" , БИН - 931 040 000 184

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастузе

Наименование объекта -

Договор №10811.20 от 06.09.2016г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Корректировка по замечаниям экспертизы №16-01-05/0873 от 05.05.2015 г)

(Смета №12/14.СМ-КЖ.001.002)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ф1=2121:775								
		В КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ СМЕТЫ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕСНЕННОСТЬ К ЗАРПЛАТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН К=1,15								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 3 гуппы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при разработке траншей**	**6615,3**	**58,19**	**55,56**	**384928**	**367548**	**113161**	**0,02**	**118**
		м3		**2,57**	**15,07**	**16980**	**99681**	**97**	**0,05**	**341**
2	**Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при разработке траншей, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**253**	**64,00**	**61,12**	**16192**	**15462**	**4761**	**0,02**	**5**
		м3		**2,82**	**16,58**	**714**	**4193**	**97**	**0,06**	**14**

ГОУ "Калининградские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	202,5	58,19	55,56	11783	11251	3464	0,02	4
		м3		2,57	15,07	520	3051	97	0,05	10
4	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	67,5	64,00	61,12	4320	4125	1270	0,02	1
		м3		2,82	16,58	191	1119	97	0,06	4
5	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	145,4	747,79	--	108728	--	122863	4,38	637
		м3		747,79	--	108728	--	113	--	--
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	150	332,52	332,52	49878	49878	31225	--	--
		м3		--	214,61	--	32191	97	0,99	148
9	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	50	395,30	395,30	19765	19765	12374	--	--
		м3		--	255,13	--	12756	97	1,17	59
11	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	14178,4	91,19	91,19	1292928	1292928	258586	--	--
		т		--	18,24	--	258586	100	0,38	5430
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7501,8	3,77	3,24	28300	24336	11643	--	25
		м3		0,48	1,12	3601	8402	97	--	28
13	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	3484,8	32,24	30,77	112345	107228	33008	0,01	34
		м3		1,42	8,34	4948	29081	97	0,03	99
14	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	6272,64	91,19	91,19	572002	572002	114400	--	--
		т		--	18,24	--	114400	100	0,38	2402
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3354,8	7,45	7,45	24998	24998	7872	--	--
		м3		--	2,42	--	8116	97	0,01	31

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-27-8 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3354,8	7,36	7,36	24688	24688	7775	--	--
		м3		--	2,39	--	8015	97	0,01	31
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	165	154,22	--	25445	--	28753	1,12	184
		м3		154,22	--	25445	--	113	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3484,8	24,78	5,19	86346	18098	66201	0,12	433
		м3		19,58	--	68248	--	97	--	--
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	297	352,13	175,40	104583	52093	93612	1,17	348
		м3		176,73	65,72	52489	19520	130	0,32	95
		РАЗДЕЛ 1.Тепловая камера								
118	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	40,8	76,87	3,01	3136	123	664	0,08	3
		м2		12,09	1,14	493	46	123	0,01	--
120	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	9,21402	5693,00	--	52455	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	30	6489,00	--	194670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,31344	49502,00	--	15516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,29192	52400,00	--	172497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0363	193104,51	349,88	7010	13	1358	227,70	8
		1т		38036,25	131,96	1381	5	98	0,64	--
127	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08622	166034,76	349,88	14316	30	951	66,70	6
		1т		11126,25	131,96	959	11	98	0,64	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2010-2015 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	**Е0106-11-9**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**0,38272**	**158738,01**	**349,88**	**60752**	**134**	**1486**	**23,00**	**9**
		1т		**3829,50**	**131,96**	**1466**	**51**	**98**	**0,64**	**--**
197	**С Калькуляция стоимости материалов**	**Стоимость песка**	**297**	**1414,67**	**--**	**420157**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3807738**	**2584700**			**1816**
			Тенге			**286164**	**599224**			**8694**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3387581**				
	Материалы -		Тенге			**78097**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**885388**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**188013**				
	Местные материалы -		Тенге			**250607**				
		Накладные расходы -	Тенге			**915426**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**458**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**137314**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**258180**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4561188**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10967**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1022702**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**420157**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25209**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**445366**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5006554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10967**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1022702**			
		ИТОГО без стоимости материалов и оборудования	**Тенге**			**4 489 837**				
		Стоимость материалов подрядчика	**Тенге**			**516 717**				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	**Тенге**			**5 006 554**				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5*0,8=1,2%	Тенге			60 079				
		ИТОГО:	Тенге			5 066 633				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на зимние удорожания 3,6*1,1=3,96%	Тенге			200 639				
		ИТОГО:	Тенге			5 267 271				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			50 666				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			20 267				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			5 338 204				

			ВСЕГО	**Тенге**				**706851,08**	**2338439**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	3566 С	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,29192	52400 --	-- --	-- --	172497
10	6313 М	МС143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,21402	5693 --	-- --	-- --	52455
11	6323 М	МС143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	30	6489 --	-- --	-- --	194670
12	12616 М	МС143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	2,877179	1210 --	-- --	-- --	3481
13	27110 С	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,31344	49502 --	-- --	-- --	15516
14	50755 С	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,50524	154400 --	-- --	-- --	78009
15	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге				-- --	88
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**516717**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
16		С Калькуляция стоимости материалов	Стоимость песка	м3	297	1414,67 --	-- --	-- --	420157
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**420157**

Составил

Проверил