Счёт-фактура №00000001092 от 30 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 30.11.2016г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10811.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастузе.Трубопроводы тепловых сетей.	Усл.	1	60 163 611,61	60 163 611,61	12%	7 219 633,39	67 383 245,00	0	
Всего по счету:					**60 163 611,61**		**7 219 633,39**	**67 383 245,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя: Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера: Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП ГАЗИ ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA
ИИН/БИН **050940004456**

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA
ИИН/БИН **931040000184**

№ 10811.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
2	30/11/2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техническ-ой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-VI по ул. Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г. Экибастузе. Трубопроводы тепловых сетей			Усл.	1	67 383 245,00	67 383 245,00
				Итого	1		67 383 245,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12 *(должность)*
МП Чечина Г.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Генеральный директор *(должность)*
МП Иманаев М.Ш. *(Ф.И.О., подпись)*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2016

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ;
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН - 050 940 004 456
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж" , БИН - 931 040 000 184
Наименование стройки -
Наименование объекта - Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастузе
Договор №10811.20 от 06.09.2016г.

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

на ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (Корректировка по замечаниям экспертизы №16-01-05/0873 от 05.05.2015 г)

(Смета № 12/14.СМ-ТС.001.001)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ф1=2121:775								
		Ф2=3,66								
		К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.02-05-2002,прил.№4 п.7 стр.18								
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБЫ И ДЕТАЛИ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
1	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов,доборных и концевых элементов диаметром 500 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,226	919486,80	399474,42	207804	90281	171834	2610,50	590
		км		489037,50	95830,91	110522	21658	130	392,01	89
2	Е0124-10-14	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов,доборных и концевых элементов диаметром 500 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,226	870837,20	396243,32	196809	89551	158552	2392,00	541
		км		445050,00	94609,62	100581	21382	130	386,06	87
9	С130806-497 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	452	25955,00	--	11731660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	3,067	88551,79	45223,54	271588	138701	207385	169,86	521
		т		34931,25	17082,68	107134	52393	130	83,43	256
28	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.10 п.30	Тройниковое ответвление Ст530х11-325-х8-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 97мм,s	1	124402,19	--	124402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.10 п.31	Тройниковое ответвление укороченное Ст530х1[illegible]25-х8-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 97мм,s	1	118182,02	--	118182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.10 п.32	Тройниковое ответвление Ст530х8-219-х6-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 65мм,s	1	104994,57	--	104995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.10 п.33	Тройниковое ответвление укороченное Ст530х8-219-х6-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 65мм,s	1	99744,97	--	99745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.11 п.34	Тройниковое ответвление Ст530х8-159-х4,5-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 50мм,s	1	53176,85	--	53177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.11 п.35	Тройниковое ответвление укороченное Ст530х8-159-х4,5-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 50мм,s	1	50517,96	--	50518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.11 п.36	Отвод Ст530х8-90гр.-1-ППУ-ПЭ с накладкой, b 50мм,s	6	107032,62	--	642196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0124-11-9	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 500 мм	10	10090,21	5043,46	100902	50435	71624	22,08	221
		шт		4347,00	1162,57	43470	11626	130	4,76	48
47	С ОАО"НПП КОМПЕНСАТОР" г.Санкт-Петербург стр.12	Сильфонное компенсационное устройство типа СКУ.ППУ/ПЭ П-16-530х8/710-210-ОДК МО2	10	419550,58	--	4195506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	5	19644,71	2519,98	98224	12600	65496	84,64	423
		т		14438,25	116,44	72191	582	90	0,56	3
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
58	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	20	344,84	259,48	6897	5190	3842	0,48	10
		шт		79,96	67,83	1599	1357	130	0,26	5
59	Е0107-57-12примен	Заполнение муфт пеной	28,653	37,03	0,29	1061	8	1320	0,21	6
		м		36,74	0,10	1053	3	125	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.10 п.15	Комплект изоляции стыка труб в полиэтиленовой оболочке d 710	20	19135,86	--	382717	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ОДК								
68	Ц0108-144-1	**Присоединение проводов следящей системы в муфтовых соединениях**	60	23,78	--	1427	--	1344	0,14	8
		шт		23,58	--	1415	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			18387809	386765			2319
			Тенге			437966	109000			487
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1427				
	Материалы -		Тенге			12				
	Всего заработная плата -		Тенге				1415			
		Накладные расходы -	Тенге			1344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				202			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1616			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18288159				
	Материалы -		Тенге			44755				
	Всего заработная плата -		Тенге				472777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17503097				
	Местные материалы -		Тенге			1781				
		Накладные расходы -	Тенге			614558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1134163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20036879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2680
		Сметная заработная плата -	Тенге				564961			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98224				
	Материалы -		Тенге			13432				
	Всего заработная плата -		Тенге				72773			
		Накладные расходы -	Тенге			65496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9824			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			173543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата -	Тенге				82598			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20213359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3147
		Сметная заработная плата -	Тенге				649175			
		ИТОГО без стоимости материалов и оборудования	**Тенге**			**2 650 282**				
		Стоимость материалов подрядчика	**Тенге**			**17 563 077**				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	**Тенге**			**20 213 359**				

ТОО "Павлодарские тепловые сети
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5*0,8=1,2%	Тенге			242 560				
		ИТОГО:	Тенге			20 455 919				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на зимние удорожания 3,6*1,1=3,96%	Тенге			810 054				
		ИТОГО:	Тенге			21 265 974				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			204 559				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			81 824				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			21 552 357				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2016г к=2121/775	Тенге			58 983 933	1 776 645			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			1 179 679				
		Итого	Тенге			60 163 612				
		НДС 12%	Тенге			7 219 633				
		Всего по акту	**Тенге**			**67 383 245**				

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программе ЕБРР 2016-2018 г.г

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"
_____ М.Ш. Иманаев

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж "
_____ Н.В. Тигай

Осуществление авторского надзора:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
Руководитель группы авторского надзора
_____ Хаминский Б.А.

Осуществление технического надзора:
ТОО "Каз Строй Инжиниринг ПВ"
Директор
_____ Хабылбеков Х.А.

Жылысанова Б

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ТМ-VI ПО УЛ.ПР.МБАЕВА ОТ ТК-4А ДО ТК-36Л В Г.ЭКИБАСТУЗЕ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

к акту №2 за ноябрь 2016г на сумму 67 383 245 тенге

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Наименование объекта -

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2319,276	188,84	--	--	437966
						--	--	--	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	487,3726	223,65	--	--	(109000)
						--	--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**437966**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	116 С	С2005-19	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш-ч	4,48	1001	--	261	4484
						--	--	1169,28	
4	127 С	С2005-12	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш-ч	236,848	137,2	--	--	32496
						--	--	--	
5	128 С	С2005-13	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш-ч	52,5	91,72	--	--	4815
						--	--	--	
6	660 С	С2006-1	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа /7 ат/, 5 м3/мин	маш-ч	12,43	471,7	--	182,3	5863
						--	--	2265,99	
7	761 С	С2003-79	Краны на автомобильном ходу, 6,3 т	маш-ч	38,3	975,5	--	247,5	37362
						--	--	9479,25	
8	762 С	С2003-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	76,84	1087	--	288	83525
						--	--	22129,92	
9	783 С	С2003-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,02	874,2	--	292,5	17
						--	--	5,85	
10	979 С	С2004-9	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч	18,5	76,92	--	--	1423
						--	--	--	
11	1513 С	С2005-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	81,5	89,87	--	--	7324
						--	--	--	
12	2346 С	С2005-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	5,95	148	--	--	881
						--	--	--	

13	712		ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге				47438,03	158127
			ВСЕГО	**Тенге**				**82488,32**	**336318**

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

14	9210 М	МС143101-1	Вода	м3	356,176	5	--	--	1781
15	30322 С	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,025	149300	--	--	3733
16	35311 С	С11011-1051	Электроды, d 4 мм, Э42А	т	0,07	86900	--	--	6083
17	69424 С	С130806-497	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	452	25955	--	--	11731660
18		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.10 п.30	Тройниковое ответвление Ст530х11-325-х8-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 97мм,s	шт	1	124402,19	--	--	124402
19		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.10 п.15	Комплект изоляции стыка труб в полиэтиленовой оболочке d 710	к-т	20	19135,86	--	--	382717
20		С ОАО"НПП КОМПЕНСАТОР" г.Санкт-Петербург стр.12	Сильфонное компенсационное устройство типа СКУ.ППУ/ПЭ II-16-530х8/710-210-ОДК МО2	шт	10	419550,58	--	--	4195506
21		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.11 п.36	Отвод Ст530х8-90гр.-1-ППУ-ПЭ с накладкой, b 50мм,s	шт	6	107032,62	--	--	642196
22		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.11 п.35	Тройниковое ответвление укороченное Ст530х8-159-х4,5-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 50мм,s	шт	1	50517,96	--	--	50518
23		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.11 п.34	Тройниковое ответвление Ст530х8-159-х4,5-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 50мм,s	шт	1	53176,85	--	--	53177
24		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.10 п.33	Тройниковое ответвление укороченное Ст530х8-219-х6-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 65мм,s	шт	1	99744,97	--	--	99745
25		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.10 п.32	Тройниковое ответвление Ст530х8-219-х6-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 65мм,s	шт	1	104994,57	--	--	104995
26		С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.10 п.31	Тройниковое ответвление укороченное Ст530х11-325-х8-2-ППУ-ПЭ с накладкой, b 97мм,s	шт	1	118182,02	--	--	118182
27	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге				--	48384
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**17563078**

Составил

Проверил