Счёт-фактура №00000001091 от 30 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 30.11.2016г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10811.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастузе.Общестроительные работы.	Усл.	1	23 215 229,46	23 215 229,46	12%	2 785 827,54	26 001 057,00	0	
Всего по счету:					**23 215 229,46**		**2 785 827,54**	**26 001 057,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя: Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера: Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП ГАЗМ ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10811.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
2	30/11/2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техническ-ой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-VI по ул. Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г. Экибастузе. Общестроительные работы			Усл.	1	26 001 057,00	26 001 057,00
				Итого	1		26 001 057,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12
(должность)
МП Чечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Генеральный директор
(должность)
МП Иманаев М.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2016

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ,
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Заказчик: ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН - 050 940 004 456
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж" , БИН - 931 040 000 184
Наименование стройки -
Наименование объекта - Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул.Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л в г.Экибастузе
Договор №10811.20 от 06.09.2016г.

Форма 2В

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Корректировка по замечаниям экспертизы №16-01-05/0873 от 05.05.2015 г)

(Смета №12/14.СМ-КЖ.001.002)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ СМЕТЫ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕСНЕННОСТЬ К ЗАРПЛАТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН К=1,15								
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК ОТ ТК-25Э ПО ТК-1(Черт.11/14.АС-АС.001.001)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при разработке траншей	2559,7	58,19	55,56	148943	142218	43786	0,02	46
		м3		2,57	15,07	6570	38570	97	0,05	132
2	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при разработке траншей, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	95	64,00	61,12	6080	5806	1788	0,02	2
		м3		2,82	16,58	268	1575	97	0,06	5
3	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	1226,5	58,19	55,56	71367	68145	20980	0,02	22
		м3		2,57	15,07	3148	18481	97	0,05	63
4	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	257,5	64,00	61,12	16480	15737	4845	0,02	5
		м3		2,82	16,58	727	4268	97	0,06	15
5	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м(вскрытие существующих конструкций для реконструкции УТ1, УТ5)	30,6	747,79	--	22882	--	25857	4,38	134
		м3		747,79	--	22882	--	113	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях [illegible]ириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	281	974,97	--	273967	--	309582	5,85	1644
		м3		974,97	--	273967	--	113	--	--
7	Е0101-168-3 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент	49	1425,15	555,75	69833	27232	69393	5,12	251
		м3		869,40	383,86	42601	18809	113	1,66	81
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	220	332,52	332,52	73154	73154	45797	--	--
		м3		--	214,61	--	47214	97	0,99	217
9	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	302	395,30	395,30	119381	119381	74737	--	--
		м3		--	255,13	--	77049	97	1,17	354
10	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	506	37,07	35,39	18756	17905	5512	0,01	6
		м3		1,63	9,60	826	4856	97	0,03	17
11	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	8091,47	91,19	91,19	737861	737861	147572	--	--
		т		--	18,24	--	147572	100	0,38	3099
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4281,2	3,77	3,24	16150	13888	6644	--	14
		м3		0,48	1,12	2055	4795	97	--	16
13	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	5455,2	32,24	30,77	175868	167858	51672	0,01	54
		м3		1,42	8,34	7746	45524	97	0,03	156
14	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	9819,36	91,19	91,19	895427	895427	179085	--	--
		т		--	18,24	--	179085	100	0,38	3761
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	49	352,13	175,40	17254	8595	15444	1,17	57
		м3		176,73	65,72	8660	3220	130	0,32	16
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ3								
119	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	84,41	5576,34	480,96	470699	40598	175818	9,11	769
		м3		1490,40	175,93	125805	14850	125	0,79	67
121	С"Спецгидрозащита" Павлодар стр.8	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	24,37749	478,60	--	11667	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
122	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	25,56498	6489,00	--	165891	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С"Спецгидрозащита" Павлодар стр.8	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	170,034857	478,60	--	81379	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1-Н5								

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из моно[illegible]ого железобетона	29,65	4478,70	285,26	132793	8458	60590	9,03	268
		м3		1529,21	105,60	45341	3131	125	0,49	15
175	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	3,22642	5693,00	--	18368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	23,87368	6489,00	--	154916	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	С143001-62	Надбавка к сметной при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	27,1001	266,00	--	7209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	27,1001	310,00	--	8401	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,798523	52400,00	--	94243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,21963	48300,00	--	10608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
197	С Калькуляция стоимости материалов	Стоимость песка	1625,481	1414,67	--	2299519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6119097	2342263			3271
			Тенге			540597	608999			8013
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6119097				
		Материалы -	Тенге			383291				
		Всего заработная плата -	Тенге				1149595			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2497416				
		Местные материалы -	Тенге			355531				
		Накладные расходы -	Тенге			1239105				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							620
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185866			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441492				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7799694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11903
		Сметная заработная плата -	Тенге				1335461			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7799694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11903
		Сметная заработная плата -	Тенге				1335461			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО без стоимости материалов и оборудования	**Тенге**			**4 563 456**				
		Стоимость материалов подрядчика	**Тенге**			**3 236 238**				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	**Тенге**			**7 799 694**				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5*0,8=1,2%	Тенге			93 596				
		ИТОГО:	Тенге			7 893 290				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на зимние удорожания 3,6*1,1=3,96%	Тенге			312 574				
		ИТОГО:	Тенге			8 205 865				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			78 933				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			31 573				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			8 316 371				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2016г к=2121/775	Тенге			22 760 029	3 654 855			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			455 201				
		Итого	Тенге			23 215 229				
		НДС 12%	Тенге			2 785 828				
		Всего по акту	**Тенге**			**26 001 057**				

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"
М.Ш. Иманаев

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж "
Н.В. Тигай

Осуществление авторского надзора:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
Руководитель группы авторского надзора
Хаминский Б.А.

Осуществление технического надзора:
ТОО "Каз Строй Инжиниринг ПВ"
Эксперт
Мусохранов В.Л.

Акимжанова Б

ТОО "Павлодарские тепловые сети
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ТМ-VI ПО УЛ.ПШЕМБАЕВА ОТ ТК-4А ДО ТК-36Л В Г.ЭКИБАСТУЗЕ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ
к акту №2 за ноябрь 2016г на сумму 26 001 057 тенге
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ №16-01-05/0873 от 05.05.2015 г)

Наименование объекта -

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3271,003	165,27	--	--	540597
						--	--	--	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	8012,691	76	--	--	(608999)
						--	--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**				**--**	**540597**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	258 С	С2001-3	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш-ч	104,69	882	--	306	92337
						--	--	32035,15	
4	783 С	С2003-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	12,70903	874,2	--	292,5	11110
						--	--	3717,39	
5	864 С	С2003-76	Краны переносные, 1 т	маш-ч	70,56	335,6	--	231,8	23680
						--	--	16355,81	
6	1275 С	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч	1656	101,1	--	65,25	167422
						--	--	108054	
7	2264 С	С2001-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	267,8144	1144	--	288	306380
						--	--	77130,55	
8	712		ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге					1524085
								457225,58	
			ВСЕГО	**Тенге**				**694518,48**	**2125013**

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	3566 С	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,798523	52400 --	-- --	-- --	94243
10	3570 С	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,21963	48300 --	-- --	-- --	10608
11	6294 М	МС143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	27,1001	310 --	-- --	-- --	8401
12	6313 М	МС143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,22642	5693 --	-- --	-- --	18368
13	6323 М	МС143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	49,43866	6489 --	-- --	-- --	320807
14	12616 М	МС143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	0,616631	1210 --	-- --	-- --	746
15	51620 С	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	189,297	1910 --	-- --	-- --	361557
16		С"Спецгидрозащита" Павлодар стр.8	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	кг	194,4123	478,6 --	-- --	-- --	93046
17		С Калькуляция стоимости материалов	Стоимость песка	м3	1625,481	1414,67 --	-- --	-- --	2299519
18		С143001-62	Надбавка к сметной при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	27,1001	266 --	-- --	-- --	7209
19	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге				-- --	21734
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**3236238**

Составил

Проверил