Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района»

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2022 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая		
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№67 (№150840019861/210080/00), №1 (№150840019861/210080/01)	**28.12.2021 г. 21.06.2022 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района»	48 228 337,70	42 625 972,65							5 115 116,72	47 741 089,36
в том числе: июнь месяц 2022 года		42 625 972,65							5 115 116,72	47 741 089,36
Удержание 5%, согласно договору	2 411 416,89	2 131 298,63							255 755,84	2 387 054,47
И Т О Г О к оплате:		40 494 674,01							4 859 360,88	45 354 034,90

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Қылаубаева Г.Т.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор _____ **Бурин Н.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района**
(наименование, адрес)

Объект **Здание музея**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№67 (№150840019861/210080/00) от 28.12.2021, доп. согл. №1 (№150840019861/210080/01) от 21.06.2022 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.06.2022	01.05.2021	24.06.2021

Акт приемки выполненных работ №2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	944,784	119,61	112,56	113002	106347	--	26065	150192
		НР - 72%; СП - 8%			7,04	31,27	6655	29546		11125	
2	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	629,698536	338,50	318,56	213152	200596	--	49167	283304
		НР - 72%; СП - 8%			19,94	88,51	12556	55732		20985	
3	1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	47,396664	12622,13	--	598247	--	--	430738	1111303
		НР - 72%; СП - 8%			12622,13	--	598247	--		82319	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	260,4156	929,23	--	241987	--	--	174230	449514
		НР - 72%; СП - 8%			929,23	--	241987	--		33297	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	191,1996	14,79	14,79	2828	2828	--	895	4020
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,50	--	1243		298	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	191,1996	162,46	71,85	31062	13737	--	17645	52604
		НР - 72%; СП - 8%			90,61	37,56	17325	7182		3897	
		ФУНДАМЕНТ									
7	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	554,88	1173,46	90,48	651130	50205	568729	53793	761316
		НР - 108%; СП - 8%			58,02	31,74	32196	17612		56394	

8	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия или основания	554,88	1016,67	22,03	564131	12225	550975	6531	616315
					1,68	9,22	931	5116		45653	
9	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	247,8	29881,85	1755,40	7404722	434988	6152787	832234	8895912
					3296,80	393,85	816947	97596		658956	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	7,957092	190163,00	--	1513145	--	1513145	--	1634196
					--	--	--	--		121051	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,62071	196652,00	--	515368	--	515368	--	556597
					--	--	--	--		41229	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,2788	200333,00	--	456519	--	456519	--	493040
					--	--	--	--		36522	
13	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Стоимость шайбы Ш1 *СП - 8%*	т	0,096	251757,00	--	24169	--	24169	--	26102
					--	--	--	--		1933	
14	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Стоимость шайбы Ш2 *СП - 8%*	т	0,1344	251757,00	--	33836	--	33836	--	36543
					--	--	--	--		2707	
		СТЕНА ТЕХПОДПОЛЬЯ									
15	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	93,5	35213,12	2191,23	3292426	204880	2398414	672038	4281622
					7370,40	528,03	689132	49371		317157	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,38999	196652,00	--	666648	--	666648	--	719980
					--	--	--	--		53332	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,138	200333,00	--	27646	--	27646	--	29858
					--	--	--	--		2212	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,5434	190163,00	--	103335	--	103335	--	111601
					--	--	--	--		8267	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	319,16	886,36	18,76	282889	5987	181566	89512	402193
					298,71	2,86	95336	913		29792	
20	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	48	2067,28	42,64	99229	2047	85624	11196	119260
					240,80	10,02	11558	481		8834	
		КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ КМ1, КМ2, КМ3									
21	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12	59352,99	6947,20	712236	83366	321106	297360	1090363
					25647,00	1583,74	307764	19005		80768	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	11,65824	190163,00	--	2216966	--	2216966	--	2394323
					--	--	--	--		177357	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,94	200333,00	--	588979	--	588979	--	636097
					--	--	--	--		47118	

24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,36896	224673,00 --	--	307568 --	-- --	307568	-- 24605	332174
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ РМ1, РМ2, РМ3, РМ3-1, РМ3-2, РМ4									
25	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10	46158,35 15888,04	5699,78 1383,20	461584 158880	56998 13832	245706	157168 49500	668252
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	14,87606	190163,00 --	-- --	2828876 --	-- --	2828876	-- 226310	3055186
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	4,89856	200333,00 --	-- --	981343 --	-- --	981343	-- 78507	1059851
28	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Стоимость шайбы Ш2, Ш3 *СП - 8%*	т	0,30432	251757,00 --	-- --	76615 --	-- --	76615	-- 6129	82744
		ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0,1									
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	15,0417	196652,00 --	-- --	2957980 --	-- --	2957980	-- 236638	3194619
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,30905	200333,00 --	-- --	462579 --	-- --	462579	-- 37006	499585
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,06916	190163,00 --	-- --	13152 --	-- --	13152	-- 1052	14204
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	11,31373	196652,00 --	-- --	2224868 --	-- --	2224868	-- 177989	2402857
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,6514	200333,00 --	-- --	330830 --	-- --	330830	-- 26466	357296
		ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +7,9									
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	7,27529	196652,00 --	-- --	1430700 --	-- --	1430700	-- 114456	1545156
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,46165	200333,00 --	-- --	292817 --	-- --	292817	-- 23425	316242
		ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +11,0									
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	5,08272	196652,00 --	-- --	999527 --	-- --	999527	-- 79962	1079489
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,8243	200333,00 --	-- --	165134 --	-- --	165134	-- 13211	178345
		УСТРОЙСТВО ВХОДА В ПОДВАЛ В-1									

38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32076	196652,00	--	63078	--	63078	--	68124
		СП - 8%			--	--	--	--		5046	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	200333,00	--	1402	--	1402	--	1515
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
40	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03534	239789,00	--	8474	--	8474	--	9152
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	15,2	886,36	18,76	13473	285	8648	4263	19154
		НР - 93%; СП - 8%			298,71	2,86	4540	44		1419	
		УСТРОЙСТВО ВХОДА В ПОДВАЛ В-2									
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28819	196652,00	--	56673	--	56673	--	61207
		СП - 8%			--	--	--	--		4534	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00595	200333,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
44	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03524	239789,00	--	8450	--	8450	--	9126
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2994055	1174489	29871505	2822835	39811820
								297672		2949026	

		ИТОГО:		39811820	
		Временные здания и сооружения	2,9%	1154543	
		Итого с временными		40966363	
		Зимние удорожания	0,525%	215073	
		Итого с зимними удорожаниями		41181436	
		Непредвиденные работы и затраты	2%	823629	
		Итого с непредвиденными работами и затратами		42005065	
		В текущих ценах на 2019 год - 50%, К=1,0498961	21002532	22050477	
		В текущих ценах на 2020 год - 50%, К=1,0864865	21002532	22818968	
		Итого		44869445	
		Понижение	5%	2243472	
		Итого с понижением		42625972,65	
		НДС	12%	5115116,72	
		Итого с НДС		47741089,36	
		Удержание	5%	2387054,47	
		Итого к оплате		45354034,90	

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Кылаубаева Т.Ф.**

Технический надзор: ТОО "Нуралем-Курылыс"

Главный эксперт _____ **Байжанов К.Е.**

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"

Директор _____ **Бурин Н.С.**