Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№67 (№150840019861/210080/00), №1 (№150840019861/210080/01)	28.12.2021 г. 21.06.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района»	274 768 167,96	108523235,97							13022788,32	121546024,29
в том числе: ноябрь месяц 2022 года		108523235,97							13022788,32	121546024,29
Удержание 5%, согласно договору	13738408,40	5426161,80							651139,42	6077301,22
И Т О Г О к оплате:		103097074,17							12371648,90	115468723,07

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Қылаубаева Г.Т.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор _____ **Бурин Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание музея**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№67 (№150840019861/210080/00) от 28.12.2021г., доп. согл. №1 (№150840019861/210080/01) от 21.06.2022г.**

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. лок 2-1-1 Здание музея.Общестроительные работы										
1	1	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	102,64	82883,3	2562,35	8507142	263000	5136821	2894736	12314028	
						30273,98	718,12	3107321	73708		912150		
2	2	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	58	82883,3	2562,35	4807231	148616	2902724	1635763	6958434	
						30273,98	718,12	1755891	41651		515440		
3	3	С1214-203-0202	Швеллер N20	т	0,10304	524614		54056		54056		58380	
											4324		
4	4	С1222-525-0101	Стоимость стоек	т	0,41688	973588		405869		405869		438339	Казахстан
											32470		
5	5	С1214-208-0103	Соединительные элементы из полосовой стали	т	0,05878	578162		33984		33984		36703	
											2719		
6	6	С1222-504-0101	Опорный столик Мс1	т	0,06692	1012960		67787		67787		73210	Казахстан
											5423		
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2101	349794		73492		73492		79371	
											5879		
8	8	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32168	329247		105912		105912		114385	
											8473		
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02844	376202		10699		10699		11555	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							856		
10	10	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1612	354275		57109		57109		61678	
											4569		
11	11	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,13506	1152881,58	2008,38	155708	271	139062	15020	184386	
						121243,2	964,98	16375	130		13658		
	11.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1351	1029630				139061,83			Казахстан 100%
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09267	349794		32415		32415		35008	
											2593		
13	13	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11954	354275		42350		42350		45738	
											3388		
14	14	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,4952	10827,49	2665,15	16189	3985	9985	3821	21611	
						1484,24	1263,66	2219	1889		1601		
15	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6	1260,93	27,11	7566	162	4555	2674	11059	
						474,7	4,55	2848	27		819		
16	16	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,5	1260,93	27,11	15762	339	9489	5571	23040	
						474,7	4,55	5934	57		1707		
			Итого по разделу: 1. лок 2-1-1 Здание музея.Общестроительные работы									20466925	
			Разлел: 2. лок 2-1-2 Здание музея Общестроительные работы - Э603010										
17	17	Е11-080301-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	391,09	12511,42	3199,93	4893091	1251461	988468	2781800	8288883	
						6784,02	864,3	2653162	338019		613992		
18	18	Е11-080401-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^3$ кладки	139,65	23458,95	2442,06	3276042	341034	973704	1909679	5600579	
						14044,43	659,6	1961305	92113		414858		
19	19	С1213-308-0102	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	510,3497	18228		9302654		9302654		10046866	Казахстан
											744212		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,38184	116991,36	3316,03	44672	1266	0	40804	92514	
			т металлических изделий			113675,33	1228,22	43406	469		6838		
21	21	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,04	Перемычки. Устройство	$м^3$	11,86	81063,99	5953,56	961419	70609	589300	290944	1352552	
						25422,38	1535,37	301509	18209		100189		
22	22	Е11-090302-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Монтаж м/к кровли		8,79311	85463,42	32682,63	751489	287382	48914	360804	1201276	
			т конструкций			47218,08	12249,45	415194	107711		88983		
23	23	С1223-102-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	$м^2$	72	32457		2336904		2336904	186952	2523856	
24	24	С1223-102-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	$м^2$	93,6	28566		2673778		2673778	213902	2887680	
25	25	С1223-501-0115	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	113,4	1966		222944		222944	17836	240780	
26	26	С1223-102-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	$м^2$	37,1325	23075		856832		856832	68547	925379	
27	27	С1223-203-0409	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-19, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	$м^2$	3,36	35432		119052		119052	9524	128576	
28	28	С1223-203-0108	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	$м^2$	3,36	38283		128631		128631	10290	138921	
29	29	С1223-203-0101	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	$м^2$	1,68	48542		81551		81551	6524	88075	
			Итого по разделу: 2. лок 2-1-2 Здание музея Общестроительные работы - Э603010									33515737	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ЛОК 2-1-3 Здание музея Отопление, вентиляция и кондиционирование-Э603020										
30	30	С1242-302-0408	Задвижка 15с22нж DN 80	шт.	4	80319		321276		321276	25702	346978	
31	31	С1242-302-0403	Задвижка 15с22нж DN 25	шт.	4	34139		136556		136556	10924	147480	
32	32	С1245-102-0113	Радиаторы отопления алюминиевые Calidor Super 500	секция	302	3091		933482		933482	74679	1008161	Казахстан
33	33	С1245-510-0201	Клапан термостатической регулировки, модели RTD-N-П, угловой, DN 15, PN 10, типа Danfoss	шт.	20	6419		128380		128380	10270	138650	
34	34	С1245-405-2101	Элемент термостатический, типа Danfoss	шт.	20	5593		111860		111860	8949	120809	
35	35	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	20	2527		50540		50540	4043	54583	
36	36	С1241-205-2204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	112,86	1217		137351		137351	10988	148339	Казахстан
37	37	С1241-205-2205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,134	2187		100895		100895	8072	108967	Казахстан
38	38	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x28	м	60	291		17460		17460	1397	18857	Казахстан
39	39	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x35	м	15	343		5145		5145	412	5557	Казахстан
40	40	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x42	м	6,6	383		2528		2528	202	2730	Казахстан
41	41	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x54	м	114	557		63498		63498	5080	68578	Казахстан
42	42	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x68	м	46,6	775		36115		36115	2889	39004	Казахстан
43	43	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	145	708		102660		102660	8213	110873	
44	44	С1242-207-0701	Краны шаровые BVR, DN 15, типа Danfoss	шт.	6	3199		19194		19194	1536	20730	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С1242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	23753		47506		47506	3800	51306	
46	46	С1245-102-0113	Радиаторы отопления алюминиевые Calidor Super 500	секция	255	3091		788205		788205	63056	851261	Казахстан
47	47	С1245-510-0201	Клапан термостатической регулировки, модели RTD-N-П, угловой, DN 15, PN 10, типа Danfoss	шт.	21	6419		134799		134799	10784	145583	
48	48	С1245-405-2101	Элемент термостатический, типа Danfoss	шт.	21	5593		117453		117453	9396	126849	
49	49	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	21	2527		53067		53067	4245	57312	
50	50	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x28	м	71,9	291		20923		20923	1674	22597	Казахстан
51	51	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x35	м	14,5	343		4974		4974	398	5372	Казахстан
52	52	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x42	м	24,3	383		9307		9307	745	10052	Казахстан
53	53	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x54	м	24	557		13368		13368	1069	14437	Казахстан
54	54	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x68	м	77,7	775		60218		60218	4817	65035	Казахстан
55	55	С1242-207-0701	Краны шаровые BVR, DN 15, типа Danfoss	шт.	6	3199		19194		19194	1536	20730	
56	56	С1245-102-0113	Радиаторы отопления алюминиевые Calidor Super 500	секция	247	3091		763477		763477	61078	824555	Казахстан
57	57	С1245-510-0201	Клапан термостатической регулировки, модели RTD-N-П, угловой, DN 15, PN 10, типа Danfoss	шт.	26	6419		166894		166894	13352	180246	
58	58	С1245-405-2101	Элемент термостатический, типа Danfoss	шт.	26	5593		145418		145418	11633	157051	
59	59	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	26	2527		65702		65702	5256	70958	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x28	м	103,2	291		30031		30031		32433	Казахстан
											2402		
61	61	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x35	м	13	343		4459		4459		4816	Казахстан
											357		
62	62	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x42	м	13,5	383		5171		5171		5585	Казахстан
											414		
63	63	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x54	м	21,6	557		12031		12031		12993	Казахстан
											962		
64	64	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x68	м	48,1	775		37278		37278		40260	Казахстан
											2982		
65	65	С1242-207-0701	Краны шаровые BVR, DN 15, типа Danfoss	шт.	6	3199		19194		19194		20730	
											1536		
			Итого по разделу: 3. ЛОК 2-1-3 Здание музея Отопление, вентиляция и кондиционирование-Э603020									5060456	
			Раздел: 4. лок 2-1-5 Здание музея.Электроосвещение и электрооборудование-Э603040										
66	66	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-22-53УХЛ4	шт.	1	1595544		1595544				1595544	
			Отпускная цена			1595544		1595544		1595544			
			Сметная стоимость оборудования					*1595544*					
67	67	С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1715		1715		1715		1852	
											137		
68	68	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	536		2680		2680		2894	
											214		
69	69	С1247-201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	19184		19184		19184		20719	
											1535		
70	70	С1247-204-0762	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2157		2157		2157		2330	
											173		
71	71	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	19	536		10184		10184		10999	
											815		
72	72	С1247-204-2819	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	4614		59982		59982		64781	
											4799		
73	73	С1247-201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8547		8547		8547		9231	
											684		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С1247-204-0760	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838	147	1985	
75	75	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	536		4288		4288	343	4631	
76	76	С1247-204-2819	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25 А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4614		18456		18456	1476	19932	
77	77	С1247-201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6901		6901		6901	552	7453	
78	78	С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1715		1715		1715	137	1852	
79	79	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	536		1072		1072	86	1158	
80	80	С1247-201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	11139		11139		11139	891	12030	
81	81	Прайс-лист	Выключатель автоматический ABB S203 3P 32A	шт	1	16517,86		16518		16518	1321	17839	
82	82	Прайс-лист	Расцепитель независимый дистанционный S2C-A1 ABB	шт	1	9553,57		9554		9554	764	10318	
83	83	С1247-204-2819	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	4614		50754		50754	4060	54814	
84	84	С1247-201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6 УХЛ3	шт.	1	6901		6901		6901	552	7453	
85	85	С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1715		3430		3430	274	3704	
86	86	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	15501		31002		31002	2480	33482	
87	87	С1247-102-0172	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	5	10144		50720		50720	4058	54778	Казахстан
88	88	Прайс-лист	Светильник для люминесцентных ламп 1х22Вт, К300/122	шт	38	1982,14		75321		75321	6026	81347	
89	89	Прайс-лист	Светильник переносной с защитной металлической сеткой для ламп накаливания 1х60 Вт (6м), РВО 42 У2		2	5056,25		10113		10113		10922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							809		
90	90	С1247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп 2х36Вт, ARCTIC SMC/PC 236	шт.	25	5799		144975		144975		156573	
											11598		
91	91	Прайс-лист	Светильник для люминесцентных ламп 2х36Вт, ALS.PRS 236	шт	2	2589,29		5179		5179		5593	
											414		
92	92	С1247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	5	8300		41500		41500		44820	Казахстан
											3320		
93	93	Прайс-лист	Пиктограмма для светильника аварийного освещения "ВЫХОД"	шт	5	184,82		924		924		998	
											74		
94	94	Прайс-лист	Светильник для люминесцентных ламп 2х36Вт, ALS.PRS 236	шт	2	2589,29		5179		5179		5593	
											414		
95	95	С1247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп 4х18 Вт типа ARS/R 418	шт.	34	9328		317152		317152		342524	
											25372		
96	96	Прайс-лист	Светильник направленного света 2х13Вт, DLS 232	шт	84	1330,36		111750		111750		120690	
											8940		
97	97	Прайс-лист	Светодиодный мини-прожектор 1х50Вт, Milo L	шт	104	4776,79		496786		496786		536529	
											39743		
98	98	Прайс-лист	Лампа люминесцентная, цоколь G10q, 22Вт, L22W	шт	38	616,07		23411		23411		25284	
											1873		
99	99	Прайс-лист	Лампа компактная люминесцентная, цоколь E27, 15Вт, Spiral 15W	шт	5	735,71		3679		3679		3973	
											294		
100	100	С1247-106-0106	Лампа накаливания 60 Вт, МО-36-60 Е27	шт.	1	553		553		553		597	Казахстан
											44		
101	101	С1247-106-0102	Люминесцентная лампа типа Т8, цоколь G13, мощность 36 Вт	шт.	50	1107		55350		55350		59778	Казахстан
											4428		
102	102	С1247-106-0101	Люминесцентная лампа типа Т8, цоколь G13, мощность 18 Вт	шт.	136	830		112880		112880		121910	Казахстан
											9030		
103	103	Прайс-лист	Лампа люминесцентная 13 Вт, DULUX TE 32W	шт	168	1044,64		175500		175500		189540	
											14040		
104	104	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	21	434		9114		9114		9843	
											729		
105	105	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	475		13775		13775		14877	
											1102		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	500		5500		5500		5940	
											440		
107	107	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	76	691		52516		52516		56717	
											4201		
108	108	С1247-202-0103	Распределительные коробки, IP30 11-404	шт.	81	1289		104409		104409		112762	
											8353		
109	109	С1243-106-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,1114	382597		807815		807815		872440	Казахстан
											64625		
110	110	С1243-106-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,1373	604253		687217		687217		742194	Казахстан
											54977		
111	111	С1243-106-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3927	967276		379849		379849		410237	Казахстан
											30388		
112	112	С1243-106-1002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,17646	994456		175482		175482		189521	Казахстан
											14039		
113	113	С1243-106-1003	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04692	1582621		74257		74257		80198	Казахстан
											5941		
114	114	С1243-106-1004	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08772	2258238		198093		198093		213940	Казахстан
											15847		
115	115	С1243-106-1010	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	5817409		296688		296688		320423	Казахстан
											23735		
116	116	С1243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0721	283466		20438		20438		22073	Казахстан
											1635		
117	117	С1243-907-1005	Металлический лоток перфорированный ЛПМ3Т(М)-200х50пр	м	47	3005		141235		141235		152534	Казахстан
											11299		
118	118	С1243-907-2505	Крышка к лотку КЛ3Т-200пр	м	47	2308		108476		108476		117154	Казахстан
											8678		
119	119	С1243-907-2406	Заглушка торцевая к лотку 3Т-200х50	шт.	1	327		327		327		353	Казахстан
											26		
120	120	С1243-907-1405	Угол плоский плавный 90° к лотку УПТп-200х50	шт.	5	4383		21915		21915		23668	Казахстан
											1753		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	121	С1243-907-2606	Крышка к углу плоскому плавному 90° к лотку КУПТп-200	шт.	5	2268		11340		11340	907	12247	Казахстан
122	122	С1243-907-1705	Т-отвод плавный к лотку ТТп-200х50	шт.	2	5620		11240		11240	899	12139	Казахстан
123	123	С1243-907-2806	Крышка к Т-отводу плавному к лотку КТТп-200	шт	2	5071		10142		10142	811	10953	Казахстан
124	124	Прайс-лист	Соединитель лотковый универсальный, изменяемый для лотка высотой 50мм. СЛУИ-50	шт	18	196,43		3536		3536	283	3819	
125	125	Прайс-лист	Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50мм. СЛУ-50	шт	10	191,96		1920		1920	154	2074	
126	126	Прайс-лист	Соединитель универсальный плавный для лотка h 50 1,2 мм. СУП-50	шт	8	187,5		1500		1500	120	1620	
127	127	Ц13-080206-1901 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3685	563,63 479,71	17,82 6,02	2076977 1767731	65667 22184	243578	1288755 269263	3634995	
128	128	С1247-201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6901		6901		6901	552	7453	
129	129	С1247-204-2914	Автоматы дифференциальные АД12 4Р 25 А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5488		5488		5488	439	5927	
130	130	С1247-204-0757	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1669		5007		5007	401	5408	
131	131	С1245-712-0204	Терморегулятор электронный с датчиком Devireg тм 850	шт.	1	21208		21208		21208	1697	22905	
132	132	С1243-906-2202	Колодки клеммные (L, N, PE)	шт.	5	2397		11985		11985	959	12944	
133	133	С1243-403-0318	Кабель нагревательный двухжильный экранированный Deviflex тм DTCE-30	м	555	1366		758130		758130	60650	818780	
134	134	С1243-106-1002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,17646	994456		175482		175482	14039	189521	Казахстан
			Итого по разделу: 4. лок 2-1-5 Здание музея.Электроосвещение и электрооборудование-Э603040									11732109	
			Раздел: 5. лок 2-2-2 Котельная.Монтаж блочно-модульной котельной-Э603170										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	Прайс-лист	Блочная мобильная котельная теплопроизводительностью 0,348 МВт, с дымовой трубой и доставкой	комплект	1	18691964,29		18691964		18691964		18691964	
			Отпускная цена			18691964		18691964					
			Сметная стоимость оборудования					*18691964*					
			Итого по разделу: 5. лок 2-2-2 Котельная.Монтаж блочно-модульной котельной-Э603170									18691964	
			Раздел: 6. лок 4-1-1 Электроснабжение-Э603180										
136	136	С1243-101-0305	Кабели силовые АСБу 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,073	4270435		311742		311742	24939	336681	
137	137	С1243-116-0820	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,154	15477274		2383500		2383500	190680	2574180	Казахстан
138	138	С1243-116-0817	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07	5173983		362179		362179	28974	391153	Казахстан
139	139	С1243-903-0901	Концевые термоусаживаемые кабельные муфты 3 КВТп10 25/50 М	шт.	1	8332		8332		8332	667	8999	Казахстан
140	140	С1243-903-0801	Концевые термоусаживаемые кабельные муфты 3 КНТп10 25/50 М	шт.	1	10803		10803		10803	864	11667	Казахстан
141	141	Прайс-лист	Концевые термоусаживаемые кабельные муфты 4КВТп-1-4/16	шт	4	5535,71		22143		22143	1771	23914	
142	142	С1243-903-1501	Концевые термоусаживаемые кабельные муфты 4КВТп-1-25/50	шт.	4	10838		43352		43352	3468	46820	
143	143	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	17,85	5604		100031		100031	8003	108034	Казахстан
			Итого по разделу: 6. лок 4-1-1 Электроснабжение-Э603180									3501448	
			Раздел: 7. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
144	144	С1243-116-0903	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,155	1859748		288261		288261	23061	311322	Казахстан
145	145	С1243-116-0502	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	866490		47657		47657	3813	51470	Казахстан
146	146	С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	118399		18470		18470	1478	19948	Казахстан
147	147	Прайс-лист	Опора граненая высотой 10,0 м, ОГК-10	шт	6	88620,54		531723		531723	42538	574261	
148	148	Прайс-лист	Кронштейн под светильник "ИВА-1,5"	шт	12	6151,79		73821		73821	5906	79727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	149	С1247-103-0505	Светильник уличный светодиодный модели "Keremet" 120W	шт.	12	59351		712212		712212		769189	Казахстан
											56977		
150	150	Прайс-лист	Парковая опора освещения с кронштейном для трех торшерных светильников	шт	4	40535,71		162143		162143		175114	
											12971		
151	151	Прайс-лист	Энергосберегающая лампа мощностью 80 Вт	шт	12	866,07		10393		10393		11224	
											831		
152	152	Прайс-лист	Фундамент Н-2,0	шт	10	11026,79		110268		110268		119089	
											8821		
			Итого по разделу: 7. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									2111344	
			Раздел: 8. ВЛ-10кВ.										
153	153	С1252-102-0225	Изолятор ШФ 20-В	шт.	3	3932		11796		11796		12740	
											944		
154	154	С1252-204-0804	Зажимы петлевые ПА	шт.	3	359		1077		1077		1163	
											86		
155	155	С1252-204-0802	Зажимы плашечные ПС-2	шт.	2	544		1088		1088		1175	
											87		
156	156	С1252-206-0505	Зажимы аппаратные А2А-50	шт.	6	1339		8034		8034		8677	
											643		
157	157	С1252-106-0111	Подвеска натяжная изолирующая ПСД70Е	шт.	6	8120		48720		48720		52618	
											3898		
158	158	Ц13-080103-0401 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	2579,02	114,98	2579	115	211	1661	4579	
						2252,61	54,7	2253	55		339		
159	159	Ц13-080103-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	11296,22	252,33	11296	252	2033	6568	19293	
						9010,44	111,25	9010	111		1429		
160	160	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	186876		186876				186876	
										186876			
			Отпускная цена			186876		186876					
			Сметная стоимость оборудования					*186876*					
161	161	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А	шт.	3	1038		3114		3114		3363	
											249		
162	162	С1252-201-0109	Серьги типа СРС-7-17	шт.	3	1026		3078		3078		3324	
											246		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	163	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16	шт.	3	1648		4944		4944		5340	
											396		
164	164	С1252-201-0661	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7	шт.	3	979		2937		2937		3172	
											235		
165	165	С1252-203-0101	Зажимы натяжные НКК-1-1Б	шт.	3	2472		7416		7416		8009	
											593		
166	166	Ц13-080103-1501 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	8988,62	1264,77	26966	3794	2898	15897	46292	
						6757,83	601,74	20273	1805		3429		
167	167	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник вентильный РВО-10кВ	шт.	3	34415		103245				103245	
			Отпускная цена			34415		103245		103245			
			Сметная стоимость оборудования					*103245*					
168	168	С1243-603-0108	Оцинковка (проводов ВЛ) ГОСТ 839-80	т	0,009072	516031		4681		4681		5056	Казахстан
											375		
169	169	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,72	783		564		564		609	Казахстан
											45		
170	170	С1243-604-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволокАС сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,005265	411216		2165		2165		2338	Казахстан
											173		
171	171	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	1028,36	31,29	82269	2503	55344	18277	108590	
						305,27	12,03	24422	962		8044		
172	172	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	5	819,66	77,01	4098	385	2296	1129	5645	
						283,47	30,09	1417	150		418		
173	173	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	5020,52	209,63	120492	5031	78829	27699	160046	
						1526,36	76,58	36633	1838		11855		
174	174	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	12109,84	5181,88	24220	10364	1750	13911	41181	
						6052,92	2641,44	12106	5283		3050		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	175	С1225-2040310	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5	шт.	2	66759		133518		133518		144199	Казахстан
											10681		
176	176	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5	1260,93	27,11	6305	136	3796	2229	9217	
						474,7	4,55	2374	23		683		
177	177	С1252-102-0225	Изолятор ШФ 20-Г	шт.	6	3932		23592		23592		25479	
											1887		
178	178	С1252-108-0702	Колпачок К-6	шт.	6	55		330		330		356	
											26		
179	179	Прайс-лист	Крепление провода	шт	4	256,25		1025		1025		1107	
											82		
180	180	С1252-204-0806	Зажимы петлевые ПА-2-2А	шт.	12	692		8304		8304		8968	
											664		
181	181	Прайс-лист	Траверса ТМ2	шт	2	7973,21		15946		15946		17222	
											1276		
182	182	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	2	967,86		1936		1936		2091	
											155		
183	183	Прайс-лист	Проводник ЗП1	м	1,2	883,93		1061		1061		1146	
											85		
			Итого по разделу: 8. ВЛ-10кВ.									993116	
			ИТОГО:					79163098	2456372	43987715	11317742	96073100	
			В том числе :					12141383	706394	20577629	5592258		
			Стоимость оборудования, всего							20577629			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2189368,66					
			Итого с временными									98262468,66	
			Зимние удорожания			0,27 %		209749,07					
			Итого с зимними удорожаниями									98472217,73	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1557891,77					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									100030109,50	
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,0849057									108523235,97	
			НДС			12 %		13022788,32					
			Итого с НДС									121546024,29	

Заказчик: ГУ "Каркаралинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Кылаубаева Г.Т.**

Подрядчик: ТОО "Бейнеузаз"

Директор _____ **Бурин Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Главный эксперт _____ **Байжанов К.Е.**