Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№67 (№150840019861/210080/00), №1 (№150840019861/210080/01)	**28.12.2021 г. 21.06.2022 г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района»	417 572 180,57	127503582,69							15300429,92	142804012,61
в том числе: декабрь месяц 2022 года		127503582,69							15300429,92	142804012,61
Удержание 5%, согласно договору	20878609,03	6375179,13							765021,50	7140200,63
И Т О Г О к оплате:		121128403,56							14535408,42	135663811,98

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Қылаубаева Г.Т.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор _____ **Бурин Н.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района**
(наименование, адрес)

Объект **Здание музея**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№67 (№150840019861/210080/00)** от **28.12.2021, доп. согл. №1 (№150840019861/210080/01) от 21.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 6

за декабрь месяц 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			2-1-1 -Общестроительные работы - КЖ				
1	42	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы металлические. Монтаж**	**т конструкций**	**1,982**	**116704,48**	**231280**
			Накладные расходы			***33852,39***	***67087***
			Сметная прибыль			***8644,78***	***17132***
2	43	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	**т**	**1,336**	**569307,96**	**760675**
			Сметная прибыль			***42170,96***	***56346***
3	48	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Площадки и ступени бетонные. Устройство**	**м3**	**4,840**	**52161,60**	**252462**
			Накладные расходы			***9671,98***	***46812***
			Сметная прибыль			***3863,82***	***18701***
4	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**69,362**	**235,74**	**16351**
			Накладные расходы			***39,05***	***2708***
			Сметная прибыль			***17,46***	***1211***
			ИТОГО по 2-1-1 -Общестроительные работы - КЖ:				**1260769**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**116608**
			Сметная прибыль				**93390**

2-1-2 -Общестроительные работы - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	37,133	4617,39	171455
			Накладные расходы			*1005,53*	*37338*
			Сметная прибыль			*342,03*	*12700*
2	42	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,720	3713,99	24958
			Накладные расходы			*916,59*	*6159*
			Сметная прибыль			*275,11*	*1849*
3	43	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,680	5099,01	8566
			Накладные расходы			*1032,58*	*1735*
			Сметная прибыль			*377,70*	*635*
4	47	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,320	4733,24	48847
			Накладные расходы			*1623,61*	*16756*
			Сметная прибыль			*350,61*	*3618*
5	48	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,610	5146,53	59751
			Накладные расходы			*1743,08*	*20237*
			Сметная прибыль			*381,22*	*4426*
6	52	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,290	2664,79	27421
			Накладные расходы			*978,88*	*10073*
			Сметная прибыль			*197,39*	*2031*
7	53	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36,120	3128,44	112999
			Накладные расходы			*1126,09*	*40674*
			Сметная прибыль			*231,74*	*8370*
8	59	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, размер 150х600 мм. Установка	решетка	25,000	3322,19	83055
			Накладные расходы			*1437,26*	*35931*
			Сметная прибыль			*246,09*	*6152*
9	64	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	776,930	6485,00	5038389
			Накладные расходы			*1131,22*	*878877*
			Сметная прибыль			*480,37*	*373214*
10	65	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	396,000	982,23	388964
			Накладные расходы			*313,38*	*124098*
			Сметная прибыль			*72,76*	*28812*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	67	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,600	6485,00	204926
			Накладные расходы			*1131,22*	*35746*
			Сметная прибыль			*480,37*	*15180*
12	68	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,000	4240,08	63601
			Накладные расходы			*1358,82*	*20382*
			Сметная прибыль			*314,08*	*4711*
13	72	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19,200	2401,74	46113
			Накладные расходы			*694,30*	*13331*
			Сметная прибыль			*177,91*	*3416*
14	73	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	19,200	2910,52	55882
			Накладные расходы			*837,02*	*16071*
			Сметная прибыль			*215,59*	*4139*
15	74	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,200	6485,00	124512
			Накладные расходы			*1131,22*	*21719*
			Сметная прибыль			*480,37*	*9223*
16	75	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,000	982,23	29467
			Накладные расходы			*313,38*	*9401*
			Сметная прибыль			*72,76*	*2183*
17	79	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	636,320	6485,00	4126534
			Накладные расходы			*1131,22*	*719816*
			Сметная прибыль			*480,37*	*305669*
18	80	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	144,000	982,23	141441
			Накладные расходы			*313,38*	*45127*
			Сметная прибыль			*72,76*	*10477*
19	85	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	872,600	312,75	272906
			Накладные расходы			*133,70*	*116670*
			Сметная прибыль			*23,17*	*20215*
20	86	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	253,000	982,23	248504
			Накладные расходы			*313,38*	*79285*
			Сметная прибыль			*72,76*	*18408*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	88	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2523,260	1439,39	3631948
			Накладные расходы			*464,07*	*1170960*
			Сметная прибыль			*106,62*	*269033*
22	89	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	19,200	4250,37	81607
			Накладные расходы			*1183,78*	*22729*
			Сметная прибыль			*314,84*	*6045*
23	90	1115-0405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2542,460	2558,62	6505187
			Накладные расходы			*933,53*	*2373457*
			Сметная прибыль			*189,53*	*481866*
24	93	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2828,760	1545,59	4372090
			Накладные расходы			*390,95*	*1105897*
			Сметная прибыль			*114,49*	*323858*
25	94	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2726,070	1159,41	3160623
			Накладные расходы			*405,01*	*1104093*
			Сметная прибыль			*85,88*	*234120*
26	95	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	133,920	6414,82	859072
			Накладные расходы			*1644,19*	*220189*
			Сметная прибыль			*475,17*	*63635*
27	96	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	33,380	50434,28	1683496
			Накладные расходы			*19434,24*	*648715*
			Сметная прибыль			*3735,87*	*124703*
28	99	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	33,800	3141,72	106190
			Накладные расходы			*642,52*	*21717*
			Сметная прибыль			*232,72*	*7866*
29	100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,007	715635,76	4709
			Накладные расходы			*237489,17*	*1563*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*53010,06*	*349*
30	102	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	18,900	1561,31	29509
			Накладные расходы			*721,41*	*13635*
			Сметная прибыль			*115,65*	*2186*
31	104	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	9,520	50434,28	480134
			Накладные расходы			*19434,24*	*185014*
			Сметная прибыль			*3735,87*	*35566*
32	107	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	9,520	3141,72	29909
			Накладные расходы			*642,52*	*6117*
			Сметная прибыль			*232,72*	*2215*
33	108	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	715635,76	2691
			Накладные расходы			*237489,17*	*893*
			Сметная прибыль			*53010,06*	*199*
34	110	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	4,600	1561,31	7182
			Накладные расходы			*721,41*	*3319*
			Сметная прибыль			*115,65*	*532*
35	112	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	7,200	50434,28	363127
			Накладные расходы			*19434,24*	*139927*
			Сметная прибыль			*3735,87*	*26898*
36	114	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	7,200	3141,72	22620
			Накладные расходы			*642,52*	*4626*
			Сметная прибыль			*232,72*	*1676*
37	115	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	715635,76	2018
			Накладные расходы			*237489,17*	*670*
			Сметная прибыль			*53010,06*	*149*
38	117	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	4,800	1561,31	7494
			Накладные расходы			*721,41*	*3463*
			Сметная прибыль			*115,65*	*555*
39	119	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	11,700	50434,28	590081
			Накладные расходы			*19434,24*	*227381*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3735,87*	*43710*
40	121	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	11,700	3141,72	36758
			Накладные расходы			*642,52*	*7517*
			Сметная прибыль			*232,72*	*2723*
41	122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	715635,76	3363
			Накладные расходы			*237489,17*	*1116*
			Сметная прибыль			*53010,06*	*249*
42	124	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	8,200	1561,31	12803
			Накладные расходы			*721,41*	*5916*
			Сметная прибыль			*115,65*	*948*
43	126	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	7,900	50434,28	398431
			Накладные расходы			*19434,24*	*153530*
			Сметная прибыль			*3735,87*	*29513*
44	128	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	7,900	3141,72	24820
			Накладные расходы			*642,52*	*5076*
			Сметная прибыль			*232,72*	*1838*
45	129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	715635,76	2691
			Накладные расходы			*237489,17*	*893*
			Сметная прибыль			*53010,06*	*199*
46	131	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	6,500	1561,31	10149
			Накладные расходы			*721,41*	*4689*
			Сметная прибыль			*115,65*	*752*
47	133	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к козырька	т конструкций	0,302	89784,32	27097
			Накладные расходы			*25822,29*	*7793*
			Сметная прибыль			*6650,69*	*2007*
48	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,563	235,74	2490
			Накладные расходы			*39,05*	*412*
			Сметная прибыль			*17,46*	*184*
49	136	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	11,570	6561,28	75914
			Накладные расходы			*981,42*	*11355*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*486,02*	*5623*
50	138	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	Каркас из досок. Установка	м3 древесины в конструкции	0,350	110853,33	38799
			Накладные расходы			*17285,32*	*6050*
			Сметная прибыль			*8211,36*	*2874*
51	139	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка металлическим сайдингом по дереву	м2 потолков	14,800	577,45	8546
			Накладные расходы			*247,70*	*3666*
			Сметная прибыль			*42,77*	*633*
52	141	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Лотки из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,500	4288,72	19299
			Накладные расходы			*1074,85*	*4837*
			Сметная прибыль			*317,68*	*1430*
53	143	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,018	836776,72	15313
			Накладные расходы			*79384,06*	*1453*
			Сметная прибыль			*61983,46*	*1134*
54	144	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к козырька	т конструкций	0,318	89784,32	28556
			Накладные расходы			*25822,29*	*8213*
			Сметная прибыль			*6650,69*	*2115*
55	146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,132	235,74	2624
			Накладные расходы			*39,05*	*435*
			Сметная прибыль			*17,46*	*194*
56	147	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	14,440	6561,28	94745
			Накладные расходы			*981,42*	*14172*
			Сметная прибыль			*486,02*	*7018*
57	149	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	Каркас из досок. Установка	м3 древесины в конструкции	0,350	110853,33	38799
			Накладные расходы			*17285,32*	*6050*
			Сметная прибыль			*8211,36*	*2874*
58	150	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка металлическим сайдингом по дереву	м2 потолков	17,660	577,45	10198
			Накладные расходы			*247,70*	*4374*
			Сметная прибыль			*42,77*	*755*
59	152	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,067	335874,28	22436
			Накладные расходы			*69958,17*	*4673*
			Сметная прибыль			*24879,58*	*1662*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	153	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Лотки из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,500	4288,72	19299
			Накладные расходы			*1074,85*	*4837*
			Сметная прибыль			*317,68*	*1430*
61	155	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	98,000	1561,31	153008
			Накладные расходы			*721,41*	*70699*
			Сметная прибыль			*115,65*	*11334*
62	159	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стремянок	т конструкций	0,152	389920,47	59436
			Накладные расходы			*126312,99*	*19254*
			Сметная прибыль			*28883,00*	*4403*
63	162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,120	235,74	971
			Накладные расходы			*39,05*	*161*
			Сметная прибыль			*17,46*	*72*
64	163	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стремянок	т конструкций	0,244	389920,47	95211
			Накладные расходы			*126312,99*	*30843*
			Сметная прибыль			*28883,00*	*7053*
65	166	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013	715635,76	9318
			Накладные расходы			*237489,17*	*3092*
			Сметная прибыль			*53010,06*	*690*
66	167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,590	235,74	1554
			Накладные расходы			*39,05*	*257*
			Сметная прибыль			*17,46*	*115*
67	168	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стремянок	т конструкций	0,168	389920,47	65639
			Накладные расходы			*126312,99*	*21264*
			Сметная прибыль			*28883,00*	*4862*
68	170	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	715635,76	6212
			Накладные расходы			*237489,17*	*2061*
			Сметная прибыль			*53010,06*	*460*
69	171	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,550	235,74	1073
			Накладные расходы			*39,05*	*178*
			Сметная прибыль			*17,46*	*79*
70	172	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы металлические. Монтаж	т конструкций	5,714	116704,48	666849

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*33852,39*	*193433*
			Сметная прибыль			*8644,78*	*49396*
71	174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2156,000	235,74	508247
			Накладные расходы			*39,05*	*84188*
			Сметная прибыль			*17,46*	*37648*
			ИТОГО по 2-1-2 -Общестроительные работы - АР:				**35678626**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10186278**
			Сметная прибыль				**2642856**
			2-1-3 -Отопление, вентиляция и кондиционирование				
1	1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,000	8229,85	32919
			Накладные расходы			*3412,72*	*13651*
			Сметная прибыль			*609,62*	*2438*
2	3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,000	3115,53	12462
			Накладные расходы			*329,99*	*1320*
			Сметная прибыль			*230,78*	*923*
3	5	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,000	1012,44	4050
			Накладные расходы			*433,70*	*1735*
			Сметная прибыль			*75,00*	*300*
4	7	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2,000	81847,87	163696
			Накладные расходы			*4991,95*	*9984*
			Сметная прибыль			*6062,81*	*12126*
5	8	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	12,000	2267,45	27209
			Накладные расходы			*506,38*	*6077*
			Сметная прибыль			*167,96*	*2016*
6	10	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	4012,76	32102
			Накладные расходы			*1061,33*	*8491*
			Сметная прибыль			*297,24*	*2378*
7	11	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	1807,53	1808
			Накладные расходы			*805,43*	*805*
			Сметная прибыль			*133,89*	*134*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	4562,07	18248
			Накладные расходы			*1908,41*	*7634*
			Сметная прибыль			*337,93*	*1352*
9	15	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,000	204,56	1637
			Накладные расходы			*88,92*	*711*
			Сметная прибыль			*15,15*	*121*
10	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,000	197,94	198
			Накладные расходы			*88,92*	*89*
			Сметная прибыль			*14,66*	*15*
11	17	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	57,000	2065,15	117713
			Накладные расходы			*722,76*	*41197*
			Сметная прибыль			*152,97*	*8720*
12	19	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	40,000	649,63	25985
			Накладные расходы			*284,61*	*11384*
			Сметная прибыль			*48,12*	*1925*
13	22	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	20,000	1308,80	26176
			Накладные расходы			*562,71*	*11254*
			Сметная прибыль			*96,95*	*1939*
14	24	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	20,000	428,93	8579
			Накладные расходы			*186,66*	*3733*
			Сметная прибыль			*31,77*	*635*
15	26	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60,000	2656,29	159377
			Накладные расходы			*1200,43*	*72026*
			Сметная прибыль			*196,76*	*11806*
16	28	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,000	2831,40	42471
			Накладные расходы			*1279,98*	*19200*
			Сметная прибыль			*209,73*	*3146*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	30	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,600	3051,22	20138
			Накладные расходы			*1378,11*	*9096*
			Сметная прибыль			*226,02*	*1492*
18	32	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	114,000	3352,91	382232
			Накладные расходы			*1510,35*	*172180*
			Сметная прибыль			*248,36*	*28313*
19	34	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	46,600	3576,04	166644
			Накладные расходы			*1607,60*	*74914*
			Сметная прибыль			*264,89*	*12344*
20	36	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	242,200	1026,56	248634
			Накладные расходы			*278,32*	*67408*
			Сметная прибыль			*76,04*	*18417*
21	43	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3,000	1508,01	4524
			Накладные расходы			*633,23*	*1900*
			Сметная прибыль			*111,70*	*335*
22	44	2304-1009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, DN 32, типа DAnfOss	шт.	3,000	34071,84	102216
			Сметная прибыль			*2523,84*	*7572*
23	45	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,000	4492,94	26958
			Накладные расходы			*1908,41*	*11450*
			Сметная прибыль			*332,81*	*1997*
24	47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5,000	4538,41	22692
			Накладные расходы			*1922,44*	*9612*
			Сметная прибыль			*336,18*	*1681*
25	50	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	242,200	197,94	47942
			Накладные расходы			*88,92*	*21536*
			Сметная прибыль			*14,66*	*3551*
26	51	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	48,000	2065,15	99127
			Накладные расходы			*722,76*	*34692*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*152,97*	*7343*
27	53	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	42,000	649,63	27284
			Накладные расходы			*284,61*	*11954*
			Сметная прибыль			*48,12*	*2021*
28	56	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	21,000	1308,80	27485
			Накладные расходы			*562,71*	*11817*
			Сметная прибыль			*96,95*	*2036*
29	58	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	21,000	428,93	9007
			Накладные расходы			*186,66*	*3920*
			Сметная прибыль			*31,77*	*667*
30	60	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	71,900	2656,29	190987
			Накладные расходы			*1200,43*	*86311*
			Сметная прибыль			*196,76*	*14147*
31	62	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14,500	2831,40	41055
			Накладные расходы			*1279,98*	*18560*
			Сметная прибыль			*209,73*	*3041*
32	64	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24,300	3051,22	74145
			Накладные расходы			*1378,11*	*33488*
			Сметная прибыль			*226,02*	*5492*
33	66	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34,000	3352,91	113999
			Накладные расходы			*1510,35*	*51352*
			Сметная прибыль			*248,36*	*8444*
34	68	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	77,700	3576,04	277859
			Накладные расходы			*1607,60*	*124911*
			Сметная прибыль			*264,89*	*20582*
35	70	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	212,400	1026,56	218042
			Накладные расходы			*278,32*	*59115*
			Сметная прибыль			*76,04*	*16151*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	77	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6,000	4492,94	26958
			Накладные расходы			*1908,41*	*11450*
			Сметная прибыль			*332,81*	*1997*
37	79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	212,400	197,94	42043
			Накладные расходы			*88,92*	*18886*
			Сметная прибыль			*14,66*	*3114*
38	80	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	47,000	2065,15	97062
			Накладные расходы			*722,76*	*33970*
			Сметная прибыль			*152,97*	*7190*
39	82	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	52,000	649,63	33781
			Накладные расходы			*284,61*	*14800*
			Сметная прибыль			*48,12*	*2502*
40	85	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	26,000	1308,80	34029
			Накладные расходы			*562,71*	*14630*
			Сметная прибыль			*96,95*	*2521*
41	87	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Краны воздушные. Установка**	комплект	26,000	428,93	11152
			Накладные расходы			*186,66*	*4853*
			Сметная прибыль			*31,77*	*826*
42	89	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	103,200	2656,29	274129
			Накладные расходы			*1200,43*	*123885*
			Сметная прибыль			*196,76*	*20306*
43	91	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	13,000	2831,40	36808
			Накладные расходы			*1279,98*	*16640*
			Сметная прибыль			*209,73*	*2727*
44	93	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	13,500	3051,22	41192
			Накладные расходы			*1378,11*	*18604*
			Сметная прибыль			*226,02*	*3051*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	95	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,600	3352,91	72423
			Накладные расходы			*1510,35*	*32624*
			Сметная прибыль			*248,36*	*5365*
46	97	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48,100	3576,04	172008
			Накладные расходы			*1607,60*	*77326*
			Сметная прибыль			*264,89*	*12741*
47	99	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	199,400	1026,56	204697
			Накладные расходы			*278,32*	*55496*
			Сметная прибыль			*76,04*	*15163*
48	106	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,000	4492,94	26958
			Накладные расходы			*1908,41*	*11450*
			Сметная прибыль			*332,81*	*1997*
49	108	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	199,400	197,94	39470
			Накладные расходы			*88,92*	*17730*
			Сметная прибыль			*14,66*	*2924*
50	109	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	17155,37	17155
			Накладные расходы			*7432,21*	*7432*
			Сметная прибыль			*1270,77*	*1271*
51	110	2305-0402-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, QMAX 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	93297,96	93298
			Сметная прибыль			*6910,96*	*6911*
52	111	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6,000	3298,49	19791
			Накладные расходы			*1437,26*	*8624*
			Сметная прибыль			*244,33*	*1466*
53	114	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,600	7818,43	145423
			Накладные расходы			*1995,32*	*37113*
			Сметная прибыль			*579,14*	*10772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	115	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,400	7356,25	61792
			Накладные расходы			*1580,55*	*13277*
			Сметная прибыль			*544,91*	*4577*
55	117	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	27,000	2888,66	77994
			Накладные расходы			*724,38*	*19558*
			Сметная прибыль			*213,97*	*5777*
56	119	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1,000	23613,20	23613
			Накладные расходы			*10319,17*	*10319*
			Сметная прибыль			*1749,13*	*1749*
57	121	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5,000	3298,49	16492
			Накладные расходы			*1437,26*	*7186*
			Сметная прибыль			*244,33*	*1222*
58	123	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,200	7356,25	244227
			Накладные расходы			*1580,55*	*52474*
			Сметная прибыль			*544,91*	*18091*
59	124	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,200	6503,54	515080
			Накладные расходы			*1192,44*	*94441*
			Сметная прибыль			*481,74*	*38154*
60	126	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	112,400	2888,66	324685
			Накладные расходы			*724,38*	*81420*
			Сметная прибыль			*213,97*	*24051*
61	128	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	17155,37	17155
			Накладные расходы			*7432,21*	*7432*
			Сметная прибыль			*1270,77*	*1271*
62	130	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,000	3298,49	6597
			Накладные расходы			*1437,26*	*2875*
			Сметная прибыль			*244,33*	*489*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	132	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,600	7818,43	106331
			Накладные расходы			*1995,32*	*27136*
			Сметная прибыль			*579,14*	*7876*
64	133	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,400	7438,01	188926
			Накладные расходы			*1823,96*	*46329*
			Сметная прибыль			*550,96*	*13994*
65	134	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,400	7356,25	179492
			Накладные расходы			*1580,55*	*38566*
			Сметная прибыль			*544,91*	*13296*
66	136	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	63,400	2888,66	183141
			Накладные расходы			*724,38*	*45926*
			Сметная прибыль			*213,97*	*13566*
67	138	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1,000	23613,20	23613
			Накладные расходы			*10319,17*	*10319*
			Сметная прибыль			*1749,13*	*1749*
68	140	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5,000	3298,49	16492
			Накладные расходы			*1437,26*	*7186*
			Сметная прибыль			*244,33*	*1222*
69	142	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,200	7356,25	244227
			Накладные расходы			*1580,55*	*52474*
			Сметная прибыль			*544,91*	*18091*
70	143	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,200	6503,54	515080
			Накладные расходы			*1192,44*	*94441*
			Сметная прибыль			*481,74*	*38154*
71	145	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	112,400	2888,66	324685
			Накладные расходы			*724,38*	*81420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*213,97*	*24051*
72	147	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1,000	23613,20	23613
			Накладные расходы			*10319,17*	*10319*
			Сметная прибыль			*1749,13*	*1749*
73	149	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5,000	3298,49	16492
			Накладные расходы			*1437,26*	*7186*
			Сметная прибыль			*244,33*	*1222*
74	151	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,200	7356,25	244227
			Накладные расходы			*1580,55*	*52474*
			Сметная прибыль			*544,91*	*18091*
75	152	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,200	6503,54	515080
			Накладные расходы			*1192,44*	*94441*
			Сметная прибыль			*481,74*	*38154*
76	154	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	112,400	2888,66	324685
			Накладные расходы			*724,38*	*81420*
			Сметная прибыль			*213,97*	*24051*
77	156	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	12096,24	12096
			Накладные расходы			*5454,55*	*5455*
			Сметная прибыль			*896,02*	*896*
78	158	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,140	7503,07	23560
			Накладные расходы			*1995,32*	*6265*
			Сметная прибыль			*555,78*	*1745*
79	159	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	3,140	2888,66	9070
			Накладные расходы			*724,38*	*2275*
			Сметная прибыль			*213,97*	*672*
80	162	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2,000	12096,24	24192
			Накладные расходы			*5454,55*	*10909*
			Сметная прибыль			*896,02*	*1792*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	164	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,400	7438,01	174050
			Накладные расходы			*1823,96*	*42681*
			Сметная прибыль			*550,96*	*12893*
82	165	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	23,400	2888,66	67595
			Накладные расходы			*724,38*	*16951*
			Сметная прибыль			*213,97*	*5007*
83	168	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,540	7503,07	56573
			Накладные расходы			*1995,32*	*15045*
			Сметная прибыль			*555,78*	*4191*
84	169	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,000	3298,49	6597
			Накладные расходы			*1437,26*	*2875*
			Сметная прибыль			*244,33*	*489*
85	171	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	7,540	2888,66	21780
			Накладные расходы			*724,38*	*5462*
			Сметная прибыль			*213,97*	*1613*
86	173	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,280	7503,07	39616
			Накладные расходы			*1995,32*	*10535*
			Сметная прибыль			*555,78*	*2935*
87	174	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,000	3298,49	3298
			Накладные расходы			*1437,26*	*1437*
			Сметная прибыль			*244,33*	*244*
88	176	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5,280	2888,66	15252
			Накладные расходы			*724,38*	*3825*
			Сметная прибыль			*213,97*	*1130*
89	178	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,400	7818,43	65675
			Накладные расходы			*1995,32*	*16761*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*579,14*	*4865*
90	179	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,000	3298,49	3298
			Накладные расходы			*1437,26*	*1437*
			Сметная прибыль			*244,33*	*244*
91	181	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	8,400	2888,66	24265
			Накладные расходы			*724,38*	*6085*
			Сметная прибыль			*213,97*	*1797*
92	183	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	42907,15	42907
			Накладные расходы			*18018,93*	*18019*
			Сметная прибыль			*3178,31*	*3178*
93	185	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	4562,07	18248
			Накладные расходы			*1908,41*	*7634*
			Сметная прибыль			*337,93*	*1352*
94	189	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	2524,35	2524
			Накладные расходы			*1101,89*	*1102*
			Сметная прибыль			*186,99*	*187*
95	191	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	55,000	2539,77	139687
			Накладные расходы			*805,43*	*44299*
			Сметная прибыль			*188,13*	*10347*
96	193	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	55,000	1026,56	56461
			Накладные расходы			*278,32*	*15307*
			Сметная прибыль			*76,04*	*4182*
97	195	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,800	282,63	1639
			Накладные расходы			*66,55*	*386*
			Сметная прибыль			*20,94*	*121*
98	197	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015	Завесы воздушные. Установка на стене	1 сплит-система	1,000	14172,42	14172
			Накладные расходы			*6435,07*	*6435*
			Сметная прибыль			*1049,81*	*1050*
99	199	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	129658,09	129658
			Накладные расходы			*56199,67*	*56200*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9604,30*	*9604*
100	200	Прайс-лист	Приточная установка FH-H-FR-K-VF	компл.	1,000	6603422,62	6603423
101	201	1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ГП 6-1 размером 800х500 мм. Установка	пластина	1,000	47878,15	47878
			Накладные расходы			*1309,80*	*1310*
			Сметная прибыль			*3546,53*	*3547*
102	203	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,000	5988,61	155704
			Накладные расходы			*962,80*	*25033*
			Сметная прибыль			*443,60*	*11534*
103	204	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,400	6503,54	282253
			Накладные расходы			*1192,44*	*51752*
			Сметная прибыль			*481,74*	*20908*
104	205	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	117,000	7356,25	860681
			Накладные расходы			*1580,55*	*184925*
			Сметная прибыль			*544,91*	*63754*
105	206	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,800	7906,69	156552
			Накладные расходы			*1821,15*	*36059*
			Сметная прибыль			*585,68*	*11596*
106	207	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,800	7438,01	169587
			Накладные расходы			*1823,96*	*41586*
			Сметная прибыль			*550,96*	*12562*
107	208	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	21,000	3298,49	69268
			Накладные расходы			*1437,26*	*30182*
			Сметная прибыль			*244,33*	*5131*
108	213	1120-0401-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,000	10300,88	10301
			Накладные расходы			*4003,94*	*4004*
			Сметная прибыль			*763,03*	*763*
109	215	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015	Система мультизональная. Установка наружного блока	1 блок	1,000	27198,45	27198
			Накладные расходы			*11120,23*	*11120*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2014,70*	*2015*
110	216	1120-2601-1702 РСНБ РК 2015	Система мультизональная. Установка внутреннего блока	1 блок	26,000	25725,29	668858
			Накладные расходы			*10892,56*	*283207*
			Сметная прибыль			*1905,58*	*49545*
111	218	Прайс-лист	Наружный блок INV-R900W/PD-M	шт	1,000	10000000,00	10000000
112	223	Прайс-лист	Внутренний блок, кассетный INV-R100T/NA-K	шт	16,000	240981,25	3855700
113	226	СТ	Труба медная d-12.7 мм	м	12,000	964,29	11571
			Сметная прибыль			*71,43*	*857*
114	227	СТ	Труба медная d-15.88 мм	м	80,000	1215,00	97200
			Сметная прибыль			*90,00*	*7200*
115	229	СТ	Труба медная d-22.20 мм	м	69,2363141	2892,86	200291
			Сметная прибыль			*214,29*	*14836*
116	230	СТ	Труба медная d-28.58 мм	м	12,000	3254,46	39054
			Сметная прибыль			*241,07*	*2893*
117	231	СТ	Труба медная d-34.93 мм	м	80,000	3977,68	318214
			Сметная прибыль			*294,64*	*23571*
118	232	СТ	Труба медная d-41.3 мм	м	65,000	4479,69	291180
			Сметная прибыль			*331,83*	*21569*
119	233	СТ	Труба медная d-44.5 мм	м	45,000	4527,32	203729
			Сметная прибыль			*335,36*	*15091*
120	234	СТ	Труба медная d-54.1 мм	м	38,000	4922,68	187062
			Сметная прибыль			*364,64*	*13856*
121	235	СТ	Тройник разветвитель	шт	26,000	17236,61	448152
			Сметная прибыль			*1276,79*	*33196*
122	236	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80,000	3482,34	278587
			Накладные расходы			*1583,60*	*126688*
			Сметная прибыль			*257,95*	*20636*
123	237	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80,000	294,84	23587
			Сметная прибыль			*21,84*	*1747*
124	238	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	112,000	3798,59	425442
			Накладные расходы			*1728,00*	*193537*
			Сметная прибыль			*281,38*	*31514*
125	239	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	112,000	475,20	53222
			Сметная прибыль			*35,20*	*3942*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	240	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	105,000	4197,49	440737
			Накладные расходы			*1909,75*	*200524*
			Сметная прибыль			*310,93*	*32647*
127	241	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	105,000	788,40	82782
			Сметная прибыль			*58,40*	*6132*
128	242	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25,000	4547,86	113697
			Накладные расходы			*2069,12*	*51728*
			Сметная прибыль			*336,88*	*8422*
129	243	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,000	1180,44	29511
			Сметная прибыль			*87,44*	*2186*
			ИТОГО по 2-1-3 -Отопление, вентиляция и кондиционирование:				**35461332**
			В том числе :				
			Оборудование			**20459122**	
			СМР				**15002210**
			Накладные расходы				**3996672**
			Сметная прибыль				**1111275**

			2-1-4 -Водопровод и канализация				
1	1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	42907,15	42907
			Накладные расходы			*18018,93*	*18019*
			Сметная прибыль			*3178,31*	*3178*
2	2	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,000	34999,00	34999
3	3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,700	3798,59	14055
			Накладные расходы			*1728,00*	*6394*
			Сметная прибыль			*281,38*	*1041*
4	4	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,663	475,20	1741
			Сметная прибыль			*35,20*	*129*
5	5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34,000	3227,56	109737
			Накладные расходы			*1466,99*	*49878*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*239,08*	*8129*
6	6	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	33,660	193,32	6507
			Сметная прибыль			*14,32*	*482*
7	7	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,000	3482,34	17412
			Накладные расходы			*1583,60*	*7918*
			Сметная прибыль			*257,95*	*1290*
8	8	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,950	294,84	1459
			Сметная прибыль			*21,84*	*108*
9	9	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,000	14,04	309
			Сметная прибыль			*1,04*	*23*
10	10	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	23,76	24
			Сметная прибыль			*1,76*	*2*
11	11	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	15,12	30
			Сметная прибыль			*1,12*	*2*
12	12	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	20,52	82
			Сметная прибыль			*1,52*	*6*
13	13	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	32,40	65
			Сметная прибыль			*2,40*	*5*
14	14	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	36,72	73
			Сметная прибыль			*2,72*	*5*
15	15	2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	Краны ПЭ шаровые, DN 20	шт.	20,000	2919,24	58385
			Сметная прибыль			*216,24*	*4325*
16	16	2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	Краны ПЭ шаровые, DN 25	шт.	2,000	3649,32	7299
			Сметная прибыль			*270,32*	*541*
17	17	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Клипсы для труб DN 20	шт.	30,000	5,40	162
			Сметная прибыль			*0,40*	*12*
18	18	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Клипсы для труб DN 25	шт.	5,000	7,56	38
			Сметная прибыль			*0,56*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	149,000	4383,61	653158
			Накладные расходы			*622,80*	*92797*
			Сметная прибыль			*324,71*	*48382*
20	20	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диам. 60х3,5 мм	шт.	21,000	480,60	10093
			Сметная прибыль			*35,60*	*748*
21	21	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х60	шт.	1,000	3839,40	3839
			Сметная прибыль			*284,40*	*284*
22	22	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,0 мм. Прокладка	м трубопровода	1,200	4012,76	4815
			Накладные расходы			*1061,33*	*1274*
			Сметная прибыль			*297,24*	*357*
23	23	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,0 мм. Прокладка	м трубопровода	4,400	2805,63	12345
			Накладные расходы			*805,43*	*3544*
			Сметная прибыль			*207,82*	*914*
24	24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,000	585,36	9366
			Сметная прибыль			*43,36*	*694*
25	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	28,100	282,63	7942
			Накладные расходы			*66,55*	*1870*
			Сметная прибыль			*20,94*	*588*
26	26	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	28,100	1040,06	29226
			Накладные расходы			*374,75*	*10531*
			Сметная прибыль			*77,04*	*2165*
27	27	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	11,000	34975,42	384730
			Накладные расходы			*1304,21*	*14346*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*28498*
28	28	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	22,000	783,00	17226
			Сметная прибыль			*58,00*	*1276*
29	29	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	11,000	4237,55	46613
			Накладные расходы			*1920,70*	*21128*
			Сметная прибыль			*313,89*	*3453*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПКО-20-Н3 (0)	шт.	11,000	20038,32	220422
			Сметная прибыль			*1484,32*	*16328*
31	31	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители вместимостью 10л	шт.	11,000	15442,92	169872
			Сметная прибыль			*1143,92*	*12583*
32	32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	191,700	197,94	37946
			Накладные расходы			*88,92*	*17045*
			Сметная прибыль			*14,66*	*2811*
33	33	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	3227,56	32276
			Накладные расходы			*1466,99*	*14670*
			Сметная прибыль			*239,08*	*2391*
34	34	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,900	193,32	1914
			Сметная прибыль			*14,32*	*142*
35	35	2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	Краны ПЭ шаровые, DN 20	шт.	7,000	2919,24	20435
			Сметная прибыль			*216,24*	*1514*
36	36	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	14,04	140
			Сметная прибыль			*1,04*	*10*
37	37	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	20,52	21
			Сметная прибыль			*1,52*	*2*
38	38	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели водяные. Установка	комплект	3,000	24109,51	72329
			Накладные расходы			*10909,24*	*32728*
			Сметная прибыль			*1785,89*	*5358*
39	39	5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2,000	24018,00	48036
40	40	5104-0106-0113 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1,000	42587,00	42587
41	41	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	4,000	2184,75	8739
			Накладные расходы			*981,67*	*3927*
			Сметная прибыль			*161,83*	*647*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3,000	2597,40	7792
			Сметная прибыль			*192,40*	*577*
43	43	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	8238,24	8238
			Сметная прибыль			*610,24*	*610*
44	44	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Клипсы для труб DN 20	шт.	10,000	5,40	54
			Сметная прибыль			*0,40*	*4*
45	45	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,0 мм. Прокладка	м трубопровода	0,400	2805,63	1122
			Накладные расходы			*805,43*	*322*
			Сметная прибыль			*207,82*	*83*
46	46	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,000	197,94	1979
			Накладные расходы			*88,92*	*889*
			Сметная прибыль			*14,66*	*147*
47	47	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	64,000	2216,27	141842
			Накладные расходы			*850,95*	*54461*
			Сметная прибыль			*164,17*	*10507*
48	48	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	39,000	2445,49	95374
			Накладные расходы			*816,62*	*31848*
			Сметная прибыль			*181,15*	*7065*
49	49	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9,000	64,80	583
			Сметная прибыль			*4,80*	*43*
50	50	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6,000	224,64	1348
			Сметная прибыль			*16,64*	*100*
51	51	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100	шт.	5,000	345,60	1728
			Сметная прибыль			*25,60*	*128*
52	52	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	3,000	281,88	846
			Сметная прибыль			*20,88*	*63*
53	53	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50	шт.	2,000	103,68	207
			Сметная прибыль			*7,68*	*15*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100	шт.	1,000	1183,68	1184
			Сметная прибыль			*87,68*	*88*
55	55	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2,000	133,92	268
			Сметная прибыль			*9,92*	*20*
56	56	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,000	433,08	433
			Сметная прибыль			*32,08*	*32*
57	57	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,000	167,40	167
			Сметная прибыль			*12,40*	*12*
58	58	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,000	433,08	866
			Сметная прибыль			*32,08*	*64*
59	59	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,000	14190,06	42570
			Накладные расходы			*2780,76*	*8342*
			Сметная прибыль			*1051,12*	*3153*
60	60	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон для умывальников	шт.	3,000	912,60	2738
			Сметная прибыль			*67,60*	*203*
61	61	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления умывальников	100 шт.	0,060	6323,40	379
			Сметная прибыль			*468,40*	*28*
62	62	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3,000	25482,05	76446
			Накладные расходы			*3157,68*	*9473*
			Сметная прибыль			*1887,56*	*5663*
63	63	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	S-образный сифон под унитаз	шт.	3,000	2032,56	6098
			Сметная прибыль			*150,56*	*452*
64	64	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые стальные мелкие. Установка	комплект	1,000	3688,49	3688
			Накладные расходы			*1502,31*	*1502*
			Сметная прибыль			*273,22*	*273*
65	65	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,000	14597,28	14597
			Сметная прибыль			*1081,28*	*1081*
66	66	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб диаметр 159x3,0 мм. Прокладка	м трубопровода	0,400	7973,13	3189
			Накладные расходы			*1467,95*	*587*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*590,60*	*236*
67	67	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ DN 50	шт.	2,000	74,52	149
			Сметная прибыль			*5,52*	*11*
68	68	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ DN 100	шт.	15,000	234,36	3515
			Сметная прибыль			*17,36*	*260*
69	69	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка стояков из гипсокартона	м2	9,050	966,92	8751
			Накладные расходы			*406,11*	*3675*
			Сметная прибыль			*71,62*	*648*
70	70	2203-0201-0106 РСНБ РК 2015	Стоимость ГКЛ	м2	9,050	536,76	4858
			Сметная прибыль			*39,76*	*360*
71	71	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Рейка сечением 40х40 мм	м3	0,120	16565,04	1988
			Сметная прибыль			*1227,04*	*147*
			ИТОГО по 2-1-4 -Водопровод и канализация:				**2562349**
			В том числе :				
			Оборудование			**125622**	
			СМР				**2436727**
			Накладные расходы				**407167**
			Сметная прибыль				**180498**

			2-1-5 -Электроосвещение и электрооборудование				
1	1	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1,000	25867,73	25868
			Накладные расходы			*3960,36*	*3960*
			Сметная прибыль			*1916,13*	*1916*
2	3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15225,00	15225
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1127,78*	*1128*
3	4	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5299,56	5300
			Сметная прибыль			*392,56*	*393*
4	5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	4147,32	24884
			Накладные расходы			*1014,48*	*6087*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*307,21*	*1843*
5	8	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15225,00	15225
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1127,78*	*1128*
6	10	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7627,46	7627
			Накладные расходы			*2053,98*	*2054*
			Сметная прибыль			*565,00*	*565*
7	12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32,000	4147,32	132714
			Накладные расходы			*1014,48*	*32463*
			Сметная прибыль			*307,21*	*9831*
8	15	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15225,00	15225
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1127,78*	*1128*
9	17	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7627,46	7627
			Накладные расходы			*2053,98*	*2054*
			Сметная прибыль			*565,00*	*565*
10	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	4147,32	49768
			Накладные расходы			*1014,48*	*12174*
			Сметная прибыль			*307,21*	*3687*
11	22	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15225,00	15225
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1127,78*	*1128*
12	24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	4147,32	12442
			Накладные расходы			*1014,48*	*3043*
			Сметная прибыль			*307,21*	*922*
13	27	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15225,00	15225
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1127,78*	*1128*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	29	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	7627,46	15255
			Накладные расходы			*2053,98*	*4108*
			Сметная прибыль			*565,00*	*1130*
15	32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,000	4147,32	45621
			Накладные расходы			*1014,48*	*11159*
			Сметная прибыль			*307,21*	*3379*
16	34	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15225,00	15225
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1127,78*	*1128*
17	36	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	4147,32	8295
			Накладные расходы			*1014,48*	*2029*
			Сметная прибыль			*307,21*	*614*
18	38	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,000	3028,08	6056
			Накладные расходы			*1119,96*	*2240*
			Сметная прибыль			*224,30*	*449*
19	40	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	43,000	3341,86	143700
			Накладные расходы			*1123,63*	*48316*
			Сметная прибыль			*247,55*	*10644*
20	43	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2084,61	4169
			Накладные расходы			*763,65*	*1527*
			Сметная прибыль			*154,42*	*309*
21	45	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	27,000	4403,27	118888
			Накладные расходы			*1492,00*	*40284*
			Сметная прибыль			*326,17*	*8807*
22	48	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5,000	2529,77	12649
			Накладные расходы			*905,36*	*4527*
			Сметная прибыль			*187,39*	*937*
23	51	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	34,000	6253,15	212607
			Накладные расходы			*2154,82*	*73264*
			Сметная прибыль			*463,20*	*15749*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	53	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	84,000	4035,35	338969
			Накладные расходы			*1383,68*	*116229*
			Сметная прибыль			*298,91*	*25109*
25	55	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	104,000	2084,61	216800
			Накладные расходы			*763,65*	*79419*
			Сметная прибыль			*154,42*	*16059*
26	63	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	21,000	922,76	19378
			Накладные расходы			*353,82*	*7430*
			Сметная прибыль			*68,35*	*1435*
27	65	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	29,000	819,39	23762
			Накладные расходы			*311,28*	*9027*
			Сметная прибыль			*60,70*	*1760*
28	67	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11,000	819,39	9013
			Накладные расходы			*311,28*	*3424*
			Сметная прибыль			*60,70*	*668*
29	69	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	76,000	966,96	73489
			Накладные расходы			*364,77*	*27723*
			Сметная прибыль			*71,63*	*5444*
30	71	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток 11-202	шт.	109,000	43,20	4709
			Сметная прибыль			*3,20*	*349*
31	73	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	172,500	1355,79	233873
			Накладные расходы			*292,21*	*50407*
			Сметная прибыль			*100,43*	*17324*
32	74	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	22,500	626,85	14104
			Накладные расходы			*175,50*	*3949*
			Сметная прибыль			*46,43*	*1045*
33	75	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3730,000	730,43	2724514
			Накладные расходы			*205,30*	*765785*
			Сметная прибыль			*54,11*	*201816*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	83	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	70,000	588,82	41217
			Накладные расходы			*160,42*	*11229*
			Сметная прибыль			*43,62*	*3053*
35	85	2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные марки 16-8-6-М УХЛЗ	100 шт.	0,100	8028,72	803
			Сметная прибыль			*594,72*	*59*
36	86	2306-1702-1002 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные марки 6-5-4-М УХЛЗ	100 шт.	0,100	7715,52	772
			Сметная прибыль			*571,52*	*57*
37	87	2306-1702-1001 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные марки 4-3-2-М УХЛЗ	100 шт.	0,200	6255,36	1251
			Сметная прибыль			*463,36*	*93*
38	88	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,156	170003,53	26521
			Накладные расходы			*60784,56*	*9482*
			Сметная прибыль			*12592,85*	*1964*
39	99	2306-1710-2512 РСНБ РК 2015	Стойка потолочная сварная 400 мм, СПС	шт.	15,000	2476,44	37147
			Сметная прибыль			*183,44*	*2752*
40	100	2306-1710-2554 РСНБ РК 2015	Консоль подвеса 200 мм, КПН-200	шт.	15,000	433,08	6496
			Сметная прибыль			*32,08*	*481*
41	101	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт М6х10	1000 шт.	0,221	5019,84	1109
			Сметная прибыль			*371,84*	*82*
42	102	2306-1710-2679 РСНБ РК 2015	Гайка М6 со стопорным буртиком	1000 шт.	0,221	40326,12	8912
			Сметная прибыль			*2987,12*	*660*
43	103	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайба ШМ6	1000 шт.	0,030	93130,56	2794
			Сметная прибыль			*6898,56*	*207*
44	104	2306-1710-2670 РСНБ РК 2015	Болт М8Х45 полнонарезной	1000 шт.	0,030	45243,36	1357
			Сметная прибыль			*3351,36*	*101*
45	105	2306-1710-2680 РСНБ РК 2015	Гайка М8 со стопорным буртиком	1000 шт.	0,030	57047,76	1711
			Сметная прибыль			*4225,76*	*127*
46	106	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый М8Х30	1000 шт.	0,030	15482,88	464
			Сметная прибыль			*1146,88*	*34*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	107	2306-1710-2669 РСНБ РК 2015	Болт М8Х35 полнонарезной	1000 шт.	0,030	36392,76	1092
			Сметная прибыль			*2695,76*	*81*
48	109	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45,000	924,73	41613
			Накладные расходы			*297,65*	*13394*
			Сметная прибыль			*68,50*	*3082*
49	110	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3425,000	31,32	107271
			Сметная прибыль			*2,32*	*7946*
50	111	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	260,000	47,52	12355
			Сметная прибыль			*3,52*	*915*
51	112	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	45,000	98,28	4423
			Сметная прибыль			*7,28*	*328*
52	113	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10,000	808,53	8085
			Накладные расходы			*145,21*	*1452*
			Сметная прибыль			*59,89*	*599*
53	114	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	11,000	705,53	7761
			Накладные расходы			*143,49*	*1578*
			Сметная прибыль			*52,26*	*575*
54	115	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	9,000	511,09	4600
			Накладные расходы			*163,45*	*1471*
			Сметная прибыль			*37,86*	*341*
55	116	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Сталь горячекатаная круглая диаметром 16 мм	т	0,014	220813,56	3140
			Сметная прибыль			*16356,56*	*233*
56	117	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15225,00	15225
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1127,78*	*1128*
57	119	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	4147,32	16589
			Накладные расходы			*1014,48*	*4058*
			Сметная прибыль			*307,21*	*1229*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	125	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	173,000	1355,79	234551
			Накладные расходы			*292,21*	*50553*
			Сметная прибыль			*100,43*	*17374*
59	127	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Держатель кабеля	100 шт.	6,400	1945,08	12449
			Сметная прибыль			*144,08*	*922*
60	128	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У994	шт.	3,000	284,04	852
			Сметная прибыль			*21,04*	*63*
			ИТОГО по 2-1-5 -Электроосвещение и электрооборудование:				**5183991**
			В том числе :				
			Оборудование			**0**	
			СМР				**5183991**
			Накладные расходы				**1422631**
			Сметная прибыль				**383999**

2-1-10 -Технологическое оборудование							
1	1	Прайс-лист	Шкаф 800х350х2000, АРТ-124	шт.	20,000	19642,86	392857
2	2	Прайс-лист	Стеллаж 800х350х2000, Арт-123	шт.	12,000	30357,14	364286
3	3	Прайс-лист	Стол однотумбовый с ящиками 1200х600х750, ОС-2	шт.	5,000	43571,43	217857
4	4	Прайс-лист	Стул гобелен, цветной металлический каркас 475х360х830, Изо	шт.	23,000	16875,00	388125
5	5	Прайс-лист	Стол-приставка 900х600х750, АРТ 130	шт.	5,000	32500,00	162500
6	6	Прайс-лист	Этажерка 6 полок 830х350х1710	шт	7,000	39553,57	276875
7	7	Прайс-лист	Шкаф для одежды 700х500х2000, Арт-125	шт.	9,000	37500,00	337500
8	8	Прайс-лист	Стол компьютерный 1000х600х750, АРТ-112	шт.	7,000	31250,00	218750
9	9	Прайс-лист	Кресло для персонала, Торино Н	шт.	7,000	21428,57	150000
10	10	Прайс-лист	Компьютер в комплекте	комплект	7,000	98214,29	687500
11	11	Прайс-лист	Диван-книжка Гера с подлокотниками 2100х870х850, Гера	шт.	1,000	57142,86	57143
12	12	Прайс-лист	Стол журнальный 1000х550х470, Классик Б	шт.	5,000	30357,14	151786
13	13	Прайс-лист	Вешалка гардеробная с 34 крючками 1820х1800	шт.	3,000	16607,14	49821
14	14	Прайс-лист	Сейф 350х350х500, Т-Малый	шт.	2,000	49107,14	98214
15	15	Прайс-лист	Сейф 430х370х1100, Т-Средний	шт.	2,000	49107,14	98214
16	16	Прайс-лист	Стол рабочий 1200х600х750, ШS 0151	шт.	3,000	38035,71	114107
17	17	Прайс-лист	Стеллаж металлический 1000х600х2500	шт.	6,000	32142,86	192857
18	18	Прайс-лист	Парта ученика на регулируемом каркасе 1200х600х640/700/750, ШS 0123	шт.	6,000	20357,14	122143
19	19	Прайс-лист	Стул ученика из гнутоклееной фанеры на регулируемом каркасе 380х380х380/420/460, ША5013	шт.	12,000	10714,29	128571
20	20	Прайс-лист	Доска ученическая пятиэлементная 3000х1000, ШР3026	шт.	1,000	45535,71	45536

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Прайс-лист	Скамья (3-х местная) 1800x450x950, Дафне	шт.	15,000	22142,86	332143
22	22	Прайс-лист	Диван 1860x760x770, SF-688	шт.	4,000	49107,14	196429
23	23	Прайс-лист	Интерактивная система PrOMETHEAn ACTivBOArd 378 PrO MOunT DLP: доска, проектор, маркер	шт.	1,000	589285,71	589286
24	24	Прайс-лист	ЖК Телевизор "HisEnsE"	шт.	1,000	98660,71	98661
25	25	Прайс-лист	Шкаф вытяжной с мойкой 1400x600x2400 Э1ф. 220В. 3кВт, ШН-1054	шт.	1,000	48214,29	48214
26	26	Прайс-лист	Камера дезинфекционная 1390x995x2200 Э3ф. 380В. 9кВт, VFE9-TG	шт.	1,000	491071,43	491071
27	27	Прайс-лист	Музейный стол 1000x400x900, С1	шт.	19,000	59017,86	1121339
28	28	Прайс-лист	Музейный стол 400x400x900, С3	шт.	8,000	51607,14	412857
29	29	Прайс-лист	Музейный стол 1800x400x900, С13	шт.	8,000	94017,86	752143
30	30	Прайс-лист	Музейная витрина пристенная 1000x400x2000, В1	шт	12,000	78214,29	938571
31	31	Прайс-лист	Музейная витрина шестигранная под манекен 1000x1000x2300, В40	шт	10,000	120803,57	1208036
32	32	Прайс-лист	Музейная витрина пристенная 800x800x2000, В42	шт	24,000	67767,86	1626429
33	33	Прайс-лист	Музейная витрина треугольная 2500x500x2000, В49	шт	17,000	103392,86	1757679
34	34	Прайс-лист	Подиум выставочный 1000x400x600, ПН1	шт	16,000	50000,00	800000
35	35	Прайс-лист	Подиум выставочный 1000x400x200, ПН2	шт	6,000	46339,29	278036
36	36	Прайс-лист	Подиум выставочный 2700x350x1800, ПН7	шт.	8,000	55714,29	445714
37	37	Прайс-лист	Столбик для каната	шт	10,000	34017,86	340179
38	38	Прайс-лист	Канат с карабинами	шт	8,000	38303,57	306429
39	39	Прайс-лист	Музейный пылесос, MunTz 777	шт	2,000	210178,57	420357
40	40	Прайс-лист	Вертикальные пластиковые жалюзи	м2	97,200	5196,43	505093
			ИТОГО по 2-1-10 -Технологическое оборудование:				**16923307**
			В том числе :				
			Оборудование			**16923307**	
			СМР				**0**
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**

2-2-1 -Общестроительные работы							
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,716	158,97	2180
			Накладные расходы			*27,59*	*378*
			Сметная прибыль			*11,78*	*162*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,524	3971,80	6053
			Накладные расходы			*1539,46*	*2346*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*294,21*	*448*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,170	1726,14	5472
			Накладные расходы			*669,05*	*2121*
			Сметная прибыль			*127,86*	*405*
4	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	36,010	5702,34	205341
			Накладные расходы			*655,62*	*23609*
			Сметная прибыль			*422,40*	*15210*
5	5	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты под котельной. Устройство	м3	12,240	31050,31	380056
			Накладные расходы			*3259,99*	*39902*
			Сметная прибыль			*2300,02*	*28152*
6	6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,470	32540,65	80375
			Накладные расходы			*3429,94*	*8472*
			Сметная прибыль			*2410,42*	*5954*
7	7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,025	335874,28	8558
			Накладные расходы			*69958,17*	*1783*
			Сметная прибыль			*24879,58*	*634*
8	8	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,024	963705,45	22666
			Накладные расходы			*334418,15*	*7866*
			Сметная прибыль			*71385,59*	*1679*
9	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,360	1260,16	13055
			Накладные расходы			*280,46*	*2906*
			Сметная прибыль			*93,35*	*967*
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,720	5702,34	4106
			Накладные расходы			*655,62*	*472*
			Сметная прибыль			*422,40*	*304*
11	11	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Приямок ПРм1. Устройство	м3	0,300	68469,07	20541
			Накладные расходы			*17686,01*	*5306*
			Сметная прибыль			*5071,78*	*1522*
12	12	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015	Крышка приямка Км1. Устройство	м2 настила	0,360	30459,64	10965
			Накладные расходы			*5486,93*	*1975*
			Сметная прибыль			*2256,27*	*812*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,800	1260,16	3528
			Накладные расходы			*280,46*	*785*
			Сметная прибыль			*93,35*	*261*
14	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,360	141,32	51
			Накладные расходы			*33,27*	*12*
			Сметная прибыль			*10,47*	*4*
15	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,360	235,74	85
			Накладные расходы			*39,05*	*14*
			Сметная прибыль			*17,46*	*6*
16	16	1312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,900	3270,30	6214
			Накладные расходы			*893,92*	*1698*
			Сметная прибыль			*242,24*	*460*
17	17	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	535,68	1018
			Сметная прибыль			*39,68*	*75*
18	18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,200	2851,17	3421
			Накладные расходы			*327,81*	*393*
			Сметная прибыль			*211,20*	*253*
19	19	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Крыльцо из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,420	25463,38	10695
			Накладные расходы			*1322,60*	*555*
			Сметная прибыль			*1886,18*	*792*
20	20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	41,900	5702,34	238928
			Накладные расходы			*655,62*	*27471*
			Сметная прибыль			*422,40*	*17698*
21	21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	41,900	1328,01	55643
			Накладные расходы			*213,03*	*8926*
			Сметная прибыль			*98,37*	*4122*
22	22	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	41,900	819,67	34344
			Накладные расходы			*136,51*	*5720*
			Сметная прибыль			*60,72*	*2544*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по 2-2-1 -Общестроительные работы:				**1113297**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**142710**
			Сметная прибыль				**82466**
			2-2-2 -Монтаж блочно-модульной котельной				
1	**1**	**1125-0130-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**4,000**	**53178,20**	**212713**
			Накладные расходы			***17545,61***	***70182***
			Сметная прибыль			***3939,13***	***15757***
			ИТОГО по 2-2-2 -Монтаж блочно-модульной котельной:				**212713**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**70182**
			Сметная прибыль				**15757**
			4-1-1 -Электроснабжение				
			Раздел1: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
1	**1**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**25,470**	**3309,83**	**84301**
			Накладные расходы			***1282,88***	***32675***
			Сметная прибыль			***245,17***	***6245***
2	**2**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,380**	**1726,14**	**28274**
			Накладные расходы			***669,05***	***10959***
			Сметная прибыль			***127,86***	***2094***
3	**3**	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**101,000**	**770,63**	**77834**
			Накладные расходы			***186,67***	***18854***
			Сметная прибыль			***57,08***	***5765***
4	**4**	**1308-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**135,000**	**599,71**	**80961**
			Накладные расходы			***165,42***	***22332***
			Сметная прибыль			***44,42***	***5997***
5	**5**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**35,000**	**730,43**	**25565**
			Накладные расходы			***205,30***	***7186***
			Сметная прибыль			***54,11***	***1894***
6	**6**	**1308-0201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**127,000**	**713,34**	**90594**
			Накладные расходы			***196,86***	***25001***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*52,84*	*6711*
7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство	канало-километр трубопровода	0,035	298957,13	10463
			Накладные расходы			*118870,08*	*4160*
			Сметная прибыль			*22144,97*	*775*
8	8	2301-0501-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 110х3,2 мм	м	35,000	811,08	28388
			Сметная прибыль			*60,08*	*2103*
9	12	1308-0201-2202 РСНБ РК 2015	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	5548,32	11097
			Накладные расходы			*2085,66*	*4171*
			Сметная прибыль			*410,99*	*822*
10	15	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8,000	2890,09	23121
			Накладные расходы			*1055,34*	*8443*
			Сметная прибыль			*214,08*	*1713*
11	18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,041	42572,90	1745
			Накладные расходы			*10244,33*	*420*
			Сметная прибыль			*3153,55*	*129*
12	19	Прайс-лист	Лента сигнальная "Осторожно кабель!"	м	41,000	39,54	1621
			Сметная прибыль			*2,93*	*120*
13	20	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	91,000	678,77	61769
			Накладные расходы			*167,90*	*15279*
			Сметная прибыль			*50,28*	*4575*
14	21	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич строительный	1000 шт.	0,240	58974,48	14154
			Сметная прибыль			*4368,48*	*1048*
15	23	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1,000	134354,15	134354
			Накладные расходы			*39511,30*	*39511*
			Сметная прибыль			*9952,16*	*9952*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	24	5108-0102-0411 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	1045130,00	1045130
17	25	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	779933,00	779933
18	26	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015	Дизельная электростанция. Монтаж оборудования	подстанция	1,000	134354,15	134354
			Накладные расходы			*39511,30*	*39511*
			Сметная прибыль			*9952,16*	*9952*
			Раздел 2: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
19	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,440	3309,83	94132
			Накладные расходы			*1282,88*	*36485*
			Сметная прибыль			*245,17*	*6973*
20	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,720	1726,14	32313
			Накладные расходы			*669,05*	*12525*
			Сметная прибыль			*127,86*	*2394*
21	30	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	156,000	770,63	120218
			Накладные расходы			*186,67*	*29120*
			Сметная прибыль			*57,08*	*8905*
22	31	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	140,000	599,71	83960
			Накладные расходы			*165,42*	*23159*
			Сметная прибыль			*44,42*	*6219*
23	32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	210,000	713,34	149801
			Накладные расходы			*196,86*	*41340*
			Сметная прибыль			*52,84*	*11096*
24	33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16,000	513,48	8216
			Накладные расходы			*138,67*	*2219*
			Сметная прибыль			*38,04*	*609*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	34	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство	канало-километр трубопровода	0,016	298957,13	4783
			Накладные расходы			*118870,08*	*1902*
			Сметная прибыль			*22144,97*	*354*
26	35	2301-0501-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая D 110х3,2 мм	м	16,000	811,08	12977
			Сметная прибыль			*60,08*	*961*
27	39	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,156	42572,90	6641
			Накладные расходы			*10244,33*	*1598*
			Сметная прибыль			*3153,55*	*492*
28	40	Прайс-лист	Лента сигнальная "Осторожно кабель!"	м	156,000	39,54	6168
			Сметная прибыль			*2,93*	*457*
29	41	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры стальные для светильников. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	6,000	15445,70	92674
			Накладные расходы			*4914,15*	*29485*
			Сметная прибыль			*1144,13*	*6865*
30	44	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	12,000	8813,85	105766
			Накладные расходы			*2966,23*	*35595*
			Сметная прибыль			*652,88*	*7835*
31	46	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры для парково-садовых светильников. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4,000	15445,70	61783
			Накладные расходы			*4914,15*	*19657*
			Сметная прибыль			*1144,13*	*4577*
			Раздел 3: ВЛ-10кВ.				
32	67	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,009	244190,02	2198
			Накладные расходы			*76072,61*	*685*
			Сметная прибыль			*18088,15*	*163*
			ИТОГО по 4-1-1 -Электроснабжение:				**3415290**
			В том числе :				
			Оборудование			**1825063**	
			СМР				**1590227**
			Накладные расходы				**462272**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**117795**
			4-1-2 -Ограждение и фундамент трансформатора, фундамент дизельного генератора				
1	1	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	1,250	1255,72	1570
			Накладные расходы			*249,28*	*312*
			Сметная прибыль			*93,02*	*116*
2	2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,250	2851,17	3564
			Накладные расходы			*327,81*	*410*
			Сметная прибыль			*211,20*	*264*
3	3	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	11,700	6447,27	75433
			Накладные расходы			*2869,98*	*33579*
			Сметная прибыль			*477,58*	*5588*
4	4	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,480	19658,16	9436
			Сметная прибыль			*1456,16*	*699*
5	5	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	2083,55	2084
			Накладные расходы			*1009,43*	*1009*
			Сметная прибыль			*154,34*	*154*
6	6	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,170	530963,64	90476
			Сметная прибыль			*39330,64*	*6702*
7	7	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,266	295642,48	78641
			Накладные расходы			*99637,75*	*26504*
			Сметная прибыль			*21899,44*	*5825*
8	8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,178	243735,48	43292
			Сметная прибыль			*18054,48*	*3207*
9	9	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,008	235539,36	1771
			Сметная прибыль			*17447,36*	*131*
10	10	2105-0308-0133 РСНБ РК 2015	Сетка N100-1,4 ГОСТ 5336-80	м2	23,120	1508,76	34883
			Сметная прибыль			*111,76*	*2584*
11	11	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость петли и защелки	т	0,002	536743,80	1213

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39758,80*	*90*
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,800	1260,16	6049
			Накладные расходы			*280,46*	*1346*
			Сметная прибыль			*93,35*	*448*
13	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,780	141,32	1665
			Накладные расходы			*33,27*	*392*
			Сметная прибыль			*10,47*	*123*
14	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,780	235,74	2777
			Накладные расходы			*39,05*	*460*
			Сметная прибыль			*17,46*	*206*
15	15	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	1,920	1255,72	2411
			Накладные расходы			*249,28*	*479*
			Сметная прибыль			*93,02*	*179*
16	16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,208	18513,64	22364
			Накладные расходы			*4086,94*	*4937*
			Сметная прибыль			*1371,38*	*1657*
17	17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,000	6359,65	12719
			Накладные расходы			*2325,68*	*4651*
			Сметная прибыль			*471,09*	*942*
18	18	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	26059,32	28300
			Сметная прибыль			*1930,32*	*2096*
19	19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,400	3309,83	4634
			Накладные расходы			*1282,88*	*1796*
			Сметная прибыль			*245,17*	*343*
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,400	1726,14	690
			Накладные расходы			*669,05*	*268*
			Сметная прибыль			*127,86*	*51*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	3,080	1255,72	3868
			Накладные расходы			*249,28*	*768*
			Сметная прибыль			*93,02*	*286*
22	22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,800	5702,34	21669
			Накладные расходы			*655,62*	*2491*
			Сметная прибыль			*422,40*	*1605*
23	23	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,230	34614,39	42576
			Накладные расходы			*4559,46*	*5608*
			Сметная прибыль			*2564,03*	*3154*
24	24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,036	43407,12	1552
			Накладные расходы			*18718,45*	*669*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*115*
25	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	212384,16	7595
			Сметная прибыль			*15732,16*	*563*
26	26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,004	335874,28	1387
			Накладные расходы			*69958,17*	*289*
			Сметная прибыль			*24879,58*	*103*
27	27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,440	1260,16	1815
			Накладные расходы			*280,46*	*404*
			Сметная прибыль			*93,35*	*134*
			ИТОГО по 4-1-2 -Ограждение и фундамент трансформатора, фундамент дизельного генератора:				**504433**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**86371**
			Сметная прибыль				**37365**

			5-1-1 Телефонизация				
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,520	3309,83	8341
			Накладные расходы			*1282,88*	*3233*
			Сметная прибыль			*245,17*	*618*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,680	1726,14	2900
			Накладные расходы			*669,05*	*1124*
			Сметная прибыль			*127,86*	*215*
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	135,000	770,63	104035
			Накладные расходы			*186,67*	*25200*
			Сметная прибыль			*57,08*	*7706*
4	4	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,853	141909,66	121049
			Накладные расходы			*34147,76*	*29128*
			Сметная прибыль			*10511,83*	*8967*
5	5	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	140,000	529,43	74120
			Накладные расходы			*182,99*	*25618*
			Сметная прибыль			*39,22*	*5490*
6	6	Прайс-лист	Оптико-волоконный кабель ИКСЛ-Т-А4-2,5	м	993,000	226,61	225021
			Сметная прибыль			*16,79*	*16668*
7	7	1310-0603-0107 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная. Монтаж	муфта	3,000	40515,45	121546
			Накладные расходы			*12006,02*	*36018*
			Сметная прибыль			*3001,14*	*9003*
8	8	2306-1703-0990 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для оптико-волоконного кабеля 2179-CS	шт.	1,000	35208,00	35208
			Сметная прибыль			*2608,00*	*2608*
9	9	2306-1703-0333 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК	шт.	2,000	4672,08	9344
			Сметная прибыль			*346,08*	*692*
10	10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,140	298957,13	41854
			Накладные расходы			*118870,08*	*16642*
			Сметная прибыль			*22144,97*	*3100*
11	11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам. 110х6,6 мм	м	135,000	1620,00	218700
			Сметная прибыль			*120,00*	*16200*
12	12	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные диаметром 63 мм	м	5,000	184,68	923
			Сметная прибыль			*13,68*	*68*
13	13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,840	2393,28	2010
			Сметная прибыль			*177,28*	*149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1134-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные промежуточные одностоечные с траверсами для фидерных линий. Установка**	м3 железобетонных конструкций	3,000	124545,04	373635
			Накладные расходы			*34852,87*	*104559*
			Сметная прибыль			*9225,56*	*27677*
15	15	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2**	шт.	10,000	29465,64	294656
			Сметная прибыль			*2182,64*	*21826*
16	16	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии**	м кабеля	255,000	745,03	189983
			Накладные расходы			*159,20*	*40596*
			Сметная прибыль			*55,19*	*14073*
17	17	2306-0401-0142 РСНБ РК 2015	**Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,255	578607,84	147545
			Сметная прибыль			*42859,84*	*10929*
18	18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	1,350	5888,86	7950
			Накладные расходы			*2512,92*	*3392*
			Сметная прибыль			*436,21*	*589*
19	19	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	2,250	597,40	1344
			Накладные расходы			*190,72*	*429*
			Сметная прибыль			*44,25*	*100*
20	20	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	15,000	1579,07	23686
			Накладные расходы			*114,03*	*1710*
			Сметная прибыль			*116,97*	*1755*
21	21	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	15,000	1368,32	20525
			Накладные расходы			*87,43*	*1311*
			Сметная прибыль			*101,36*	*1520*
22	22	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	15,000	280,18	4203
			Накладные расходы			*0,28*	*4*
			Сметная прибыль			*20,75*	*311*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15,000	1331,43	19971
			Накладные расходы			*87,54*	*1313*
			Сметная прибыль			*98,62*	*1479*
24	24	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,350	210,75	285
			Накладные расходы			*35,71*	*48*
			Сметная прибыль			*15,61*	*21*
25	25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,150	3971,80	596
			Накладные расходы			*1539,46*	*231*
			Сметная прибыль			*294,21*	*44*
26	26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,240	1726,14	414
			Накладные расходы			*669,05*	*161*
			Сметная прибыль			*127,86*	*31*
27	27	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3,000	22814,63	68444
			Накладные расходы			*7948,42*	*23845*
			Сметная прибыль			*1689,97*	*5070*
28	28	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные телефонные ККС1-10	м3	1,380	61847,28	85349
			Сметная прибыль			*4581,28*	*6322*
29	29	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами	шт.	12,000	1110,24	13323
			Сметная прибыль			*82,24*	*987*
30	30	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3,000	5263,92	15792
			Сметная прибыль			*389,92*	*1170*
31	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,260	1260,16	16710
			Накладные расходы			*280,46*	*3719*
			Сметная прибыль			*93,35*	*1238*
32	32	1134-0203-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж круглых деревянных опор	опора	7,000	3244,24	22710
			Накладные расходы			*1121,39*	*7850*
			Сметная прибыль			*240,31*	*1682*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабелей ТПП	м кабеля	160,000	230,61	36897
			Накладные расходы			*79,60*	*12736*
			Сметная прибыль			*17,08*	*2733*
			ИТОГО по 5-1-1 Телефонизация:				**2309069**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**338868**
			Сметная прибыль				**171042**
			6-1-1 -Внутриплощадочные сети В1, К1				
			Раздел 1: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1				
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	75,620	158,97	12021
			Накладные расходы			*27,59*	*2086*
			Сметная прибыль			*11,78*	*890*
2	2	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	42,816	449,90	19263
			Накладные расходы			*78,08*	*3343*
			Сметная прибыль			*33,33*	*1427*
3	3	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,324	19761,59	26168
			Накладные расходы			*7659,53*	*10143*
			Сметная прибыль			*1463,82*	*1938*
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	68,500	21,03	1440
			Накладные расходы			*4,68*	*321*
			Сметная прибыль			*1,56*	*107*
5	5	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	39,726	28,63	1137
			Накладные расходы			*6,37*	*253*
			Сметная прибыль			*2,12*	*84*
6	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,726	328,20	13038
			Накладные расходы			*110,12*	*4375*
			Сметная прибыль			*24,31*	*966*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	4,414	3491,47	15411
			Накладные расходы			*1353,28*	*5973*
			Сметная прибыль			*258,63*	*1142*
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания	7,120	2636,34	18771
			Накладные расходы			*1159,35*	*8255*
			Сметная прибыль			*195,28*	*1390*
9	9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,089	638791,69	56852
			Накладные расходы			*266655,51*	*23732*
			Сметная прибыль			*47317,90*	*4211*
10	10	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	968316,46	1646
			Накладные расходы			*419658,69*	*713*
			Сметная прибыль			*71727,15*	*122*
11	11	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	89,890	652,32	58637
			Сметная прибыль			*48,32*	*4343*
12	12	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,707	1275,48	2177
			Сметная прибыль			*94,48*	*161*
13	13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,091	135613,69	12300
			Накладные расходы			*61080,03*	*5540*
			Сметная прибыль			*10045,46*	*911*
14	14	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	1282,27	1282
			Накладные расходы			*570,92*	*571*
			Сметная прибыль			*94,98*	*95*
15	15	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1,000	16578,00	16578
			Сметная прибыль			*1228,00*	*1228*
16	16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2632,59	2633
			Накладные расходы			*1118,85*	*1119*
			Сметная прибыль			*195,01*	*195*
17	17	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, для воды, PN 10, DN 50, типа AVK	шт.	1,000	78721,20	78721
			Сметная прибыль			*5831,20*	*5831*
18	18	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	2561,61	2562

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*933,75*	*934*
			Сметная прибыль			*189,75*	*190*
19	19	Прайс-лист	Ультразвуковой расходомер Dy 32 мм, РУС-1	шт	1,000	97142,86	97143
20	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	13,000	2395,64	31143
			Накладные расходы			*807,74*	*10501*
			Сметная прибыль			*177,45*	*2307*
21	21	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт.	2,000	815,40	1631
			Сметная прибыль			*60,40*	*121*
22	22	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт.	2,000	725,76	1452
			Сметная прибыль			*53,76*	*108*
23	23	2302-0302-6111 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32	шт.	2,000	927,72	1855
			Сметная прибыль			*68,72*	*137*
24	24	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные плоские PN 10, DN 100	шт.	2,000	2328,48	4657
			Сметная прибыль			*172,48*	*345*
25	25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,000	3531,65	7063
			Накладные расходы			*1191,34*	*2383*
			Сметная прибыль			*261,60*	*523*
26	26	2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63	шт.	2,000	1398,60	2797
			Сметная прибыль			*103,60*	*207*
27	27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	4538,41	9077
			Накладные расходы			*1922,44*	*3845*
			Сметная прибыль			*336,18*	*672*
28	28	2304-0905-1231 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 32	шт.	2,000	4513,32	9027
			Сметная прибыль			*334,32*	*669*
29	29	2302-0301-0711 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная С наружной резьбой DN 32	шт.	2,000	223,56	447
			Сметная прибыль			*16,56*	*33*
30	30	2302-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные оцинкованные DN 32	шт.	1,000	222,48	222
			Сметная прибыль			*16,48*	*16*
31	31	2302-0101-2304 РСНБ РК 2015	Резьба стальная Ду 32 мм	шт.	4,000	127,44	510
			Сметная прибыль			*9,44*	*38*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты стальные DN 32	шт.	1,000	287,28	287
			Сметная прибыль			*21,28*	*21*
33	33	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные DN 32	шт.	1,000	213,84	214
			Сметная прибыль			*15,84*	*16*
34	34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры под задвижки (ОП-1) из бетона кл. В7,5	м3	0,018	34913,20	628
			Накладные расходы			*5602,55*	*101*
			Сметная прибыль			*2586,16*	*47*
35	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,250	141,32	35
			Накладные расходы			*33,27*	*8*
			Сметная прибыль			*10,47*	*3*
36	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,250	235,74	59
			Накладные расходы			*39,05*	*10*
			Сметная прибыль			*17,46*	*4*
37	37	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,460	2851,17	9865
			Накладные расходы			*327,81*	*1134*
			Сметная прибыль			*211,20*	*731*
38	38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,470	55365,99	81388
			Накладные расходы			*14912,23*	*21921*
			Сметная прибыль			*4101,18*	*6029*
39	39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	21888,36	21888
			Сметная прибыль			*1621,36*	*1621*
40	40	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	14152,32	14152
			Сметная прибыль			*1048,32*	*1048*
41	41	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20974,68	20975
			Сметная прибыль			*1553,68*	*1554*
42	42	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	18162,36	18162
			Сметная прибыль			*1345,36*	*1345*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2437,56	2438
			Сметная прибыль			*180,56*	*181*
44	44	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	5263,92	5264
			Сметная прибыль			*389,92*	*390*
45	45	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Стремянка из арматуры А-I D 20 мм	т	0,007	212752,44	1555
			Сметная прибыль			*15759,44*	*115*
46	46	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 108х4,0 мм. Прокладка	м трубопровода	0,400	5138,77	2056
			Накладные расходы			*1061,33*	*425*
			Сметная прибыль			*380,65*	*152*
47	47	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,600	221,40	133
			Сметная прибыль			*16,40*	*10*
48	48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,000	2851,17	25661
			Накладные расходы			*327,81*	*2950*
			Сметная прибыль			*211,20*	*1901*
49	49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг колодца из бетона кл. В7,5	м3	0,430	25555,64	10989
			Накладные расходы			*1467,05*	*631*
			Сметная прибыль			*1893,01*	*814*
50	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,480	1260,16	10686
			Накладные расходы			*280,46*	*2378*
			Сметная прибыль			*93,35*	*792*
51	51	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,300	2851,17	15111
			Накладные расходы			*327,81*	*1737*
			Сметная прибыль			*211,20*	*1119*
52	52	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,300	55365,99	127342
			Накладные расходы			*14912,23*	*34298*
			Сметная прибыль			*4101,18*	*9433*
53	53	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	34520,04	34520

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2557,04*	*2557*
54	54	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	30190,32	60381
			Сметная прибыль			*2236,32*	*4473*
55	55	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	27676,08	27676
			Сметная прибыль			*2050,08*	*2050*
56	56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2437,56	2438
			Сметная прибыль			*180,56*	*181*
57	57	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	5263,92	5264
			Сметная прибыль			*389,92*	*390*
58	58	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Стремянка из арматуры А-I D 20 мм	т	0,014	212752,44	2944
			Сметная прибыль			*15759,44*	*218*
59	59	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 108х4,0 мм. Прокладка	м трубопровода	0,400	5138,77	2056
			Накладные расходы			*1061,33*	*425*
			Сметная прибыль			*380,65*	*152*
60	60	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,600	221,40	133
			Сметная прибыль			*16,40*	*10*
61	61	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,000	2851,17	25661
			Накладные расходы			*327,81*	*2950*
			Сметная прибыль			*211,20*	*1901*
62	62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг колодца из бетона кл. В7,5	м3	0,430	25555,64	10989
			Накладные расходы			*1467,05*	*631*
			Сметная прибыль			*1893,01*	*814*
63	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,300	1260,16	14240
			Накладные расходы			*280,46*	*3169*
			Сметная прибыль			*93,35*	*1055*
			Раздел 2: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
64	64	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20,263	158,97	3221
			Накладные расходы			*27,59*	*559*
			Сметная прибыль			*11,78*	*239*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,627	3971,80	2489
			Накладные расходы			*1539,46*	*965*
			Сметная прибыль			*294,21*	*184*
66	66	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,039	25,13	378
			Накладные расходы			*5,59*	*84*
			Сметная прибыль			*1,86*	*28*
67	67	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,039	275,12	4138
			Накладные расходы			*92,29*	*1388*
			Сметная прибыль			*20,38*	*306*
68	68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,671	1726,14	2884
			Накладные расходы			*669,05*	*1118*
			Сметная прибыль			*127,86*	*214*
69	69	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания	1,520	2636,34	4007
			Накладные расходы			*1159,35*	*1762*
			Сметная прибыль			*195,28*	*297*
70	70	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	715723,99	2863
			Накладные расходы			*294009,42*	*1176*
			Сметная прибыль			*53016,59*	*212*
71	71	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	926068,49	13891
			Накладные расходы			*373831,54*	*5607*
			Сметная прибыль			*68597,67*	*1029*
72	72	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8	м	4,040	626,40	2531
			Сметная прибыль			*46,40*	*187*
73	73	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8	м	15,150	1357,56	20567
			Сметная прибыль			*100,56*	*1523*
74	74	2302-1103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные для КОРСИС ПРО SN8 DN 110	шт.	1,000	233,28	233
			Сметная прибыль			*17,28*	*17*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные для КОРСИС ПРО SN8 DN 160	шт.	3,000	434,16	1302
			Сметная прибыль			*32,16*	*96*
76	76	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,010	2851,17	5731
			Накладные расходы			*327,81*	*659*
			Сметная прибыль			*211,20*	*425*
77	77	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,460	67154,94	30891
			Накладные расходы			*22575,68*	*10385*
			Сметная прибыль			*4974,44*	*2288*
78	78	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	10560,24	10560
			Сметная прибыль			*782,24*	*782*
79	79	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	7980,12	7980
			Сметная прибыль			*591,12*	*591*
80	80	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	7617,24	7617
			Сметная прибыль			*564,24*	*564*
81	81	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2437,56	2438
			Сметная прибыль			*180,56*	*181*
82	82	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	5263,92	5264
			Сметная прибыль			*389,92*	*390*
83	83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из бетона кл. В15	м3	0,360	27844,77	10024
			Накладные расходы			*1467,05*	*528*
			Сметная прибыль			*2062,58*	*743*
84	84	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,007	474515,28	3132
			Сметная прибыль			*35149,28*	*232*
85	85	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4,0 мм. Прокладка	м трубопровода	0,400	7914,64	3166
			Накладные расходы			*1467,95*	*587*
			Сметная прибыль			*586,27*	*235*
86	86	1122-0601-0905 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,000	1690667,71	676
			Накладные расходы			*126763,13*	*51*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*125234,65*	*50*
87	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,760	1260,16	3478
			Накладные расходы			*280,46*	*774*
			Сметная прибыль			*93,35*	*258*
88	88	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,010	2851,17	5731
			Накладные расходы			*327,81*	*659*
			Сметная прибыль			*211,20*	*425*
89	89	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,460	67154,94	30891
			Накладные расходы			*22575,68*	*10385*
			Сметная прибыль			*4974,44*	*2288*
90	90	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	10560,24	10560
			Сметная прибыль			*782,24*	*782*
91	91	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	7980,12	7980
			Сметная прибыль			*591,12*	*591*
92	92	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	7617,24	7617
			Сметная прибыль			*564,24*	*564*
93	93	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	2437,56	4875
			Сметная прибыль			*180,56*	*361*
94	94	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	5263,92	5264
			Сметная прибыль			*389,92*	*390*
95	95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из бетона кл. В15	м3	0,360	27844,77	10024
			Накладные расходы			*1467,05*	*528*
			Сметная прибыль			*2062,58*	*743*
96	96	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,007	474515,28	3132
			Сметная прибыль			*35149,28*	*232*
97	97	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219х4,0 мм. Прокладка	м трубопровода	0,800	10551,05	8441
			Накладные расходы			*2325,26*	*1860*
			Сметная прибыль			*781,56*	*625*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	98	1122-0601-0906 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	2702923,21	2162
			Накладные расходы			*263049,01*	*210*
			Сметная прибыль			*200216,53*	*160*
99	99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,950	1260,16	3717
			Накладные расходы			*280,46*	*827*
			Сметная прибыль			*93,35*	*275*
100	100	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15,390	158,97	2447
			Накладные расходы			*27,59*	*425*
			Сметная прибыль			*11,78*	*181*
101	101	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	32,220	589,83	19004
			Накладные расходы			*107,34*	*3459*
			Сметная прибыль			*43,69*	*1408*
102	102	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	39,072	449,90	17578
			Накладные расходы			*78,08*	*3051*
			Сметная прибыль			*33,33*	*1302*
103	103	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,208	19761,59	23880
			Накладные расходы			*7659,53*	*9256*
			Сметная прибыль			*1463,82*	*1769*
104	104	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта 5 группы самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	38,664	149,04	5762
			Сметная прибыль			*11,04*	*427*
105	105	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	32,220	33,55	1081
			Накладные расходы			*8,50*	*274*
			Сметная прибыль			*2,49*	*80*
106	106	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,851	21,03	291
			Накладные расходы			*4,68*	*65*
			Сметная прибыль			*1,56*	*22*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	107	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,851	275,12	3811
			Накладные расходы			*92,29*	*1278*
			Сметная прибыль			*20,38*	*282*
108	108	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,539	1726,14	2657
			Накладные расходы			*669,05*	*1030*
			Сметная прибыль			*127,86*	*197*
109	109	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	36,252	28,63	1038
			Накладные расходы			*6,37*	*231*
			Сметная прибыль			*2,12*	*77*
110	110	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,252	328,20	11898
			Накладные расходы			*110,12*	*3992*
			Сметная прибыль			*24,31*	*881*
111	111	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	4,028	3491,47	14064
			Накладные расходы			*1353,28*	*5451*
			Сметная прибыль			*258,63*	*1042*
112	112	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,060	48965,82	345699
			Накладные расходы			*13571,45*	*95814*
			Сметная прибыль			*3627,10*	*25607*
113	113	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	34520,04	69040
			Сметная прибыль			*2557,04*	*5114*
114	114	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,000	30190,32	241523
			Сметная прибыль			*2236,32*	*17891*
115	115	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3063,96	6128
			Сметная прибыль			*226,96*	*454*
116	116	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	27676,08	55352
			Сметная прибыль			*2050,08*	*4100*
117	117	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	2437,56	4875

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*180,56*	*361*
118	118	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2,000	5263,92	10528
			Сметная прибыль			*389,92*	*780*
119	119	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,039	474515,28	18506
			Сметная прибыль			*35149,28*	*1371*
120	120	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Огрунтовка поверхности водонепроницаемым раствором	м2	51,500	873,85	45003
			Накладные расходы			*376,73*	*19402*
			Сметная прибыль			*64,73*	*3334*
121	121	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,780	1260,16	66511
			Накладные расходы			*280,46*	*14803*
			Сметная прибыль			*93,35*	*4927*
122	122	2302-0802-0118 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые DN 150	шт.	1,000	8657,28	8657
			Сметная прибыль			*641,28*	*641*
123	123	2301-1001-0104 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные DN 150	м	0,400	16665,48	6666
			Сметная прибыль			*1234,48*	*494*
124	124	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,200	2594,16	3113
			Сметная прибыль			*192,16*	*231*
125	125	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная. Установка	м3 древесины в конструкции	0,030	130147,59	3904
			Накладные расходы			*23892,89*	*717*
			Сметная прибыль			*9640,56*	*289*
126	126	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы опорные	шт.	6,000	646,92	3882
			Сметная прибыль			*47,92*	*288*
127	127	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки из бетона	м3	0,990	27844,77	27566
			Накладные расходы			*1467,05*	*1452*
			Сметная прибыль			*2062,58*	*2042*
			ИТОГО по 6-1-1 -Внутриплощадочные сети В1, К1:				**2333173**
			В том числе :				
			Оборудование			**97143**	
			СМР				**2236031**
			Накладные расходы				**357666**
			Сметная прибыль				**165632**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			6-1-2 -Тепловые сети				
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	21,480	158,97	3415
			Накладные расходы			*27,59*	*593*
			Сметная прибыль			*11,78*	*253*
2	2	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8,672	449,90	3901
			Накладные расходы			*78,08*	*677*
			Сметная прибыль			*33,33*	*289*
3	3	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,268	19761,59	5300
			Накладные расходы			*7659,53*	*2054*
			Сметная прибыль			*1463,82*	*393*
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,308	21,03	343
			Накладные расходы			*4,68*	*76*
			Сметная прибыль			*1,56*	*25*
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,308	275,12	4487
			Накладные расходы			*92,29*	*1505*
			Сметная прибыль			*20,38*	*332*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,812	1726,14	3128
			Накладные расходы			*669,05*	*1212*
			Сметная прибыль			*127,86*	*232*
7	7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,200	5702,34	41057
			Накладные расходы			*655,62*	*4720*
			Сметная прибыль			*422,40*	*3041*
8	8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,810	17483,51	14162
			Накладные расходы			*6366,09*	*5157*
			Сметная прибыль			*1295,07*	*1049*
9	9	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,570	71459,28	40732
			Сметная прибыль			*5293,28*	*3017*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	0,240	71947,44	17267
			Сметная прибыль			*5329,44*	*1279*
11	11	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,025	2012768,99	49514
			Накладные расходы			*768867,95*	*18914*
			Сметная прибыль			*149094,00*	*3668*
12	12	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,846	1850,04	45966
			Сметная прибыль			*137,04*	*3405*
13	13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	5,000	968316,46	4841582
			Накладные расходы			*419658,69*	*2098293*
			Сметная прибыль			*71727,15*	*358636*
14	14	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,020	535,68	2689
			Сметная прибыль			*39,68*	*199*
15	15	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые типа DAnfOss, PN 16, DN 25	шт.	2,000	6191,64	12383
			Сметная прибыль			*458,64*	*917*
16	16	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые типа DAnfOss, PN 16, DN 15	шт.	2,000	2892,24	5784
			Сметная прибыль			*214,24*	*428*
17	17	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	шт.	2,000	2865,24	5730
			Сметная прибыль			*212,24*	*424*
18	18	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 89х3,5 мм	шт.	6,000	954,72	5728
			Сметная прибыль			*70,72*	*424*
19	19	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 32х3,0 мм	шт.	4,000	265,68	1063
			Сметная прибыль			*19,68*	*79*
20	20	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х5,0 мм. Прокладка	м трубопровода	0,600	8156,56	4894
			Накладные расходы			*1467,95*	*881*
			Сметная прибыль			*604,19*	*363*
21	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,400	141,32	1046
			Накладные расходы			*33,27*	*246*
			Сметная прибыль			*10,47*	*77*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,400	235,74	1744
			Накладные расходы			*39,05*	*289*
			Сметная прибыль			*17,46*	*129*
23	23	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	0,440	67717,02	29795
			Накладные расходы			*21583,35*	*9497*
			Сметная прибыль			*5016,08*	*2207*
24	24	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты	м3	0,440	24944,76	10976
			Сметная прибыль			*1847,76*	*813*
25	25	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	14,800	932,42	13800
			Накладные расходы			*301,87*	*4468*
			Сметная прибыль			*69,07*	*1022*
26	26	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,015	563267,52	8336
			Сметная прибыль			*41723,52*	*618*
27	27	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная	кг	2,400	295,92	710
			Сметная прибыль			*21,92*	*53*
28	28	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,005	459068,04	2277
			Сметная прибыль			*34005,04*	*169*
29	29	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001	459068,04	446
			Сметная прибыль			*34005,04*	*33*
30	30	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Монолитные участки лотков. Устройство	м3	0,084	70912,26	5957
			Накладные расходы			*18004,85*	*1512*
			Сметная прибыль			*5252,76*	*441*
31	31	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,020	15879,24	318
			Сметная прибыль			*1176,24*	*24*
32	32	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	0,040	67717,02	2709
			Накладные расходы			*21583,35*	*863*
			Сметная прибыль			*5016,08*	*201*
33	33	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты	м3	0,040	24944,76	998

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1847,76*	*74*
34	34	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2,830	4483,13	12687
			Накладные расходы			*1657,47*	*4691*
			Сметная прибыль			*332,08*	*940*
35	35	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,016	320374,44	4982
			Сметная прибыль			*23731,44*	*369*
36	36	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,062	176477,13	10942
			Накладные расходы			*55587,50*	*3446*
			Сметная прибыль			*13072,38*	*810*
37	37	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,920	2851,17	19730
			Накладные расходы			*327,81*	*2268*
			Сметная прибыль			*211,20*	*1461*
38	38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,540	55365,99	140630
			Накладные расходы			*14912,23*	*37877*
			Сметная прибыль			*4101,18*	*10417*
39	39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	21888,36	43777
			Сметная прибыль			*1621,36*	*3243*
40	40	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	14152,32	42457
			Сметная прибыль			*1048,32*	*3145*
41	41	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20974,68	20975
			Сметная прибыль			*1553,68*	*1554*
42	42	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	18162,36	36325
			Сметная прибыль			*1345,36*	*2691*
43	43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	2437,56	4875
			Сметная прибыль			*180,56*	*361*
44	44	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2,000	5263,92	10528

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*389,92*	*780*
45	45	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,065	474515,28	30749
			Сметная прибыль			*35149,28*	*2278*
46	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,660	1260,16	17214
			Накладные расходы			*280,46*	*3831*
			Сметная прибыль			*93,35*	*1275*
			ИТОГО по 6-1-2 -Тепловые сети:				**5584107**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2203072**
			Сметная прибыль				**413638**
			6-1-3 -Газоснабжение				
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПН-300-6-1,2				
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	158,770	158,97	25240
			Накладные расходы			*27,59*	*4380*
			Сметная прибыль			*11,78*	*1870*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	11,950	3971,80	47465
			Накладные расходы			*1539,46*	*18397*
			Сметная прибыль			*294,21*	*3516*
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	139,680	25,13	3510
			Накладные расходы			*5,59*	*781*
			Сметная прибыль			*1,86*	*260*
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	139,680	275,12	38429
			Накладные расходы			*92,29*	*12891*
			Сметная прибыль			*20,38*	*2847*
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,520	1726,14	26790
			Накладные расходы			*669,05*	*10384*
			Сметная прибыль			*127,86*	*1984*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания	15,520	2636,34	40916
			Накладные расходы			*1159,35*	*17993*
			Сметная прибыль			*195,28*	*3031*
7	7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,194	636329,29	123448
			Накладные расходы			*266655,51*	*51731*
			Сметная прибыль			*47135,50*	*9144*
8	8	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	195,940	954,72	187068
			Сметная прибыль			*70,72*	*13857*
9	9	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	194,000	1258,25	244101
			Накладные расходы			*569,14*	*110413*
			Сметная прибыль			*93,20*	*18082*
10	10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	2395,64	7187
			Накладные расходы			*807,74*	*2423*
			Сметная прибыль			*177,45*	*532*
11	11	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	3,000	1111,32	3334
			Сметная прибыль			*82,32*	*247*
12	12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,208	42572,90	8855
			Накладные расходы			*10244,33*	*2131*
			Сметная прибыль			*3153,55*	*656*
13	13	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	208,000	67,50	14040
			Сметная прибыль			*5,00*	*1040*
14	14	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,194	137542,32	26683
			Сметная прибыль			*10188,32*	*1977*
15	15	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3,000	13288,45	39865
			Накладные расходы			*4591,39*	*13774*
			Сметная прибыль			*984,33*	*2953*
16	16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Стальной ковер. Установка	т	0,018	152823,89	2758
			Накладные расходы			*62023,81*	*1119*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11320,29*	*204*
17	17	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стального ковра	т	0,018	530963,64	9582
			Сметная прибыль			*39330,64*	*710*
18	18	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3400,04	3400
			Накладные расходы			*1460,90*	*1461*
			Сметная прибыль			*251,86*	*252*
19	19	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	31752,00	31752
			Сметная прибыль			*2352,00*	*2352*
20	20	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50	шт.	2,000	1587,60	3175
			Сметная прибыль			*117,60*	*235*
21	21	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1474434,04	2949
			Накладные расходы			*621188,79*	*1242*
			Сметная прибыль			*109217,34*	*218*
22	22	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1150,20	2310
			Сметная прибыль			*85,20*	*171*
23	23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	2395,64	4791
			Накладные расходы			*807,74*	*1615*
			Сметная прибыль			*177,45*	*355*
24	24	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм	шт.	1,000	3839,40	3839
			Сметная прибыль			*284,40*	*284*
25	25	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1,000	1111,32	1111
			Сметная прибыль			*82,32*	*82*
26	26	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219х4,0 мм	м трубопровода	1,000	10551,05	10551
			Накладные расходы			*2325,26*	*2325*
			Сметная прибыль			*781,56*	*782*
27	27	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 600х600х5	т	0,009	235539,36	2214
			Сметная прибыль			*17447,36*	*164*
28	28	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	636329,29	827
			Накладные расходы			*266655,51*	*347*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*47135,50*	*61*
29	29	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,313	954,72	1254
			Сметная прибыль			*70,72*	*93*
30	30	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,300	1258,25	1636
			Накладные расходы			*569,14*	*740*
			Сметная прибыль			*93,20*	*121*
31	31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,680	141,32	96
			Накладные расходы			*33,27*	*23*
			Сметная прибыль			*10,47*	*7*
32	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,680	235,74	160
			Накладные расходы			*39,05*	*27*
			Сметная прибыль			*17,46*	*12*
33	33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	35999,38	36
			Накладные расходы			*5602,55*	*6*
			Сметная прибыль			*2666,62*	*3*
34	34	2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1,000	471,96	472
			Сметная прибыль			*34,96*	*35*
35	35	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	0,780	2542,10	1983
			Накладные расходы			*876,30*	*684*
			Сметная прибыль			*188,30*	*147*
36	36	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,780	252,72	197
			Сметная прибыль			*18,72*	*15*
37	37	2302-0304-1610 РСНБ РК 2015	Тройник седловой, DN 50x32 мм	шт.	1,000	3575,88	3576
			Сметная прибыль			*264,88*	*265*
38	38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	710611,27	9949
			Накладные расходы			*294009,42*	*4116*
			Сметная прибыль			*52637,87*	*737*
39	39	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Кожух из полиэтиленовых труб PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,000	2255,04	31571
			Сметная прибыль			*167,04*	*2339*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,000	2770,98	38794
			Накладные расходы			*1198,09*	*16773*
			Сметная прибыль			*205,26*	*2874*
41	41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	3378,28	3378
			Накладные расходы			*202,96*	*203*
			Сметная прибыль			*250,24*	*250*
42	42	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Стальной ковер. Установка	т	0,007	152823,89	1097
			Накладные расходы			*62023,81*	*445*
			Сметная прибыль			*11320,29*	*81*
43	43	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стального ковра	т	0,007	530963,64	3810
			Сметная прибыль			*39330,64*	*282*
			Раздел 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПН ДО КОТЕЛЬНОЙ				
44	44	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Газорегуляторный пункт шкафной. Установка	регулятор	1,000	13534,82	13535
			Накладные расходы			*5914,34*	*5914*
			Сметная прибыль			*1002,58*	*1003*
45	45	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПН-300-6-1,2 с регулятором давления газа РДУ-32	шт	1,000	244064,57	244065
			Сметная прибыль			*18078,86*	*18079*
46	46	2302-1104-0401 РСНБ РК 2015	Крюк для крепления труб	100 шт.	0,080	28192,32	2255
			Сметная прибыль			*2088,32*	*167*
47	47	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3,000	1519,36	4558
			Накладные расходы			*503,86*	*1512*
			Сметная прибыль			*112,55*	*338*
48	48	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	18,000	27611,29	497003
			Накладные расходы			*5193,41*	*93481*
			Сметная прибыль			*2045,28*	*36815*
49	49	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	3400,04	6800
			Накладные расходы			*1460,90*	*2922*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*251,86*	*504*
50	50	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	31752,00	63504
			Сметная прибыль			*2352,00*	*4704*
51	51	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50	шт.	4,000	1587,60	6350
			Сметная прибыль			*117,60*	*470*
52	52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,003	1868997,84	6373
			Накладные расходы			*688405,40*	*2347*
			Сметная прибыль			*138444,28*	*472*
53	53	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	3,000	435,24	1306
			Сметная прибыль			*32,24*	*97*
54	54	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переход стальной Dy-50x32 мм	шт.	2,000	344,52	689
			Сметная прибыль			*25,52*	*51*
55	55	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 26 мм	шт.	4,000	187,92	752
			Сметная прибыль			*13,92*	*56*
56	56	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 21,3 мм	шт.	1,000	145,80	146
			Сметная прибыль			*10,80*	*11*
57	57	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	2395,64	4791
			Накладные расходы			*807,74*	*1615*
			Сметная прибыль			*177,45*	*355*
58	58	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1,000	1111,32	1111
			Сметная прибыль			*82,32*	*82*
59	59	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 мм	шт.	1,000	3839,40	3839
			Сметная прибыль			*284,40*	*284*
60	60	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,024	1474434,04	35386
			Накладные расходы			*621188,79*	*14909*
			Сметная прибыль			*109217,34*	*2621*
61	61	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	1150,20	13858
			Сметная прибыль			*85,20*	*1026*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	11,546	346,68	4003
			Сметная прибыль			*25,68*	*297*
63	63	2301-0201-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	237,60	119
			Сметная прибыль			*17,60*	*9*
64	64	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 108х4,0 мм	м трубопровода	1,000	5138,77	5139
			Накладные расходы			*1061,33*	*1061*
			Сметная прибыль			*380,65*	*381*
65	65	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	636329,29	954
			Накладные расходы			*266655,51*	*400*
			Сметная прибыль			*47135,50*	*71*
66	66	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	954,72	1446
			Сметная прибыль			*70,72*	*107*
67	67	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,500	1258,25	1887
			Накладные расходы			*569,14*	*854*
			Сметная прибыль			*93,20*	*140*
68	68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,120	141,32	441
			Накладные расходы			*33,27*	*104*
			Сметная прибыль			*10,47*	*33*
69	69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,120	235,74	735
			Накладные расходы			*39,05*	*122*
			Сметная прибыль			*17,46*	*54*
70	70	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,060	152823,89	9216
			Накладные расходы			*62023,81*	*3740*
			Сметная прибыль			*11320,29*	*683*
71	71	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,060	530963,64	32019
			Сметная прибыль			*39330,64*	*2372*
72	72	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,001	190960,37	244
			Накладные расходы			*67094,08*	*86*
			Сметная прибыль			*14145,21*	*18*
73	73	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,001	459068,04	588

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*34005,04*	*44*
74	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,360	141,32	192
			Накладные расходы			*33,27*	*45*
			Сметная прибыль			*10,47*	*14*
75	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,360	235,74	321
			Накладные расходы			*39,05*	*53*
			Сметная прибыль			*17,46*	*24*
			ИТОГО по 6-1-3 -Газоснабжение:				**1977824**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**405589**
			Сметная прибыль				**146505**
			7-1-1 -Планировка территории				
1	1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1244,000	47,36	58922
			Накладные расходы			*9,92*	*12345*
			Сметная прибыль			*3,51*	*4365*
2	2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1244,000	140,33	174571
			Накладные расходы			*29,40*	*36575*
			Сметная прибыль			*10,39*	*12931*
3	3	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1136,000	85,36	96974
			Накладные расходы			*18,98*	*21567*
			Сметная прибыль			*6,32*	*7183*
4	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1136,000	117,88	133911
			Накладные расходы			*19,94*	*22651*
			Сметная прибыль			*8,73*	*9919*
5	5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	603,000	269,75	162659
			Накладные расходы			*49,09*	*29599*
			Сметная прибыль			*19,98*	*12049*
6	6	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Вывоз лишних грунтов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	964,800	78,84	76065
			Сметная прибыль			*5,84*	*5634*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1847,000	30,67	56651
			Накладные расходы			*7,79*	*14389*
			Сметная прибыль			*2,27*	*4196*
			ИТОГО по 7-1-1 -Планировка территории:				**759753**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**137126**
			Сметная прибыль				**56278**
			7-1-3 -Ограждение территории				
1	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,4015203	5211,68	90691
			Накладные расходы			*2020,03*	*35152*
			Сметная прибыль			*386,05*	*6718*
7	7	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	2,959	530963,64	1570856
			Сметная прибыль			*39330,64*	*116360*
9	9	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость ограждения	т	7,214	554208,48	3998126
			Сметная прибыль			*41052,48*	*296158*
			ИТОГО по 7-1-3 -Ограждение территории:				**5659673**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**35152**
			Сметная прибыль				**419236**
			7-1-4 -Мусоросборник				
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,680	3309,83	5561
			Накладные расходы			*1282,88*	*2155*
			Сметная прибыль			*245,17*	*412*
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,620	1726,14	1070
			Накладные расходы			*669,05*	*415*
			Сметная прибыль			*127,86*	*79*
3	3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,850	2851,17	10977
			Накладные расходы			*327,81*	*1262*
			Сметная прибыль			*211,20*	*813*
4	4	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,870	32540,65	28310
			Накладные расходы			*3429,94*	*2984*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2410,42*	*2097*
5	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,770	1260,16	7271
			Накладные расходы			*280,46*	*1618*
			Сметная прибыль			*93,35*	*539*
6	6	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стены из камня-ракушечника. Кладка обычная	м3 кладки	2,740	12306,92	33721
			Накладные расходы			*3522,65*	*9652*
			Сметная прибыль			*911,62*	*2498*
7	7	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	2,740	7674,48	21028
			Сметная прибыль			*568,48*	*1558*
8	8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,700	5702,34	61015
			Накладные расходы			*655,62*	*7015*
			Сметная прибыль			*422,40*	*4520*
9	9	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,700	1589,07	17003
			Накладные расходы			*389,64*	*4169*
			Сметная прибыль			*117,71*	*1259*
10	10	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	10,700	1773,89	18981
			Накладные расходы			*172,43*	*1845*
			Сметная прибыль			*131,40*	*1406*
			ИТОГО по 7-1-4 -Мусоросборник:				**204937**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**31116**
			Сметная прибыль				**15181**
			ВСЕГО:				**121144643**
			В том числе :				
			Всего оборудование:			**39430257**	
			Всего СМР:				**81714386**
			Временные здания и сооружения		**2,9%**		**2369717**
			Итого с временными				**84084103**
			Зимние удорожания		**0,525%**		**441441**
			Итого с зимними удорожаниями				**84525544**
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**1690511**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**86216055**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В текущих ценах на 2020 год - 50%			**19715128,5**	**43108028**
			К=1,0498961 на 2019 год			**20698837**	**45258950**
			К=1,0864865 на 2020 год			**21420221**	**46836290**
			Итого				**134214298**
			Понижение		**5%**		**6710715**
			Итого с понижением				**127503582,69**
			НДС		**12%**		**15300429,92**
			Итого с НДС				**142804012,61**
			Удержание		**5%**		**7140200,63**
			Итого к оплате				**135663811,98**

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и
Руководитель _____ **Кылаубаева Г.Т.**

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Главный эксперт _____ **Байжанов К.Е.**

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"
Директор _____ **Бурин Н.С.**