Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№67, доп.согл №1, доп.согл №2	**28.12.2021г., 21.06.2022г, 06.06.2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района»	522 835 338,46	93984962,41							11278195,49	105263157,89
в том числе: июнь месяц 2023 года		93984962,41							11278195,49	105263157,89
Удержание 5%, согласно договору	26141766,63	4699248,12							563909,77	5263157,89
И Т О Г О к оплате:		89285714,29							10714285,71	100000000,00

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Қылаубаева Г.Т.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор _____ **Бурин Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание музея**
(наименование)

Договор подряда **№67 от 28.12.2021г., доп. согл. №1 от 21.06.2022г., доп.согл. №2 от 06.06.2023г.**

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023года

Составлен(а) в ценах на 01.11.2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по смета 2022.11 (новая цена), тенге	Минус (-) всего стоимости по старому смету 2018.4, тенге	Разница всего стоимости с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
			2-1-1 Общестроительные работы - КЖ работы											
1	1	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	102,64	82883,3 30273,98	2562,35 718,12	8507142 3107321	263000 73708	5136821	2894736 912150	12314028	5861202	6452826
2	2	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	58	82883,3 30273,98	2562,35 718,12	4807231 1755891	148616 41651	2902724	1635763 515440	6958434	3312059	3646375
3	5	С1214-203-0202	Швеллер N20	т	0,10304	524614		54056		54056	4324	58380	34371	24009
4	6	С1222-525-0101	Стоимость стоек	т	0,41688	973588		405869		405869	32470	438339	197816	240523
5	7	С1214-208-0103	Соединительные элементы из полосовой стали	т	0,05878	578162		33984		33984	2719	36703	15982	20721
6	8	С1222-504-0101	Опорный столик Мс1	т	0,06692	1012960		67787		67787	5423	73210	35919	37291
7	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2101	349794		73492		73492	5879	79371	44622	34749
8	11	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32168	329247		105912		105912	8473	114385	66065	48320
9	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02844	376202		10699		10699	856	11555	6153	5402
10	13	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1612	354275		57109		57109	4569	61678	41746	19932
11	14	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,13506	1152881,58 121243,2	2008,38 964,98	155708 16375	271 130	139062	15020 13658	184386	45363	139023
14.1		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1351	102960				139061,83				
12	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09267	349794		32415		32415	2593	35008	19682	15326
13	17	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметромот 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11954	354275		42350		42350	3388	45738	30958	14780
14	18	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,4952	10827,49 1484,24	2665,15 1263,66	16189 2219	3985 1889	9985	3821 1601	21611	17070	4541
15	19	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6	1260,93 474,7	27,11 4,55	7566 2848	162 27	4555	2674 819	11059	7561	3498
16	20	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,5	1260,93 474,7	27,11 4,55	15762 5934	339 57	9489	5571 1707	23040	15752	7288

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по смета 2022.11 (новая цена), тенге	Минус (-) всего стоимости по старому смету 2018.4, тенге	Разница всего стоимости с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
			ИТОГО:					14393271	416373	9086309	4557585	20466925	9752321	10714604
								4890588	117462		1516069			
			2-1-2 Общестроительные работы - АР работы											
1	1	Е11-080301-0203 Кттр и Кзм=1,04	Стены из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	391,09	12511,42	3199,93	4893091	1251461	988468	2781800	8288882	8257969	30913
						6784,02	864,3	2653162	338019		613992			
2	2	Е11-080401-0405 Кттр и Кзм=1,04	Перегородки армированные из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^3$ кладки	139,65	23458,95	2442,06	3276042	341034	973704	1909679	5600579	4364452	1236127
						14044,43	659,6	1961305	92113		414858			
3	3	С1213-308-0102	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	510,3497	18228		9302654		9302654		10046866	0	10046866
											744212			
4	4	Е11-080201-0701 Кттр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,38184	116991,36	3316,03	44672	1266	0	40804	92314	58150	34164
						113675,33	1228,22	43406	469		6838			
5	5	Е11-080701-0109 Кттр	Перемычки. Устройство	$м^3$	11,86	81063,99	5953,56	961419	70609	589300	290944	1352552	820787	531765
						25422,38	1535,37	301509	18209		100189			
6	10	С1222-507-0101	Стоимость м/к кровли	т	1,4818	937214		1388764		1388764		1499865	712400	787465
											111101			
7	23	С1223-102-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	$м^2$	72	32457		2336904		2336904		2523856	1391982	1131874
											186952			
8	24	С1223-102-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	$м^2$	93,6	28566		2673778		2673778		2887680	1547961	1339719
											213902			
9	26	С1223-501-0115	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	113,4	1966		222944		222944		240780	241637	-857
											17836			
10	25	С1223-102-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	$м^2$	37,1325	23075		856832		856832		925379	527556	397823
											68547			
11	36	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	6,7060287	72945		752792		752792		55621	23565	32056
											60223			
12	63	Е11-150203-0501 Кттр и Кзм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2465,94	867,93	6,99	2140263	17237	352950	1425264	3850762	2546823	1303939
						717,81	4,67	1770076	11516		285235			
13	113	Прайс-лист	Подъемник для маломобильных групп населения LG 210 W	шт	1	2000000		2000000		2000000		2024000	1084286	939714
			Отпускная цена			2000000		2000000						
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		24000						
			Сметная стоимость оборудования					*2024000*						
			ИТОГО:					24568336	1664370	17944584	5023227	39389136	21577568	17811568
								4959382	448810		2367326			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									2024000	1084286	939714
			Стоимость СМР									37365136	20493282	16871854
			2-1-3 Отопление, вентиляция и кондиционирование работы											
1	2	С1242-302-0408	Задвижка 15с22нж DN 80	шт.	4	80319		321276		321276		346978	248119	98859
											25702			
2	14	С1242-302-0403	Задвижка 15с22нж DN 25	шт.	4	34139		136556		136556		147480	88521	58959
											10924			
3	18	С1245-102-0113	Радиаторы отопления алюминиевые Calidor Super 500	секция	302	3091		933482		933482		1008161	516964	491197
											74679			
4	20	С1245-510-0201	Клапан термостатической регулировки, модели RTD-N-П, угловой, DN 15, PN 10, типа Danfoss	шт.	20	6419		128380		128380		138650	129276	9374
											10270			
5	21	С1245-405-2101	Элемент термостатический, типа Danfoss	шт.	20	5593		111860		111860		120809	136339	-15530
											8949			
6	23	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	20	2527		50540		50540		54583	40046	14537
											4043			
7	33	С1241-205-2204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	112,86	1217		137351		137351		148339	57653	90686
											10988			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по смета 2022.11 (новая цена), тенге	Минус (-) всего стоимости по старому смету 2018.4, тенге	Разница всего стоимости с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
8	35	С1241-205-2205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,134	2187		100895		100895	8072	108967	40458	68509
9	37	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x28	м	60	291		17460		17460	1397	18857	15941	2916
10	38	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x35	м	15	343		5145		5145	412	5557	4714	843
11	39	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x42	м	6,6	383		2528		2528	202	2730	2309	421
12	40	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x54	м	114	557		63498		63498	5080	68578	57620	10958
13	41	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x68	м	46,6	775		36115		36115	2889	39004	32311	6693
14	42	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	145	708		102660		102660	8213	110873	84877	25996
15	46	С1242-207-0701	Краны шаровые BVR, DN 15, типа Danfoss	шт.	6	3199		19194		19194	1536	20730	11690	9040
16	49	С1242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	23753		47506		47506	3800	51306	34968	17338
17	52	С1245-102-0113	Радиаторы отопления алюминиевые Calidor Super 500	секция	255	3091		788205		788205	63056	851261	436509	414752
18	54	С1245-510-0201	Клапан термостатической регулировки, модели RTD-N-П, угловой, DN 15, PN 10, типа Danfoss	шт.	21	6419		134799		134799	10784	145583	135740	9843
19	55	С1245-405-2101	Элемент термостатический, типа Danfoss	шт.	21	5593		117453		117453	9396	126849	143156	-16307
20	57	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	21	2527		53067		53067	4245	57312	42049	15263
21	71	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x28	м	71,9	291		20923		20923	1674	22597	19102	3495
22	72	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x35	м	14,5	343		4974		4974	398	5372	4557	815
23	73	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x42	м	24,3	383		9307		9307	745	10052	8503	1549
24	74	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x54	м	24	557		13368		13368	1069	14437	12131	2306
25	75	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x68	м	77,7	775		60218		60218	4817	65035	53874	11161
26	78	С1242-207-0701	Краны шаровые BVR, DN 15, типа Danfoss	шт.	6	3199		19194		19194	1536	20730	11690	9040
27	81	С1245-102-0113	Радиаторы отопления алюминиевые Calidor Super 500	секция	247	3091		763477		763477	61078	824555	422815	401740
28	83	С1245-510-0201	Клапан термостатической регулировки, модели RTD-N-П, угловой, DN 15, PN 10, типа Danfoss	шт.	26	6419		166894		166894	13352	180246	168059	12187
29	84	С1245-405-2101	Элемент термостатический, типа Danfoss	шт.	26	5593		145418		145418	11633	157051	177241	-20190
30	86	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	26	2527		65702		65702	5256	70958	52060	18898
31	100	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x28	м	103,2	291		30031		30031	2402	32433	27418	5015
32	101	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x35	м	13	343		4459		4459	357	4816	4086	730
33	102	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x42	м	13,5	383		5171		5171	414	5585	4724	861
34	103	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x54	м	21,6	557		12031		12031	962	12993	10918	2075
35	104	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9x68	м	48,1	775		37278		37278	2982	40260	33351	6909
36	107	С1242-207-0701	Краны шаровые BVR, DN 15, типа Danfoss	шт.	6	3199		19194		19194	1536	20730	11690	9040
			ИТОГО:					4685608	0	4685609		5060457	3280579	1779878
								0	0		374848			
			2-1-5 Электроосвещение и электрооборудование работы											
1	2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-22-53УХЛ4	шт.	1	1595544		1595544				1595544	163919	1431625
			Отпускная цена			1595544		1595544		1595544				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по смета 2022.11 (новая цена), тенге	Минус (-) всего стоимости по старому смету 2018.4, тенге	Разница всего стоимости с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
			Сметная стоимость оборудования					*1595544*						
2	6	С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1715		1715		1715	137	1852	1415	437
3	7	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	536		2680		2680	214	2894	2322	572
4	9	С1247-201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	19184		19184		19184	1535	20719	15915	4804
5	11	С1247-204-0762	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2157		2157		2157	173	2330	1827	503
6	13	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	19	536		10184		10184	815	10999	8824	2175
7	14	С1247-204-2819	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	4614		59982		59982	4799	64781	71562	-6781
8	16	С1247-201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8547		8547		8547	684	9231	6564	2667
9	18	С1247-204-0760	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838	147	1985	1461	524
10	20	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	536		4288		4288	343	4631	3715	916
11	21	С1247-204-2819	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4614		18456		18456	1476	19932	22019	-2087
12	23	С1247-201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6901		6901		6901	552	7453	5300	2153
13	25	С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1715		1715		1715	137	1852	1415	437
14	26	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	536		1072		1072	86	1158	929	229
15	28	С1247-201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11139		11139		11139	891	12030	8554	3476
16	30	Прайс-лист	Выключатель автоматический ABB S203 3P 32A	шт	1	34425		34425		34425	2754	37179	17839	19340
17	31	Прайс-лист	Расцепитель независимый дистанционный S2C-A1 ABB	шт	1	21128,57		21129		21129	1690	22819	10318	12501
18	33	С1247-204-2819	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	4614		50754		50754	4060	54814	60552	-5738
19	35	С1247-201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6 УХЛ3	шт.	1	6901		6901		6901	552	7453	5300	2153
20	37	С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1715		3430		3430	274	3704	2830	874
21	39	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	15501		31002		31002	2480	33482	23229	10253
22	41	С1247-102-0172	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	5	10144		50720		50720	4058	54778	95720	-40942
23	42	Прайс-лист	Светильник для люминесцентных ламп 1х22Вт, К300/122	шт	38	4189,29		159193		159193	12735	171928	81347	90581
24	44	Прайс-лист	Светильник переносной с защитной металлической сеткой для ламп накаливания 1х60 Вт (6м), РВО 42 У2	шт	2	8196,43		16393		16393	1311	17704	9072	8632
25	46	С1247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп 2х36Вт, ARCTIC SMC/PC 236	шт.	25	5799		144975		144975	11598	156573	298512	-141939
26	47	Прайс-лист	Светильник для люминесцентных ламп 2х36Вт, ALS.PRS 236	шт	2	5646,43		11293		11293	903	12196	5593	6603
27	49	С1247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	5	8300		41500		41500	3320	44820	115425	-70605

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по смета 2022.11 (новая цена), тенге	Минус (-) всего стоимости по старому смету 2018.4, тенге	Разница всего стоимости с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
28	50	Прайс-лист	Пиктограмма для светильника аварийного освещения "ВЫХОД"	шт	5	4007,14		20036		20036		21639	10552	11087
											1603			
29	52	С1247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп 4х18 Вт типа ARS/R 418	шт.	34	9328		317152		317152		342524	242022	100502
											25372			
30	54	Прайс-лист	Светильник направленного света 2х13Вт, DLS 232	шт	84	2841,43		238680		238680		257774	120690	137084
											19094			
31	56	Прайс-лист	Светодиодный мини-прожектор 1х50Вт, Milo L	шт	104	10017,86		1041857		1041857		1125206	536529	588677
											83349			
32	57	Прайс-лист	Лампа люминесцентная, цоколь G10q, 22Вт, L22W	шт	38	1256,79		47758		47758		51579	25284	26295
											3821			
33	58	Прайс-лист	Лампа компактная люминесцентная, цоколь E27, 15Вт, Spiral 15W	шт	5	1511,79		7559		7559		8164	3973	4191
											605			
34	59	С1247-106-0106	Лампа накаливания 60 Вт, МО-36-60 Е27	шт.	1	553		553		553		597	63	534
											44			
35	60	С1247-106-0102	Люминесцентная лампа типа Т8, цоколь G13, мощность 36 Вт	шт.	50	1107		55350		55350		59778	27378	32400
											4428			
36	61	С1247-106-0101	Люминесцентная лампа типа Т8, цоколь G13, мощность 18 Вт	шт.	136	830		112880		112880		121910	21298	100612
											9030			
37	62	Прайс-лист	Лампа люминесцентная 13Вт, DULUX TE 32W	шт	168	2185,71		367199		367199		396575	189540	207035
											29376			
38	64	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	21	434		9114		9114		9843	10183	-340
											729			
39	66	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	475		13775		13775		14877	11119	3758
											1102			
40	67	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	500		5500		5500		5940	4241	1699
											440			
41	68	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	76	691		52516		52516		56717	46293	10424
											4201			
42	70	С1247-202-0103	Распределительные коробки, IP30 11-404	шт.	81	1289		104409		104409		112762	29306	83456
											8353			
43	74	С1243-106-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,1114	382597		807815		807815		872440	397123	475317
											64625			
44	75	С1243-106-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,1373	604253		687217		687217		742194	320382	421812
											54977			
45	76	С1243-106-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1077284	967276		104203		104203		112539	46692	65847
											8336			
			ИТОГО:					**6310690**	**0**	**4715146**		**6687899**	**3084146**	**3603753**
								0	**0**	**1595544**	**377209**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**1595544**	**163919**	**1431625**
			Стоимость СМР									**5092355**	**2920227**	**2172128**
			2-1-10 Технологическое оборудование работы											
1	1	521-204-1002001 СпрСЦ 11.2022	Шкаф полуутопленный 800х420х1930	шт.	20	63209		1264180				**1264180**	**392857**	**871323**
										1264180				
			Отпускная цена			63209		1264180						
			Сметная стоимость оборудования					*1264180*						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по смета 2022.11 (новая цена), тенге	Минус (-) всего стоимости по старому смету 2018.4, тенге	Разница всего стоимости с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
2	2	521-103-0301002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для документов 800х450х2000	шт.	12	83000		996000				996000	364286	631714
			Отпускная цена			83000		996000		996000				
			Сметная стоимость оборудования					*996000*						
3	3	522-101-1206001 СпрСЦ 11.2022	Стол однотумбовый 1200х650х750	шт.	5	41657		208285				208285	217857	-9572
			Отпускная цена			41657		208285		208285				
			Сметная стоимость оборудования					*208285*						
4	4	Прайс-лист	Стул гобелен, цветной металлический каркас 475х360х830, Н10	шт.	23	14237,58		327464				327464	388125	-60661
			Отпускная цена			14238		327464		327464				
			Сметная стоимость оборудования					*327464*						
5	5	Прайс-лист	Стол-приставка 900х600х750, АРТ 130	шт.	5	40660,71		203304				203304	162500	40804
			Отпускная цена			40661		203304		203304				
			Сметная стоимость оборудования					*203304*						
6	6	Прайс-лист	Этажерка 6 полок 830х350х1710	шт	7	51503,57		360525				360525	276875	83650
			Отпускная цена			51504		360525		360525				
			Сметная стоимость оборудования					*360525*						
7	7	522-101-1229004 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для одежды 800х450х1800мм	шт.	9	54241		488169				488169	337500	150669
			Отпускная цена			54241		488169		488169				
			Сметная стоимость оборудования					*488169*						
8	8	522-101-1201002 СпрСЦ 11.2022	Стол компьютерный 1000х600х750	шт.	7	26686		186802				186802	218750	-31948
			Отпускная цена			26686		186802		186802				
			Сметная стоимость оборудования					*186802*						
9	9	522-101-1227001 СпрСЦ 11.2022	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	7	31220		218540				218540	150000	68540
			Отпускная цена			31220		218540		218540				
			Сметная стоимость оборудования					*218540*						
10	10	521-101-0401001 СпрСЦ 11.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	7	446339		3124373				3124373	687500	2436873
			Отпускная цена			446339		3124373		3124373				
			Сметная стоимость оборудования					*3124373*						
11	11	521-402-0301014 СпрСЦ 11.2022	Диван, модель Верель "3". Длина: 2110 мм, ширина: 840 мм, высота: 750 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	1	161406		161406				161406	57143	104263
			Отпускная цена			161406		161406		161406				
			Сметная стоимость оборудования					*161406*						
12	12	522-101-1213001 СпрСЦ 11.2022	Стол читательский одноместный 900х600х870	шт.	5	21980		109900				109900	151786	-41886
			Отпускная цена			21980		109900		109900				
			Сметная стоимость оборудования					*109900*						
13	13	Прайс-лист	Вешалка гардеробная с 34 крючками 1820х1800	шт.	3	113661,15		340983				340983	49821	291162
			Отпускная цена			113661		340983		340983				
			Сметная стоимость оборудования					*340983*						
14	14	Прайс-лист	Сейф 350х350х500, Т-Малый	шт.	2	59525,48		119051				119051	98214	20837
			Отпускная цена			59525		119051		119051				
			Сметная стоимость оборудования					*119051*						
15	15	Прайс-лист	Сейф 430х370х1100, Т-Средний	шт.	2	59525,48		119051				119051	98214	20837
			Отпускная цена			59525		119051		119051				
			Сметная стоимость оборудования					*119051*						
16	16	522-101-1217030 СпрСЦ 11.2022	Стол письменный 1200х600х750 мм	шт.	3	22600		67800				67800	114107	-46307
			Отпускная цена			22600		67800		67800				
			Сметная стоимость оборудования					*67800*						
17	17	521-108-0507004 СпрСЦ 11.2022	Стеллаж металлический 1800х1000х600 мм	шт.	6	36071		216426				216426	192857	23569
			Отпускная цена			36071		216426		216426				
			Сметная стоимость оборудования					*216426*						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по смета 2022.11 (новая цена), тенге	Минус (-) всего стоимости по старому смету 2018.4, тенге	Разница всего стоимости с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
18	18	522-101-1210004 СпрСЦ 11.2022	Парта двухместная регулируемая по высоте с ПВХ кромкой 1200x500x520/580	шт.	6	41360		248160		248160		248160	122143	126017
			Отпускная цена			41360		248160						
			Сметная стоимость оборудования					*248160*						
19	19	522-101-1221001 СпрСЦ 11.2022	Стул ученический рост ШК2018-100(Р)	шт.	12	11530		138360		138360		138360	128571	9789
			Отпускная цена			11530		138360						
			Сметная стоимость оборудования					*138360*						
20	20	522-101-1245002 СпрСЦ 11.2022	Доска классная настенная 1700x1000	шт.	1	41016		41016		41016		41016	45536	-4520
			Отпускная цена			41016		41016						
			Сметная стоимость оборудования					*41016*						
21	21	Прайс-лист	Скамья (3-х местная) 1800x450x950, Дафне	шт.	15	62321,43		934821		934821		934821	332143	602678
			Отпускная цена			62321		934821						
			Сметная стоимость оборудования					*934821*						
22	22	521-402-0301009 СпрСЦ 11.2022	"Диван, модель Аллегро ""2"". Длина: 1760 мм, ширина: 760 мм, высота: 640 мм, посадочных мест: 2. материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух"	шт.	4	111009		444036		444036		444036	196429	247607
			Отпускная цена			111009		444036						
			Сметная стоимость оборудования					*444036*						
23	23	522-101-0205001 СпрСЦ 11.2022	Интерактивная доска 91" 10 касаний	шт.	1	298286		298286		298286		298286	298286	0
			Отпускная цена			298286		298286						
			Сметная стоимость оборудования					*298286*						
24	24	521-101-0402001 СпрСЦ 11.2022	Проектор Epson EB-E01. LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg	шт.	1	234954		234954		234954		234954	291000	-56046
			Отпускная цена			234954		234954						
			Сметная стоимость оборудования					*234954*						
25	25	521-101-0417002 СпрСЦ 11.2022	LED Телевизор Xiaomi Mi TV P1, 32" (80см), HD(1366x768), 3xHDMI, 2xUSB, Wi-Fi, LAN, BT, Smart	шт.	1	108392		108392		108392		108392	98661	9731
			Отпускная цена			108392		108392						
			Сметная стоимость оборудования					*108392*						
26	26	521-301-1801002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф вытяжной демонстрационный с защитным экраном, раковиной и смесителем 900x550x1900мм	шт.	1	1557623		1557623		1557623		1557623	48214	1509409
			Отпускная цена			1557623		1557623						
			Сметная стоимость оборудования					*1557623*						
27	27	Прайс-лист	Камера дезинфекционная 1390x995x2200 Эдф. 380В. 9кВт, VFE9-TG	шт.	1	1084285,71		1084286		1084286		1084286	491071	593215
			Отпускная цена			1084286		1084286						
			Сметная стоимость оборудования					*1084286*						
28	28	Прайс-лист	Музейный стол 1000x400x900, С1	шт.	19	45178,57		858393		858393		858393	1121339	-262946
			Отпускная цена			45179		858393						
			Сметная стоимость оборудования					*858393*						
29	29	Прайс-лист	Музейный стол 400x400x900, С3	шт.	8	122958		983664		983664		983664	412857	570807
			Отпускная цена			122958		983664						
			Сметная стоимость оборудования					*983664*						
30	30	Прайс-лист	Музейный стол 1800x400x900, С13	шт.	8	72285,71		578286		578286		578286	752143	-173857
			Отпускная цена			72286		578286						
			Сметная стоимость оборудования					*578286*						
31	31	Прайс-лист	Музейная витрина пристенная 1000x400x2000, В1	шт	12	292875,51		3514506		3514506		3514506	938571	2575935
			Отпускная цена			292876		3514506						
			Сметная стоимость оборудования					*3514506*						
32	32	Прайс-лист	Музейная витрина шестигранная под манекен 1000x1000x2300, В40	шт	10	528957,04		5289570		5289570		5289570	1208036	4081534
			Отпускная цена			528957		5289570						
			Сметная стоимость оборудования					*5289570*						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по смета 2022.11 (новая цена), тенге	Минус (-) всего стоимости по старому смету 2018.4, тенге	Разница всего стоимости с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
33	33	Прайс-лист	Музейная витрина настенная 800x800x2000, В42	шт	24	305879,71		7341113		7341113		7341113	1626429	5714684
			Отпускная цена			305880		7341113						
			Сметная стоимость оборудования					*7341113*						
34	34	Прайс-лист	Музейная витрина треугольная 2500x500x2000, В49	шт	17	736462,22		12519858		12519858		12519858	1757679	10762179
			Отпускная цена			736462		12519858						
			Сметная стоимость оборудования					*12519858*						
35	35	Прайс-лист	Подиум выставочный 1000x400x600, ПН1	шт	16	147783,62		2364538		2364538		2364538	800000	1564538
			Отпускная цена			147784		2364538						
			Сметная стоимость оборудования					*2364538*						
36	36	Прайс-лист	Подиум выставочный 1000x400x200, ПН2	шт	6	91692,62		550156		550156		550156	278036	272120
			Отпускная цена			91693		550156						
			Сметная стоимость оборудования					*550156*						
37	37	Прайс-лист	Подиум выставочный 2700x350x1800, ПН7	шт.	8	394870,65		3158965		3158965		3158965	445714	2713251
			Отпускная цена			394871		3158965						
			Сметная стоимость оборудования					*3158965*						
38	38	Прайс-лист	Столбик для каната	шт	10	26203,57		262036		262036		262036	340179	-78143
			Отпускная цена			26204		262036						
			Сметная стоимость оборудования					*262036*						
39	39	Прайс-лист	Канат с карабинами	шт	8	33432,14		267457		267457		267457	306429	-38972
			Отпускная цена			33432		267457						
			Сметная стоимость оборудования					*267457*						
40	40	Прайс-лист	Музейный пылесос, Muntz 777	шт	2	847550		1695100		1695100		1695100	420357	1274743
			Отпускная цена			847550		1695100						
			Сметная стоимость оборудования					*1695100*						
41	41	Прайс-лист	Вертикальные пластиковые жалюзи	$м^2$	97,2	10770,57		1046899		1046899		1046899	505093	541806
			Отпускная цена			10771		1046899						
			Сметная стоимость оборудования					*1046899*						
			ИТОГО:					**54032734**	**0**			**54032734**	**16923308**	**37109426**
								0	**0**	**54032734**				
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**54032734**	**16923308**	**37109426**
			Стоимость СМР									**0**	**0**	**0**
			2-2-2 Монтаж блочно-модульной котельной работы											
1	2	Прайс-лист	Блочная мобильная котельная теплопроизводительностью 0,345 МВт, с дымовой трубой и доставкой	комплект	1	33123446,71		33123447		33123447		33123447	18691964	14431483
			Отпускная цена			33123447		33123447						
			Сметная стоимость оборудования					*33123447*						
			ИТОГО:					**33123447**	**0**			**33123447**	**18691964**	**14431483**
								0	**0**	**33123447**				
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**33123447**	**18691964**	**14431483**
			Стоимость СМР									**0**	**0**	**0**
			ВСЕГО:									**158760598**	**73309886**	**85450712**
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего									90775725	36863477	**53912248**
			Стоимость СМР, всего									67984873	36446409	**31538464**
			Временные здания и сооружения			2,9 %		914615						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость по смета 2022.11 (новая цена), тенге	Минус (-) всего стоимости по старому смету 2018.4, тенге	Разница всего стоимости с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
			Итого с временными											32453080
			Зимние удорожания			0,27 %		87623						
			Итого с зимними удорожаниями											32540703
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		650814						
			Итого с непредвиденными работами и затратами											33191517
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079			1,079				58171315,59				35813646,81
			Итого											93984962,41
			НДС			12 %		11278195,49						
			Итого с НДС											105263157,89
			Удержание согласно по договору			5%		5263157,89						
			Итого к оплате											100000000,00

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Главный специалист_____Тимурұлы.А

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Главный эксперт_____ Байжанов К.Е.

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"

Директор _____ Бурин Н.С.