Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик ТОО "Строй Тех IC"
Подрядчик ТОО "Нур-Бер 2006"
Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей к сорока пяти квартирному дому севернее микрорайонв Васильковский

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**14 890 341**	**8 873 587**							**1 064 830**	**9 938 417**

Заказчик ТОО "Строй Тех IC":

Подрядчик ТОО "Нур-Бер 2006"

Заказчик ТОО "Строй Тех IC"
Подрядчик ТОО "Нур-Бер 2006"
Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей к сорока пяти квартирному дому севернее микрорайонв Васильковский

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 200 мм в ППУ-изоляции	0,3	512417,2	215598,57	153725	64680	129213	1500	450
		км		281250	50066,31	84375	15020	130	207,97	62
2	Е0124-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в ППУ-изоляции	0,04	242304,13	80882,13	9692	3235	9196	858	34
		км		156375	20479	6255	819	130	97,15	4
3	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0035	147381,21	46381,71	516	162	423	424	1
		км		76050	17015,25	266	60	130	88,37	0
4	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0025	209673,73	52482,23	524	131	352	494	1
		км		91125	17035,5	228	43	130	88,49	0
5	Е0124-9-3	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в ППУ-изоляции	0,104	217347,21	74691,71	22604	7768	21563	774	80
		км		139275	20213,51	14485	2102	130	95,85	10
6	Е0124-10-11	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 300 мм в ППУ-изоляции	0,0181	488332,88	214427,13	8839	3881	7256	1370	25
		км		258750	49623,06	4683	898	130	205,82	4
7	С130806-482 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	301	10391		3127691				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130806-345 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 55,5 мм, 89х4 м	43	2630		113090				
9	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	3,54	629		2227				
10	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм м	2,52	204		514				
11	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм м	1,01	99		100				
12	С130904-74 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005 шт	2	13458		26916				
13	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 шт	2	4437		8874				
14	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт	2	3443		6886				
15	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройник параллельный L-1,245м,L1-1,905м Ст 159-89 ППУ-ПЭ с накладкой-4х50,5 шт	2	18152,72		36305				
16	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм шт	1	741		741				
17	С130806-546ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 89Х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	4	8221		32884				
18	С130806-552ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 325Х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	16	50239		803824				
19	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм шт	1	569		569				
20	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	3	401		1203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
21	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	2	208		416				
		шт								
22	ПрайсТОО "КЗТИ"	Переход диаметра Ст 159х4/219-1-ППУ-ПЭ	2	23215,54		46431				
		шт								
23	Прайс	Комплект для изоляции стыка 159/250 мм	66	6538,81		431561				
		шт								
24	Прайс	Комплект для изоляции стыка 89/160 мм	20	1526,37		30527				
		шт								
25	Прайс	Элемент трубопровода Ст.159х7-1-ППУ-ПЭ-КВ-200 с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции	2	29986,52		59973				
		шт								
		ИТОГО:				4926632	79859			592
						110292	18942			81
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				168004				
		Всего накладных расходов:				168004				
		Итого с накладными				5094636				
		- заработная плата				25201				
		- трудоемкость				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				305678				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5400314				
		Итого с временными, 1,2 %				5465118				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				5593002				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5614862				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5669513				
		Итого с непредвиденными затратами, 2 %				5782903				
		ИТОГО:				5782903				
		Сметная заработная плата				154435				
		Нормативная трудоемкость				757				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				14789312				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1774717				
		Итого с НДС				16564029				
		Итого со скидкой				9938417				

Заказчик ТОО "Строй Тех ІС": _____ (подпись)

Подрядчик ТОО "Нур-Бер2006": _____ (подпись)