Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			№67, доп.согл №1, доп.согл №2, доп.согл №3	**28.12.2021г., 21.06.2022г, 06.06.2023г., 05.09.2023г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района»	656 599 573,83	50748763,00							6089851,56	56838614,56
в том числе: октябрь месяц 2023 года		50748763,00							6089851,56	56838614,56
Удержание 5%, согласно договору	32829978,40	2537438,15							304492,58	2841930,73
И Т О Г О к оплате:		48211324,85							5785358,98	53996683,83

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Кылаубаева Г.Т.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор _____ **Бурин Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №67 (№150840019861/210080/00) от 28.12.2021г., доп. согл. №3 (№150840019861/210080/03) от 05.09.2023г.

Акт выполненных работ №9 за октябрь 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2-1-2 Общестроительные работы - АР работы											
1	8	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	237,41	203,71 87,33	4,52 0,89	48363 20733	1073 211	26557	14451 5026	67840	55966	11874
2	12	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	219,87	203,71 87,33	4,52 0,89	44790 19201	994 196	24595	13383 4655	62828	51831	10997
3	16	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	963,8	1052,7 387,17	149,58 44,12	1014592 373154	144165 42523	497273	382426 111762	1508780	535750	973030
4	17	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	963,8	255,93 14,35	22,33 6,82	246665 13831	21522 6573	211313	18775 21233	286673	194114	92559
5	20	Е11-150109-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м² поверхности облицовки	1192,78	10083,02 5753,3	43,52 17,16	12026825 6862421	51910 20468	5112494	5506314 1402650	18935789	11562680	7373109
6	31	С1223-203-0409	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-19, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м²	3,36	35432		119052		119052	9524	128576	88964	39612
7	32	С1223-203-0108	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м²	3,36	38283		128631		128631	10290	138921	85680	53241
8	33	С1223-203-0101	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м²	1,68	48542		81551		81551	6524	88075	51398	36677
9	38	Е11-100107-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	10,29	2306,5 1643,92	168,76 84,77	23734 16916	1736 872	5081	16009 3180	42923	27421	15502
10	39	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	36,12	2686,75 1929,22	120,77 58,75	97045 69683	4362 2122	23000	64625 12933	174603	112999	61604
11	40	С1223-201-0107	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19	м²	3,99	6913		27583		27583	2207	29790	22266	7524
12	41	С1223-201-0105	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15	м²	6,3	10242		64525		64525	5162	69687	37381	32306
13	42	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10	м²	36,12	7373		266313		266313	21305	287618	159744	127874
14	43	С1223-502-0201	Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	25	527		13175		13175	1054	14229	16200	-1971
15	44	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	22	3218		70796		70796	5664	76460	85013	-8553
16	45	Е11-200301-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные, размер 150х600 мм. Установка		25	2578,28	72,91	64457	1823	6081	55997	130090	83055	47035

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	47	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	396	2498,78 463,1	17,56 7,55	989517 183388	6954 2990	799176	175194 93179	1257890	388964	868926
19	48	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	31,6	6774,58 1775,92	200,28 100,16	214077 56119	6329 3165	151629	55727 21584	291388	204926	86462
	48.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м²	32,232	3913				126123.82				
20	49	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	15	5023,59 2655,92	27,41 12,96	75354 39839	411 194	35104	37631 9039	122024	63601	58423
	49.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м²	15,3	1902				29100.6				
21	50	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1.02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	19,2	2514,55 1130,81	111,97 20,44	48279 21712	2149 392	24418	20778 5525	74582	46113	28469
22	51	Е11-110101-0402 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	19,2	3021,26 1364,58	111,46 23,31	58008 26200	2140 448	29668	25049 6645	89702	55882	33820
23	52	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	19,2	6774,58 1775,92	200,28 100,16	130072 34098	3845 1923	92129	33860 13115	177047	124512	52535
	52.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м²	19,584	3913				76632.19				
24	53	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	30	2498,78 463,1	17,56 7,55	74963 13893	527 227	60544	13272 7059	95294	29467	65827
25	54	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	636,32	6774,58 1775,92	200,28 100,16	4310801 1130053	127442 63734	3053305	1122163 434638	5867602	2126534	3741068
	54.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м²	649,0464	3913				2539718.56				
26	55	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	144	2498,78 463,1	17,56 7,55	359824 66686	2528 1087	290609	63707 33883	457414	141441	315973
27	56	Е11-110101-1508 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	872,6	243,54 219,61	5,21 2,09	212513 191632	4547 1824	16335	181850 31553	425916	272906	153010
28	57	Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1.02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	253	555,28 518,27	2,62 1,34	140486 131122	663 339	8701	123573 21126	285185	248504	36681
29	58	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м²	25,3	1902		48121		48121	3850	51971	0	51971
30	59	Е11-150203-0502 Кзтр и Кзм=1.02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	2523,26	1064,9 889,54	8,38 5,6	2687020 2244541	21145 14130	421334	1806932 359514	4853466	2203800	2649666
31	60	Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1.02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	2523,26	1195,82 885,06	6,06 2,56	3017365 2233236	15291 6460	768837	1791767 384721	5193853	2131948	3061905
32	61	Е11-100403-0101 Кзтр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	19,2	4269,05 2080,81	20,47 9,39	81966 39952	393 180	41621	36119 9447	127532	81607	45925
33	62	Е11-150405-0108 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	2542,46	2149,8 1813,59	10,44 5,47	5465781 4610980	26543 13907	828257	3699915 733245	9898941	3505187	6393754
34	67	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1.02	Облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	133,92	5448,71 3058,05	22,36 11,5	729691 409534	2994 1540	317163	328859 84684	1143234	466532	676702
35	68	Е11-150108-1001 Кзтр и Кзм=1.02	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м² облицовки	33,38	41681,96 33481,5	4988,07 4390,98	1391344 1117612	166502 146571	107230	1011347 192215	2594906	1183496	1411410
36	69	Е11-110101-0407 Кзтр и Кзм=1.02	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	33,8	2864,48 1060,24	19,72 4,68	96819 35836	666 158	60317	33834 10452	141105	106190	34915
37	70	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00658	1445537,58 413899,2	2008,38 964,98	9512 2723	13 6	6775	2484 960	12956	4709	8247
	70.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0066	1029630				6774.97				
38	71	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1.04	Ограждения металлические. Установка		18,9	1135,42	120,37	21459	2275	1916	21659	46567	29509	17058

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				м ограждения		913,69	57,5	17269	1087		3449			
39	72	Е11-150108-1001 Кзтр и Кзм=1.02	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м² облицовки	9,52	41681,96	4988,07	396812	47486	30582	288437	740069	480134	259935
						33481,5	4390,98	318744	41802		54820			
40	73	Е11-110101-0407 Кзтр и Кзм=1.02	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	9,52	2864,48	19,72	27270	188	16989	9530	39744	29909	9835
						1060,24	4,68	10093	45		2944			
41	74	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00376	1445537,58	2008,38	5435	8	3871	1419	7402	2691	4711
						413899,2	964,98	1556	4		548			
	74.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0038	1029630				3871.41				
42	75	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1.04	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	4,6	1135,42	120,37	5223	554	466	5272	11335	7182	4153
						913,69	57,5	4203	265		840			
43	76	Е11-150108-1001 Кзтр и Кзм=1.02	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м² облицовки	7,2	41681,96	4988,07	300110	35914	23129	218145	559715	363127	196588
						33481,5	4390,98	241067	31615		41460			
44	77	Е11-110101-0407 Кзтр и Кзм=1.02	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	7,2	2864,48	19,72	20624	142	12849	7207	30058	22620	7438
						1060,24	4,68	7634	34		2227			
45	78	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00282	1445537,58	2008,38	4076	6	2904	1065	5552	2018	3534
						413899,2	964,98	1167	3		411			
	78.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0028	1029630				2903.56				
46	79	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1.04	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	4,8	1135,42	120,37	5450	578	487	5501	11827	7494	4333
						913,69	57,5	4386	276		876			
47	80	Е11-150108-1001 Кзтр и Кзм=1.02	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м² облицовки	11,7	41681,96	4988,07	487679	58360	37585	354486	909538	590081	319457
						33481,5	4390,98	391734	51374		67373			
48	81	Е11-110101-0407 Кзтр и Кзм=1.02	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	11,7	2864,48	19,72	33514	231	20879	11712	48844	36758	12086
						1060,24	4,68	12405	55		3618			
49	82	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0047	1445537,58	2008,38	6794	10	4839	1774	9253	3363	5890
						413899,2	964,98	1945	5		685			
	82.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0047	1029630				4839.26				
50	83	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1.04	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	8,2	1135,42	120,37	9310	987	831	9397	20204	12803	7401
						913,69	57,5	7492	471		1497			
51	84	Е11-150108-1001 Кзтр и Кзм=1.02	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м² облицовки	7,9	41681,96	4988,07	329287	39406	25378	239354	614132	398431	215701
						33481,5	4390,98	264504	34689		45491			
52	85	Е11-110101-0407 Кзтр и Кзм=1.02	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	7,9	2864,48	19,72	22629	156	14098	7908	32980	24820	8160
						1060,24	4,68	8376	37		2443			
53	86	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00376	1445537,58	2008,38	5435	8	3871	1419	7402	2691	4711
						413899,2	964,98	1556	4		548			
	86.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0038	1029630				3871.41				
54	87	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1.04	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	6,5	1135,42	120,37	7380	783	659	7449	16015	10149	5866
						913,69	57,5	5939	374		1186			
55	88	Е11-090302-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Монтаж м/к козырька	т конструкций	0,3018	85463,42	32682,63	25793	9864	1679	12384	41231	27097	14134
						47218,08	12249,45	14250	3697		3054			
56	89	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	10,563	203,71	4,52	2152	47	1182	643	3019	2490	529
						87,33	0,89	922	9		224			
57	90	Е11-120101-0711 Кзтр и Кзм=1.04	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м² кровли	11,57	9913,55	46,88	114700	543	94712	18051	143371	75914	67457
						1680,68	15,11	19445	175		10620			
58	91	Е11-100114-0401 Кзтр и Кзм=1.04	Каркас из досок. Установка	м³ древесины в конструкции	0,35	183005,34	2010	64052	704	53004	9614	79559	38799	40760
						29556,38	964,98	10345	338		5893			
59	92	Е11-100104-0206 Кзтр и Кзм=1.04	Потолки. Облицовка металлическим сайдингом по дереву		14,8	461,43	4,89	6829	72	322	5825	13666	8546	5120

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				м² потолков		434,79	2,5	6435	37		1012			
60	95	Е11-090302-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Монтаж м/к козырька		0,31805	85463,42	32682,63	27182	10395	1769	13050	43451	28556	14895
				т конструкций		47218,08	12249,45	15018	3896		3219			
61	96	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,13175	203,71	4,52	2268	50	1245	678	3182	2624	558
				м²		87,33	0,89	972	10		236			
62	97	Е11-120101-0711 Кзтр и Кзм=1.04	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов		14,44	9913,55	46,88	143152	677	118206	22528	178934	94745	84189
				м² кровли		1680,68	15,11	24269	218		13254			
63	98	Е11-100114-0401 Кзтр и Кзм=1.04	Каркас из досок. Установка		0,35	183005,34	2010	64052	704	53004	9614	79559	38799	40760
				м³ древесины в конструкции		29556,38	964,98	10345	338		5893			
64	99	Е11-100104-0206 Кзтр и Кзм=1.04	Потолки. Облицовка металлическим сайдингом по дереву		17,66	461,43	4,89	8149	86	384	6950	16307	10198	6109
				м² потолков		434,79	2,5	7678	44		1208			
65	100	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0668	1152881,58	2008,38	77012	134	68779	7429	91196	22436	68760
				т		121243,2	964,98	8099	64		6755			
	100.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката. с отверстиями и без отверстий. соединяемые на сварке	т	0.0668	1029630				68779.28				
66	101	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1.04	Лотки из листовой оцинкованной стали. Устройство		4,5	5468,45	19,96	24608	90	16194	7684	34875	19299	15576
				м² покрытия		1849,91	6,14	8325	28		2583			
67	102	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1.04	Ограждения металлические. Установка		98	1135,42	120,37	111271	11796	9933	112308	241465	153008	88457
				м ограждения		913,69	57,5	89542	5635		17886			
68	103	Е11-090701-0132 Кзтр и Кзм=1.04	Монтаж металлических стремянок		0,15243	354018,33	62360,73	53963	9505	829	30585	91312	59436	31876
				т конструкций		286218,4	4581,3	43628	698		6764			
69	104	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,12	203,71	4,52	839	19	461	251	1177	971	206
				м²		87,33	0,89	360	4		87			
70	105	Е11-090701-0132 Кзтр и Кзм=1.04	Монтаж металлических стремянок		0,24418	354018,33	62360,73	86444	15228	1328	48995	146274	95211	51063
				т конструкций		286218,4	4581,3	69889	1119		10835			
71	106	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01302	1445537,58	2008,38	18821	27	13406	4915	25635	9318	16317
				т		413899,2	964,98	5389	13		1899			
	106.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката. с отверстиями и без отверстий. соединяемые на сварке	т	0,013	1029630				13405,78				
72	107	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,59	203,71	4,52	1342	30	737	401	1883	1554	329
				м²		87,33	0,89	576	6		140			
73	108	Е11-090701-0132 Кзтр и Кзм=1.04	Монтаж металлических стремянок		0,16834	354018,33	62360,73	59595	10498	916	33778	100843	65639	35204
				т конструкций		286218,4	4581,3	48182	771		7470			
74	109	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00868	1445537,58	2008,38	12547	17	8937	3277	17090	6212	10878
				т		413899,2	964,98	3593	8		1266			
	109.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката. с отверстиями и без отверстий. соединяемые на сварке	т	0,0087	1029630				8937.19				
75	110	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,55	203,71	4,52	927	21	509	277	1300	1073	227
				м²		87,33	0,89	397	4		96			
76	111	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Лестницы металлические. Монтаж		5,714	113938,37	35671,54	651044	203827	83643	307295	1035006	666849	368157
				т конструкций		63628,55	14312,51	363574	81782		76667			
77	112	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2156	203,71	4,52	439199	9745	241170	131236	616078	508247	107831
				м²		87,33	0,89	188283	1919		45643			
			ИТОГО:					**43427412**	**1245439**	**18540980**	**19985675**	**68486128**	**33555971**	**34930157**
								23641001	**673594**		**5073041**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**0**	**0**	**0**
			Стоимость СМР									**68486128**	**33555971**	**34930157**
			2-1-3 Отопление, вентиляция и кондиционирование работы											

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	183	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0.1 т. Установка		1	35616,46	598,12	35616	598	6583	28095	68808	42907	25901
				насос		28435,54	233,04	28436	233		5097			
2	184	Прайс-лист	Насос циркуляционный TOP S 25/7		1	131921,43		131921				131921	71804	60117
				шт						131921				
			Отпускная цена			131921		131921						
			Сметная стоимость оборудования					*131921*						
3	192	С1241-102-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 10705-80		55	646		35530		35530		38372	21028	17344
				м							2842			
4	193	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		55	992,18	111,23	54570	6117	21043	23208	84000	56461	27539
				м трубопровода		498,35	56,86	27409	3127		6222			
5	194	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 9х28		55	291		16005		16005		17285	14612	2673
				м							1280			
6	195	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,8	251,11	6,17	1456	36	554	602	2223	1639	584
				$м^2$		149,43	0,89	867	5		165			
			ИТОГО:					**275098**	**6751**	**79715**	**51905**	**342609**	**208451**	**134158**
								56712	**3365**	**131921**	**15606**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**131921**	**71804**	**60117**
			Стоимость СМР									**210688**	**136647**	**74041**
			2-1-4 Водопровод и канализация работы											
1	1	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0.1 т. Установка		1	35616,46	598,12	35616	598	6583	28095	68808	42907	25901
				насос		28435,54	233,04	28436	233		5097			
2	2	511-304-0301 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 $м^3$/ч, H 4,5 м вод. ст.. типа Speroni		1	42393		42393				42393	34999	7394
				шт.						42393				
			Отпускная цена			42393		42393						
			Сметная стоимость оборудования					*42393*						
3	22	Е11-160401-0204 Кзтр и Кзм=1.02	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,0 мм. Прокладка		1,2	4688	115,34	5626	139	3509	1986	8221	4815	3406
				м трубопровода		1648,34	40,44	1978	49		609			
4	23	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1.02	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,0 мм. Прокладка		4,4	3152,38	65,96	13870	290	8048	5526	20948	12345	8603
				м трубопровода		1257,29	24,31	5532	107		1552			
5	25	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		28,1	251,11	6,17	7056	173	2684	2915	10769	7942	2827
				$м^2$		149,43	0,89	4199	25		798			
6	26	Е11-150403-1003 Кзтр и Кзм=1.02	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2		28,1	874,59	1,59	24576	45	4035	16417	44272	29226	15046
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		729,42	0,86	20497	24		3279			
7	27	Е11-160701-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		11	44137,05	172,1	485508	1893	461530	22364	548502	384730	163772
				кран		2007,67	66,92	22084	736		40630			
8	29	Е11-161401-0102 Кзтр и Кзм=1.02	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише		11	3091,04	42,22	34001	464	158	32923	72278	46613	25665
				шт.		3034,42	19,63	33379	216		5354			
9	30	С1248-307-0105	Шкаф пожарный ШПКО-20-Н3 (0)		11	23463		258093		258093		278740	220422	58318
				шт.							20647			
10	31	С1248-305-0106	Огнетушители вместимостью 10л		11	15934		175274		175274		189296	169872	19424
				шт.							14022			
11	38	Е11-170801-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Нагреватели водяные. Установка		3	17727,29	655,93	53182	1968	232	50989	112505	72329	40176
				комплект		16994,01	349,22	50982	1048		8334			
12	39	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1.5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л		2	32550		65100				65100	48036	17064
				шт.						65100				
			Отпускная цена			32550		65100						
			Сметная стоимость оборудования					*65100*						
13	40	513-106-0105 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1.5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л		1	57727		57727				57727	42587	15140
				шт.						57727				
			Отпускная цена			57727		57727						
			Сметная стоимость оборудования					*57727*						
14	41	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1.02	Смесители. Установка		4	1597,27	0,11	6389	0	143	6121	13511	8739	4772
				шт.		1561,52	0	6246	0		1001			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	42	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом наборный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	8214		24642		24642	1971	26613	7792	18821
16	43	С1244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9224		9224		9224	738	9962	8238	1724
17	44	С1241-221-0102	Клипсы для труб DN 20	шт.	10	8		80		80	6	86	54	32
18	45	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1.02	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,0 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3152,38 1257,29	65,96 24,31	1261 503	27 10	732	502 141	1904	1122	782
19	59	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1.02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	4910,43 4349,94	132,56 73,34	14731 13050	398 220	1284	13004 2219	29954	42570	-12616
20	64	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	18603,44 3426,91	86,35 45,13	55810 10281	259 135	45271	10208 5281	71299	76446	-5147
21	67	Е11-170101-0110 Кзтр и Кзм=1.02	Поддоны душевые стальные мелкие. Установка	комплект	1	2869,3 2208,43	334,82 181,24	2869 2208	335 181	326	2342 417	5628	3688	1940
22	69	Е11-160401-0207 Кзтр и Кзм=1.02	Футляр из стальных электросварных труб диаметр 159х3,0 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	7533,74 2283,9	155,19 50,73	3013 914	62 20	2038	915 314	4242	3189	1053
23	72	Е11-100102-0601 Кзтр и Кзм=1.04	Обшивка стояков из гипсокартона	$м^2$	9,05	786,96 704,45	24,96 12,74	7122 6375	226 115	521	5842 1037	14001	8751	5250
			ИТОГО:					**1383163** **206664**	**6877** **3119**	**1004407** **165220**	**200149** **113447**	**1696759**	**1277412**	**419347**
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**165220**	**125622**	**39598**
			Стоимость СМР									**1531539**	**1151790**	**379749**
			2-1-5 Электроосвещение и электрооборудование работы											
1	63	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1.04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	21	393,39 380,2	0,42 0,2	8261 7984	9 4	268	5752 1121	15134	19378	-4244
2	65	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	116	478,14 433,53	0,49 0,25	55464 50289	57 29	5118	36229 7336	99029	106264	-7235
			ИТОГО:					**63725** **58273**	**66** **33**	**5386**	**41981** **8457**	**114163**	**125642**	**-11479**
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**0**	**0**	**0**
			Стоимость СМР									**114163**	**125642**	**-11479**
			2-2-1 Общестроительные работы работы											
1	1	Е11-010102-0379 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	13,716	242,23 0	242,23 67,25	3322 0	3322 922	0	664 319	4305	2180	2125
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтп=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	$м^3$ грунта	1,524	3397,95 3397,95	0 0	5178 5178	0 0	0	3728 713	9619	6053	3566
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,17	1476,89 1476,89	0 0	4682 4682	0 0	0	3371 644	8697	5472	3225
4	4	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	36,01	7115,82 916,92	483,5 170,55	256241 33018	17411 6142	205812	36810 23444	316495	205341	111154
5	5	Е11-060201-0102 Кзтр и Кзм=1.04	Фундаменты под котельной. Устройство	$м^3$	12,24	41495,37 5382,37	711,07 310,74	507903 65880	8703 3803	433320	63412 45705	617020	380056	236964
6	6	Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1.04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	2,47	42781,54 5472,6	1875,73 518,06	105670 13517	4633 1280	87520	13465 9531	128666	80375	48291
7	7	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02548	1152881,58 121243,2	2008,38 964,98	29375 3089	52 25	26235	2834 2577	34786	8558	26228

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0255	1029630				26234.97				
8	8	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1.04	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,02352	894751,55	3436,27	21045	81	7264	12502	36231	22666	13565
				т		582485,28	1653,8	13700	39		2684			
9	9	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,36	1260,93	27,11	13063	281	7864	4617	19094	13055	6039
				м² поверхности		474,7	4,55	4918	47		1414			
10	10	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1.02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,72	7115,82	483,5	5123	348	4115	736	6328	4106	2222
				м² покрытия		916,92	170,55	660	123		469			
11	11	Е11-061301-0103 Кзтр и Кзм=1.04	Приямок ПРм1. Устройство		0,3	73065,85	7706,19	21920	2312	11358	8429	32777	20541	12236
				м³		27498,98	3375,53	8250	1013		2428			
12	12	Е11-340107-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Крышка приямка Км1. Устройство		0,36	41137,64	1959,11	14810	706	10308	3140	19386	10965	8421
				м² настила		10544,91	932,54	3796	336		1436			
13	13	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,8	1260,93	27,11	3531	76	2126	1248	5161	3528	1633
				м² поверхности		474,7	4,55	1329	13		382			
14	14	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,36	125,56	3,09	45	1	17	19	69	51	18
				м²		74,72	0,45	27	0		5			
15	15	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,36	203,71	4,52	73	1	40	22	103	85	18
				м²		87,33	0,89	31	0		8			
16	16	Ц13-120101-0204 Кзтр и Кзм=1.03	Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		1,9	3278,19	1427,4	6229	2712	33	2674	9615	6214	3401
				м трубопровода		1833,63	473,21	3484	899		712			
17	17	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80		1,9	926		1759		1759		1900	1018	882
				м							141			
18	18	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1.02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,2	3557,91	241,75	4269	290	3429	613	5273	3421	1852
				м² покрытия		458,46	85,27	550	102		391			
19	19	Е11-060101-0114 Кзтр и Кзм=1.04	Крыльцо из бетона кл. В12,5. Устройство		0,42	35301,96	1660,72	14827	697	13354	883	16967	10695	6272
				м³		1846,1	463,08	775	194		1257			
20	20	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1.02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		41,9	7115,82	483,5	298153	20259	239475	42831	368263	238928	129335
				м² покрытия		916,92	170,55	38419	7146		27279			
21	21	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 26	Отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		41,9	1667,85	4,41	69883	185	56634	14191	90800	55643	35157
				м² покрытия		311,8	1,79	13064	75		6726			
	21.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	2.9917	16867				50460,33				
22	22	Е11-270701-0102 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		41,9	1017,29	0	42624	0	34205	9092	55853	34344	21509
				м² покрытия		200,93	0	8419	0		4137			
	22.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	2.028	16867				34205.6				
			ИТОГО:					**1429725**	**62070**	**1144868**	**225281**	**1787408**	**1113295**	**674113**
								222786	**22159**		**132402**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**0**	**0**	**0**
			Стоимость СМР									**1787408**	**1113295**	**674113**
			2-2-2 Монтаж блочно-модульной котельной работы											
1	1	Е11-250130-0102 Кзтр и Кзм=1.04	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка		4	47606,96	20933,94	190428	83735	15713	111547	326133	212713	113420
				т блок-боксов		22744,8	7899,85	90979	31599		24158			
			ИТОГО:					**33313875**	**83735**	**15713**	**111547**	**326133**	**212713**	**113420**
								90979	**31599**		**24158**			
			В том числе :											

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Стоимость оборудования									0	0	0
			Стоимость СМР									326133	212713	113420
			4-1-1 Электроснабжение работы											
			Раздел 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ											
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	25,47	2831,63 2831,63	0 0	72122 72122	0 0	0	51927 9924	133973	84301	49672
2	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,38	1476,89 1476,89	0 0	24191 24191	0 0	0	17418 3329	44938	28274	16664
3	3	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	101	355,04 135,16	219,88 112,41	35859 13651	22207 11353	0	18003 4309	58171	77834	-19663
4	4	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	135	539,47 270,31	212,51 91,33	72828 36492	28689 12330	7648	35151 8639	116618	80961	35657
5	5	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	655,54 337,89	260,35 110,93	22944 11826	9113 3883	2006	11310 2741	36995	25565	11430
6	6	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	127	645,47 337,89	221,02 92,46	81975 42912	28069 11742	10993	39351 9707	131033	90594	40439
7	7	Е11-340201-0301 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство	канало-километр трубопровода	0,035	257716,64 248561,04	0 0	9020 8700	0 0	320	6612 1251	16883	10463	6420
8	8	С1241-201-1104	Труба полиэтиленовая 110х3,2 мм	м	35	1372		48020		48020	3842	51862	28388	23474
9	12	Ц13-080201-2202 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4731,45 4505,22	114,98 54,7	9463 9010	230 109	223	6566 1282	17311	11097	6214
10	15	Ц13-080201-2301 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	2478,84 2252,61	114,98 54,7	19831 18021	920 438	890	13290 2650	35771	23121	12650
11	18	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	41	8,89 8,01	0,88 0,45	364 328	36 18	0	250 49	663	1745	-1082
12	19	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	41	66		2706		2706	216	2922	1621	1301
13	20	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	91	334,07 135,16	198,91 94,64	30400 12300	18101 8612	0	15057 3636	49093	61769	-12676
14	21	С1213-102-0201	Кирпич строительный	1000 шт.	0,24	0		0				0	14154	-14154
15	23	Ц13-080101-2501 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	123938,64 60820,47	56114,77 25565,02	123939 60820	56115 25565	7003	62198 14891	201028	134354	66674
16	24	515-102-0411 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1972420		1972420		1972420		1972420	1045130	927290
			Отпускная цена			1972420		1972420						
			Сметная стоимость оборудования					*1972420*						
17	25	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1813606		1813606		1813606		1813606	779933	1033673
			Отпускная цена			1813606		1813606						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сметная стоимость оборудования					*1813606*						
18	26	Ц13-080101-2501 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Дизельная электростанция. Монтаж оборудования		1	123938,64	56114,77	123939	56115	7003	62198	201028	134354	66674
				подстанция		60820,47	25565,02	60820	25565		14891			
			Раздел: 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ											
19	27	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		28,44	2831,63	0	80532	0	0	57983	149596	94132	55464
				$м^3$ грунта		2831,63	0	80532	0		11081			
20	28	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		18,72	1476,89	0	27647	0	0	19906	51357	32313	19044
				$м^3$ грунта		1476,89	0	27647	0		3804			
21	29	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели		156	355,04	219,88	55386	34301	0	27807	89848	120218	-30370
				м кабеля		135,16	112,41	21085	17536		6655			
22	30	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		140	539,47	212,51	75526	29751	7931	36453	120938	83960	36978
				м кабеля		270,31	91,33	37843	12786		8959			
23	31	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		210	645,47	221,02	135549	46415	18178	65069	216668	149801	66867
				м кабеля		337,89	92,46	70957	19417		16050			
24	32	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		16	465,4	182,84	7446	2925	917	3492	11813	8216	3597
				м кабеля		225,26	77,88	3604	1246		875			
25	33	Е11-340201-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство		0,016	257716,64	0	4123	0	146	3023	7718	4783	2935
				канало-километр трубопровода		248561,04	0	3977	0		572			
26	34	С1241-201-1104	Труба полиэтиленовая D 110х3,2 мм		16	1372		21952		21952		23708	12977	10731
				м							1756			
27	35	С1243-116-0903	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,155	1859748		288261		288261		311322	130703	180619
				км							23061			
28	36	С1243-116-0502	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,055	866490		47657		47657		51470	21733	29737
				км							3813			
29	37	С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,156	118399		18470		18470		19948	10720	9228
				км							1478			
30	38	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		156	8,89	0,88	1387	137	0	950	2524	6641	-4117
				м кабеля		8,01	0,45	1250	70		187			
31	39	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		156	66		10296		10296		11120	6168	4952
				м							824			
32	40	Е11-330304-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		6	14048,53	7390,69	84291	44344	1407	47639	142484	92674	49810
				опора		6423,38	3501,4	38540	21008		10554			
33	41	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б		6	116393		698358		698358		754227	574261	179966
				шт.							55869			
34	42	С1247-306-0310	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3.2 мм		12	13575		162900		162900		175932	79727	96205
				шт.							13032			
35	43	Е11-330207-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		12	8588,43	4511,6	103061	54139	308	56578	172410	105766	66644
				светильник		4051,2	1842,33	48614	22108		12771			
36	44	С1247-103-0505	Светильник уличный светодиодный модели "Keremet" 120W		12	59351		712212		712212		769189	602031	167158
				шт.							56977			
37	45	Е11-330304-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		4	14048,53	7390,69	56194	29563	938	31759	94989	61783	33206
				опора		6423,38	3501,4	25694	14006		7036			
38	46	Прайс-лист	Парковая опора освещения с кронштейном для трех торшерных светильников		4	85060,71		340243		340243		367462	175114	192348
				шт							27219			
39	47	Прайс-лист	Энергосберегающая лампа мощностью 80 Вт		12	1785		21420		21420		23134	11224	11910
				шт							1714			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	48	С1247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	10	17524		175240		175240	14019	189259	119089	70170
			Раздел: 3. ВЛ-10кВ.											
41	49	С1252-102-0225	Изолятор ШФ 20-В	шт.	3	3932		11796		11796	944	12740	5048	7692
42	50	С1252-204-0804	Зажимы петлевые ПА	шт.	3	359		1077		1077	86	1163	596	567
43	51	С1252-204-0802	Зажимы плашечные ПС-2	шт.	2	544		1088		1088	87	1175	1184	-9
44	52	С1252-206-0505	Зажимы аппаратные А2А-50	шт.	6	1339		8034		8034	643	8677	5061	3616
45	53	С1252-106-0111	Подвеска натяжная изолирующая ПСД70Е	шт.	6	8120		48720		48720	3898	52618	29452	23166
46	54	Ц13-080103-0401 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	2579,02 2252,61	114,98 54,7	2579 2253	115 55	211	1661 339	4579	2894	1685
47	55	Ц13-080103-0601 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	11296,22 9010,44	252,33 111,25	11296 9010	252 111	2033	6568 1429	19293	12077	7216
48	56	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	186876		186876		186876		186876	48793	138083
			Отпускная цена			186876		186876						
			Сметная стоимость оборудования					*186876*						
49	57	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А	шт.	3	1038		3114		3114	249	3363	2109	1254
50	58	С1252-201-0109	Серьги типа СРС-7-17	шт.	3	1026		3078		3078	246	3324	1727	1597
51	59	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16	шт.	3	1648		4944		4944	396	5340	3467	1873
52	60	С1252-201-0661	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7	шт.	3	979		2937		2937	235	3172	1954	1218
53	61	С1252-203-0101	Зажимы натяжные НКК-1-1Б	шт.	3	2472		7416		7416	593	8009	4938	3071
54	62	Ц13-080103-1501 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	8988,62 6757,83	1264,77 601,74	26966 20273	3794 1805	2898	15897 3429	46292	28862	17430
55	63	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник вентильный РВО-10кВ	шт.	3	34415		103245		103245		103245	19305	83940
			Отпускная цена			34415		103245						
			Сметная стоимость оборудования					*103245*						
56	64	С1243-603-0108	Оцинковка (проводов ВЛ) ГОСТ 839-80	т	0,009072	,516031		4681		4681	375	5056	12386	-7330
57	65	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,72	783		564		564	45	609	489	120
58	66	Е11-330204-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,009	228249,99 105680,64	118899,96 45398,62	2054 951	1071 409	33	1088 251	3393	2198	1195
59	67	С1243-604-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,005265	411216		2165		2165	173	2338	5140	-2802
60	68	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	1028,36 305,27	31,29 12,03	82269 24422	2503 962	55344	18277 8044	108590	64683	43907
61	69	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	5	819,66 283,47	77,01 30,09	4098 1417	385 150	2296	1129 418	5645	3528	2117
62	70	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	5020,52 1526,36	209,63 76,58	120492 36633	5031 1838	78829	27699 11855	160046	99592	60454
63	71	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	12109,84 6052,92	5181,88 2641,44	24220 12106	10364 5283	1750	13911 3050	41181	26002	15179

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	72	С1225-204-0310	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5	шт.	2	66759		133518		133518	10681	144199	63809	80390
65	73	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	5	1260,93 474,7	27,11 4,55	6305 2374	136 23	3796	2229 683	9217	6301	2916
66	74	С1252-102-0225	Изолятор ШФ 20-Г	шт.	6	3932		23592		23592	1887	25479	10096	15383
67	75	С1252-108-0702	Колпачок К-6	шт.	6	55		330		330	26	356	337	19
68	76	Прайс-лист	Крепление провода	шт	4	528,21		2113		2113	169	2282	1107	1175
69	77	С1252-204-0806	Зажимы петлевые ПА-2-2А	шт.	12	692		8304		8304	664	8968	3720	5248
70	78	Прайс-лист	Траверса ТМ2	шт	2	7973,21		15946		15946	1276	17222	17222	0
71	79	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	2	967,86		1936		1936	155	2091	2091	0
72	80	Прайс-лист	Проводник ЗП1	м	1,2	883,93		1061		1061	85	1146	1146	0
			ИТОГО:					**8448592**	**484821**	**3047250**	**778449**	**9639115**	**5625006**	**4014109**
								840375	**218428**	**4076147**	**412074**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**4076147**	**1893161**	**2182986**
			Стоимость СМР									**5562968**	**3731845**	**1831123**
			4-1-2 Ограждение и фундамент трансформатора, фундамент дизельного генератора работы											
1	1	Е11-010201-0905 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м². Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м² уплотненной поверхности основания	1,25	1394,91 165,7	1161,56 384,07	1744 207	1452 480	85	495 179	2418	1570	848
2	2	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	1,25	3557,91 458,46	241,75 85,27	4447 573	303 107	3572	639 407	5493	3564	1929
3	3	Е11-070111-0111 Кзтр и Кзм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	11,7	4827,57 3179,55	1591,24 685,73	56483 37201	18617 8023	664	53364 8788	118635	75433	43202
4	4	С1212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	0,48	29663		14238		14238	1139	15377	9436	5941
5	5	Е11-070111-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1443,79 1351,27	37,57 7,73	1444 1351	38 8	55	1604 244	3292	2084	1208
6	6	С1222-525-0301	Стоимость стоек	т	0,1704	1018274		173514		173514	13881	187395	90476	96919
7	7	Е11-090701-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,266	268308,06 206977,68	54393,77 22541,56	71370 55056	14469 5996	1845	42126 9080	122576	78641	43935
8	8	С1214-201-0102	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,17762	479350		85142		85142	6811	91953	43292	48661
9	9	С1214-101-0201	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	403078		3031		3031	242	3273	1771	1502
10	10	С1214-401-0115	Сетка N100-1,4 ГОСТ 5336-80	м²	23,12	1800		41616		41616	3329	44945	34883	10062
11	11	С1222-504-0101	Стоимость петли и защелки	т	0,00226	1012960		2289		2289	183	2472	1213	1259
12	12	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,8	1260,93 474,7	27,11 4,55	6052 2279	130 22	3644	2139 655	8846	6049	2797
13	13	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	11,78	125,56 74,72	3,09 0,45	1479 880	36 5	562	611 167	2257	1665	592
14	14	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	11,78	203,71 87,33	4,52 0,89	2400 1029	53 10	1318	717 249	3366	2777	589
15	15	Е11-010201-0905 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м². Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м		1,92	1394,91	1161,56	2678	2230	130	760	3713	2411	1302

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				м² уплотненной поверхности основания		165,7	384,07	318	737		275			
16	16	Е11-110101-0204 Ктто и Кзм=1.02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,208	16708,18	2663,46	20183	3217	10263	7694	30107	22364	7743
				м³ подстилающего слоя		5548,76	1226,91	6703	1482		2230			
17	17	Е11-070501-0103 Ктто и Кзм=1.04	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		2	4302,36	2066,87	8605	4134	2060	4141	13766	12719	1047
				шт. сборных конструкций		1205,7	548,81	2411	1098		1020			
18	18	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78		1,086	37725		40969		40969		44247	28300	15947
				м³							3278			
19	19	Е11-010205-0302 Ктто и Кзм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,4	2831,63	0	3964	0	0	2854	7363	4634	2729
				м³ грунта		2831,63	0	3964	0		545			
20	20	Е11-010205-0502 Ктто и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,4	1476,89	0	591	0	0	425	1097	690	407
				м³ грунта		1476,89	0	591	0		81			
21	21	Е11-010201-0905 Ктто и Кзм=1.04	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м². Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м		3,08	1394,91	1161,56	4296	3578	208	1219	5956	3868	2088
				м² уплотненной поверхности основания		165,7	384,07	510	1183		441			
22	22	Е11-110101-1303 Ктто и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		3,8	7115,82	483,5	27040	1837	21719	3884	33398	21669	11729
				м² покрытия		916,92	170,55	3484	648		2474			
23	23	Е11-060201-0104 Ктто и Кзм=1.04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство		1,23	44605,13	897,72	54864	1104	44450	8912	68878	42576	26302
				м³		7568,96	393,49	9310	484		5102			
24	24	Е11-060301-0601 Ктто и Кзм=1.04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,03576	33863,01	1352,99	1211	49	14	1063	2456	1552	904
				т		32126,02	552,32	1149	20		182			
25	25	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03576	349794		12509		12509		13510	7595	5915
				т							1001			
26	26	Е11-060301-0408 Ктто и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00413	1152881,58	2008,38	4761	8	4252	459	5638	1387	4251
				т		121243,2	964,98	501	4		418			
	26.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0041	1029630				4252,37				
27	27	Е11-080101-0307 Ктто и Кзм=1.04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,44	1260,93	27,11	1816	39	1093	642	2655	1815	840
				м² поверхности		474,7	4,55	684	7		197			
			ИТОГО:					**648736**	**51294**	**469242**	**133748**	**845082**	**504434**	**340648**
								128201	**20314**		**62598**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**0**	**0**	**0**
			Стоимость СМР									**845082**	**504434**	**340648**
			5-1-1 Наружная телефонизация работы											
1	1	Е11-010205-0302 Ктто и Кзм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,52	2831,63	0	7136	0	0	5138	13256	8341	4915
				м³ грунта		2831,63	0	7136	0		982			
2	2	Е11-010205-0502 Ктто и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,68	1476,89	0	2481	0	0	1786	4608	2900	1708
				м³ грунта		1476,89	0	2481	0		341			
3	3	Ц13-080201-0301 Ктто и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели		135	355,04	219,88	47930	29683	0	24064	77753	104035	-26282
				м кабеля		135,16	112,41	18247	15175		5759			
4	4	Ц13-100904-0101 Ктто и Кзм=1.03	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,853	122361,2	72309,38	104374	61680	0	38849	154681	121049	33632
				км кабеля		50051,82	24610,08	42694	20992		11458			
5	5	Ц13-100904-0201 Ктто и Кзм=1.03	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу		140	426,58	79,56	59721	11139	172	34167	101399	74120	27279
				м кабеля		345,79	54,29	48411	7601		7511			
6	6	Прайс-лист	Оптико-волоконный кабель ИКСЛ-Т-А4-2,5		993	619,29		614955		614955		664148	225021	439127
				м							49193			
7	7	Ц13-100603-0107 Ктто и Кзм=1.03	Муфта соединительная. Монтаж		3	39915,9	0	119748	0	26794	56702	190566	121546	69020
				муфта		30984,46	0	92953	0		14116			
8	8	Прайс-лист	Муфта соединительная для оптико-волоконного кабеля 2179-CS		1	92948,41		92948		92948		100384	35208	65176
				шт							7436			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	9	С1243-903-0233	Муфты компрессионные ВССК	шт.	2	8344		16688		16688	1335	18023	9344	8679
10	10	Е11-340201-0301 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,14	257716,64 248561,04	0 0	36080 34799	0 0	1282	26447 5002	67529	41854	25675
11	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая диам. 110х6,6 мм	м	135	2542		343170		343170	27454	370624	218700	151924
12	12	С1261-301-0121	Трубы гофрированные диаметром 63 мм	м	5	224		1120		1120	90	1210	923	287
13	13	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	0,84	5604		4707		4707	377	5084	2010	3074
14	14	Е11-340102-0104 Кзтр и Кзм=1.04	Опоры железобетонные промежуточные одностоечные с траверсами для фидерных линий. Установка	$м^3$ железобетонных конструкций	3	122616,54 42131,23	68921,89 30750,87	367850 126394	206766 92253	34690	166171 42722	576743	373635	203108
15	15	С1225-204-0302	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт. марка СВ95-2	шт.	10	50823		508230		508230	40658	548888	294656	254232
16	16	Ц13-100902-1001 Кзтр и Кзм=1.03	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	255	798,75 299,42	71,3 48,66	203681 76352	18181 12408	109148	54144 20627	278452	189983	88469
17	17	С1243-301-0142	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,255	834776		212868		212868	17029	229897	147545	82352
18	18	Е11-270302-0104 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	1,35	4726,5 2801,66	1924,84 897,12	6381 3782	2598 1211	0	5393 942	12716	7950	4766
19	19	Е11-270302-0102 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	2,25	523 186,41	336,59 94,35	1177 419	757 212	0	682 149	2008	1344	664
20	20	Е11-270403-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	15	1787,06 57,63	259,07 101,12	26806 864	3886 1517	22055	2572 2350	31728	23686	8042
21	21	Е11-270602-0306 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	15	1758,3 38,3	215,1 41,34	26375 575	3226 620	22574	1290 2213	29878	20525	9353
	21 1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1.4385	15669				22539.86				
22	22	Е11-270602-0406 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	$м^2$ покрытия	15	370,86 6,74	0,04 0	5563 101	1 0	5461	109 454	6126	4203	1923
	22 1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0.348	15669				5452.81				
23	23	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	15	1910,14 38,3	223,37 40,33	28652 575	3351 605	24727	1274 2394	32320	19971	12349
	23 1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	1.464	16867				24693.29				
24	24	Е11-010102-0385 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 $м^3$	$м^3$ грунта	1,35	241,56 0	241,56 71,15	326 0	326 96	0	69 32	427	285	142
25	25	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам трудов - 1.2	$м^3$ грунта	0,15	3397,95 3397,95	0 0	510 510	0 0	0	367 70	947	596	351
26	26	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,24	1476,89 1476,89	0 0	354 354	0 0	0	255 49	658	414	244
27	27	Е11-340201-0504 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	20610,49 14703,37	4224,64 1916,89	61831 44110	12674 5751	5047	37894 7978	107703	68444	39259
28	28	С1225-201-0105	Колодцы железобетонные телефонные ККС1-10	$м^3$	1,38	75196		103770		103770	8302	112072	85349	26723
29	29	С1261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами	шт.	12	1346		16152		16152	1292	17444	13323	4121
30	30	С1244-201-0302	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	6048		18144		18144	1452	19596	15792	3804

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	31	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону		13,26	1260,93	27,11	16720	359	10066	5910	24440	16710	7730
				м² поверхности		474,7	4,55	6295	60		1810			
32	32	Е11-340203-0106 Кзтр и Кзм=1.04	Демонтаж круглых деревянных опор		7	2935,37	1067,18	20548	7470	0	12474	35664	22710	12954
				опора		1868,19	476,46	13077	3335		2642			
33	33	Ц13-100902-1001 Кзтр и Кзм=1.03	Демонтаж кабелей ТПП		160	185,36	35,65	29658	5704	0	16986	50375	36897	13478
				м кабеля		149,71	24,33	23954	3893		3731			
			ИТОГО:					**3106653**	**367801**	**2194768**	**492743**	**3887347**	**2309069**	**1578278**
								544081	**165729**		**287950**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**0**	**0**	**0**
			Стоимость СМР									**3887347**	**2309069**	**1578278**
			6-1-1 Внутриплощадочные сети В1, К1 работы											
			Раздел: 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1											
1	14	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1.02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	948,47	43,64	948	43	20	889	1984	1282	702
				счетчик (водомер)		885,33	22,31	885	22		147			
2	15	С1244-301-0504	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25		1	34126		34126		34126		36856	16578	20278
				шт.							2730			
3	16	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1980	44,49	1980	45	162	1778	4059	2633	1426
				задвижка или клапан		1773,66	22,74	1774	23		301			
4	18	Ц13-110203-0103 Кзтр и Кзм=1.03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях		1	2197,91	0	2198	0	239	1469	3960	2562	1398
				шт.		1959,06	0	1959	0		293			
5	19	Прайс-лист	Ультразвуковой расходомер Dy 32 мм, РУС-1		1	204749,29		204749				204749	97143	107606
				шт						204749				
			Отпускная цена			204749		204749						
			Сметная стоимость оборудования					*204749*						
6	48	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Устройство отмостки вокруг колодца из бетона кл. В7,5		0,43	33730,1	1530,53	14504	658	12921	1003	16748	10989	5759
				м³		2150,93	412,36	925	177		1241			
7	56	С1244-201-0302	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013		1	6048		6048		6048		6532	5264	1268
				комплект							484			
			Раздел: 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1											
8	79	С1244-201-0302	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013		1	6048		6048		6048		6532	5264	1268
				комплект							484			
9	117	Е11-061401-0104 Кзтр и Кзм=1.04	Огрунтовка поверхности водонепроницаемым раствором		51,5	686,71	1,33	35366	68	1445	30837	71499	45003	26496
				м²		657,32	0,68	33852	35		5296			
10	122	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1.04	Крышка деревянная. Установка		0,03	202961,69	1660,6	6089	50	4798	1139	7806	3904	3902
				м³ древесины в конструкции		41371,2	818,81	1241	25		578			
11	124	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Устройство отмостки из бетона		0,99	36199,52	1530,53	35838	1515	32193	2309	41199	27566	13633
				м³		2150,93	412,36	2129	408		3052			
			ИТОГО:					**347894**	**2379**	**98000**	**39424**	**401924**	**218188**	**183736**
								42765	**690**	**204749**	**14606**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**204749**	**97143**	**107606**
			Стоимость СМР									**197175**	**121045**	**76130**
			6-1-2 Тепловые сети работы											
1	13	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		5	755305,34	101082,84	3776527	505414	116304	3335203	7680668	4841582	2839086
				км трубопровода		630961,76	42816,58	3154809	214083		568938			
2	21	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,4	125,56	3,09	929	23	353	384	1418	1046	372
				м²		74,72	0,45	553	3		105			
3	22	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,4	203,71	4,52	1507	34	828	450	2114	1744	370
				м²		87,33	0,89	646	7		157			
4	23	Е11-260101-0901 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными		0,44	50752,68	2647,26	22331	1164	6887	11301	36323	29795	6528
				м³ изоляции		32454,24	1341,94	14280	590		2691			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	25	Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	14,8	794,95 582,19	21,72 9,78	11765 8616	322 145	2827	6659 1474	19898	13800	6098
6	32	Е11-260101-0901 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	$м^3$ изоляции	0,04	50752,68 32454,24	2647,26 1341,94	2030 1298	106 54	626	1027 245	3302	2709	593
7	34	Е11-260301-0202 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2,83	3956,85 3442,93	187,39 24,56	11198 9743	531 70	924	7458 1492	20148	12687	7461
			ИТОГО:					**3826287**	**507594**	**128749**	**3362482**	**7763871**	**4903363**	**2860508**
								3189945	**214952**		**575102**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**0**	**0**	**0**
			Стоимость СМР									**7763871**	**4903363**	**2860508**
			6-1-3 Газоснабжение работы											
			Раздел 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПН-300-6-1,2											
1	1	Е11-010101-0361 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	158,7696	291,38 0	291,38 80,9	46262 0	46262 12844	0	9248 4441	59951	25240	34711
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1.04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	$м^3$ грунта	11,9504	3397,95 3397,95	0 0	40607 40607	0 0	0	29237 5588	75432	47465	27967
3	3	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	139,68	37,69 0	37,69 12,35	5265 0	5264 1725	0	1242 521	7028	3510	3518
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	139,68	263,96 144	119,96 59,71	36870 20114	16756 8340	0	20487 4588	61945	38429	23516
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,52	1476,89 1476,89	0 0	22921 22921	0 0	0	16503 3154	42578	26790	15788
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	$м^3$ основания	15,52	2024,49 1781,08	243,41 79,61	31420 27642	3778 1236	0	28589 4801	64810	40916	23894
7	7	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,194	582978 342105,14	240872,86 92351,36	113098 66368	46729 17916	0	83442 15723	212263	123448	88815
8	8	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	195,94	1297		254134		254134	20331	274465	187068	87397
9	9	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	194	922,82 905,19	0 0	179027 175607	0 0	3420	172095 28089	379211	244101	135110
10	10	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1802,91 1657,06	145,85 0,45	5409 4971	437 1	0	4923 827	11159	7187	3972
11	11	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	3	1326		3978		3978	318	4296	3334	962
12	12	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	208	8,89 8,01	0,88 0,45	1849 1666	183 94	0	1267 250	3366	8855	-5489
13	13	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	208	66		13728		13728	1098	14826	14040	786
14	14	С1243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,194	283466		54992		54992	4399	59391	26683	32708
15	15	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1.04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	11790,19 6032,6	3276,02 1335,37	35371 18098	9828 4006	7445	21883 4580	61834	39865	21969
16	16	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1.04	Стальной ковер. Установка	т	0,018046	124556,42 96665,4	25938,03 11667,56	2248 1744	469 211	35	1779 322	4349	2758	1591
17	17	С1222-525-0301	Стоимость стального ковра	т	0,018046	1018274		18376		18376	1470	19846	9582	10264

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	18	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2566,22 2276,79	133,47 68,23	2566 2277	133 68	156	2322 391	5279	3400	1879
19	19	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39658		39658		39658	3173	42831	31752	11079
20	20	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50	шт.	2	2504		5008		5008	401	5409	3175	2234
21	21	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1193616,44 837957,12	333362,58 159383,68	2387 1676	667 319	45	1975 349	4711	2949	1762
22	22	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2123		4263		4263	341	4604	2310	2294
23	23	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1802,91 1657,06	145,85 0,45	3606 3314	292 1	0	3282 551	7439	4791	2648
24	24	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм	шт.	1	4337		4337		4337	347	4684	3839	845
25	25	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1	1326		1326		1326	106	1432	1111	321
26	26	Е11-160401-0208 Кзтр и Кзм=1.02	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219х4.0 мм	м трубопровода	1	13514,51 3645,46	188,07 52,64	13515 3645	188 53	9681	3624 1371	18510	10551	7959
27	27	С1214-101-0201	Сталь листовая 600х600х5	т	0,0094	403078		3789		3789	303	4092	2214	1878
28	28	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0013	582978 342105,14	240872,86 92351,36	758 445	313 120	0	559 105	1422	827	595
29	29	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,313	1297		1703		1703	136	1839	1254	585
30	30	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,3	922,82 905,19	0 0	1200 1177	0 0	23	1153 188	2541	1636	905
31	31	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,68	125,56 74,72	3,09 0,45	85 51	2 0	32	35 10	130	96	34
32	32	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,68	203,71 87,33	4,52 0,89	139 59	3 1	76	41 14	194	160	34
33	33	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1.04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,001	43212,03 9325,68	1613,95 455,28	43 9	1 0	32	9 4	56	36	20
34	34	С1241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1	361		361		361	29	390	472	-82
35	35	Ц13-120108-0301 Кзтр и Кзм=1.03	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	0,78	2300,58 2252,61	28 8,75	1794 1757	22 7	16	1076 230	3100	1983	1117
36	36	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,78	352		275		275	22	297	197	100
37	37	С1241-209-1603	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	3239		3239		3239	259	3498	3576	-78
38	38	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	613750,15 355514,38	258235,77 93844,77	8593 4977	3615 1314	0	6228 1186	16007	9949	6058
39	39	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	14	3894		54516		54516	4361	58877	31571	27306
40	40	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1.04	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	2141,64 1919,66	11,36 3,87	29983 26875	159 54	2949	26660 4531	61174	38794	22380
41	41	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1.04	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4306,78 310,12	676,41 15,64	4307 310	677 16	3320	323 370	5000	3378	1622
42	42	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1.04	Стальной ковер. Установка		0,007175	124556,42	25938,03	894	186	14	707	1729	1097	632

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				т		96665,4	11667,56	694	84		128			
43	43	С1222-525-0301	Стоимость стального ковра	т	0,007175	1018274		7306		7306	584	7890	3810	4080
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПН ДО КОТЕЛЬНОЙ											
44	44	Е11-190401-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Газорегуляторный пункт шкафной. Установка	регулятор	1	10373,12 / 9321,68	311,63 / 89,23	10373 / 9322	311 / 89	740	9223 / 1568	21164	13535	7629
45	45	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПН-300-6-1,2 с регулятором давления газа РДУ-32	шт	1	591964,29		591964		591964	47357	639321	244065	395256
46	46	С1261-301-0215	Крюк для крепления труб	100 шт.	0,08	34239		2739		2739	219	2958	2255	703
47	47	Ц13-390201-0504 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопровод, диаметр до 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1401,33 / 1300,38	25,46 / 0	4204 / 3901	76 / 0	226	2380 / 527	7111	4558	2553
48	48	Е11-250211-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление свыше до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	18	22094,92 / 2183,5	19898,32 / 6887,8	397709 / 39303	358169 / 123980	236	148588 / 43704	590001	497003	92998
49	49	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2566,22 / 2276,79	133,47 / 68,23	5132 / 4554	266 / 136	312	4643 / 782	10557	6800	3757
50	50	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	39658		79316		79316	6345	85661	63504	22157
51	51	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50	шт.	4	2504		10016		10016	801	10817	6350	4467
52	52	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1.04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,00341	1577408,48 / 849768,5	702911,85 / 255291,88	5379 / 2898	2397 / 871	84	3731 / 729	9839	6373	3466
53	53	С1241-112-0124	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	3	600		1800		1800	144	1944	1306	638
54	54	С1241-114-0106	Переход стальной Dy-50х32 мм	шт.	2	591		1182		1182	95	1277	689	588
55	55	С1241-112-0109	Отвод стальной 90°, D 26 мм	шт.	4	268		1072		1072	86	1158	752	406
56	56	С1241-112-0106	Отвод стальной 90°, D 21,3 мм	шт.	1	203		203		203	16	219	146	73
57	57	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1802,91 / 1657,06	145,85 / 0,45	3606 / 3314	292 / 1	0	3282 / 551	7439	4791	2648
58	58	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1	1326		1326		1326	106	1432	1111	321
59	59	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм	шт.	1	4337		4337		4337	347	4684	3839	845
60	60	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,024	1193616,44 / 837957,12	333362,58 / 159383,68	28647 / 20111	8000 / 3825	535	23697 / 4187	56531	35386	21145
61	61	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	2123		25578		25578	2046	27624	13858	13766
62	62	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	11,546	585		6754		6754	540	7294	4003	3291
63	63	С1241-102-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	434		218		218	17	235	119	116
64	64	Е11-160401-0205 Кзтр и Кзм=1.02	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 108х4,0 мм	м трубопровода	1	7205,06 / 1648,34	115,34 / 40,44	7205 / 1648	115 / 40	5441	1655 / 709	9569	5139	4430
65	65	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	582978 / 342105,14	240872,86 / 92351,36	874 / 513	362 / 139	0	645 / 122	1641	954	687
66	66	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,515	1297		1965		1965	157	2122	1446	676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	67	E11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Газопроводы. Испытание пневматическое		1,5	922,82	0	1384	0	26	1331	2932	1887	1045
				м газопровода		905,19	0	1358	0		217			
68	68	E11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,12	125,56	3,09	392	9	149	162	598	441	157
				$м^2$		74,72	0,45	233	1		44			
69	69	E11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,12	203,71	4,52	636	14	349	190	892	735	157
				$м^2$		87,33	0,89	272	3		66			
70	70	E11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1.04	Монтаж металлических стоек		0,060304	124556,42	25938,03	7511	1565	118	5945	14532	9216	5316
				т		96665,4	11667,56	5829	704		1076			
71	71	C1222-525-0301	Стоимость стоек		0,060304	1018274		61406		61406		66318	32019	34299
				т							4912			
72	72	E11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1.04	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж		0,00128	171033,16	7184,03	219	9	13	137	384	244	140
				т конструкций		153853,44	721,3	197	1		28			
73	73	C1222-519-0201	Подвижная опора ОПБ-2/57		0,00128	976733		1250		1250		1350	588	762
				т							100			
74	74	E11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,36	125,56	3,09	171	5	65	71	261	192	69
				$м^2$		74,72	0,45	102	1		19			
75	75	E11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,36	203,71	4,52	277	6	152	83	389	321	68
				$м^2$		87,33	0,89	119	1		29			
			ИТОГО:									**3208139**	**1977824**	**1230315**
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**0**	**0**	**0**
			Стоимость СМР									**3208139**	**1977824**	**1230315**
			7-1-1 Планировка территории работы											
1	1	E11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1244	55,11	55,11	68557	68557	0	16421	91770	58922	32848
				$м^3$ грунта		0	18,33	0	22803		6792			
2	2	E11-010104-0408 Кзтр и Кзм=1,04 К=6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1244	163,29	163,29	203133	203133	0	48640	271913	174571	97342
				$м^3$ грунта		0	54,31	0	67562		20140			
3	3	E11-010201-0301 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1136	123,1	123,1	139842	139842	0	34284	188053	96974	91079
				$м^3$ уплотненного грунта		0	41,91	0	47610		13927			
4	4	E11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1136	121,61	95,34	138149	108306	11360	36000	188076	133911	54165
				$м^3$ уплотненного грунта		16,27	27,75	18483	31524		13927			
5	5	E11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 $м^3$		603	260	247,02	156780	148953	392	36246	208469	162659	45810
				$м^3$ грунта		12,33	71,15	7435	42903		15443			
6	6	C3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		964,8	212		204538				220901	76065	144836
				т·км							16363			
7	7	E11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1847	41,69	36,18	77001	66825	406	22866	107865	56651	51214
				$м^3$ грунта		5,29	11,91	9771	21998		7998			
			ИТОГО:					**988000**	**735616**	**12158**	**194457**	**1277047**	**759753**	**517294**
								35689	**234400**		**94590**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									**0**	**0**	**0**
			Стоимость СМР									**1277047**	**759753**	**517294**
			7-1-3 Ограждение территории работы											
1	1	E11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2		17,4015203	4461,18	0	77631	0	0	55895	144208	138839	5369
				$м^3$ грунта		4461,18	0	77631	0		10682			
7	7	C1222-525-0301	Стоимость стоек		2,9585	1018274		3012564		3012564		3253569	1570856	1682713
				т							241005			
9	9	C1222-509-1601	Стоимость ограждения		7,21412	0		0				0	3998126	-3998126
				т										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ИТОГО:					5337053	164822	3953697	998385	3397777	5707821	-2310044
								1218535	58721		506834			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									0	0	0
			Стоимость СМР									3397777	5707821	-2310044
			7-1-4 Мусоросборник работы											
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,68	2831,63 / 2831,63	0 / 0	4757 / 4757	0 / 0	0	3425 / 655	8837	5561	3276
2	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,62	1476,89 / 1476,89	0 / 0	916 / 916	0 / 0	0	659 / 126	1701	1070	631
3	3	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,85	3557,91 / 458,46	241,75 / 85,27	13698 / 1765	930 / 328	11002	1968 / 1253	16919	10977	5942
4	4	Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1.04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,87	42781,54 / 5472,6	1875,73 / 518,06	37220 / 4761	1632 / 451	30827	4743 / 3357	45320	28310	17010
5	5	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,77	1260,93 / 474,7	27,11 / 4,55	7276 / 2739	156 / 26	4380	2572 / 788	10636	7271	3365
6	6	Е11-080301-0201 Кзтр и Кзм=1.04	Стены из камня-ракушечника. Кладка обычная	$м^3$ кладки	2,74	12141,95 / 5179,02	3115,73 / 841,56	33269 / 14191	8537 / 2306	10541	15342 / 3889	52500	33721	18779
7	7	С1213-308-0102	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	2,74	18228		49945		49945		53941	21028	32913
8	8	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	10,7	7115,82 / 916,92	483,5 / 170,55	76139 / 9811	5174 / 1825	61155	10938 / 6966	94043	61015	33028
9	9	Е11-110101-1501 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	10,7	1735,47 / 585,84	141,65 / 60,33	18570 / 6268	1516 / 646	10785	6499 / 2006	27075	17003	10072
10	10	Е11-110101-1502 Кзтр и Кзм=1,02 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	$м^2$ покрытия	10,7	2256,4 / 236,33	76,42 / 49,65	24143 / 2529	817 / 531	20797	2876 / 2162	29181	18981	10200
			ИТОГО:					265933	18762	199432	49022	340153	204937	135216
								47737	6113		25198			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									0	0	0
			Стоимость СМР									340153	204937	135216
			ВСЕГО:									103513655	58703879	44809776
			В том числе :											
			Стоимость оборудования									4578037	2187730	2390307
			Стоимость СМР									98935618	56516149	42419469
			Временные здания и сооружения			2,9 %								1230165
			Итого с временными											43649634
			Зимние удорожания			0,27 %								117854
			Итого с зимними удорожаниями											43767488
			Непредвиденные работы и затраты			2 %								875350
			Итого с непредвиденными работами и затратами											44642838
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079			1,079				2579141				48169622
			Итого											50748763,00
			НДС			12 %								6089851,56
			Итого с НДС											56838614,56
			Удержание согласно по договору			5%								2841930,73
			Итого к оплате											53996683,83

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость по новой смете 2022.11, тенге	Всего стоимость по старой смете 2018.4, тенге	Разница всего стоимости, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Заказчик: ГУ "Каражиянский районный отдел строительства, архитектуры и
Руководитель _____ **Кылаубаева Г.Т.**

Технический надзор: ТОО "Нурэлем-Курылыс"
Главный эксперт _____ **Нысанбаев Э.Н**

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"
Директор _____ **Бурин Н.С.**