Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1077

Форма

Заказчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 173Д

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными

(наименование)

Договор подряда (контракт) №11/21 от 26.11.2021г

Акт приемки выполненных работ №8

за декабрь 2022г
на Внутреннее газоснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Блок-секция "1"										
			1.1 Оборудование										
1	1	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98 %	счетчик	32	4521,06	8,91	144674	285	33319	108849	273805	
						3470,94	–	111070	–	–	20282		

2	2 245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительность от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	32	10440		334080		334080	–	360806
					–		–		–	26726	
3	3 1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР=98 %	прибор	32	3851,21	272,79	123239	8729	64903	52679	189991
					1550,2	129,64	49606	4148	–	14073	
4	4 245-801-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	32	50965		1630880		1630880	–	1761350
					–		–		–	130470	
5	5 1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75 %	шт.	32	1475,04	–	47201	–	6369	30624	84051
					1276	–	40832	–	–	6226	
6	6 1116-0602-0201	Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	32	661,2	2,47	21158	79	2249	18474	42803
					588,45	0,65	18830	21	–	3171	

7	7 291-017-0001(пл)	Сигнализатор загазованности СЗ-1, СЗ-2 с клапаном КЗГЭМ Ду 20мм	шт	32	17695		566240		566240	–	611539
					–		–		–	45299	
	1.3 Стальной газопровод низкого давления										
8	8 1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	114	2405,56	23,45	274234	2673	224566	47069	347007
					412,23	9,09	46994	1036	–	25704	
9	9 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	67	1828,64	23,45	122519	1571	93328	27663	162197
					412,23	9,09	27619	609	–	12015	
10	10 1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	50	1787,11	23,45	89356	1173	67572	20646	118802
					412,23	9,09	20612	455	–	8800	

11	11 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра НР=98 %	м трубопровода	27,2	3512,63	51,86	95544	1411	67457	26641	131960
					980,72	18,7	26676	509	–	9775	
12	12 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	231	608,77	–	140626	–	3088	134786	297445
					595,4	–	137537	–	–	22033	
13	13 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	8	249		1992		1992	–	2151
					–		–		–	159	
14	14 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	32	249		7968		7968	–	8605
					–		–		–	637	

15	15 241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	4	431		1724		1724	–	1862
					–		–		–	138	
16	16 1122-0601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0272	691740,85	20212,53	18815	550	13706	4516	25197
					167620	102,69	4559	3	–	1866	
17	17 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	537		1128		1128	–	1218
					–		–		–	90	
18	18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	24,2	191,46	5,34	4633	129	2125	1651	6787
					98,29	0,58	2379	14	–	503	

19	19 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	24,2	163,34	3,79	3953	92	2472	969	5316
					57,42	0,58	1390	14	–	394	

Раздел 2 Блок-секция "2"

2.1 Оборудование

20	20 1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98 %	счетчик	32	4521,06	8,91	144674	285	33319	108849	273805
					3470,94	–	111070	–	–	20282	
21	21 245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительность ю от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	32	10440		334080		334080	–	360806
					–		–		–	26726	
22	22 1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочн ые. Установка НР=98 %	прибор	32	3851,21	272,79	123239	8729	64903	52679	189991
					1550,2	129,64	49606	4148	–	14073	
23	23 245-801-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	32	50965		1630880		1630880	–	1761350
					–		–		–	130470	

24	24 1311-0203-0102										
		Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75 %	шт.	32	1475,04	–	47201	–	6369	30624	84051
					1276	–	40832	–	–	6226	
25	25 1116-0602-0201										
		Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	32	661,2	2,47	21158	79	2249	18474	42803
					588,45	0,65	18830	21	–	3171	
26	26 291-017-0001(пл)										
		Сигнализатор загазованности СЗ-1, СЗ-2 с клапаном КЗГЭМ Ду 20мм	шт	32	17695		566240		566240	–	611539
					–		–		–	45299	
	2.3 Стальной газопровод низкого давления										
27	27 1116-0301-0304										
		Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	116	2405,56	23,45	279045	2720	228506	47896	353096
					412,23	9,09	47819	1054	–	26155	
28	28 1116-0301-0302										
		Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	68	1828,64	23,45	124348	1595	94721	28077	164619

					412,23	9,09	28032	618	–	12194	
29	29 1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	54	1787,11	23,45	96504	1266	72977	22296	128304
					412,23	9,09	22260	491	–	9504	
30	30 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра НР=98 %	м трубопровода	27,2	3512,63	51,86	95544	1411	67457	26641	131960
					980,72	18,7	26676	509	–	9775	
31	31 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	238	608,77	–	144887	–	3182	138871	306459
					595,4	–	141705	–	–	22701	
32	32 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	8	249		1992		1992	–	2151
					–		–		–	159	

33	33 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	32	249		7968		7968	–	8605
					–		–		–	637	
34	34 241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	4	431		1724		1724	–	1862
					–		–		–	138	
35	35 1122-0601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0272	691740,85	20212,53	18815	550	13706	4516	25197
					167620	102,69	4559	3	–	1866	
36	36 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	537		1128		1128	–	1218
					–		–		–	90	

37	37 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	24,7	191,46	5,34	4729	132	2169	1685	6927
					98,29	0,58	2428	14	–	513	
38	38 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	24,7	163,34	3,79	4034	94	2523	988	5424
					57,42	0,58	1418	14	–	402	

Итого	**8 893 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	983 339
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 553
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 261 259
- накладные расходы, тенге	956 163
в т.ч. зарплата, тенге	86 055
- сметная прибыль (8 %), тенге	658 742
Всего	**8 893 059**
Временные здания и сооружения (1 %)	88 931
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601 %)	233 622
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**184 312**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**9 399 924**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05) - 30%	**2 960 976**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 70%	**7 185 302**
Итого	**10 146 278**

НДС (12 %)	1 217 553
Итого	**11 363 831**

Заказчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А

Подрядчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Арт-Лайн Групп"

_____ Кан В.П.