Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1077

Форма

Заказчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 173Д

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными

(наименование)

Договор подряда (контракт) №11/21 от 26.11.2021г

Акт приемки выполненных работ №11

за декабрь 2022г
на Внутриплощадочные сети электроснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Прокладка кабеля

1	1 1101-0106-0103	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 3 НР=72 %	км траншеи	0,221	1152313,02	844768,02	254661	186694	–	75828	356928
					307545	168999,54	67967	37349	–	26439	
2	2 1101-0106-0107	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 3 НР=72 % К=-3,500;	км траншеи	-0,7735	150318,9	73178,9	-116272	-56604	–	-51221	-180892
					77140	14830,8	-59668	-11472	–	-13399	
3	3 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	79,2	204,98	94,04	16234	7448	–	8940	27188
					110,94	45,84	8786	3631	–	2014	
4	4 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	356	318,44	131,09	113365	46668	14471	48175	174463

					146,7	41,25	52225	14685	–	12923			
5	5 1308-0201-0802												
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	327	414,93	184,16	135682	60220	13100	58832	210075		
					190,71	59,17	62362	19349	–	15561			
6	6 1308-0201-0201												
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	308	381,15	165,97	117394	51119	16573	47634	178230		
					161,37	53,43	49702	16456	–	13202			
7	7 1308-0201-0202												
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	231	410,53	180,68	94832	41737	12430	39175	144728		
					176,04	59,5	40665	13745	–	10721			
8	8 243-106-0905												
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0612	2011318		123093		123093	–	132940	Казахстан	
					–		–		–	9847			

9	9 243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0102	3120922 –	31833 –	31833 –	– 2547	34380	Казахстан
10	10 243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 К=1,020;	км	0,32028	676514 –	216674 –	216674 –	– 17334	234008	Казахстан
11	11 243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 К=1,020;	км	0,34068	951567 –	324180 –	324180 –	– 25934	350114	Казахстан
12	12 243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1 К=1,020;	км	0,2346	1220569 –	286345 –	286345 –	– 22908	309253	Казахстан

13	13 243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1 К=1,020;	км	0,35088	1474230		517278		517278	–	558660	Казахстан
					–		–		–	41382		
14	14 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,221	31095	21317,4	6872	4711	–	1967	9546	
					9777,6	4808,78	2161	1063	–	707		
15	15 249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м К=1,010;	м	223,21	38		8482		8482	–	9161	
					–		–		–	679		
16	16 1308-0401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	30	28908,71	–	867261	–	383151	348559	1313086	
					16137	–	484110	–	–	97266		

17	17	243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.	30	17968		539040		539040	–	582163	Казахстан
						–		–		–	43123		
		Раздел 2 Монтаж монтажных материалов											
18	18	1308-0206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам НР=72 %	м	384	588,1	115,55	225830	44371	6847	138331	393294	
						454,72	45,61	174612	17514	–	29133		
19	19	243-907-1021	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 400 мм	м	384	5483		2105472		2105472	–	2273910	Казахстан
						–		–		–	168438		
20	20	243-907-1721	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм	шт.	4	15270		61080		61080	–	65966	Казахстан
						–		–		–	4886		

21	21 243-907-1421	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм	шт.	15	10356 –	155340 –	155340 –	– 12427	167767	Казахстан
22	22 243-907-1721	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм	шт.	4	15270 –	61080 –	61080 –	– 4886	65966	Казахстан
23	23 243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	206	2237 –	460822 –	460822 –	– 36866	497688	Казахстан
24	24 243-907-3404	Консоль настенный длиной 467 мм, толщиной 2 мм	шт.	36	984 –	35424 –	35424 –	– 2834	38258	Казахстан
25	25 243-907-3705	Скоба напольная длиной 400 мм, толщиной 2 мм	шт.	36	771 –	27756 –	27756 –	– 2220	29976	Казахстан
26	26 243-907-2003	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 80 мм, длиной 300 мм	шт.	172	349 –	60028 –	60028 –	– 4802	64830	Казахстан

27	27 243-907-4701	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	86	268 –	23048 –	23048 –	– 1844	24892
28	28 243-907-4702	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	50	657 –	32850 –	32850 –	– 2628	35478
29	29 243-907-4901	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М6, длиной 24 мм	1000 шт.	1,761	74590 –	131353 –	131353 –	– 10508	141861
30	30 243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	1,761	43989 –	77465 –	77465 –	– 6197	83662

31	31 243-907-5202	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8х65	1000 шт.	0,072	62637 –	4510 –	4510 –	– 361	4871
32	32 243-907-5003	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М10, длиной 40 мм	1000 шт.	0,072	100888 –	7264 –	7264 –	– 581	7845
33	33 243-907-5102	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,024	44945 –	1079 –	1079 –	– 86	1165
34	34 243-907-4801	Консоль для крепления кабельного лотка типа VC100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, настенный	шт.	170	567 –	96390 –	96390 –	– 7711	104101

35	35 243-907-5303	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М10	1000 шт.	0,68	119535	81284	81284	–	87787
					–	–	–	6503	
36	36 243-907-4903	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа длиной 34 мм	1000 шт.	0,34	191735	65190	65190	–	70405
					–	–	–	5215	

Итого	**8 603 753**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	882 922
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	386 364
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 980 932
- накладные расходы, тенге	716 220
в т.ч. зарплата, тенге	64 460
- сметная прибыль (8 %), тенге	637 314
Всего	**8 603 753**
Временные здания и сооружения (1 %)	86 038
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601 %)	226 021
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**178 316**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**9 094 128**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05) - 30%	**2 864 650**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 70%	**6 951 551**

Итого	**9 816 202**
НДС (12 %)	1 177 944
Итого	**10 994 146**

Заказчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А

Подрядчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Арт-Лайн Групп"

_____ Кан В.П.