Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, пр. Абылай хана, д.1, н.п. 226

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Астык Казахстан»
БИН 020940005155, Акмолинская область, г.Кокшетау, О.Куанышева, д. 198

Наименование объекта - **Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного назначения и паркингом (без наружных инженерных сетей, благоустройства и сметной документации), по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, пр. Акана серэ, 119А**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.=Кровля=										
		КРОВЛЯ РУЛОННАЯ										
116	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном /Разуклонка 20-170мм/	м3 утеплителя		31,11915	31952,22	1482,09	994326	46121	838970	111954	1194782
		НР - 92%; СП - 8%				3510,21	400,20	109235	12454		88502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	32,363916	25503,00				825377		
117	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		327,57	634,66	103,40	207896	33869	97054	78883	309721
		НР - 92%; СП - 8%				234,98	26,77	76973	8770		22942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	5,011821	16083,00				80605		
118	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки		327,57	282,04	22,92	92389	7508	80605	5806	106051
		НР - 92%; СП - 8%				13,05	6,21	4276	2034		7856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	5,011821	16083,00				80605		
119	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		327,57	1669,36	14,86	546832	4866	493301	46363	640651
		НР - 92%; СП - 8%				148,56	5,28	48665	1730		47456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	135646 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст. крошка/пленка. марка ХКП-3.5 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	376,7055	521,00				196264		

121	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых бит умно-полимерных материалов. Устройство с одним фар туком.	м примыканий	90		2380,62	28,44	214256	2560	163902	44560	279522
		НР - 92%; СП - 8%				531,04	7,13	47794	641		20705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	135604 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	76,5	396,00				30294		
121.2	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	0,65	58,5	476,00				27846		
121.3	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	21,6	446,00				9634		
121.4	135870 С	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-	кг	0,067	6,03	2248,00				13555		
121.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,18	336689,00				60604		
122	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Костыль/	т стальных элементов	0,018		78583,93	6770,31	1415	122	150	1379	3017
		НР - 118%; СП - 8%				63494,90	1421,40	1143	26		223	
123	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т.	0,018		296638,00	--	5339	--	5339	--	5767
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
124	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. О грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1502		91,67	2,43	105	3	49	37	154
		НР - 69%; СП - 8%				46,23	0,28	53	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000104	429957,00				45		
125	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1502		77,63	1,72	89	2	56	22	120
		НР - 69%; СП - 8%				27,03	0,28	31	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000104	475344,00				49		
126	С121-100102-0206 2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	90		609,00	--	54810	--	54810	--	59195
		СП - 8%				--	--	--	--		4385	
127	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия	49,5		3085,77	14,14	152745	700	96473	51296	220364
		НР - 92%; СП - 8%				1122,66	3,73	55572	184		16323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,28215	336689,00				94997		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**505998**	**8052**	**2042172**	**361328**	**2819344**
					365772	**26665**	**--**	**229385**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**505998**				
Материалы	Тенге				**982024**				
Всего заработная плата	Тенге					**392438**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**60149**				
Накладные расходы	Тенге				**361327**				
Сметная прибыль	Тенге				**229386**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**96711**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**364**
Сметная заработная плата	Тенге					**392438**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3096711**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**364**
Сметная заработная плата	Тенге					**392438**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2819344**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**477842**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1637035**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**556527**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**695272**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**294416**		
- Накладные расходы	Тенге							**1186906**	
- Сметная прибыль	Тенге							**199761**	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Алтын Астык Казахстан»
БИН 020940005155

Директор _____ **Сагинбаев Ж. А.**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САуДА"
БИН 040840004286

Директор _____ **Копишев С. Е.**