Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1077

Форма

Заказчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 173Д

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными

(наименование)

Договор подряда (контракт) №11/21 от 26.11.2021г

Акт приемки выполненных работ №12

за декабрь 2022г

на Наружные сети водоснабжения и канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод В1										
1	1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	583,706	300,85	300,7	175608	175520	88	39711	232545	

					–	94,49	–	55154	–	17226	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	110,119	3529,54	–	388669	–	–	279842	721992
					3529,54	–	388669	–	–	53481	
3	3 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	110,119	1362,46	–	150033	–	–	108024	278702
					1362,46	–	150033	–	–	20645	
4	4 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	583,706	21,5	21,5	12550	12550	–	3816	17675
					–	9,08	–	5300	–	1309	
5	5 1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	583,706	18,21	18,21	10629	10629	–	3005	14725
					–	7,15	–	4174	–	1091	

6	6 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	583,706	204,98	94,04	119648	54892	–	65889	200380	
					110,94	45,84	64756	26757	–	14843		
7	7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	97,2	21,75	18,22	2114	1771	12	776	3121	
					3,41	7,69	331	747	–	231		
8	8 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,1247	448252,97	100708,97	55897	12558	–	47864	112062	
					347544	40164,04	43339	5008	–	8301		
9	9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	20,771	3423,46	177,24	71109	3681	43571	24674	103446	
					1148,52	51,35	23856	1067	–	7663		
10	10 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,178	721009,24	252930,9	128340	45022	8588	88108	233764	
					419832	80159,62	74730	14268	–	17316		
11	11 241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм К=1,010;	м	179,78	12461		2240239		2240239	–	2419458	Казахстан

					–		–		–	179219		
12	12 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0918	665666,05	225815,71	61108	20730	3097	43381	112848	
					406112	71219,69	37281	6538	–	8359		
13	13 241-201-0620											
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм К=1,010;	м	92,718	8019		743506		743506	–	802986	Казахстан
					–		–		–	59480		
14	14 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0087	319041,58	75927,5	2776	661	12	2282	5463	
					241681	23208,51	2103	202	–	405		
15	15 241-201-0501											
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм К=1,010;	м	8,787	98		861		861	–	930	
					–		–		–	69		
16	16 1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,478	215080,2	–	102808	–	60487	41899	156284	
					88538,8	–	42322	–	–	11577		

17	17	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,1918	176614,61	–	33875	–	16893	16812	54742
						88538,8	–	16982	–	–	4055	
18	18	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 20-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,0087	66747,14	–	581	–	30	545	1216
						63242	–	550	–	–	90	
		Раздел 3 Канализация										
19	19	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	3381,964	300,85	300,7	1017464	1016957	507	230085	1347353
						–	94,49	–	319562	–	99804	
20	20	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	103,492	3529,54	–	365279	–	–	263001	678542
						3529,54	–	365279	–	–	50262	
21	21	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	103,492	1362,46	–	141004	–	–	101523	261929
						1362,46	–	141004	–	–	19402	

22	22 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	3381,964	21,5 –	21,5 9,08	72712 –	72712 30708	– –	22110 7586	102408
23	23 1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	3381,964	18,21 –	18,21 7,15	61586 –	61586 24181	– –	17410 6320	85316
24	24 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3381,964	204,98 110,94	94,04 45,84	693235 375195	318040 155029	– –	381761 86000	1160996
25	25 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	67,763	21,75 3,41	18,22 7,69	1474 231	1235 521	8 –	541 161	2176
26	26 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	39,118	3423,46 1148,52	177,24 51,35	133919 44928	6933 2009	82058 –	46468 14431	194818

27	27 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,5083	506686,08	154305,36	257549	78433	6860	194711	488441	
					338884	48049,1	172255	24423	–	36181		
28	28 241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	513,383	1836		942571		942571	–	1017977	Казахстан
					–		–		–	75406		
29	29 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0199	384996,29	108851,57	7661	2166	102	6000	14754	
					271018	33571,73	5393	668	–	1093		
30	30 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	23,76	34286,33	7603,83	814643	180667	324741	381642	1291988	
					13014,94	3209,68	309235	76262	–	95703		
31	31 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	18	13450		242100		242100	–	261468	Казахстан
					–		–		–	19368		
32	32 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	21093		126558		126558	–	136683	Казахстан

					–	–	–	10125		
33	33 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	18	8636	155448	155448	–	167884	Казахстан
					–	–	–	12436		
34	34 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	12483	99864	99864	–	107853	Казахстан
					–	–	–	7989		
35	35 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	13276	159312	159312	–	172057	Казахстан
					–	–	–	12745		
36	36 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	17944	107664	107664	–	116277	Казахстан
					–	–	–	8613		
37	37 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	18	11892	214056	214056	–	231180	Казахстан
					–	–	–	17124		
38	38 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	19848	119088	119088	–	128615	Казахстан
					–	–	–	9527		
39	39 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	5671	136104	136104	–	146992	Казахстан
					–	–	–	10888		
40	40 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	4960	34720	34720	–	37498	Казахстан
					–	–	–	2778		
41	41 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	24	18935	454440	454440	–	490795	Казахстан

					–		–		–	36355		
42	42 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=24,000;	т	0,40992	680682		279025		279025	–	301347	Казахстан
					–		–		–	22322		
43	43 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	181,5234	902,39	20,1	163805	3649	104548	52210	233296	
					306,34	2,93	55608	532	–	17281		
44	44 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	4,32	9952,48	1824,43	42995	7882	19353	18091	65973	
					3648,24	806,85	15760	3486	–	4887		
45	45 1111-0101-0209	Отмостка бетонная. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	2,16	24531,61	7,68	52988	17	44070	8368	66264	
					4121,16	–	8902	–	–	4908		
	3.1 Перепад в колодце СК											
46	46 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,00468	896804,59	248807,87	4197	1164	322	3099	7880	
					579240	89576,87	2711	419	–	584		

47	47 241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,68	4074	19066	19066	–	20591	Казахстан
					–	–	–	1525		
48	48 241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	11494	11494	11494	–	12414	
					–	–	–	920		
49	49 261-102-0106	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74	т	0,00584	276567	1615	1615	–	1744	
					–	–	–	129		

Итого	**14 825 848**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 341 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 089 455
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	757 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 803 078
- накладные расходы, тенге	2 493 648
в т.ч. зарплата, тенге	224 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 098 213

Всего	**14 825 848**
Временные здания и сооружения (1 %)	148 258
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601 %)	389 476
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**307 272**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**15 670 854**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05) - 30%	**4 936 319**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 70%	**11 978 801**
Итого	**16 915 120**
НДС (12 %)	2 029 814
Итого	**18 944 934**

Заказчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Подрядчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А

Авторский надзор:
ТОО "Арт-Лайн Групп"

_____ Кан В.П.