Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1077

Форма

Заказчик: ТОО "Норис и К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Норис и К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 173Д
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11/21 от 26.11.2021г

Акт приемки выполненных работ №14

за декабрь 2022г
на Вертикальная планировка

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	20862	1,14	1,14	23783	23783	–	7210	33472	

					–	0,48	–	10014	–	2479	
2	2 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	625,7	38,49	38,49	24083	24083	–	7316	33911
					–	16,24	–	10161	–	2512	
3	3 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	1877,1	27,81	27,81	52202	52202	–	15867	73515
					–	11,74	–	22037	–	5446	
4	4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	19359	184,79	181,17	3577350	3507270	4065	832545	4762687
					3,41	56,32	66014	1090299	–	352792	

Итого	**4 903 585**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 014
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 607 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 132 511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 065
- накладные расходы, тенге	862 938
в т.ч. зарплата, тенге	77 664
- сметная прибыль (8 %), тенге	363 229
Всего	**4 903 579**
Временные здания и сооружения (1 %)	49 036

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601 %)	128 818
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**101 629**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**5 183 061**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05) - 30%	**1 632 664**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 70%	**3 961 932**
Итого	**5 594 596**
НДС (12 %)	671 352
Итого	**6 265 948**

Заказчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Подрядчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А

Авторский надзор:
ТОО "Арт-Лайн Групп"

_____ Кан В.П.