Счет-фактура № 00000000156 от 30 апреля 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.04.2015г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10171.09 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000184, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	11 079 825,89	11 079 825,89	12%	1 329 579,11	12 409 405,00	0	
Всего по счету:					**11 079 825,89**		**1 329 579,11**	**12 409 405,00**		

Руководитель: Янушко Л.Л.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж "

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Напорные и сливные водоводы технического водоснабжения

Сметная стоимость объекта - 12 798 971 тенге

Выполнено по договору - 12 409 405 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ за апрель 2015 г.
на Гидротехнические работы. 2 ЭТАП

Инв.№81000086 Смета №- 1244.СМ-ТВ.003.001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле								
			1462	54,82	52,19	80140	76296	25183	0,02	26
		м3		2,58	15,18	3773	22189	97	0,05	76
2	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле								
			64	60,29	57,40	3859	3674	1213	0,02	1
		м3		2,84	16,69	182	1068	97	0,06	4
3	Е0101-163-8 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м, на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб								
			176	592,15	--	104218	--	117767	3,91	689
		м3		592,15	--	104218	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную								
			25	617,90	--	15447	--	17456	4,08	102
		м3		617,90	--	15447	--	113	--	--
5	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка мокрого грунта вручную								
			28	560,61	--	15697	--	17738	3,70	104
		м3		560,61	--	15697	--	113	--	--
6	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов								
			22	395,30	395,30	8697	8697	5444	--	--
		м3		--	255,13	--	5613	97	1,17	26
7	Е0101-17-13	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы								
			229	37,42	35,62	8569	8158	2692	0,01	3
		м3		1,76	10,36	403	2373	97	0,04	8
8	Е010333-А5-1	Перевозка на 5 км								
			3435,13	49,50	49,50	170039	170039	34008	--	--
		т		--	9,90	--	34008	100	0,21	714
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			1755	4,33	3,73	7601	6547	3132	--	7
		м3		0,55	1,29	969	2260	97	--	7
10	Е0101-17-1	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаватором емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки								
			1450	27,23	26,29	39489	38119	13651	0,01	9
		м3		0,91	8,80	1317	12756	97	0,03	47
11	Е010333-А5-1	Перевозка грунта на 5 км								
			2827,5	49,50	49,50	139961	139961	27992	--	--
		т		--	9,90	--	27992	100	0,21	588
12	Е0101-166-2	Засыпка труб песком вручную с уплотнением								
			171	154,22	--	26371	--	29799	1,12	191
		м3		154,22	--	26371	--	113	--	--
13	С143008-92	Песок природный								
			171	838,00	--	143298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами								
			1450	7,45	7,45	10804	10804	3403	--	--
		м3		--	2,42	--	3508	97	0,01	13
15	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			1450	29,49	6,18	42765	8965	32786	0,15	215
		м3		23,31	--	33800	--	97	--	--
		Арматура								
16	Ц0112-790-15 К=1,25	Затворы поворотные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 1200 мм								
			2	25339,15	8131,65	50678	16263	33973	96,31	193
		шт		17077,50	1796,28	34155	3593	90	10,42	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С АО"Усть-Каменогорский арматурный завод" стр.25	Затвор поворотный дисковый 32с908рМ диам.7[illegible]мм фланцевый с комплектом ответных фланцев, климатическое исполнение У1, под ЭПВ								
			2	2296328,82	--	4592658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0112-790-12 К=1,25	Затворы поворотные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм								
			2	8780,40	2425,35	17561	4851	12364	35,94	72
		шт		6307,75	561,20	12616	1122	90	3,25	7
19	С АО"Усть-Каменогорский арматурный завод" стр.25	Затвор поворотный дисковый 32с908р диам.600 мм фланцевый с комплектом ответных фланцев, климатическое исполнение У1, под ЭПВ								
			2	1295509,94	--	2591020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С ООО"РосАрматура" стр.26	Электропривод БО99. 100-06М (Тулаэлектропривод)								
			4	153329,68	--	613319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
21	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			46	1273,93	175,40	58601	8068	14499	1,17	54
		м3		176,73	65,72	8130	3023	130	0,32	15
22	Е0122-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм с гидравлическим испытанием								
			0,02165	1446252,56	776884,43	31311	16820	24879	3102,70	67
		км		590467,50	293474,25	12784	6354	130	1433,33	31
23	СООО ПКФ "Форвард"	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ВУС-3 слоя /трехслойное полимерное покрытие-3,5 мм/								
			8,3083806	132445,08	--	1100404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием								
			0,03615	1196086,40	640673,65	43239	23160	34307	2559,90	93
		км		488002,50	242019,22	17641	8749	130	1182,03	43
25	СООО ПКФ "Форвард"	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ВУС-3 слоя /трехслойное полимерное покрытие-3,5 мм/								
			10,830309	136410,50	--	1477368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием								
			0,00028	468252,64	209161,14	131	59	108	1146,55	--
		км		218126,25	79011,90	61	22	130	385,89	--
27	СООО ПКФ "Форвард"	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ВУС-3 слоя /трехслойное полимерное покрытие-3,5 мм/								
			0,034499	136410,50	--	4706	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фасонные части								
36	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600мм								
			16,69966	57236,91	29879,16	955837	498972	737108	103,50	1728
		т		22666,50	11286,68	378523	188484	130	55,13	921
37	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм								
			0,7174	88551,79	45223,54	63527	32443	48509	169,86	122
		т		34931,25	17082,68	25060	12255	130	83,43	60
38	СООО ПКФ "Форвард"	Фасонные части стальные сварные, ВУС-3 слоя /трехслойное полимерное покрытие-3,5 мм/								
			17,41706	136410,50	--	2375870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепежные изделия								
39	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,4342432	149300,00	--	64833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Прочие материалы								
40	С"ГидроТехСнаб Астана" стр.3	Прокладка плоская эластичная (паронит) А-1200-10 ПОН и А-600-10 ПОН								
			5,598	172,79	--	967	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			14858984	1071897			3676
			Тенге			691146	335369			2580

Стоимость оборудования -	Тенге	7796996
Транспортные расходы -	Тенге	389850
Заготов.-складские расходы -	Тенге	98242
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	8285088
Стоимость монтажных работ -	Тенге	68239
Материалы -	Тенге	355
Всего заработная плата -	Тенге	51485
Накладные расходы -	Тенге	46337
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	6951
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6875
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	121451
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	315
Сметная заработная плата -	Тенге	58436
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6993749
Материалы -	Тенге	87779
Всего заработная плата -	Тенге	975030
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5024148
Местные материалы -	Тенге	186664
Накладные расходы -	Тенге	1191674
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	596
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	178751
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	491125
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8676549
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6559
Сметная заработная плата -	Тенге	1153781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17083087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6874
		Сметная заработная плата -	Тенге				1212217			
		Стоимость материалов и конструкций Заказчика	Тенге			13352382				
		ИТОГО без стоимости материалов Заказчика	Тенге			3 730 705				
		Стоимость материалов Подрядчика	Тенге			88 134				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	Тенге			3 818 839				
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			183 304				
		ИТОГО:	Тенге			4 002 143				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			189 301				
		ИТОГО:	Тенге			4 191 445				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			40 021				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			16 009				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			4 247 475				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2015г МРП 1982т	Тенге			10 862 574	3 100 147			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			217 251				
		Итого	Тенге			11 079 826				
		НДС 12%	Тенге			1 329 579				
		Всего по акту	**Тенге**			**12 409 405**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Церфилов О.В.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
Л.Л.Янушко

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

И.о.начальника сметного отдела — Е.И.Ткаченко

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

сор-ние обгони подтверждаю