Счет-фактура № 00000000347 от 31 июля 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	9 883 748,21	9 883 748,21	12%	1 186 049,79	11 069 798,00		
Всего по счету:					**9 883 748,21**		**1 186 049,79**	**11 069 798,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Кохан Н.Л.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2в

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

Сметная стоимость объекта - **13 548 083 тенге**

Выполнено по договору - **11 069 798 тенге**

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июль 2014 г.

на Вынос сетей водопровода и канализации.Трубопроводы перелива и опорожнения от градирни №5

Инв.№81000086

Смета номер - 1244.СМ-НВК.004.001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	Е0122-8-3к=0,6	Демонтаж труб диам. 100								
			0,0077	41054,98	7365,73	316	57	365	186,30	1
		км		33689,25	2782,08	259	21	130	13,59	--
2	Е0122-8-5к=0,6	Демонтаж труб диам. 150								
			0,0109	67846,45	22047,70	740	240	767	248,40	3
		км		45798,75	8329,16	499	91	130	40,68	--
3	Е0122-8-8к=0,6	Демонтаж труб диам. 300 мм								
			0,0009	125412,44	59275,94	113	53	104	347,76	--
		км		66136,50	22391,71	60	20	130	109,37	--
4	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках								
			0,29532	128,11	128,11	38	38	26	--	--
		т		--	89,68	--	26	100	1,89	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,29532 т	54,89 --	54,89 10,98	16 --	16 3	3 100	-- 0,23	-- --
6	Е01031-А32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,29532 т	107,10 --	107,10 74,97	32 --	32 22	22 100	-- 1,57	-- --
		Разборка и восстановление								
7	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	80 м3	469,33 274,28	195,05 4,68	37546 21942	15604 374	29681 133	1,78 0,02	143 1
8	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	150 т	27,10 --	27,10 18,97	4065 --	4065 2846	2846 100	-- 0,40	-- 60
9	Е010333-А5-1	Перевозка мусора	150 т	49,50 --	49,50 9,90	7425 --	7425 1485	1485 100	-- 0,21	-- 31
		Земляные работы								
17	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4000 м3	45,69 2,15	43,49 12,65	182750 8602	173955 50591	57417 97	0,01 0,04	60 173
18	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	13 м3	50,25 2,37	47,84 13,91	653 31	622 181	205 97	0,02 0,05	-- 1
19	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом	120 м3	302,12 302,12	-- --	36255 36255	-- --	40968 113	2,13 --	255 --
20	Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	630 м3	289,53 289,53	-- --	182407 182407	-- --	206120 113	2,04 --	1283 --
21	Е0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	479 м2	91,44 44,51	8,45 3,16	43800 21318	4049 1515	25801 113	0,29 0,02	137 7
22	Е0101-17-13	Погрузка грунта на а/самосвалы	781	32,54	30,98	25416	24193	7984	0,01	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3		1,53	9,01	1195	7036	97	0,03	24
24	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	9920,75	49,50 --	49,50 9,90	491077 --	491077 98215	98215 100	-- 0,21	-- 2063
25	Е0101-17-1	Разработка мягкого грунта без крупных включений 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	м3	5669	3,77 0,48	3,24 1,12	21386 2721	18390 6349	8798 97	-- --	19 21
26	Е010333-А5-1	Перевозка грунта на 5 км	м3	5526	23,69 0,79	22,86 7,65	130890 4366	126324 42274	45240 97	0,01 0,03	31 155
27	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	т	9394,2	49,50 --	49,50 9,90	465013 --	465013 93003	93003 100	-- 0,21	-- 1953
28	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	500	140,51 140,51	-- --	70254 70254	-- --	79386 113	1,02 --	509 --
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4000	6,39 --	6,39 2,07	25553 --	25553 8296	8047 97	-- 0,01	-- 32
		Хозяйственно-бытовая канализация-К1-	м3	4000	24,78 19,58	5,19 --	99112 78338	20774 --	75988 97	0,12 --	497 --
		Трубы									
30	Е0122-6-7	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом									
31	Е0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,1706	1920181,40 100136,25	74297,52 28066,61	327583 17083	12675 4788	28433 130	600,30 137,08	102 23
32	Е0122-8-11	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 500 м	км	0,004	1065987,14 76590,00	2264,76 856,46	4264 306	9 3	403 130	456,55 4,17	2 --
			км	0,01	349157,44 186300,00	132673,69 63859,50	3492 1863	1327 639	3252 130	985,55 311,89	10 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	10	8165,00 --	-- --	81650 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	м	10	415,70 183,20	0,69 0,26	4157 1832	7 3	2385 130	1,04 --	10 --
35	С130810-162	Футляр через стенки колодцев сверх учтенных в расценке	т	0,550855	126700,00 --	-- --	69793 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Антикоррозийная защита									
36	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	16,642	69,86 69,86	-- --	1163 1163	-- --	1046 90	0,39 --	7 --
37	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	16,642	67,85 12,94	54,91 20,70	1129 215	914 344	504 90	0,08 0,10	1 2
38	Е0113-45-1	Обезжиривание трубопроводов бензином диам.до 500мм	м2	16,642	25,41 16,85	0,13 0,06	423 280	2 1	253 90	0,10 --	2 --
39	Е0122-26-11	Антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов диам. 530 мм полимерно-битумными лентами t=2мм (в два слоя) в защитной полимерной обертке с липким слоем t=0,6мм	км	0,01	189030,66 19897,88	146709,28 55421,66	1890 199	1467 554	979 130	113,05 270,68	1 3
40	СООО"РПС"	Стоимость полимерно-битумной ленты ЛИТКОР-НН	кг	89,1	269,83 --	-- --	24042 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	СООО"РПС"	Стоимость полимерной обертки	кг	14,63	280,01 --	-- --	4097 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Колодцы									
42	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	15,3422	25949,10 2147,11	1940,02 726,57	398116 32941	29764 11147	57315 130	12,83 3,55	197 54
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,3422	94,00 --	-- --	1442 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	С11011-774	Скобы ходовые	кг	12,6	129,00 --	-- --	1625 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1298	133700,00 --	-- --	17354 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Е0115-172-4	Масляная окраска скоб и стремянок,количество окрасок 2	м2	6,408	164,61 124,20	0,08 0,02	1055 796	1 --	836 105	0,74 --	5 --
47	С131104-15 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2	14400,00 --	-- --	28800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	3	10500,00 --	-- --	31500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Хозяйственно-противопожарный водопровод-В1,В2-									
		Арматура									
49	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	шт	1	553,18 393,30	32,75 12,94	553 393	33 13	528 130	2,33 0,06	2 --
50	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1	11800,00 --	-- --	11800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Трубы									
51	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,083	130385,55 76331,25	36746,17 13881,94	10822 6335	3050 1152	9734 130	414,00 67,79	34 6
52	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	83,332	1055,00 --	-- --	87915 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	Е0122-8-9	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 350 мм	км	0,0245	275359,66 132738,75	117366,91 44336,81	6746 3252	2875 1086	5640 130	707,25 216,53	17 5
54	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	24,5	3730,00 --	-- --	91385 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	24,5	306,37 179,84	0,43 0,16	7506 4406	10 4	5733 130	1,03 --	25 --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130810-162	Футляр через стенки колодцев сверх учтенных в расценке									
			т	0,10595	126700,00 --	-- --	13424 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Антикоррозийная защита									
57	Е0113-44-7	Очистка щетками									
			м2	70,44119	69,86 69,86	-- --	4921 4921	-- --	4429 90	0,39 --	28 --
58	Е0113-44-9	Обеспыливание									
			м2	70,44119	67,85 12,94	54,91 20,70	4779 911	3868 1458	2133 90	0,08 0,10	6 7
59	Е0113-45-1	Обезжиривание трубопроводов бензином диам.до 500мм									
			м2	70,44119	25,41 16,85	0,13 0,06	1790 1187	9 4	1072 90	0,10 --	7 --
60	Е0122-26-9	Антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов диам. 377 мм полимерно-битумными лентами t=2мм (в два слоя) в защитной полимерной обертке с липким слоем t=0,6мм									
			км	0,0245	165910,71 15266,25	133787,46 50539,05	4065 374	3278 1238	2096 130	85,56 246,84	2 6
61	СООО"РПС"	Стоимость полимерно-битумной ленты ЛИТКОР-НН									
			кг	156,31	269,83 --	-- --	42177 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	СООО"РПС"	Стоимость полимерной обертки									
			кг	25,725	280,01 --	-- --	7203 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	Е0122-26-5	Антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов диам. 159 мм полимерно-битумными лентами t=2мм (в два слоя) в защитной полимерной обертке с липким слоем t=0,6мм									
			км	0,083	87072,21 9858,38	69182,46 26133,75	7227 818	5742 2169	3884 130	53,24 127,64	4 11
64	СООО"РПС"	Стоимость полимерно-битумной ленты ЛИТКОР-НН									
			кг	219,12	269,83 --	-- --	59125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	СООО"РПС"	Стоимость полимерной обертки									
			кг	38,595	280,01 --	-- --	10807 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Фасонные части									
66	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм									
			т	0,0246	264818,84 72191,25	56798,21 21455,55	6515 1776	1397 528	2995 130	359,61 104,79	9 3
		Фланцы									
67	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм									
			фланец	2	178,55 144,90	24,65 --	357 290	49 --	377 130	0,69 --	1 --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
68	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, Ст3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм									
			шт	2	572,00 --	-- --	1144 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Крепежные изделия									
69	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами									
			т	0,0017392	149300,00 --	-- --	260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Прочие материалы									
70	С"Энко"	Прокладка плоская эластичная А-100-16 ПОН									
			шт	2	40,67 --	-- --	81 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Колодцы									
71	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах									
72	С131104-15 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	м3	1,427425	40532,82 2716,88	2420,47 717,00	57858 3878	3455 1023	6372 130	15,99 2,85	23 4
73	С11011-774	Скобы ходовые	комплект	1	14400,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	кг	3,6	129,00 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	Е0115-172-4	Масляная окраска скоб и стремянок,количество окрасок 2	т	0,0227	133700,00 --	-- --	3035 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м2	1,1835	164,61 124,20	0,08 0,02	195 147	-- --	154 105	0,74 --	1 --
		Трубопроводы перелива и опорожнения градирни №5 -К2-									
		Трубы									
79	Е0122-6-7	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом									
82	С130810-162	Футляр через стенки колодцев сверх учтенных в расценке	км	0,12755	1920181,40 100136,25	74297,52 28066,61	244919 12772	9477 3580	21258 130	600,30 137,08	77 17
				0,89484	126700,00	--	113376	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0122-8-11	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	т	0,01	--	--	--	--	--	--	--
84	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	км	0,01	349157,44 186300,00	132673,69 63859,50	3492 1863	1327 639	3252 130	985,55 311,89	10 3
85	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	м	10	8165,00 --	-- --	81650 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Антикоррозийная защита	м	10	415,70 183,20	0,69 0,26	4157 1832	7 3	2385 130	1,04 --	10 --
86	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	15,047811	69,86 69,86	-- --	1051 1051	-- --	946 90	0,39 --	6 --
87	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	15,047811	67,85 12,94	54,91 20,70	1021 195	826 311	456 90	0,08 0,10	1 2
88	Е0113-45-1	Обезжиривание трубопроводов бензином диам.до 500мм	м2	15,047811	25,41 16,85	0,13 0,06	382 254	2 1	229 90	0,10 --	2 --
92	Е0122-26-11	Антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов диам. 530 мм полимерно-битумными лентами t=2мм (в два слоя) в защитной полимерной обертке с липким слоем t=0,6мм	км	0,01	189030,66 19897,88	146709,28 55421,66	1890 199	1467 554	979 130	113,05 270,68	1 3
93	СООО"РПС"	Стоимость полимерно-битумной ленты ЛИТКОР-НН	кг	89,1	269,83 --	-- --	24042 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	СООО"РПС"	Стоимость полимерной обертки	кг	15,675	280,01 --	-- --	4389 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Колодцы									
100	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона									
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,8149	25949,10 2147,11	1940,02 726,57	410382 33956	30681 11491	59081 130	12,83 3,55	203 56
103	С11011-774	Скобы ходовые	м3	15,8149	94,00 --	-- --	1487 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				10,7	129,00	--	1380	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
104	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	кг	0,198	--	--	--	--	--	--	--
					133700,00	--	26473	--	--	--	--
105	Е0115-172-4	Масляная окраска скоб и стремянок,количество окрасок 2	т	5,0115	--	--	--	--	--	--	--
					164,61	0,08	825	--	654	0,74	4
107	С131104-15 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	м2		124,20	0,02	622	--	105	--	--
				4	14400,00	--	57600	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				4263503	1491200			3756
			Тенге				566359	355083			4730
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4216641				
		Материалы -	Тенге				707994				
		Всего заработная плата -	Тенге					921442			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				864131				
		Местные материалы -	Тенге				586958				
		Накладные расходы -	Тенге				1012263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					151840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				313734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5542639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8992
		Сметная заработная плата -	Тенге					1073282			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				46862				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2812				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				49674				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5592313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8992
		Сметная заработная плата -	Тенге					1073282			
		ИТОГО без стоимости материалов	**Тенге**				**3 386 368**				
		Стоимость материалов Подрядчика	Тенге				259 347				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	Тенге				3 645 715				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге				174 994				
		ИТОГО:	Тенге				3 820 710				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге				180 720				
		ИТОГО:	Тенге				4 001 429				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге				38 207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			15 283				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			4 054 919				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852г	Тенге			9 689 949				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			193 799				
		Итого	Тенге			9 883 748				
		НДС 12%	Тенге			1 186 050				
		Всего по акту	**Тенге**			**11 069 798**				

ЗАКАЗЧИК
И.о. председателя Правления
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Первый заместитель председателя Правления
по производству - Главный инженер — Л.В. Ларичев

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника производственно-технического Управления — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

Начальник сметного отдела — Н.В. Миллерковская

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" — В.Ф. Ковалёв

Предприятие: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
ТЭЦ-3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
к акту №1 за июль 2014 г. на сумму 11 069 798 тенге

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Наружные сети противопожарного водопровода.
Вынос сетей водопровода и канализации.Трубопроводы перелива и опорожнения от градирни №5

Договор №10171.09 от 11.04.2014г.

Смета №1244.СМ-НВК.004.001

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ресурсы по нормам СНиП				
			Строительные материалы, изделия и детали				
1.	С12041-4	3519	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0913552	50600	4622,573
2.	С143010-9	6078	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-50/	м3	1,31573028	4920	6473,393
4.	С143001-2	6303	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-50/	м3	3,1468671	8010	25206,405
5.	С143001-4	6313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3882596	8160	3168,198
6.	С143001-6	6318	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,14416993	8560	1234,095
7.	С143001-7	6323	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,201692	8780	142250,856
8.	С143101-1	9210	Вода	м3	32,58922	5	162,946
9.	С143002-7	12104	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0333565	7250	241,835
10.	С143008-32	12616	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	0,57649	1210	697,553
11.	С11011-39	30099	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,2492568	18600	4636,176
12.	С11011-59	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0017392	149300	259,663

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	С11011-292	31295	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	3,100338	139	430,947
14.	С11011-711	31519	Бензин-растворитель	т	0,032682	21200	692,857
15.	С11011-451	31656	Олифа натуральная	кг	0,340281	216	73,501
16.	С11011-623	32501	Поковки из квадратных заготовок	т	0,037505	80500	3019,112
19.	С11021-1	36020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d 12-24 см, длина 4-6,5 м	м3	2,9219	4190	12242,761
20.	С11021-57	36082	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта	м3	1,0059	5630	5663,217
44.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	48271,39	0	48271,39
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**259347,48**

Заказчик:
И.о. председателя Правления
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Первый заместитель председателя Правления
по производству - Главный инженер — Л.В. Ларичев

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ — Г.Б. Морарь

Зам.начальника ПТУ — В.И. Дианов

Начальник УМТО — Ж.Н. Темиргалиев

Зам.начальника УМТО — С.Б. Кушурбаев

Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г. Верголяс

Начальник ТЦ — А.И.Поляков

Зам.начальника цеха — В.А.Поляков

Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" — В.Ф.Ковалев

Предприятие: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
ТЭЦ-3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ЗАКАЗЧИКА
к акту №1 за июль 2014 г. на сумму 11 069 798 тенге

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Наружные сети противопожарного водопровода.
Вынос сетей водопровода и канализации.Трубопроводы перелива и опорожнения от градирни №5

Договор №10171.09 от 11.04.2014г.

Смета №1244.СМ-НВК.004.001

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Кол-во
1	4	5	6
1	Каболка	кг	187
2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	т	1,429
3	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	т	1,784
4	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	т	2
5	Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ 5525-79/, 150х9,2 мм	м	6
6	Трубы чугунные напорные раструбные класса А /ГОСТ 5525-79/, 250х11,0 мм	м	330
7	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	3
8	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	7
9	Пакля пропитанная	кг	5,71
10	Плита перекрытия 1ПП 10-1	шт	2
11	Плита днища ПН-10	шт	2
12	Плита перекрытия 1ПП 15-1	шт	7
13	Плита днища ПН-15	шт	7
14	Колодцы Ф1000 КС 10х9	шт	4
15	Колодцы Ф1500 КС7х9	шт	6
16	Колодцы Ф1500 КС 15х6	шт	3
17	Колодцы Ф1500 КС 15х9	шт	10
18	Кольцо опорное КО-6	шт	10
19	Ветошь	м	10
20	Скобы ходовые ст.Ф16мм	т	0,13
21	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы уголок 50	т	0,375
22	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2
23	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1

1	4	5	6
24	Стоимость полимерно-битумной ленты ЛИТКОР-Д-НК	т	0,782
25	Стоимость полимерной обертки 40-05-63	т	0,129
26	Паронит ПОН 1,5	кг	8
27	Болт М16	кг	1,5
28	Шайба Ф16мм	кг	0,5
29	Гайка М16	кг	0,5

Заказчик:
И.о. Председателя Правления
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И. Дианов

Начальник УМТО — Ж.Н. Темиргалиев

Зам.начальника УМТО — С.Б. Кушурбаев

Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г. Верголяс

Начальник ТЦ — А.И.Поляков

Зам.начальника цеха — В.А.Поляков

Кладовщик ТЦ — А.Н.Соболева

Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" — В.Ф.Ковалев