Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1077

Форма

Заказчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 173Д

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными

(наименование)

Договор подряда (контракт) №11/21 от 26.11.2021г

Акт приемки выполненных работ №13

за декабрь 2022г
на Наружный газопровод

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Оборудование

1	1 1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98 %	установка	1	29026,43	1068,57	29026	1069	12311	15678	48280
					15646,4	352,1	15646	352	–	3576	
2	2 581-003-0001(пл)(об)	Шкафной регуляторный пункт ГРПШ-400-01 с узлом учета газа и регулятором давления газа РДНК-400М, Рвх=0,2Мпа, Рвых=0,005МПа	шт	1	1		1		–	–	1
					–		–		1	–	

Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления

2.1 Прокладка газопровода

3	3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	5,656	3192,09	250,81	18054	1419	–	12249	32727
					2941,28	66,44	16636	376	–	2424	

4	4 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	176,883	42,05	42,05	7438	7438	–	2102	10303
					–	16,51	–	2920	–	763	
5	5 1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	176,883	280,57	280,42	49628	49602	27	10876	65344
					–	85,4	–	15106	–	4840	
6	6 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	5,656	1362,46	–	7706	–	–	5548	14314
					1362,46	–	7706	–	–	1060	
7	7 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	176,883	204,98	94,04	36257	16634	–	19966	60721
					110,94	45,84	19623	8108	–	4498	

8	8 1124-0202-0103	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99 %	врезка	1	14144,67	2028,74	14145	2029	2137	9879	25946	
					9979,36	–	9979	–	–	1922		
9	9 241-209-1111	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм	шт.	1	8289		8289		8289	–	8952	Казахстан
					–		–		–	663		
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	6	3423,46	177,24	20541	1063	12586	7127	29881	
					1148,52	51,35	6891	308	–	2213		
11	11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,124	378942,29	107819,57	46989	13370	13	37391	91130	
					271018	33571,73	33606	4163	–	6750		

12	12 241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм К=1,010;	м	125,24	1608		201386		201386	–	217497 Казахстан
					–		–		–	16111	
13	13 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,153	31095	21317,4	4758	3262	–	1362	6610
					9777,6	4808,78	1496	736	–	490	
14	14 249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	115,3	32		3690		3690	–	3985
					–		–		–	295	
15	15 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	124	381,15	165,97	47263	20580	6672	19177	71755
					161,37	53,43	20010	6625	–	5315	

16	16 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 К=1,020;	км	0,12648	17212		2177		2177	–	2351	Казахстан
					–		–		–	174		
17	17 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	4	1494,68	936,61	5979	3746	–	3312	10034	
					558,07	278,29	2232	1113	–	743		
18	18 241-208-1405	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1493		5972		5972	–	6450	
					–		–		–	478		
19	19 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, неразъемные соединения. Установка НР=99 %	шт.	2	1494,68	936,61	2989	1873	–	1656	5017	
					558,07	278,29	1116	557	–	372		

20	20 241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1789		1789		1789	–	1932 Казахстан
					–		–		–	143	
21	21 241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	7061		7061		7061	–	7626 Казахстан
					–		–		–	565	
22	22 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР=99 %	км трубопровода	0,011	1222898,08	539900,66	13452	5939	858	8614	23831
					604984	186033,57	6655	2046	–	1765	
23	23 241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	11	7357		80927		80927	–	87401 Казахстан
					–		–		–	6474	
24	24 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР=99 %	км трубопровода	0,029	590855,7	197647,36	17135	5732	24	13064	32615

					392392	62665,69	11379	1817	–	2416		
25	25 241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	29	7792		225968		225968	–	244045	Казахстан
					–		–		–	18077		
26	26 1122-1401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	40	1422,5	8,42	56900	337	7037	49130	114512	
					1238,15	2,49	49526	100	–	8482		
27	27 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % К=5,000; ктрр1=0,25; ктрм1=0,25; кэкс1=0,25; кмат1=0,25;	футляр	5	8106,61	791,32	40533	3957	23353	13182	58012	
					2644,69	18,34	13223	92	–	4297		
28	28 241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	9266		9266		9266	–	10007	Казахстан
					–		–		–	741		
29	29 296-003-0001(пл)	Накладной уход Ду 200/63	шт	1	21986		21986		21986	–	23745	

					–		–		–	1759	
30	30 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, неразъемные соединения. Установка НР=99 %	шт.	3	1494,68	936,61	4484	2810	–	2484	7525
					558,07	278,29	1674	835	–	557	
31	31 241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	880		1760		1760	–	1901 Казахстан
					–		–		–	141	
32	32 241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	1	7061		7061		7061	–	7626 Казахстан
					–		–		–	565	
33	33 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность НР=98 %	м газопровода	124	608,77	–	75487	–	1658	72353	159667
					595,4	–	73830	–	–	11827	
	2.2 Полиэтиленовый кран Ду110 мм										
34	34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,125	22390,27	1132,94	2799	142	2484	187	3225
					1387,8	265,97	173	33	–	239	

35	35 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,02	22723,86	1227,17	454	25	406	27	519	
					1191,16	298,69	24	6	–	38		
36	36 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную. НР=72 %	м3 грунта	1	867,3	–	867	–	–	624	1610	
					867,3	–	867	–	–	119		
37	37 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1	1907		1907		1907	–	2060	Казахстан
					–		–		–	153		
38	38 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	14702,58	7765,54	515	272	14	391	978	
					6531,29	2910,39	229	102	–	72		
39	39 225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	0		–		–	–	–	Казахстан
					–		–		–	–		
40	40 1107-0201-0201	Плиты перекрытия для колодцев диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	14702,58	7765,54	1470	777	41	1114	2791	
					6531,29	2910,39	653	291	–	207		

41	41 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11892		11892		11892	–	12843	Казахстан
					–		–		–	951		
42	42 1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	1	1970,82	217,63	1971	218	113	1726	3993	
					1640,12	102,69	1640	103	–	296		
43	43 244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658		28658		28658	–	30951	Казахстан
					–		–		–	2293		
44	44 1122-0901-0202	Кран ПЭ диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	3224,33	155,45	3224	155	284	2829	6537	
					2785,16	73,35	2785	73	–	484		
45	45 242-205-1408	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200 °С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	122551		122551		122551	–	132355	Казахстан
					–		–		–	9804		

46	46 241-607-0104	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами G3/4xR1/2" с уплотнительным кольцом	шт.	1	975		975		975	–	1053	
					–		–		–	78		
47	47 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка НР=99 %	шт.	2	1494,68	936,61	2989	1873	–	1656	5017	
					558,07	278,29	1116	557	–	372		
48	48 241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2498		4996		4996	–	5396	Казахстан
					–		–		–	400		
	2.3 Ковер под контрольную трубку (2шт)											
49	49 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР=99 % К=2,000;	шт.	2	11952,09	2264,42	23904	4529	11588	9415	35985	
					3893,54	861,41	7787	1723	–	2666		
50	50 1109-0701-0107	Изготовление ковера НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,04498	377585,76	138731,7	16984	6240	453	7787	26753	
					228781	22112,1	10291	995	–	1982		

51	51 241-102-0214	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х5,0 мм К=2,000;	м	2	5013	10026	10026	–	10828	
					–	–	–	802		
52	52 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,006	346354	2078	2078	–	2244	Казахстан
					–	–	–	166		
53	53 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00048	325908	156	156	–	168	Казахстан
					–	–	–	12		
54	54 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=2,000;	т	0,00192	321303	617	617	–	666	Казахстан
					–	–	–	49		

55	55 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	1,346	95,73	2,67	129	4	59	46	189	
					49,15	0,3	66	–	–	14		
56	56 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	1,346	81,67	1,89	110	3	69	27	148	
					28,71	0,3	39	–	–	11		
	Раздел 3 Стальной надземный газопровод среднего давления											
	3											
57	57 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР=99 %	км трубопровода	0,0008	1222898,08	539900,66	978	432	62	627	1733	
					604984	186033,57	484	149	–	128		
58	58 241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,8	7357		5886		5886	–	6357	Казахстан
					–		–		–	471		
59	59 1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1422,5	8,42	1138	7	141	983	2291	

					1238,15	2,49	991	2	–	170	
60	60 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,25; ктрм1=0,25; кэкс1=0,25; кмат1=0,25;	футляр	1	8106,61	791,32	8107	791	4671	2636	11602
					2644,69	18,34	2645	18	–	859	
61	61 1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0008	1756839,06	124957,61	1405	100	1135	188	1720
					213150	23753,93	171	19	–	127	
62	62 1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,002	795685,25	240945,79	1591	482	25	1291	3113
					542233	110150,93	1084	220	–	231	

63	63 241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм К=1,004;	м	2,008	1659		3331		3331	–	3597	Казахстан
					–		–		–	266		
64	64 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0027	1090336,08	523453,7	2944	1413	51	1906	5238	
					548163,1	164681,56	1480	445	–	388		
65	65 241-112-0142	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	1	1740		1740		1740	–	1879	
					–		–		–	139		

66	66 241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686		686		686	–	741
					–		–		–	55	
67	67 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,004	774930	223911,68	3100	896	42	2547	6099
					540624	102802,5	2162	411	–	452	
68	68 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=1,004;	м	4,016	1031		4140		4140	–	4471 Казахстан
					–		–		–	331	
69	69 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,00201	1090336,08	523453,7	2192	1052	38	1419	3900

					548163,1	164681,56	1102	331	–	289		
70	70 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	347		1041		1041	–	1124	Казахстан
					–		–		–	83		
71	71 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1	191,46	5,34	191	5	88	68	280	
					98,29	0,58	98	1	–	21		
72	72 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 желтого цвета за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1	163,34	3,79	163	4	102	40	219	
					57,42	0,58	57	1	–	16		

Раздел 4 Стальной надземный газопровод низкого давления

73	73 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,003	774930	223911,68	2325	672	31	1911	4575	
					540624	102802,5	1622	308	–	339		
74	74 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=1,004;	м	3,012	1031		3105		3105	–	3353	Казахстан
					–		–		–	248		
75	75 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,00261	1090336,08	523453,7	2846	1366	49	1842	5063	
					548163,1	164681,56	1431	430	–	375		
76	76 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	347		1041		1041	–	1124	Казахстан
					–		–		–	83		

77	77 241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949		949		949	–	1025	
					–		–		–	76		
78	78 1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,002	847291,94	266305,34	1695	533	29	1359	3298	
					566368	120131,34	1133	240	–	244		
79	79 241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм К=1,004;	м	2,008	2020		4056		4056	–	4380	Казахстан
					–		–		–	324		
80	80 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0024	1090336,08	523453,7	2617	1256	45	1694	4656	

					548163,1	164681,56	1316	395	–	345	
81	81 241-112-0155	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм	шт.	1	1999		1999		1999	–	2159 Казахстан
					–		–		–	160	
82	82 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,5	191,46	5,34	287	8	132	102	420
					98,29	0,58	147	1	–	31	
83	83 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 желтого цвета за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,5	163,34	3,79	245	6	153	60	329
					57,42	0,58	86	1	–	24	

Раздел 5 Трубопроводная арматура

84	84 1122-0901-0202	Краны шаровые стальные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	3224,33	155,45	6449	311	567	5660	13078	
					2785,16	73,35	5570	147	–	969		
85	85 242-209-0202	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	27808		27808		27808	–	30033	Казахстан
					–		–		–	2225		
86	86 242-209-0203	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	37536		37536		37536	–	40539	Казахстан
					–		–		–	3003		
87	87 1122-0901-0201	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	20	1711,44	93,27	34229	1865	3003	29939	69301	
					1468,04	44,01	29361	880	–	5133		

88	88 242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	13789	27578	27578	–	29784	Казахстан
					–	–	–	2206		
89	89 242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	18	9576	172368	172368	–	186157	Казахстан
					–	–	–	13789		

Итого	**2 231 690**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	367 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166 297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 136
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 147 003
- оборудование, тенге	1
- накладные расходы, тенге	385 251
в т.ч. зарплата, тенге	34 672
- сметная прибыль (8 %), тенге	165 304
Всего	**2 231 690**
Временные здания и сооружения (1 %)	22 317
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601 %)	58 627
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 253**

Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**2 358 887**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05) - 30%	**743 049**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 70%	**1 803 133**
Итого	**2 546 183**
НДС (12 %)	305 542
Итого	**2 851 725**

Заказчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Подрядчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А

Авторский надзор:
ТОО "Арт-Лайн Групп"

_____ Кан В.П.