Счет-фактура № 00000000328 от 30 июня 2014 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	1 841 111,61	1 841 111,61	12%	220 933,39	2 062 045,00	0	
Всего по счету:					**1 841 111,61**		**220 933,39**	**2 062 045,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2В

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Сметная стоимость объекта - **23 679 639 тенге**

Выполнено по договору - **2 062 045 тенге**

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июнь 2014 г.

на Внутриплощадочные автомобильные дороги

Инв.№81000086

Смета номер - 1244.СМ-ГТ.005.001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА								
1	Е0101-24-1	Зачистка площадки от поросли толщ. 0,1 м								
		м3	26	9,10	9,10	237	237	74	--	--
2	Е0101-24-9 к=2	Добавить 20 м перемещения		--	2,95	--	77	97	0,01	--
		м3	26	16,84	16,84	438	438	138	--	--
3	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		--	5,47	--	142	97	0,02	1
		м3	26	45,69	43,49	1188	1131	373	0,01	--
4	Е010333-А5-1	Перевозка грунта на 5 км, класс груза 1		2,15	12,65	56	329	97	0,04	1
		т	50,7	56,93	56,93	2886	2886	577	--	--
5	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 10 см		--	11,39	--	577	100	0,24	12
		м3	17	469,33	195,05	7979	3316	6307	1,78	30
6	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		274,28	4,68	4663	80	133	0,02	--
		т	39,1	31,17	31,17	1219	1219	853	--	--
7	Е010333-А5-1	Перевозка груза на 5 км, класс груза 1		--	21,82	--	853	100	0,46	18
			39,1	56,93	56,93	2226	2226	445	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	11,39	--	445	100	0,24	9
		ДЕМОНТАЖ ОДНОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ АБК ХОЗЦЕХА С Ж\Б КАРКАСОМ И ТРУБОПРОВОДОВ НА ЭСТАКАДЕ									
10	Е0146-59-5/прим./	Разборка конструкций зданий с железобетонным каркасом без сохранения годных материалов									
				800	263,03	93,15	210423	74519	163736	1,07	855
			м3		169,88	34,79	135904	27832	100	0,17	134
11	Е0146-59-5	Разборка конструкций кирпичных зданий без сохранения годных материалов									
				110	263,03	93,15	28933	10246	22514	1,07	118
			м3		169,88	34,79	18687	3827	100	0,17	18
14	Е0109-17-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Разборка стальных конструкций эстакады технологических трубопроводов									
				1,2	3653,12	1839,89	4384	2208	1714	6,45	8
			т		1089,86	496,79	1308	596	90	1,88	2
15	Ц0112-2-15 к=0,3	Разборка технологических трубопроводов									
				5,5	3102,59	478,86	17064	2634	13411	14,15	78
			т		2623,73	85,56	14430	471	90	0,50	3
16	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках									
				1309,9	31,17	31,17	40823	40823	28576	--	--
			т		--	21,82	--	28576	100	0,46	603
17	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках									
				6,7	284,17	284,17	1904	1904	1333	--	--
			т		--	198,92	--	1333	100	4,17	28
18	Е010333-А5-1	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1									
				1309,9	49,50	49,50	64840	64840	12968	--	--
			т		--	9,90	--	12968	100	0,21	272
19	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1									
				6,7	54,89	54,89	368	368	74	--	--
			т		--	10,98	--	74	100	0,23	2
20	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках									
				6,7	234,30	234,30	1570	1570	1099	--	--
			т		--	164,01	--	1099	100	3,44	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			386480	210563			1089
				Тенге			175048	79278			1126
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			17064				
		Всего заработная плата -		Тенге				14901			
		Накладные расходы -		Тенге			13411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2012			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1829				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			32304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16913			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365032				
	Всего заработная плата -		Тенге				237520			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			239067				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35860			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			640345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2244
		Сметная заработная плата -	Тенге				273380			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4384				
	Материалы -		Тенге			868				
	Всего заработная плата -		Тенге				1904			
		Накладные расходы -	Тенге			1714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2161			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			679112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2342
		Сметная заработная плата -	Тенге				292454			
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			32 597				
		ИТОГО:	Тенге			711 709				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			33 664				
		ИТОГО:	Тенге			745 373				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			7 117				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			755 337				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г	Тенге			1 805 012				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			36 100				
		Итого	Тенге			1 841 112				
		НДС 12%	Тенге			220 933				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**2 062 045**				

ЗАКАЗЧИК
И.о. председателя Правления
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____**Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"

_____**Л.Л.Янушко**

Согласовано

Первый заместитель председателя Правления
по производству - Главный инженер — Л.В. Паричев

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника производственно-технического Управления — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

Начальник сметного отдела — Н.В. Миллерковская

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" — В.Ф. Ковалёв

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
к акту №1 за июнь 2014 г. на сумму 2 062 045 тенге

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Внутриплощадочные автомобильные дороги

Договор №10171.09 от 11.04.2014г.

Смета № 1244.СМ-ГТ.005.001

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ресурсы по нормам СНиП				
			Строительные материалы, изделия и детали				
1.	С143008-32	12616	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	0,00104	1210	1,258
2	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	868,056	0	868,056
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**869,31**

Заказчик:
И.о. председателя Правления
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Первый заместитель председателя Правления по производству - Главный инженер — Л.В. Ларичев

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ — Г.Б. Морарь

1	2	3	4	5	6	7	8

Зам.начальника ПТУ	В.И. Дианов
Начальник УМТО	Ж.Н. Темиргалиев
Зам.начальника УМТО	С.Б. Кушурбаев
Директор ТЭЦ-3	И.Н. Гринёв
Главный инженер ТЭЦ-3	А.Г. Верголяс
Начальник ТЦ	А.И.Поляков
Зам.начальника цеха	В.А.Поляков

Согласовано:
Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" В.Ф.Ковалев