# Счет-фактура № 00000000327 от 30 июня 2014 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2014

**Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполненные работы | Усл. | 1 | 606 900,00 | 606 900,00 | 12% | 72 828,00 | 679 728,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **606 900,00** | | **72 828,00** | **679 728,00** | | |

**Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Тигай Н. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Коробова И. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

*(должность)*

Шупикова Н.А.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

Наименование объекта - Напорные и сливные водоводы технического водоснабжения

**Сметная стоимость объекта -** **11 884 748 тенге**

Объект номер - 2-3

**Выполнено по договору -** **679 728 тенге**

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

# АКТ № 1

## приемки выполненных работ за июнь 2014 г.

## на Строительные работы

Инв.№81000086

(Смета №1244.СМ-КЖ.003.002)

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 948 | 45,69<br>2,15 | 43,49<br>12,65 | 43312<br>2039 | 41227<br>11990 | 13608<br>97 | 0,01<br>0,04 | 14<br>41 |
| 2 | Е0101-164-3<br>т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка сухого грунта вручную | м3 | 29 | 537,17<br>537,17 | --<br>-- | 15578<br>15578 | --<br>-- | 17603<br>113 | 3,42<br>-- | 99<br>-- |
| 3 | Е0101-17-14<br>т.ч. п-3.46<br>К=1,1 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | м3 | 48 | 50,25<br>2,37 | 47,84<br>13,91 | 2412<br>114 | 2296<br>668 | 758<br>97 | 0,02<br>0,05 | 1<br>2 |
| 4 | Е0101-164-3<br>т.ч. п-3.178<br>К=1,2<br>т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка мокрого грунта вручную | м3 | 3 | 644,60<br>644,60 | --<br>-- | 1934<br>1934 | --<br>-- | 2185<br>113 | 4,11<br>-- | 12<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-17-2 | Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | | | | | | | | |
| | | | 32 | 34,05 | 32,86 | 1090 | 1052 | 377 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,14 | 11,00 | 36 | 352 | 97 | 0,04 | 1 |
| 6 | Е010333-А5-1 | Перевозка грунта на 5 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 1799 | 49,50 | 49,50 | 89051 | 89051 | 17810 | -- | -- |
| | | т | | -- | 9,90 | -- | 17810 | 100 | 0,21 | 374 |
| 7 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | | | | | | | | |
| | | | 1028 | 3,77 | 3,24 | 3878 | 3335 | 1595 | -- | 3 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 493 | 1151 | 97 | -- | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 157254 | 136960 | | | 130 |
| | | | Тенге | | | 20194 | 31971 | | | 422 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 157254 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 52165 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 100 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 53936 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8090 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12671 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 223861 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 580 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 60255 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 223861 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 580 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 60255 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8% | Тенге | | | 10 745 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 234 606 | | | | |
| | | Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73% | Тенге | | | 11 097 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 245 703 | | | | |
| | | Затраты на выслуту лет 1% | Тенге | | | 2 346 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 938 | | | | |
| | | ИТОГО в ценах 2001г. | Тенге | | | 248 988 | | | | |
| | | ИТОГО в текущем уровне цен 2014г | Тенге | | | 595 000 | | | | |
| | | Налоги,сборы, обязат. платежи 2% | Тенге | | | 11 900 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | Тенге | | | 606 900 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 72 828 | | | | |
| | | **Всего по АКТУ** | **Тенге** | | | **679 728** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК**
И.о. председателя Правления
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____**Перфилов О.В.**

**ПОДРЯДЧИК**
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"
_____**Л.Л.Янушко**

**Согласовано**

Первый заместитель председателя Правления по производству - Главный инженер

Главный бухгалтер

Начальник Управления ремонтов

Зам.начальника УРиМ по строительству

Зам.начальника производственно-технического Управления

Директор ТЭЦ-3

Главный инженер ТЭЦ-3

Начальник СПК

Начальник сметного отдела

Начальник ТЦ ТЭЦ-3

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3

Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

Л.В. Ларичев

С.Н. Беликова

И.А.Соколов

С.В.Павлов

20914

В.И.Дианов

И.Н.Гринев

А.Г.Верголяс

А.Ю.Бойчуков

Н.В. Миллерковская

А.И.Поляков

В.А.Поляков

В.Ф. Ковалёв

Предприятие: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
ТЭЦ-3

# ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
## к акту №1 за июнь 2014 г. на сумму 679 728 тенге

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Напорные и сливные водоводы технического водоснабжения

Договор №10171.09 от 11.04.2014г.

Смета №1244.СМ-КЖ.003.002

| N п/п | Шифр (обоснование) | Код АВС | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потреб-ность | Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Ресурсы по нормам СНиП** | | | | |
| | | | *Строительные материалы, изделия и детали* | | | | |
| 1. | С143008-32 | 12616 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм | м3 | 0,08224 | 1210 | 99,51 |
| | | | **Итого по материальным ресурсам** | **Тенге** | | | **99,51** |

**Заказчик:**
И.о. председателя Правления
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **О.В. Перфилов**

**Подрядчик:**
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л. Янушко**

**Согласовано:**

Первый заместитель председателя Правления по производству - Главный инженер — Л.В. Ларичев

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ — Г.Б. Морарь

Зам.начальника ПТУ — В.И. Дианов

| 1 | 2 | 3 | | 5 | | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Начальник УМТО | Ж.Н. Темиргалиев |
| Зам.начальника УМТО | С.Б. Кушурбаев |
| Директор ТЭЦ-3 | И.Н. Гринёв |
| Главный инженер ТЭЦ-3 | А.Г. Верголяс |
| Начальник ТЦ | А.И.Поляков |
| Зам.начальника цеха | В.А.Поляков |
| Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" | В.Ф.Ковалев |