Счет-фактура № 00000000351 от 30 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2015г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10171.09 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000184, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	928 896,43	928 896,43	12%	111 467,57	1 040 364,00	0	
Всего по счету:					**928 896,43**		**111 467,57**	**1 040 364,00**		

Руководитель: Янушко Л.Л.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.
Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:
Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

124402060

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Трест Средазэнергомонтаж "**

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - **1 130 668 тенге**

Выполнено по договору - **1 040 364 тенге**

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

НА ВОДООХЛАДИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО. ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ. МОСТКИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (2 этап)

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КМ.002.006.-2 этап

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-30-1	Монтаж м/конструкций мостков	7,7	16099,21	6350,33	123964	48898	58953	41,29	318
		т		6986,25	1520,73	53794	11710	90	5,44	42
2	С12021-88	Стоимость м/конструкций мостков	8,049965	124800,00	--	1004636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245	5,122705	1860,00	--	9528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3.	Доплата за сталь марки ВСт3сп3	2,92726	3385,00	--	9909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	СССЦ кн.2 таб.9	Доплата за разработку чертежей КМД по С12021-88	7,7	3805,00	--	29299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за2 степень очистки под антикоррозийное покрытие	7,7	9306,54	--	71660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1 248 996	48 898			318
			Тенге			53 794	11 710			42
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1 248 996				
		Всего заработная плата -	Тенге				65 504			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1 146 304				
		Накладные расходы -	Тенге			58 953				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8 843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78 477				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1 386 426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				74 347			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 386 426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				86 676			
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	Тенге			1 386 426				
		Стоимость материалов	Тенге			1 146 304				
		ИТОГО без стоимости материалов	Тенге			240 122				
		Стоимость материалов подрядчика	Тенге			80 037				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	Тенге			320 159				
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			15 368				
		ИТОГО:	Тенге			335 527				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			15 870				
		ИТОГО:	Тенге			351 397				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			3 355				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 342				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			356 094				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2015г МРП 1982т	Тенге			910 683	221 667			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			18 214				
		Итого	Тенге			928 896				
		НДС 12%	Тенге			111 468				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**1 040 364**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

И.о.начальника сметного отдела — Е.И.Ткаченко

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Наименование объекта - ВОДООХЛАДИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО. ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ. МОСТКИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (2 этап)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
к акту № 1 за июнь 2015 г на сумму 1 040 364 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

Смета № 244.СМ-КМ.002.006.-2 этап

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительные материалы, изделия и детали (подрядчика)									
1	С ССЦ кн.2 таб.4.2		Доплата за2 степень очистки под антикоррозийное покрытие	т	7,7	9306,54	71660,358	32 056,32	246 833,67
2	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	8376,725		8376,725		28 853,58
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**80 037**		**275 687**

Заказчик:
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству С.В.Павлов

Директор ТЭЦ-3 И.Н. Гринёв

Начальник ТЦ А.И.Поляков

Счет-фактура № 00000000352 от 30 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2015г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10171.09 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000184, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	3 472 423,21	3 472 423,21	12%	416 690,79	3 889 114,00	0	
Всего по счету:					**3 472 423,21**		**416 690,79**	**3 889 114,00**		

Руководитель: Янушко Л.Л.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

ЗАКАЗЧИК: **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: **АО "Трест Средазэнергомонтаж "**

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - **5 656 638 тенге**

Выполнено по договору - **3 889 114 тенге**

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

на Воздухорегулирующее устройство. Трубу зимнего обогрева. Металлоконструкции

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КМ.002.004 - 2 этап

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
1	Е0109-25-1	Монтаж м/конструкций балок перекрытия								
			17,5	5674,38	2323,02	99302	40653	50261	16,22	284
		т		2613,38	577,79	45734	10111	90	2,06	36
2	Е0109-17-1	Монтаж м/конструкций стоек								
			4,5	5226,61	2628,41	23520	11828	10231	10,75	48
		т		1816,43	709,70	8174	3194	90	2,69	12
3	Е0109-24-1	Монтаж м/конструкций каркаса щитов								
			13,9	15831,83	4625,75	220062	64298	146194	64,98	903
		т		10453,50	1232,64	145304	17134	90	4,38	61
4	Е0109-34-1	Монтаж м/конструкций опор под трубу зимного обогрева								
			0,9	19567,71	2519,98	17611	2268	11789	84,64	76
		т		14438,25	116,44	12994	105	90	0,56	1
5	Е0109-48-4	Электродуговая сварка м/конструкций балок перекрытия и каркаса щитов								
			31,4	2718,61	627,62	85364	19707	39998	6,04	190
		т		1415,36	--	44442	--	90	--	--
6	Е0109-48-2	Электродуговая сварка м/конструкций стоек								
			4,5	608,39	166,20	2738	748	1362	1,54	7
		т		336,38	--	1514	--	90	--	--
7	С12021-120	Стоимость м/конструкций балок перекрытия								
			18,295375	101700,00	--	1860640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-116	Стоимость м/конструкций каркаса щитов								
			14,531755	122800,00	--	1784500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12021-117	Стоимость м/конструкций стоек и опор под трубу зимного обогрева									
				5,64543	113100,00	--	638498	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245									
				30,422595	1860,00	--	56586	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3.	Доплата за сталь марки ВСт3сп4 и Ст3сп3									
				0,522725	3385,00	--	1769	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	СССЦ кн.2 таб.9	Доплата за разработку чертежей КМД по С12021-120									
				17,5	2758,63	--	48276	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	СССЦ кн.2 таб.9	Доплата за разработку чертежей КМД по С12021-116									
				13,9	3557,68	--	49452	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	СССЦ кн.2 таб.9	Доплата за разработку чертежей КМД по С12021-117									
				5,4	3234,25	--	17465	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0112-2-5	Монтаж труб, диаметр наружный 48 мм									
				0,1	84928,25	3432,75	8493	343	964	460,00	46
			т		79959,50	343,86	7996	34	12	1,99	--
16	Ц0112-2-11	Монтаж труб, диаметр наружный 159 мм									
				1,2	26473,80	2141,30	31769	2570	3368	135,70	163
			т		23103,50	285,20	27724	342	12	1,65	2
17	Ц0112-2-13	Монтаж труб, диаметр наружный 273 мм									
				4,9	19492,25	2087,25	95512	10228	9770	93,15	456
			т		16330,00	285,20	80017	1397	12	1,65	8
18	С130801-79	Узлы технологических трубопроводов из стальных электросварных труб, стали ВСт3сп4, диам. 48 мм									
				0,1	117085,00	--	11709	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	С130801-83	Узлы технологических трубопроводов из стальных электросварных труб, стали ВСт3сп4, диам. 159 мм									
				1,2	109885,00	--	131862	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	С130801-85	Узлы технологических трубопроводов из стальных электросварных труб, стали ВСт3сп4, диам. 273 мм									
				4,9	117885,00	--	577637	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-38	Муфта, d 40 мм									
				11	243,00	--	2673	--	--	--	--
			10шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-289 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Контргайка									
				110	63,49	--	6984	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-162	Стоимость проушины, ушка, тяги гладкой, накладки								
			0,0066	126700,00	--	836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5 773 256	152 642			2 173
			Тенге			373 899	32 318			120
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			867 474				
		Материалы -	Тенге			6 896				
		Всего заработная плата -	Тенге				117 511			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			731 700				
		Накладные расходы -	Тенге			14 101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2 115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52 894				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			934 469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -	Тенге				119 626			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4 905 782				
		Материалы -	Тенге			50 933				
		Всего заработная плата -	Тенге				288 706			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4 457 185				
		Накладные расходы -	Тенге			259 835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38 975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309 937				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5 475 554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 747
		Сметная заработная плата -	Тенге				327 681			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6 410 024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2 430
		Сметная заработная плата -	Тенге				447 307			
		Стоимость материалов заказчика (кроме прочих)	**Тенге**			**5 213 198**				
		ИТОГО без стоимости материалов	**Тенге**			**1 196 826**				
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			57 448				
		ИТОГО:	Тенге			1 254 274				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			59 327				
		ИТОГО:	Тенге			1 313 601				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			12 543				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5 017				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			1 331 161				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2015г МРП 1982т	Тенге			3 404 337				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			68 087				
		Итого	Тенге			3 472 423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			416 691				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**3 889 114**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Перфилов О.В.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"

Л.Л.Янушко

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

И.о.начальника сметного отдела — Е.И.Ткаченко

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта -Воздухорегулирующее устройство. Трубу зимнего обогрева. Металлоконструкции

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
к акту № 1 за июнь 2015 г на сумму 3 889 114 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

Смета № 1244.СМ-КМ.002.004

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
			Материалы Подрядчика						
1.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	33 516,28		33 516,28		115 447
			Итого по материальным ресурсам Подрядчика	**Тенге**			**33 516**		**115 447**

Заказчик:
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв

Начальник ТЦ — А.И.Поляков

Предприятие: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
ТЭЦ - 3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ (заказчика)
за июнь 2015 года (к акту № 1 на сумму 3 889 114 тенге)

Объект: Башенная градирня площадью орошения 1600 м²
Договор № 116/I-14 от 11.04.2014 г.
Смета №- 1244.СМ-КМ.002.004 - 2 этап

№ п/п	Наименование ресурсов	Марка, ГОСТ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
	Материалы, изделия и детали			
	Инв. № 810 000 86			
	Стойка А 10		т	2,185
	Стойка А 11		т	0,112
	Стойка А 21		т	2,48
	Балка А 12		т	0,84
	Балка А 13		т	1,12
	Балка А 14		т	0,52
	Балка А 15		т	3,9
	Балка А 16		т	0,588
	Балка А 17		т	0,774
	Балка А 18		т	0,128
	Балка А 19		т	0,208
	Балка А 20		т	0,208
	Балка А 22		т	2,665
	Балка А 23		т	2,665
	Балка А 24		т	0,236
	Балка А 25		т	0,248
	Балка А 26		т	0,248
	Балка А 27		т	0,082
	Балка А 28		т	0,082
	Балка А 29		т	1,768
	Балка А 30		т	1,768
	Балка А 31		т	0,136
	Балка А 32		т	0,136
	Балка А 33		т	0,212
	Балка А 34		т	0,17
	Балка А 35		т	0,17
	Труба А 36		т	0,02
	Труба А 37		т	0,234
	Труба А 38		т	0,143
	Труба А 39		т	0,306
	Труба А 40		т	0,306
	Труба А 41		т	2,068
	Труба А 42		т	2,068
	Труба А 43		т	0,192
	Труба А 44		т	0,192
	Труба А 45		т	0,192
	Труба А 46		т	0,537
	Труба А 47		т	0,154
	Труба А 48		т	0,22
	Обшива А 7		т	0,91
	Обшива А 8		т	0,08

42	Обшива А 9	т	0,0 26
43	Пластикат толщ.4-5 мм	кг	50
44	Элемент вертикального щита А 2	т	4,617
45	Элемент вертикального щита А 6	т	0,608
46	Гайка М 10	кг	6
47	Болт М 16х85	кг	3,7
48	Болт М 16х60	кг	1
49	Электроды УОНИ 13/45 Ø 4 мм	кг	280

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Кладовщик ТЦ — А.Н.Макушина

Счет-фактура № 00000000353 от 30 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2015г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10171.09 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000184, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	7 977 555,36	7 977 555,36	12%	957 306,64	8 934 862,00	0	
Всего по счету:					**7 977 555,36**		**957 306,64**	**8 934 862,00**		

Руководитель: Янушко Л.Л.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

ЗАКАЗЧИК: **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"** Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: **АО "Трест Средазэнергомонтаж "**

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 13 996 857 тенге

Выполнено по договору - 8 934 862 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июнь 2015 г.
на Технологическую часть. 2 этап

Инв.№81000086 Смета №- 1244.СМ-ТВ.002.009

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Технологическое оборудование								
1	Е0106-9-1	Устройство подливки под подводящие трубопроводы толщиной 20 мм								
			6	219,70	1,80	1318	11	444	0,42	3
		м2		69,75	0,68	419	4	105	--	--
2	Е0106-9-2	Вычитается позиция: исключать 10 мм толщины подливки								
			6	-91,83	-0,75	-551	-5	-139	-0,12	-1
		м2		-21,83	-0,29	-131	-2	105	--	--
3	Ц0112-2-19	Монтаж подводящих трубопроводов водораспределительной системы, диаметр наружный 1220 мм								
			9,51	4051,00	957,00	38525	9101	24076	13,00	124
		т		2633,00	180,00	25040	1712	90	1,04	10
4	Ц0112-2-18	Монтаж подводящих и магистральных трубопроводов водораспределительной системы, диаметр наружный 1020 мм								
			14,64	4629,00	972,00	67769	14230	44179	16,00	234
		т		3173,00	180,00	46453	2635	90	1,04	15
5	Ц0112-2-17	Монтаж магистральных трубопроводов водораспределительной системы, диаметр наружный 820 мм								
			6,9	6097,00	1167,00	42069	8052	28926	23,00	159
		т		4410,00	248,00	30429	1711	90	1,44	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0112-2-16	Монтаж магистральных трубопроводов водораспределительной системы, диаметр наружный 630 мм								
			2,62	8596,00	1294,00	22522	3390	16077	35,00	92
		т		6570,00	248,00	17213	650	90	1,44	4
7	Ц0112-2-15	Монтаж магистральных трубопроводов водораспределительной системы, диаметр наружный 530мм								
			5,04	9773,00	1388,00	49256	6996	35621	41,00	207
		т		7605,00	247,99	38329	1250	90	1,44	7
8	Ц0112-2-14	Монтаж магистральных трубопроводов водораспределительной системы, диаметр наружный 377-426 мм								
			4,06	12787,00	1610,00	51915	6537	38250	58,00	235
		т		10220,00	248,00	41493	1007	90	1,44	6
9	Ц0112-2-11	Монтаж рабочих трубопроводов водораспределительной системы, диаметр наружный 159-219 мм(включая металлические опоры, разбрызгивающие сопла)								
			51,23	23181,00	1862,00	1187563	95390	937724	118,00	6045
		т		20090,00	248,00	1029211	12705	90	1,44	74
10	Ком.предл. ООО "Экотэп" №796 от 8.08.2013г. стр.17	Водораспределительная система /трубопроводы, опоры, сопла разбрызгивающие/ с учетом доставки								
			1	25421841,25	--	25421841	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура								
11	Ц0112-790-7	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм								
			2	1848,50	306,00	3697	612	2881	9,00	18
		шт		1526,00	74,30	3052	149	90	0,43	1
12	ТОО"ПТПА-Азия" стр.18	Задвижки стальные 30с42нж ф250 клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем Ру 1,0МПа, с ручным управлением, фланцевые с комплектом ответных фланцев ГОСТ12820-80, креплением и прокладками								
			2	137626,25	--	275253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм								
			2	597,70	55,80	1195	112	989	3,00	6
		шт		536,00	13,50	1072	27	90	0,08	--
14	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые, Dy 32 мм								
			2	743,00	--	1486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27 163 858	144 426			7 121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1 232 580	21 848			127
	Стоимость оборудования -		Тенге			25 697 094				
	Транспортные расходы -		Тенге			13 763				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			308 530				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			26 019 387				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 464 511				
	Материалы -		Тенге			87 799				
	Всего заработная плата -		Тенге				1 254 137			
		Накладные расходы -	Тенге			1 128 724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169 309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155 594				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 748 828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7 811
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 423 446			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 253				
	Материалы -		Тенге			81				
	Всего заработная плата -		Тенге				290			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1 486				
	Местные материалы -		Тенге			393				
		Накладные расходы -	Тенге			304				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				336			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28 770 926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7 813
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 423 782			
		Стоимость материалов (кроме прочих) и оборудования	Тенге			26 021 333				
		ИТОГО без стоимости материалов и конструкций	Тенге			2 749 592				
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			131 980				
		ИТОГО:	Тенге			2 881 572				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			136 298				
		ИТОГО:	Тенге			3 017 871				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			28 816				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 526				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			3 058 213				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2015г МРП 1982т	Тенге			7 821 133	3 641 208			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			156 423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			7 977 556				
		НДС 12%	Тенге			957 307				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**8 934 862**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер	С.Н. Беликова
Начальник Управления ремонтов	И.А.Соколов
Зам.начальника УРиМ по строительству	С.В.Павлов 10.07.16
Зам.начальника ПТУ	В.И.Дианов
Директор ТЭЦ-3	И.Н.Гринев
Главный инженер ТЭЦ-3	А.Г.Верголяс
Начальник СПК	А.Ю.Бойчуков
И.о.начальника сметного отдела	Е.И.Ткаченко
Начальник ТЦ ТЭЦ-3	А.И.Поляков
Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3	В.А.Поляков

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Наименование объекта - Технологическая часть

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
к акту № 1 за июнь 2015 г на сумму 8 934 862 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

Смета № 1244.СМ-ТВ.002.009

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
			Материалы Подрядчика						
1.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	87813,08		87 813		302 472
	.		**Итого по материальным ресурсам Подрядчика**	**Тенге**		.	**87 813**		**302 472**

Заказчик:
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв

Начальник ТЦ — А.И.Поляков

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Наименование объекта - Технологическая часть

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ЗАКАЗЧИКА
к акту № 1 за июнь 2015 г на сумму 8 934 862 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

Смета № 1244.СМ-ТВ.002.009

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	кол-во
	Материалы, изделия и детали		
	Инв. № 810 000 86		
	Трубопровод подводящий ТП 1 03.7110-ТХ Ø 1200	т	11,438
	Трубопровод подводящий ТП 2 03.7110-ТХ Ø 1000	т	6,46
	Трубопровод подводящий ТП 3 03.7110-ТХ Ø 1000	т	4,804
	Трубопровод магистральный ТМ 1 А 03.7110-ТХ Ø 1000	т	3,142
	Задвижка 30 с 42 нж Ду 200 Ру 10	шт	2
	Клапан ДУ 32 РУ 10	шт.	1
	Элемент крепления А 49	т	0,608
	Элемент крепления А 50	т	0,016
	Элемент крепления А 51	т	0,018
	Элемент крепления А 52	т	0,002
	Элемент крепления А 53	т	0,02
	Элемент крепления А 54	т	0,008

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Перфилов О.В.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"

Л.Л.Янушко

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Кладовщик ТЦ — А.Н.Макушина

Счет-фактура № 00000000355 от 30 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2015г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10171.09 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000184, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	347 827,68	347 827,68	12%	41 739,32	389 567,00	0	
Всего по счету:					**347 827,68**		**41 739,32**	**389 567,00**		

Руководитель: Янушко Л.Л.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

ЗАКАЗЧИК: **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**
ПОДРЯДЧИК: **АО "Трест Средазэнергомонтаж "**

Форма 2В

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 12 798 972 тенге
Выполнено по договору - 12 798 972 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июнь 2015 г.
на Напорные и сливные водоводы технического водоснабжения. Гидротехнические работы

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-ТВ.003.001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-27-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1200 мм /на стыках/								
			0,006	4346144,26	839873,88	26077	5039	3032	404,80	2
		км		71415,00	317268,90	428	1904	130	1549,54	9
2	Е0122-27-19	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1400 мм /на стыках/								
			0,003	5399205,01	1392791,38	16198	4178	2420	540,50	2
		км		94443,75	526137,07	283	1578	130	2569,66	8
3	Е0113-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных внутренней поверхности труб								
			350	261,06	186,92	91370	65422	40753	0,30	105
		м2		59,51	69,86	20829	24452	90	0,35	121
4	Е0113-44-9	Обеспыливание								
			350	67,85	54,91	23748	19219	10596	0,08	28
		м2		12,94	20,70	4528	7245	90	0,10	36
5	Е0113-45-4	Обезжиривание трубопроводов бензином диам.более 500мм								
			350	17,03	0,13	5960	44	2619	0,05	18
		м2		8,26	0,06	2890	20	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз								
			350	22,68	0,06	7937	20	2112	0,03	12
		м2		6,68	0,02	2339	8	90	--	--
7	Е0113-26-12К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 в 2 слоя с добавлением алюминиевой пудры								
			350	88,76	0,21	31065	72	2029	0,03	11
		м2		6,33	0,12	2214	40	90	--	--
8	С11011-705	Пудра алюминиевая ПП-2								
			0,02	281300,00	--	5626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			207 981	93 996			178
			Тенге			33 512	35 247			174
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207 981				
	Материалы -		Тенге			69 728				
	Всего заработная плата -		Тенге				68 759			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5 626				
	Местные материалы -		Тенге			5 118				
		Накладные расходы -	Тенге			63 561				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9 534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16 292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			287 833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				78 293			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			287 833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				78 293			
		Стоимость материалов и конструкций (кроме прочих)	Тенге			167 949				
		ИТОГО без стоимости материалов и конструкций	Тенге			119 884				
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			5 754				
		ИТОГО:	Тенге			125 639				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			5 943				
		ИТОГО:	Тенге			131 582				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 256				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			503				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			133 340				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2015г МРП 1982т	Тенге			341 008	200 228			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			6 820				
		Итого	Тенге			347 828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			41 739				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**389 567**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 А.Г.Верголяс

Начальник СПК А.Ю.Бойчуков

И.о.начальника сметного отдела Е.И.Ткаченко

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 В.А.Поляков

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Наименование объекта - Напорные и сливные водоводы технического водоснабжения. Гидротехнические работы

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
к акту № 2 за июнь 2015 г на сумму 389 567 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

Смета № 1244.СМ-ТВ.003.001

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
			Материалы Подрядчика						
1	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	657,3419	0	657,342	0	2 264,21
			Итого по материальным ресурсам Подрядчика	**Тенге**			**657,34**		**2 264,21**

Заказчик:
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству С.В.Павлов

Директор ТЭЦ-3 И.Н. Гринёв

Начальник ТЦ А.И.Поляков

Предприятие: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ТЭЦ-3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ (заказчика)

за июнь 2015 года (к акту №2 на сумму 389 567 тенге)

Объект: Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Напорные и сливные водоводы технического водоснабжения. Гидротехнические работы.

Договор №10171.09 от 11.04.2014 года

Смета №1244.СМ-ТВ.003.001

№ п/п	Наименование ресурсов	Марка, ГОСТ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
	Материалы, изделия и детали			
	инв.№81000086			
1	Растворитель марка Р-4		кг	56,00
2	Эмаль ХВ-16 темно-зеленая		кг	133,00

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ О.В. Перфилов

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ Э.Л. Янушко

Согласовано:

Главный бухгалтер С.Н. Беликова

Начальник УР И.А. Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству С.В. Павлов

Зам.начальника ПТУ В.И. Дианов

Директор ТЭЦ-3 И.Н. Гринёв

Главный инженер ТЭЦ-3 А.Г.Верголяс

Начальник цеха А.И. Поляков

Зам. начальника ТЦ по ремонту В.А.Поляков

Кладовщик цеха ТЭЦ-3 А.Н. Макушина