Счет-фактура № 00000000357 от 30 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2015г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10171.09 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000184, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	555 665,18	555 665,18	12%	66 679,82	622 345,00	0	
Всего по счету:					**555 665,18**		**66 679,82**	**622 345,00**		

Руководитель: Янушко Л.Л.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

ЗАКАЗЧИК: **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Трест Средазэнергомонтаж "**

Форма 2В

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - **4 260 956 тенге**

Выполнено по договору - **622 345 тенге**

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

на Подземные конструкции. Строительные работы (2 этап)

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КЖ.002.001 изм.2 -2 этап

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ Фм2 /1 шт/ /лист 004/								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
			0,83475	6212,79	75,91	5186	63	222	1,55	1
		м3		225,11	28,67	188	24	105	0,14	--
2	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов под лестницу из бетона В25								
			7,2	10203,54	411,85	73465	2965	5734	3,85	28
		м3		602,89	155,58	4341	1120	105	0,76	5
3	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			7,308	192,00	--	1403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,1282	45800,00	--	5872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм								
			1,923	31,00	--	60	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ИМН2								
			0,025	99004,51	349,88	2475	9	1002	227,70	6
		1т		38036,25	131,96	951	3	105	0,64	--
7	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие								
			0,025	12069,00	--	302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)								
			1,125	15,92	0,18	18	--	16	0,08	--
		м2		15,73	0,08	18	--	90	--	--
9	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)								
			0,43875	760,26	--	334	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями Политон-УР и Политон-УР(УФ)(120 мкм)								
			1,125	9,85	0,05	11	--	10	0,05	--
		м2		9,57	--	11	--	90	--	--
11	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)								
			0,225	829,37	--	187	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)								
			0,225	845,96	--	190	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7 к=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя наружных поверхностей фундаментов								
			10,8	377,42	6,59	4076	71	853	0,37	4
		м2		64,43	2,48	696	27	118	0,01	--
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДОВЫПУСКА Пм/1 шт//лист 010/								
14	Е0106-22-1	Устройство безбалочного перекрытия водовыпуска из бетона В25								
			2,3	13689,66	277,26	31486	638	3815	9,27	21
		м3		1474,88	104,74	3392	241	105	0,51	1
15	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			2,3345	192,00	--	448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)								
			2,3345	1924,00	--	4492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,0924	53000,00	--	4897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			0,2912	50900,00	--	14822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МН106-3								
			0,005	99004,51	349,88	495	2	200	227,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0106-11-8	Установка закладных деталей МН157-3, ИМН9	1т	38036,25	131,96	190	1	105	0,64	--
			0,0626	71934,76	349,88	4503	22	740	66,70	4
21	Е0106-11-9	Установка закладных деталей ИИН1	1т	11126,25	131,96	697	8	105	0,64	--
			0,0859	64638,01	349,88	5552	30	357	23,00	2
22	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245	1т	3829,50	131,96	329	11	105	0,64	--
			0,0655	1860,00	--	122	--	--	--	--
23	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3.	Доплата за сталь марки Вст3сп4	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,057	3385,00	--	193	--	--	--	--
24	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,1679	12069,00	--	2026	--	--	--	--
25	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)	т	--	--	--	--	--	--	--
			7,5555	15,92	0,18	120	1	108	0,08	1
26	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)	м2	15,73	0,08	119	1	90	--	--
			2,946645	760,26	--	2240	--	--	--	--
27	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью Политон-УР в 2 слоя(120 мкм)	кг	--	--	--	--	--	--	--
			7,5555	9,85	0,05	74	--	65	0,05	--
28	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)	м2	9,57	--	72	--	90	--	--
			3,0222	829,37	--	2507	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			167 557	3 802			68
			Тенге			11 003	1 436			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164 914				
		Материалы -	Тенге			26 045				
		Всего заработная плата -	Тенге				12 439			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31 108				
		Местные материалы -	Тенге			92 957				
		Накладные расходы -	Тенге			13 122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1 968			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188 718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14 407			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2 643				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2 643				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2 801				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			191 519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14 407			
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			9 193				
		ИТОГО:	Тенге			200 712				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			9 494				
		ИТОГО:	Тенге			210 206				
		Затраты на выслуту лет 1%	Тенге			2 007				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			803				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			213 016				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2015г МРП 1982т	Тенге			544 770				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			10 895				
		Итого	Тенге			555 665				
		НДС 12%	Тенге			66 680				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**622 345**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____**Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"

_____**Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

И.о.начальника сметного отдела — Е.И.Ткаченко

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Подземные конструкции. Строительные работы (2 этап)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
к акту № 1 за июнь 2015 г на сумму 622 345 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

Смета № 244.СМ-КЖ.002.001 изм.2-2 этап

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ресурсы по нормам СНиП						
			Строительные материалы, изделия и детали						
1.	С12041-6	3506	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,1282	45 800,00	5 871,56	157 757,83	20 224,55
2.	С12041-23	3565	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0924	53 000,00	4 897,20	182 558,18	16 868,38
3.	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,1785	60 300,00	10 763,55	207 702,99	37 074,98
4.	С143001-56	6287	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	9,6425	192,00	1 851,36	661,34	6 377,00
5.	С143001-4	6313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,851445	5 668,00	4 825,99	19 523,39	16 623,09
6.	С143001-11	6366	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	9,6425	8 482,00	81 787,69	29 216,20	281 717,19
7.	С11011-416	32164	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	38,88	83,00	3 227,04	285,89	11 115,52
8.	С11011-679	32459	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	кг	1,923	31,00	59,61	106,78	205,34
9.	С11021-14	36025	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,14306	10 900,00	1 559,35	37 544,98	5 371,19
10.	С11021-29	36032	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,02277	18 300,00	416,69	63 034,24	1 435,29
11.	С11021-68	36053	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,01219	10 200,00	124,34	35 133,84	428,28
12.	С11021-76	36061	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,09027	9 700,00	875,62	33 411,59	3 016,06
13.	С12021-133	50636	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т	0,0115	133 800,00	1 538,70	460 873,30	5 300,04
14.	С12068-30	51619	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,6443	1 250,00	5 805,38	4 305,62	19 996,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.		Доплата за сталь марки С245	т	0,0655	1 860,00	121,83	6 406,76	419,64
16.	ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3.		Доплата за сталь марки Вст3сп4	т	0,057	3 385,00	192,95	11 659,61	664,60
17.	С ССЦ кн.2 таб.4.2		Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие	т	0,1929	12 069,00	2 328,11	41 571,60	8 019,16
18.	С ИП "Партнер" стр.1		Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)	кг	3,385395	760,26	2 573,76	2 618,69	8 865,31
19.	С ИП "Партнер" стр.1		Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)	кг	0,225	845,96	190,34	2 913,89	655,63
20.	С ИП "Партнер" стр.1		Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)	кг	3,2472	829,37	2 693,13	2 856,76	9 276,46
21.	С12041-26		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,2912	50 900,00	14 822,08	175 324,74	51 054,57
22.	С143001-60		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)	м3	2,3345	1 924,00	4 491,58	6 627,21	15 471,21
23.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	1734,079	0,00	1 734,08		5 973,02
			Итого по материальным ресурсам Подрядчика	**Тенге**			**152 752**		**526 153**

Заказчик:
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **О.В. Перфилов**

Главный бухгалтер

Начальник Управления ремонтов

Зам.начальника УРиМ по строительству

Директор ТЭЦ-3

Начальник ТЦ

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

С.Н. Беликова

И.А.Соколов

С.В.Павлов

И.Н. Гринёв

А.И.Поляков

Счет-фактура № 00000000358 от 30 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2015г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10171.09 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000184, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	29 941 137,50	29 941 137,50	12%	3 592 936,50	33 534 074,00	0	
Всего по счету:					**29 941 137,50**		**3 592 936,50**	**33 534 074,00**		

Руководитель: Янушко Л.Л.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Трест Средазэнергомонтаж "**

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - **304 978 488 тенге**

Выполнено по договору - **303 668 309 тенге**

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 10

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

на Подземные конструкции. Строительные работы.1 этап.

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КЖ.002.001изм.2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			19,06	-154,22	--	-2939	--	-3321	-1,12	-21
		м3		-154,22	--	-2939	--	113	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД ВЫТЯЖНУЮ БАШНЮ								
		ФУНДАМЕНТ Фм1 /16 шт/								
		ПЛИТА ФУНДАМЕНТА /16 шт/ /лист 005/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие								
		т	0,6848	12069,00 --	-- --	8265 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)								
		м2	30,816	15,92 15,73	0,18 0,08	490 485	6 2	439 90	0,08 --	3 --
39	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)								
		кг	12,01824	760,26 --	-- --	9137 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями Политон-УР и Политон-УР(УФ) (120 мкм)								
		м2	30,816	9,85 9,57	0,05 --	304 295	1 --	265 90	0,05 --	2 --
41	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)								
		кг	6,1632	829,37 --	-- --	5112 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)								
		кг	6,1632	845,96 --	-- --	5214 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПОВОРОТНЫЕ ЩИТЫ Фм3 /19 шт/ /лист 004/								
77	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
		м3	1,197	6212,79 225,11	75,91 28,67	7437 269	91 34	319 105	1,55 0,14	2 --
78	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под поворотные щиты из бетона В25								
		м3	6,65	10915,01 1174,73	129,21 48,81	72585 7812	859 325	8543 105	7,29 0,24	48 2
79	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
		м3	6,74975	192,00 --	-- --	1296 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,4066	45800,00 --	-- --	18622 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм								
		кг	6,099	31,00 --	-- --	189 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	Е0106-11-8	Установка закладных деталей МН 157-3								
		1т	0,3059	71934,76 11126,25	349,88 131,96	22005 3404	107 40	3616 105	66,70 0,64	20 --
83	ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245								
		т	0,2394	1860,00 --	-- --	445 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие								
			0,3059	12069,00	--	3692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)								
			13,7655	15,92	0,18	219	3	196	0,08	1
		м2		15,73	0,08	217	1	90	--	--
86	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)								
			5,368545	760,26	--	4081	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями Политон-УР и Политон-УР(УФ)(120 мкм)								
			13,7655	9,85	0,05	136	1	119	0,05	1
		м2		9,57	--	132	--	90	--	--
88	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)								
			2,7531	829,37	--	2283	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
89	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)								
			2,7531	845,96	--	2329	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0108-4-7 к=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя наружных поверхностей фундаментов								
			45,6	377,42	6,59	17211	300	3600	0,37	17
		м2		64,43	2,48	2938	113	118	0,01	1
		ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ТРУБЫ СБРОСА ВОДЫ В БАССЕИН ФОЗ /2 шт/ /лист 004/								
91	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
			0,24	6212,79	75,91	1491	18	64	1,55	--
		м3		225,11	28,67	54	7	105	0,14	--
92	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов для трубы сброса воды в бассеин из бетона В30								
			4	10853,30	296,37	43413	1185	3507	4,66	19
		м3		729,68	105,44	2919	422	105	0,46	2
93	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			4,04	192,00	--	776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)								
			4,04	1924,00	--	7773	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,108	45800,00	--	4946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,048	53000,00	--	2544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм								
			2,34	31,00	--	73	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0106-11-8	Установка закладных деталей МН 126-3								
			0,0268	71934,76	349,88	1928	9	317	66,70	2
		1т		11126,25	131,96	298	4	105	0,64	--
99	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245								
			0,0228	1860,00	--	42	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие								
			0,0268	12069,00	--	323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)								
	-	-	1,206	15,92	0,18	19	--	17	0,08	--
		м2		15,73	0,08	19	--	90	--	--
102	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)								
			0,47034	760,26	--	358	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями Политон-УР и Политон-УР(УФ)(120 мкм)								
			1,206	9,85	0,05	12	--	10	0,05	--
		м2		9,57	--	12	--	90	--	--
104	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)								
			0,2412	829,37	--	200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
105	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)								
			0,2412	845,96	--	204	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0108-4-7 к=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя наружных поверхностей фундаментов								
			9	377,42	6,59	3397	59	711	0,37	3
		м2		64,43	2,48	580	22	118	0,01	--
		СТЕНКА ВОДОСБОРНОГО БАССЕИНА СТм /1 шт//лист 010/								
131	Е0106-41-2	Устройство монолитной стенки из бетона В25								
			50,5075	12327,03	414,55	622607	20938	108477	11,85	598
		м3		1888,88	156,60	95402	7909	105	0,76	39
132	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			51,265113	192,00	--	9843	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)								
		м3	51,265113	1924,00	--	98634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,102884	47400,00	--	4877	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	1,223305	53000,00	--	64835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	2,368735	52400,00	--	124122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
		т	0,382878	50900,00	--	19488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
138	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм								
		кг	91,16703	31,00	--	2826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
139	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МН 106-3								
		1т	0,07654	99004,51	349,88	7578	27	3067	227,70	17
				38036,25	131,96	2911	10	105	0,64	--
140	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ИМН9, МН529, МН 123-3								
		1т	0,6585395	71934,76	349,88	47372	230	7785	66,70	44
				11126,25	131,96	7327	87	105	0,64	--
141	Е0106-11-9	Установка закладных деталей ИМН3, ИМН4, ИМН5, ИМН6, ИМН7, ИМН8, ИМН11, МН537								
		1т	1,171062	64638,01	349,88	75695	410	4871	23,00	27
				3829,50	131,96	4485	155	105	0,64	1
142	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245								
		т	0,282664	1860,00	--	526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3.	Доплата за сталь марки Вст3сп4								
		т	0,2373183	3385,00	--	803	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие								
			4,0460175	12069,00	--	48831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)								
			192,6675	15,92	0,18	3066	35	2742	0,08	16
		м2		15,73	0,08	3031	16	90	--	--
146	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)								
			75,140325	760,26	--	57126	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью Политон-УР в 2 слоя(120 мкм)								
			192,6675	9,85	0,05	1899	9	1659	0,05	9
		м2		9,57	--	1843	--	90	--	--
148	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)								
			77,067	829,37	--	63917	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ /лист 006/								
164	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19	Гидроизоляция. Сухая добавка "Пенетрон Адмикс" (расход 4 кг на 1 м3 бетонной смеси)								
			8460	494,17	--	4180643	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя днища водосборного бассеина								
			2093,1928	563,02	12,89	1178502	26984	101433	0,23	484
		м2		36,23	4,84	75826	10134	118	0,02	49
166	Е0106-1-1	Устройство набетонки из бетона В7,5								
			209,31928	6212,79	75,91	1300458	15890	55778	1,55	325
		м3		225,11	28,67	47120	6001	105	0,14	29
167	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя стен водосборного бассеина								
			80	485,77	9,46	38861	757	9202	0,54	43
		м2		93,93	3,54	7515	283	118	0,02	1
168	С11011-1268 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы "Рукан 51 СПП"								
			6710	136,00	--	912560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0113-39-3	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью								
			270	431,27	1,81	116443	487	36468	0,77	208
		м2		150,08	--	40520	--	90	--	--
172	Е0108-4-7 к=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя стен								
			454	377,42	6,59	171350	2992	35846	0,37	166
		м2		64,43	2,48	29251	1128	118	0,01	5
173	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя стен водосборного бассеина								
			454	485,77	9,46	220538	4297	52219	0,54	244
		м2		93,93	3,54	42645	1608	118	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0115-64-3	Оштукатуривание бетонных поверхностей								
			72,727273	88,85	3,94	6462	287	6590	0,52	38
		м2		84,79	1,51	6167	110	105	0,01	1
175	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19	Сухая смесь "Пенетрон"								
			80	494,17	--	39533	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА /лист 006/								
176	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметизирующей прокладки								
			86	303,60	6,30	26110	542	14468	0,84	72
		1м шва		157,84	2,38	13574	205	105	0,01	1
177	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19	Герметизирующая прокладка "Пенебар"								
			86	625,48	--	53792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0107-57-1	Устройство герметизации шпонкой гидроизоляционной								
			65,5	12,40	0,21	812	14	1125	0,07	5
		м		12,19	0,08	798	5	140	--	--
179	С Компания "ТехноСтройКомплект" стр.20	Гидроизоляционная шпонка Аквастоп ДВ270/25 (Россия)								
			65,5	1197,56	--	78440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0107-57-5	Устройство герметизации вертикальных деформационных швов пенополистиролом								
			65,5	19,71	3,75	1291	246	1594	0,10	7
		м		15,96	1,43	1046	93	140	0,01	--
181	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40								
			0,85	8390,00	--	7132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0113-39-3	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью								
			23	431,27	1,81	9919	42	3107	0,77	18
		м2		150,08	--	3452	--	90	--	--
		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТУР ГРОЗОЗАЩИТЫ/лист 011/								
183	Е0107-20-3	Установка стальных элементов грозозащиты, массой до 20 кг								
			0,232	177199,02	2100,01	41110	487	3284	49,11	11
		т		9315,00	794,36	2161	184	140	3,88	1
184	Е0107-20-4	Установка стальных элементов грозозащиты, массой свыше 20 кг								
			0,2512	173243,48	1399,48	43519	352	2588	36,11	9
		т		6831,00	527,85	1716	133	140	2,59	1
185	ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245								
			--	1860,00	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С ССЦ кн.2 таб.4.3	Доплата за 1 степень очистки под антикоррозийное покрытие								
			0,4832	13082,40	--	6321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)								
			21,744	15,92	0,18	346	4	309	0,08	2
		м2		15,73	0,08	342	2	90	--	--
188	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)								
			8,48016	760,26	--	6447	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями Политон-УР и Политон-УР(УФ)(120 мкм)								
			21,744	9,85	0,05	214	1	187	0,05	1
		м2		9,57	--	208	--	90	--	--
190	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмалиПолитон-УР (Казахстан)								
			4,3488	829,37	--	3607	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
191	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)								
			4,3488	845,96	--	3679	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9 947 745	77 670			2 442
			Тенге			403 833	29 033			141
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9 878 495				
		Материалы -	Тенге			1 541 435				
		Всего заработная плата -	Тенге				432 866			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5 678 315				
		Местные материалы -	Тенге			2 177 242				
		Накладные расходы -	Тенге			471 201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70 680			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			620 982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10 970 678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2 819
		Сметная заработная плата -	Тенге				503 546			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69 250				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69 250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 155				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73 405				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11 044 083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2 819
		Сметная заработная плата -	Тенге				503 546			
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			530 116				
		ИТОГО:	Тенге			11 574 199				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			547 460				
		ИТОГО:	Тенге			12 121 659				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			115 742				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			46 297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			12 283 697				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852т	Тенге			29 354 056	1 203 313			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			587 081				
		Итого	Тенге			29 941 137				
		НДС 12%	Тенге			3 592 936				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**33 534 074**				
		в т.ч. Стоимость материалов подрядчика	Тенге			30 397 205				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Великова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

И.о.начальника сметного отдела — Е.И.Ткаченко

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Предприятие: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
ТЭЦ-3

Приложение № 11
к договору № 10171.09 от 11.04.2014г.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ (подрядчика)

к акту №10 за июнь 2015 г. на сумму 34 844 253 тенге

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Башенная градирня площадью орошения 1600м2
Подземные конструкции. Строительные работы.1 этап

Договор №10171.09 от 11.04.2014г.

Смета №- 1244.СМ-КЖ.002.001 изм.2 (1-этап)

Инв.№81000086

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы, изделия и детали						
1.	С12041-6	3506	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,5146	45 800,00	23 568,68	147 410,32	75 857,35
2.	С12041-5	3559	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,102884	47 400,00	4 876,70	152 560,03	15 695,99
3.	С12041-23	3565	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,271305	53 000,00	67 379,17	170 584,00	216 864,29
4.	С12041-24	3566	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,368735	52 400,00	124 121,71	168 652,86	399 493,93
5.	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	2,238842	60 300,00	135 002,14	194 079,53	434 513,31
6.	С143001-56	6287	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	62,05486	192,00	11 914,53	617,96	38 347,71
7.	С143001-4	6313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	214,9714	5 668,00	1 218 457,92	18 242,83	3 921 687,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	С143001-13	6342	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	8 860,00	35 971,60	28 516,49	115 776,97
9.	С143001-11	6366	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	58,01486	8 482,00	492 082,06	27 299,88	1 583 798,60
10.	С143002-4	12101	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	52,32982	5 970,00	312 409,02	19 214,84	1 005 509,06
11.	С11011-39	30099	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	1,465	18 600,00	27 249,00	59 865,33	87 702,70
12.	С11011-34	30101	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,2752	23 500,00	6 467,20	75 636,30	20 815,11
13.	С11011-59	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,035355	149 300,00	5 278,54	480 531,90	16 989,33
14.	С11011-416	32164	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	12971,97	83,00	1 076 673,49	267,14	3 465 344,68
15.	С11011-679	32459	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	кг	99,60603	31,00	3 087,79	99,78	9 938,25
16.	С11011-1058	35326	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,052171	77 100,00	4 022,40	248 151,44	12 946,37
17.	С11021-2	36008	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d 14-24 см, длина 3-6,5 м	м3	0,0276	5 110,00	141,04	16 446,87	453,93
18.	С11021-14	36025	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,058758	10 900,00	640,47	35 082,37	2 061,38
19.	С11021-68	36053	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,189827	10 200,00	1 936,24	32 829,37	6 231,90
20.	С11021-76	36061	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	1,30319	9 700,00	12 640,94	31 220,09	40 685,70
21.	С11031-104	44379	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,85	8 390,00	7 131,50	27 003,77	22 953,20
22.	С11011-975	44630	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100	м2	319,37	171,00	54 612,27	550,37	175 773,20
23.	С12021-259	50777	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4832	162 700,00	78 616,64	523 660,69	253 032,84
24.	С12068-30	51619	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	42,45653	1 250,00	53 070,66	4 023,21	170 811,42
25.	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.		Доплата за сталь марки С245	т	0,544864	1 860,00	1 013,45	5 986,53	3 261,85
26.	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3.		Доплата за сталь марки Вст3сп4	т	0,237318	3 385,00	803,32	10 894,85	2 585,55
27.	С ССЦ кн.2 таб.4.2		Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие	т	5,063518	12 069,00	61 111,59	38 844,87	196 691,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	С ИП "Партнер" стр.1		Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)	кг	101,4776	760,26	77 148,87	2 446,93	248 308,70
29.	С ИП "Партнер" стр.1		Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)	кг	90,5733	829,37	75 118,71	2 669,38	241 774,45
30.	С ИП "Партнер" стр.1		Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)	кг	13,5063	845,96	11 425,74	2 722,77	36 774,53
31.	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19		Герметизирующая прокладка "Пенебар"	м	86	625,48	53 791,50	2 013,16	173 131,62
32.	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19		Гидроизоляция. Сухая добавка "Пенетрон Адмикс" (расход 4 кг на 1 м3 бетонной смеси)	кг	8460	494,17	4 180 642,79	1 590,51	13 455 679,80
33.	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19		Сухая смесь "Пенетрон"	кг	80	494,17	39 533,27	1 590,51	127 240,47
34.	С ССЦ кн.2 таб.4.3		Доплата за 1 степень очистки под антикоррозийное покрытие	т	0,4832	13 082,40	6 321,42	42 106,57	20 345,89
35.	С Компания "ТехноСтройКомплект" стр.20		Гидроизоляционная шпонка Аквастоп ДВ270/25 (Россия)	м	65,5	1 197,56	78 440,00	3 854,42	252 464,26
36.	С11011-1268 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы "Рукан 51 СПП"	м2	6710	136,00	912 560,00	437,72	2 937 134,59
37.	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,382878	50 900,00	19 488,49	163 825,01	62 724,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	С143001-60		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)	м3	55,30511	1 924,00	106 407,04	6 192,52	342 478,07
39.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	85084,22	0	85084,223	0	203323,85
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**9 466 242**		**30 397 205**

Заказчик:
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ О.В. Перфилов

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ Л.Л. Янушко

Согласовано:

Главный бухгалтер С.Н. Беликова

Начальник УР И.А.Соколов

Директор ТЭЦ-3 И.Н.Гринёв

Зам начальника УРиМ по строительству С.В.Павлов

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 А.И.Поляков

Счет-фактура № 00000000359 от 30 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2015г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10171.09 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000184, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	5 148 496,43	5 148 496,43	12%	617 819,57	5 766 316,00	0	
Всего по счету:					**5 148 496,43**		**617 819,57**	**5 766 316,00**		

Руководитель: Янушко Л.Л.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж "

Форма 2В

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 11 761 367 тенге

Выполнено по договору - 11 761 367 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

на Напорные и сливные водоводы технического водоснабжения. Строительные работы. 1 этап

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КЖ.003.002

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
8	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, для обратной засыпки										
		м3	212,5	29,61	28,58	6293	6072	2175	0,01	1		
				0,99	9,56	210	2032	97	0,04	7		
9	Е010333-А5-1	Перевозка грунта на 5 км, класс груза 1										
		т	371,875	49,50	49,50	18408	18408	3682	--	--		
				--	9,90	--	3682	100	0,21	77		
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы										
		м3	21,25	154,22	--	3277	--	3703	1,12	24		
				154,22	--	3277	--	113	--	--		
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м										
		м3	191,25	3,85	3,85	737	737	248	--	--		
				--	1,34	--	256	97	--	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	191,25	24,78 19,58	5,19 --	4739 3746	993 --	3633 97	0,12 --	24 --
		Камеры В1-В2 Приямок ПРм1								
13	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25								
		м3	40,6	13261,03 1490,40	480,96 175,93	538398 60510	19527 7143	94714 140	9,11 0,79	370 32
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	36,743	310,00 --	-- --	11390 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	1,4952	65900,00 --	-- --	98534 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,1904	60500,00 --	-- --	11519 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,0484	66000,00 --	-- --	3194 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	1,814	52400,00 --	-- --	95054 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2								
		м3	4,4	25300,00 --	-- --	111320 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			4,4	134,00	--	590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-24	Кольцо опорное К06 из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
			0,16	32700,00	--	5232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-46	Вычитается позиция:скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			0,16	-134,00	--	-21	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-45	Вычитается позиция:скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,16	-250,00	--	-40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,0702	99004,51	349,88	6950	25	2813	227,70	16
		1т		38036,25	131,96	2670	9	105	0,64	--
25	Е0113-16-6	Огрунтовка закладных деталей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			3,159	22,68	0,06	72	--	19	0,03	--
		м2		6,68	0,02	21	--	90	--	--
26	Е0113-26-6 К=2	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			3,159	41,97	0,05	133	--	27	0,05	--
		м2		9,57	--	30	--	90	--	--
27	Е0106-11-9	Установка сальников Ду 1200								
			0,9308	64638,01	349,88	60165	326	3872	23,00	21
		1т		3829,50	131,96	3564	123	105	0,64	1
28	Е0116-30-4к=3	Заделка сальников								
			4	12711,28	23,98	50845	96	10532	12,28	49
		1сальник		2049,30	7,76	8197	31	128	0,03	--
29	С11011-774	Скобы ходовые								
			19,728	129,00	--	2545	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка закладных деталей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			0,88776	22,68	0,06	20	--	5	0,03	--
		м2		6,68	0,02	6	--	90	--	--
31	Е0113-26-6 К=2	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			0,88776	41,97	0,05	37	--	8	0,05	--
		м2		9,57	--	8	--	90	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
32	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99									
			комплект	4	10500,00 --	-- --	42000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Флажок "А"									
33	Е0106-1-1	Бетонная подготовка под камеры									
			м3	1,6	6106,71 225,11	75,91 28,67	9771 360	121 46	426 105	1,55 0,14	2 --
34	Е0113-13-1	Битумная грунтовка бетонных поверхностей									
			м2	12	15,13 9,27	0,08 0,02	182 111	1 --	100 90	0,05 --	1 --
		Флажки "Б","В"									
35	Е0108-4-7	Обмазка горячим битумом									
			м2	51,7792	251,62 42,95	4,39 1,66	13028 2224	227 86	2726 118	0,24 0,01	13 --
36	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен приямка пенополистиролом									
			м3	4,05896	14784,94 3754,46	213,47 80,21	60011 15239	866 326	15565 100	20,90 0,39	85 2
37	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике									
			м2	32,7496	1578,08 200,74	56,62 3,06	51681 6574	1854 100	7876 118	1,28 0,01	42 --
		Флажок "Г"									
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм									
			м2	12	191,83 39,85	18,33 6,85	2302 478	220 82	667 119	0,28 0,03	3 --
39	Е0112-17-2к=15	добавить 15 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек									
			м2	12	109,42 1,90	2,42 0,86	1313 23	29 10	39 119	0,02 0,01	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Оклейка рулонными материалами на битумной мастике								
		м2	12	71,86 40,37	31,50 11,80	862 484	378 142	745 119	0,23 0,06	3 1
41	С11011-1204	Рулонные наплавляемые "РУКАН 51 СПП"-10 мм- 2 слоя								
		м2	27,6	205,00 --	-- --	5658 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С11011-1213	Рулонные наплавляемые "РУКАН 53 СКПн"-8 мм- 1 слой								
		м2	13,8	249,00 --	-- --	3436 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо								
		м3	1,2	10641,59 1888,88	194,91 72,45	12770 2267	234 87	2354 100	10,89 0,36	13 --
44	Е0106-1-1	Устройство защитного слоя из бетона В7,5								
		м3	0,7	6212,79 225,11	75,91 28,67	4349 158	53 20	187 105	1,55 0,14	1 --
		Камеры В3-В4 Приямок ПРм2								
45	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25								
		м3	19,5	11389,24 1490,40	480,96 175,93	222090 29063	9379 3431	45491 140	9,11 0,79	178 15
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	18,473	310,00 --	-- --	5727 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,7684	65900,00 --	-- --	50638 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,1036	60500,00	--	6268	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,8862	52400,00	--	46437	--	--	--	--
50	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	т	--	--	--	--	--	--	--
			2,6	25300,00	--	65780	--	--	--	--
51	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	--	--	--	--	--	--	--
			2,6	134,00	--	348	--	--	--	--
52	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,6	4937,50	--	2963	--	--	--	--
53	С143018-24	Кольцо опорное К06 из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,12	32700,00	--	3924	--	--	--	--
54	С143001-46	Вычитается позиция:скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,12	-134,00	--	-16	--	--	--	--
55	С143001-45	Вычитается позиция:скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,12	-250,00	--	-30	--	--	--	--
56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,01568	99004,51	349,88	1552	5	628	227,70	4
57	Е0113-16-6	Огрунтовка закладных деталей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1т	38036,25	131,96	596	2	105	0,64	--
			0,7056	22,68	0,06	16	--	4	0,03	--
58	Е0113-26-6 К=2	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,68	0,02	5	--	90	--	--
			0,7056	41,97	0,05	30	--	6	0,05	--
59	Е0106-11-9	Установка сальников Ду 1200	м2	9,57	--	7	--	90	--	--
			0,4654	64638,01	349,88	30083	163	1936	23,00	11
			1т	3829,50	131,96	1782	61	105	0,64	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0116-30-4к=3	Заделка сальников									
				2	12711,28	23,98	25423	48	5266	12,28	25
			1сальник		2049,30	7,76	4099	16	128	0,03	--
61	С11011-774	Скобы ходовые									
				24,6	129,00	--	3173	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-16-6	Огрунтовка закладных деталей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
				1,107	22,68	0,06	25	--	7	0,03	--
			м2		6,68	0,02	7	--	90	--	--
63	Е0113-26-6 К=2	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-115 за 2 раза									
				1,107	41,97	0,05	46	--	10	0,05	--
			м2		9,57	--	11	--	90	--	--
64	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99									
				2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Флажок "А"									
65	Е0106-1-1	Бетонная подготовка под камеры									
				1,8	6106,71	75,91	10992	137	480	1,55	3
			м3		225,11	28,67	405	52	105	0,14	--
66	Е0113-13-1	Битумная грунтовка бетонных поверхностей									
				14	15,13	0,08	212	1	117	0,05	1
			м2		9,27	0,02	130	--	90	--	--
		Флажки "Б","В"									
67	Е0108-4-7	Битумная грунтовка бетонных поверхностей									
				38,3892	251,62	4,39	9659	169	2021	0,24	9
			м2		42,95	1,66	1649	64	118	0,01	--
68	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен приямка пенополистиролом									
				3,42696	14784,94	213,47	50667	732	13141	20,90	72
			м3		3754,46	80,21	12866	275	100	0,39	1
69	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике									
				34,2696	1578,08	56,62	54080	1940	8241	1,28	44
			м2		200,74	3,06	6879	105	118	0,01	--
		,Флажок "Д"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			14	191,83	18,33	2686	257	778	0,28	4
			м2	39,85	6,85	558	96	119	0,03	--
71	Е0112-17-2к=15	добавить 15 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			14	109,42	2,42	1532	34	46	0,02	--
			м2	1,90	0,86	27	12	119	0,01	--
72	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо								
			1,4	10641,59	194,91	14898	273	2746	10,89	15
			м3	1888,88	72,45	2644	101	100	0,36	--
73	Е0113-13-1	Битумная грунтовка бетонных поверхностей								
			14	15,13	0,08	212	1	117	0,05	1
			м2	9,27	0,02	130	--	90	--	--
74	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			14	191,83	18,33	2686	257	778	0,28	4
			м2	39,85	6,85	558	96	119	0,03	--
75	Е0112-17-2к=15 .	добавить 15 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	.	.		.				
			14	109,42	2,42	1532	34	46	0,02	--
			м2	1,90	0,86	27	12	119	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1 871 386	63 597			1 037
			Тенге			171 602	18 497			143
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1 871 386				
Материалы -			Тенге			531 132				
Всего заработная плата -			Тенге				190 098			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			401 574				
Местные материалы -			Тенге			703 481				
		Накладные расходы -	Тенге			237 975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35 696			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126 562				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2 235 922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 299
		Сметная заработная плата -	Тенге				225 795			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2 235 922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 299
		Сметная заработная плата -	Тенге				225 795			
		ИТОГО без стоимости материалов	Тенге			599 735				
		Стоимость материалов Подрядчика	Тенге			1 299 337				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	Тенге			1 899 072				
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			91 155				
		ИТОГО:	Тенге			1 990 228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			94 138				
		ИТОГО:	Тенге			2 084 365				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			19 902				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 961				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			2 112 229				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852т	Тенге			5 047 545				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			100 951				
		Итого	Тенге			5 148 496				
		НДС 12%	Тенге			617 820				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**5 766 316**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____**Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"

_____**Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

И.о.начальника сметного отдела — Е.И.Ткаченко

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Напорные и сливные водоводы технического водоснабжения. Гидротехнические работы

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
к акту № 3 за июнь 2015 г на сумму 5 766 316 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

Смета № 1244.СМ-КЖ.003.002

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
			Ресурсы по нормам СНиП						
1	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	76 954,81	0,00	76 954,81	265070,38	265070,38
2	С12041-24	3566	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,7002	52400	141490,48	180491,49	487363,11
3	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1,48208	60300	89369,424	207702,99	307832,44
4	С143001-63	6294	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	55,216	310	17116,96	1067,79	58959,27
5	С143001-2	6303	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,468	5564	19295,952	19165,16	66464,79
6	С143001-4	6313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,714	5668	4046,952	19523,39	13939,70
7	С143001-7	6323	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17,667	6416	113351,472	22099,87	390438,47
8	С143001-11	6366	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	36,7836	8482	311998,495	29216,20	1074676,94
9	С143006-7	9903	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	3,4179792	14715	50295,564	50685,73	173242,77
10	С143008-92	11000	Песок природный	м3	1,224	838	1025,712	2886,49	3533,06
11	С143002-6	12103	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,224	6870	8408,88	23663,67	28964,34
12	С143008-32	12616	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	0,0085	1210	10,285	4167,84	35,43
13	С12041-55	16666	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,294	60500	17787	208391,89	61267,21
14	С12041-73	16684	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,2636	65900	149171,24	226992,15	513819,44
15	С12041-95	16706	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0484	66000	3194,4	227336,60	11003,09
16	С11011-39	30099	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,0022	18600	40,92	64067,59	140,95

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
17	С11011-37	30126	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,5240	19100	10008,675	65789,84	34474,82
18	С11011-94	30296	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	29,1951	83	2423,192	285,89	8346,67
19	С11011-115	31419	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0005	156900	82,74	540441,11	285,00
20	С11011-1071	31795	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,0011	174276	183,806	600292,64	633,12
21	С11011-405	32099	Мастика битумная кровельная горячая	кг	777,4227	49	38093,713	168,78	131213,57
22	С11011-416	32164	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	216,4042	83	17961,545	285,89	61868,43
23	С11011-623	32501	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0015	80500	124,086	277281,77	427,41
24	С11011-719	34035	Уайт-спирит	т	0,0068	26700	180,6	91967,99	622,08
25	С11011-306	34288	Ксилол нефтяной марки А	т	0,0001	107100	9,413	368905,31	32,42
26	С11021-14	36025	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,3743	10900	4079,826	37544,98	14052,94
27	С11021-99	36246	Дрова разделанные из осины, ольхи, длина 1 м	м3	0,4492	2660	1194,753	9162,35	4115,32
28	С11011-774	44537	Скобы ходовые	кг	44,3280	129	5718,312	444,34	19696,69
29	С12068-31	51620	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	108,18	1910	206623,8	6578,98	711714,44
30	С11011-1204		Рулонные наплавляемые "РУКАН 51 СПП"-10 мм- 2 слоя	м2	27,6	205	5658	706,12	19488,95
31	С11011-1213		Рулонные наплавляемые "РУКАН 53 СКПн"-8 мм- 1 слой	м2	13,8	249	3436,2	857,68	11835,97
			Итого материалы Подрядчика				**1 299 337**		**4 475 559**

Заказчик:
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв

Начальник ТЦ — А.И.Поляков

Предприятие: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ТЭЦ-3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ (заказчика)

за июнь 2015 года (к акту №3 на сумму 5 766 316 тенге)

Объект: Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Напорные и сливные водоводы технического водоснабжения. Строительные работы. 1 этап.

Договор №10171.09 от 11.04.2014 года

Смета №1244.СМ-КЖ.003.002

№ п/п	Наименование ресурсов	Марка, ГОСТ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
	Материалы, изделия и детали			
	инв.№81000089			
1	Плиты из пенополистерольного ПСБС-40		м3	9,90

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ О.В. Перфилов

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ Г.Л. Янушко

Согласовано:

Главный бухгалтер С.Н. Беликова

Начальник УР И.А. Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству С.В. Павлов

Зам.начальника ПТУ В.И. Дианов

Директор ТЭЦ-3 И.Н. Гринёв

Главный инженер ТЭЦ-3 А.Г.Верголяс

Начальник цеха А.И. Поляков

Зам. начальника ТЦ по ремонту В.А.Поляков

Кладовщик цеха ТЭЦ-3 А.Н. Макушина