Счет-фактура № 00000000346 от 31 июля 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	2 091 659,82	2 091 659,82	12%	250 999,18	2 342 659,00		
Всего по счету:					**2 091 659,82**		**250 999,18**	**2 342 659,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Кохан Н.Л.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2В

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Наименование объекта - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Сметная стоимость объекта - 23 679 639 тенге

Выполнено по договору - 13 721 473 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ за июль 2014 г.

на Внутриплощадочные автомобильные дороги

Инв.№81000086

Смета номер - 1244.СМ-ГТ.005.001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ДЕМОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ								
21	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			3074,9	40,58	38,17	124790	117364	38518	0,02	52
		м3		2,42	10,50	7426	32283	97	0,04	112
22	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			95,1	537,17	--	51084	--	57725	3,42	325
		м3		537,17	--	51084	--	113	--	--
23	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			6340	7,45	7,45	47242	47242	14878	--	--
		м3		--	2,42	--	15338	97	0,01	59
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			6340	24,78	5,19	157092	32927	120441	0,12	787
		м3		19,58	--	124166	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-8-5 к=0,6	Демонтаж стальных труб диам. 150 мм								
			0,048	78123,33	22047,70	3750	1058	3378	248,40	12
		км		45798,75	8329,16	2198	400	130	40,68	2
29	Е0122-8-8 к=0,6	Демонтаж стальных труб диам. 300 мм								
			0,117	138732,22	59275,94	16232	6935	13465	347,76	41
		км		66136,50	22391,71	7738	2620	130	109,37	13
30	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=0,8	Демонтаж водопроводных и канализационных колодцев								
			11,7	3716,60	2161,85	43484	25294	29505	8,15	95
		м3		1320,66	619,19	15452	7245	130	1,90	22
31	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках								
			6,4123	128,11	128,11	821	821	575	--	--
		т		--	89,68	--	575	100	1,89	12
32	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			6,4123	54,89	54,89	352	352	70	--	--
		т		--	10,98	--	70	100	0,23	1
33	Е01031-А32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках								
			6,4123	107,10	107,10	687	687	481	--	--
		т		--	74,97	--	481	100	1,57	10
34	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			29,25	31,17	31,17	912	912	638	--	--
		т		--	21,82	--	638	100	0,46	13
35	Е010333-А5-1	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			29,25	49,50	49,50	1448	1448	290	--	--
		т		--	9,90	--	290	100	0,21	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			447893	235039			1313
			Тенге			208064	59939			251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			447893				
	Материалы -		Тенге			4791				
	Всего заработная плата -		Тенге				268003			
		Накладные расходы -	Тенге			279964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			771529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1703
		Сметная заработная плата -	Тенге				309998			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			771529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1703
		Сметная заработная плата -	Тенге				309998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			37 033				
		ИТОГО:	Тенге			808 562				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			38 245				
		ИТОГО:	Тенге			846 807				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			8 086				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 234				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			858 127				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г	Тенге			2 050 647				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			41 013				
		Итого	Тенге			2 091 660				
		НДС 12%	Тенге			250 999				
		Всего по АКТУ:	**Тенге**			**2 342 659**				

ЗАКАЗЧИК
И.о. председателя Правления
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Первый заместитель председателя Правления по производству - Главный инженер — Л.В. Ларичев

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов 9.09.14

Зам.начальника производственно-технического Управления — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

Начальник сметного отдела — Н.В. Миллерковская

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" — В.Ф. Ковалёв

менование строй Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
к акту №3 за июль 2014 г. на сумму 2 342 659 тенге

Объект -

на Внутриплощадочные автомобильные дороги

Договор №10171.09 от 11.04.2014г.

Смета № 1244.СМ-ГТ.005.001

N п/п	Шифр (обоснование)	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, Тенге	
					в базисном уровне	
					единицы	всего
1	2	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП						
Строительные материалы, изделия и детали						
1.	С143101-4	Прочие материалы	тенге	4790,53377	0	4790,534
Итого по материальным ресурсам			**Тенге**			**4790,53**

Заказчик:
И.о. председателя Правления
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:
Первый заместитель председателя Правления
по производству - Главный инженер — Л.В. Ларичев

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ — Г.Б. Морарь

Зам.начальника ПТУ — В.И. Дианов

Начальник УМТО — Ж.Н. Темиргалиев

Зам.начальника УМТО — С.Б. Кушурбаев

Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г. Верголяс

Начальник ТЦ — А.И.Поляков

Зам.начальника цеха — В.А.Поляков

Согласовано:
Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" — В.Ф.Ковалев