Счет-фактура № 00000000581 от 30 сентября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 30.09.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	34 954 642,86	34 954 642,86	12%	4 194 557,14	39 149 200,00	0	
Всего по счету:					**34 954 642,86**		**4 194 557,14**	**39 149 200,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 322 340 013 тенге

Выполнено по договору - 79 044 006 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 г.

на Подземные конструкции. Строительные работы.

Смета №1244.СМ-КЖ.002.001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ /СБ9.60 И СБ10.60/ ЛИСТ 002,2								
1	Е0105-30-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2								
			384,5	10005,96	7509,99	3847290	2887593	1507732	8,88	3414
		м3		1580,96	1828,84	607880	703191	115	6,65	2556
2	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Обсадная труба, D 630 мм								
			1238,8	9940,00	--	12313672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Обсадная труба, D 630 мм /вычитается 90% сметной стоимости трубы/								
			1114,92	-9940,00	--	-11082305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010								
			422,95	8482,00	--	3587462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			422,95	310,00	--	131115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,370376	52400,00	--	19408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			2,2135635	69000,00	--	152736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,4650762	66000,00	--	30695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			9,2327229	68800,00	--	635211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			12,184556	71934,76	349,88	876493	4263	144035	66,70	813
		1т		11126,25	131,96	135568	1608	105	0,64	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10 511 777	2 891 856			4 226
			Тенге			743 448	704 799			2 564
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10 511 777				
	Материалы -		Тенге			1 082 712				
	Всего заработная плата -		Тенге				1 448 247			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2 069 417				
	Местные материалы -		Тенге			3 724 344				
		Накладные расходы -	Тенге			1 651 767				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							826
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247 765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			729 813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 893 356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7 616
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 696 012			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12 893 356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7 616
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 696 012			
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			618 881				
		ИТОГО:	Тенге			13 512 237				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			639 129				
		ИТОГО:	Тенге			14 151 366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			135 122				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			54 049				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			14 340 537				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г	Тенге			34 269 258	4 052 922			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			685 385				
		Итого	Тенге			34 954 643				
		НДС 12%	Тенге			4 194 557				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**39 149 200**				

ЗАКАЗЧИК
И.о. генерального директора
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника производственно-технического Управления — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

Начальник сметного отдела — Н.В. Миллерковская

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" — В.Ф. Ковалёв

Наименование стройки - Установка градирни № 5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
к акту № 3 за сентябрь 2014 г. на сумму 39 149 200 тенге

Объект - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

на Подземные конструкции. Строительные работы

Основание: 1244.АС-КЖ.001.001

Договор №10171.09 от 11.04.2014г.

Смета №1244.СМ-КЖ.002.001

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С12041-24	3566	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,370376	52400	19407,702
2.	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	12,18456	60300	734728,715
3.	С143001-63	6294	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	422,95	310	131114,5
4.	С143001-11	6366	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	422,95	8482	3587461,9
5.	С143101-1	9210	Вода	м3	1153,5	5	5767,5
6.	С12041-94	16705	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,213564	69000	152735,881
7.	С12041-95	16706	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,465076	66000	30695,029
8.	С12041-114	16725	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	9,232723	68800	635211,336
9.	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		Обсадная труба, D 630 мм	м	1238,8	9940	12313672

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		Обсадная труба, D 630 мм /вычитается 90% сметной стоимости трубы/	м	-1114,92	9940	-11082304,8
11.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	347982,8	0	347982,836
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**6876472,60**

ЗАКАЗЧИК
И.о. генерального директора
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____**Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____**Л.Л.Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ Г.Б. Морарь

Зам.начальника ПТУ В.И. Дианов

Начальник УМТО Ж.Н. Темиргалиев

Зам.начальника УМТО С.Б. Кушурбаев

Директор ТЭЦ-3 И.Н. Гринёв

Главный инженер ТЭЦ-3 А.Г. Верголяс

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 В.А.Поляков

Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" В.Ф.Ковалев