Счет-фактура № 00000000598 от 31 октября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.10.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	14 702 405,36	14 702 405,36	12%	1 764 288,64	16 466 694,00	0	
Всего по счету:					**14 702 405,36**		**1 764 288,64**	**16 466 694,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

форма 2в

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 322 340 013 тенге
Выполнено по договору - 95 510 700 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 4
приемки выполненных работ за октябрь 2014 г.
на Подземные конструкции.Строительные работы.

Инв.№81000086

Смета номер - 1244.СМ-КЖ.002.001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ /СБ9,60 и СБ10.60/ /лист 002,2/ (корректировка к акту за август)								
15	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010								
		м3	31	8482,00	--	262942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	31	310,00	--	9610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТА ФУНДАМЕНТА /16 шт/ /лист 005/								
23	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25								
		м3	396	9361,92	226,11	3707321	89541	165695	2,06	815
				313,09	85,41	123983	33823	105	0,42	165
24	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
		м3	395,94	192,00	--	76020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,0932	45800,00	--	50069	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,6024	52400,00	--	188766	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	6,3576	50900,00	--	323602	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,536	64700,00	--	99379	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	188,838	31,00	--	5854	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МН 106-3	0,024	99004,51	349,88	2376	8	962	227,70	5
			1т	38036,25	131,96	913	3	105	0,64	--
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ИМН 1	0,4896	71934,76	349,88	35219	171	5788	66,70	33
			1т	11126,25	131,96	5447	65	105	0,64	--
39	Е0108-4-7 к=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя наружных поверхностей фундаментов	400	377,42	6,59	150969	2636	31583	0,37	146
			м2	64,43	2,48	25772	994	118	0,01	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			4912127	92356			1000
			Тенге			156114	34884			170
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4912127				
	Материалы -		Тенге			238159				
	Всего заработная плата -		Тенге				190998			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			667669				
	Местные материалы -		Тенге			3757828				
	Накладные расходы -		Тенге			204028				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							102
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				30604			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			306969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5423124				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1272
	Сметная заработная плата -		Тенге				221603			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5423124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1272
		Сметная заработная плата -	Тенге				221603			
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			260 310				
		ИТОГО:	Тенге			5 683 434				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			268 826				
		ИТОГО:	Тенге			5 952 260				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			56 834				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22 734				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			6 031 828				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852т	Тенге			14 414 123	529 560			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			288 282				
		Итого	Тенге			14 702 405				
		НДС 12%	Тенге			1 764 289				
		Всего по акту	**Тенге**			**16 466 694**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника производственно-технического Управления — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

Начальник сметного отдела — Н.В. Миллерковская

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" — В.Ф. Ковалёв

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА

к акту №4 за октябрь 2014 г. на сумму 16 466 694 тенге

Объект - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

на Подземные конструкции. Строительные работы.

Договор №10171.09 от 11.04.2014г.

Смета №1244.СМ-КЖ.003.002

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С12041-6	3506	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,0932	45800	50068,56
2.	С12041-24	3566	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,6024	52400	188765,76
3.	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,5136	60300	30970,08
4.	С143001-56	6287	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	395,94	192	76020,48
5.	С143001-63	6294	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	31	310	9610
6	С143001-11	6366	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	432,94	8482	3672197,08
7	С12041-96	16707	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,536	64700	99379,2
8	С11011-416	32164	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	1440	83	119520
9	С11011-679	32459	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	кг	188,838	31	5853,978
10	С11011-1058	35326	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,6336	77100	48850,56

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С11021-76	36061	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,1584	9700	1536,48
12	С12068-31	51620	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	14,256	1910	27228,96
13	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	6,3576	50900	323601,84
14	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	10053,35	0	10053,346
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			4663656,32

Заказчик:

Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **О.В. Перфилов**

Согласовано:

Главный бухгалтер

Начальник Управления ремонтов

Зам.начальника УРиМ по строительству

Зам.начальника ПТУ

Начальник УМТО

Зам.начальника УМТО

Директор ТЭЦ-3

Главный инженер ТЭЦ-3

Начальник ТЦ

Зам.начальника цеха

Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

Подрядчик:

Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л. Янушко**

С.Н. Беликова

И.А.Соколов

С.В.Павлов

В.И. Дианов

Ж.Н. Темиргалиев

С.Б. Кушурбаев

И.Н. Гринёв

А.Г. Верголяс

А.И.Поляков

В.А.Поляков

В.Ф.Ковалев

Счет-фактура № 00000000626 от 31 октября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.10.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №107/I-13 от 13.05.2013г. Доп.согл. №8 от 19.09.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, Северный промышленный район, а/я 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080940019037, ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар",Республика Казахстан, г.Павлодар, Северный промышленный район, а/я 14

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080940019037, Республика Казахстан, г.Павлодар, Северный промышленный район, а/я 14

ИИК получателя: KZ089420222030000095, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	7 458 680,36	7 458 680,36	12%	895 041,64	8 353 722,00	0	
Всего по счету:					**7 458 680,36**		**895 041,64**	**8 353 722,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

6330

Заказчик: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Генподрядчик: ТОО "Средазэнергомонт[illegible]влодар"
Субподрядчик: АО"Трест Средазэнерго[illegible]аж"
Объект: турбоагрегат Т-100/120-130-3 ст.№5 ТЭЦ-3

Форма 2в

Сметная стоимость объекта: 59 371 072
Выполнено по договору 8 353 722
Договор №107/1-13 от13.05.2013г, доп.согл.№8 от 19.09.2014 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2014 г

на КИП и автоматика т.а ст.№5 Пусконаладочные работы системы автоматизации
(наименование пусконаладочных работ, наименование объекта)

Основание:

08/13. СМ-СУ.006.001-ПНР

N п.п.	Обоснование	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	ед. измерения	Количество	Прямые затраты (основная заработная плата), тенге		Затраты труда, чел-ч	
					единицы	всего	единицы	всего
1	2	3		4	5	6	7	8
		Программно-технический комплекс т.а. № 5						
1	**Ц01402-3-17Фим=1,135 Фу=1,401**	**Автоматизированные системы управления III категории технической сложности, с количеством каналов: 1280**		**0,19**	**5499288,59**	**1044865,00**	**19786,71**	**3759,00**
			система					
2	**Ц01402-3-18Фим=1,135 Фу=1,401**	**Автоматизированные системы управления III категории технической сложности. За каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к расценке 2-3-17**	**173,00**	**3034,58**	**524983,00**	**10,92**	**1889,00**	
			канал					
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		Стоимость пусконаладочных работ -		**Тенге**		**1569848**		**5648**
		Накладные расходы -		**Тенге**		**1569848,00**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		**Тенге**		**1177386,00**		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		**чел.-ч**				**765,00**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		**Тенге**		**70643,00**		
		ВСЕГО Стоимость пусконаладочных работ -		**Тенге**		**164834,00**		
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**		**2912067,00**		
		Сметная заработная плата -		**чел.-ч**				**6414,00**
		ВСЕГО:		**Тенге**		**1640491,00**		
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**		**2912067,00**		
		Сметная заработная плата -		**чел.-ч**				**6414,00**
		Затраты на выслугу лет 1%		**Тенге**		**1640491,00**		
		Затраты на дополнительный отпуск 0,4%				29 121		
		ИТОГО в базисных ценах 2001г.				11 648		
		ИТОГО в текущих ценах 2014г. СН РК 8.02-17-2006(К=2,390)				2 952 836		
		Командировочные				7 056 326		
		Налог на добавленную стоимость 12%				402 355		
		ВСЕГО по Акту				895 042		
						8 353 722		

Генподрядчик
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"
_____ Шарин К.В.

Субподрядчик
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ Янушко Л.Л.

Согласовано:

Начальник ПТО: _____ Кучеренко Н.П.

Начальник сметного отдела: _____ Фаткулина А.А.