Счет-фактура № 00000000647 от 31 октября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.10.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	134 437 028,57	134 437 028,57	12%	16 132 443,43	150 569 472,00	0	
Всего по счету:					**134 437 028,57**		**16 132 443,43**	**150 569 472,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2в

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 322 340 013 тенге

Выполнено по договору - 246 080 172 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 5

приемки выполненных работ за октябрь 2014 г.

на Подземные конструкции.Строительные работы.

Инв.№81000086

Смета номер - 1244.СМ-КЖ.002.001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0108-3-3	Устройство подсыпки из песчано-гравийной смеси	2220	1328,87	116,02	2950083	257572	488032	0,98	2170
		м3		142,31	43,99	315934	97652	118	0,21	460
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	306	7,45	7,45	2280	2280	718	--	--
		м3		--	2,42	--	740	97	0,01	3
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34	154,22	--	5243	--	5925	1,12	38
		м3		154,22	--	5243	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,596	65900,00	--	764176	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	35,234	61200,00	--	2156321	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	1392,774	31,00	--	43176	--	--	--	--
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			41240429	4855518			23199
			Тенге			3761581	1289045			5043
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41240429				
	Материалы -		Тенге			3320463				
	Всего заработная плата -		Тенге				5050626			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8236431				
	Местные материалы -		Тенге			21066436				
		Накладные расходы -	Тенге			5541070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2771
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				831161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2806890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49588390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31012
		Сметная заработная плата -	Тенге				5881787			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			49588390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31012
		Сметная заработная плата -	Тенге				5881787			
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			2 380 243				
		ИТОГО:	Тенге			51 968 633				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			2 458 116				
		ИТОГО:	Тенге			54 426 749				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			519 686				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			207 875				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			55 154 310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			306	24,78	5,19	7582	1589	5813	0,12	38
		м3		19,58	--	5993	--	97	--	--
		СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ /СБ9,60 и СБ10.60/ /лист 002,2/								
12	Е0105-30-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2								
			540,4	10005,96	7509,99	5407219	4058401	2119059	8,88	4798
		м3		1580,96	1828,84	854352	988308	115	6,65	3592
13	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Обсадная труба диам. 630 мм								
			1750,3	9940,00	--	17397982	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Обсадная труба диам. 630 мм /вычитается 90% сметной стоимости трубы/								
			1575,38	-9940,00	--	-15659277	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010								
			473,95	8482,00	--	4020044	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			473,95	310,00	--	146925	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,523264	52400,00	--	27419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			3,1230365	69000,00	--	215490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,6573238	66000,00	--	43383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,049677	68800,00	--	897818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	17,217944	71934,76	349,88	1238569	6024	203535	66,70	1148
		1т		11126,25	131,96	191571	2272	105	0,64	11
		ПЛИТА ДНИЩА МОНОЛИТНАЯ ПДм /1 шт/ /лист 008/								
103	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	205,59884	6212,79	75,91	1277343	15607	54786	1,55	319
		м3		225,11	28,67	46283	5894	105	0,14	29
104	Е0106-41-2	Устройство монолитного днища из бетона В25	1240	12327,03	414,55	15285513	514044	2663202	11,85	14688
		м3		1888,88	156,60	2342205	194178	105	0,76	948
105	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1258,6	192,00	--	241651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1258,6	1924,00	--	2421546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6902	47400,00	--	32715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0329	53000,00	--	1744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,5267	52400,00	--	341999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	38,7718	50900,00	--	1973485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852т	Тенге			131 801 009	14 055 574			
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			2 636 020				
		Итого	Тенге			134 437 029				
		НДС 12%	Тенге			16 132 443				
		Всего по акту	**Тенге**			**150 569 472**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Белякова
Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов
Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов
Зам.начальника производственно-технического Управления — В.И.Дианов
Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев
Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс
Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков
Начальник сметного отдела — Н.В. Миллерковская
Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков
Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков
Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" — В.Ф. Ковалёв

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА

к акту №5 за октябрь 2014 г. на сумму 150 569 472 тенге

Объект - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

на Подземные конструкции. Строительные работы.

Договор №10171.09 от 11.04.2014г.

Смета №1244.СМ-КЖ.003.002

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С12041-5	3559	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,6902	47400	32715,48
2.	С12041-23	3565	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0329	53000	1743,7
3.	С12041-24	3566	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,049964	52400	369418,114
4.	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	17,21794	60300	1038242,023
5.	С143001-56	6287	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1258,6	192	241651,2
6.	С143001-60	6291	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1258,6	1924	2421546,4
7.	С143001-63	6294	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	473,95	310	146924,5

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	С143001-4	6313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	209,7108	5668	1188640,924
9.	С143001-11	6366	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1732,55	8482	14695489,1
10.	С143101-1	9210	Вода	м3	1621,2	5	8106
11.	С143008-104	12285	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2553	926	2364078
12.	С12041-73	16684	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	11,596	65900	764176,4
13.	С12041-94	16705	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	3,123037	69000	215489,519
14.	С12041-95	16706	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,657324	66000	43383,371
15.	С12041-114	16725	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,04968	68800	897817,784
16.	С11011-59	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,868	149300	129592,4
17.	С11011-679	32459	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	кг	1392,774	31	43175,994
18.	С11011-1058	35326	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,868	77100	66922,8
19.	С11021-14	36025	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	1,364	10900	14867,6
20.	С11021-68	36053	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	4,464	10200	45532,8
21.	С11021-76	36061	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	21,452	9700	208084,4
22.	С12068-30	51619	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	889,08	1250	1111350
23.	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	38,7718	50900	1973484,62
24.	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	35,234	61200	2156320,8

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		Обсадная труба диам. 630 мм	м	1750,3	9940	17397982
26.	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		Обсадная труба диам. 630 мм /вычитается 90% сметной стоимости трубы/	м	-1575,38	9940	-15659277,2
27.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	705870,8	0	705870,827
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**32623329,56**

Заказчик:

Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:

Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер — О.Г. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И. Дианов

Начальник УМТО — Ж.Н. Темиргалиев

Зам.начальника УМТО — С.Б. Кушурбаев

Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г. Верголяс

Начальник ТЦ — А.И.Поляков

Зам.начальника цеха — В.А.Поляков

Начальник СУ ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" — В.Ф.Ковалев