Счет-фактура № 00000000713 от 27 ноября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 27.11.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №66 ОИ от 11.12.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, 140000, ул.Кривенко, 25, каб.701

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара",Республика Казахстан, г.Павлодар, 140000, ул.Кривенко, 25, каб.701

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013382, Республика Казахстан, г.Павлодар, 140000, ул.Кривенко, 25, каб.701

ИИК получателя: KZ02070103KSN4515000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	11 747 036,00	11 747 036,00	12%	1 409 644,00	13 156 680,00	0	
Всего по счету:					**11 747 036,00**		**1 409 644,00**	**13 156 680,00**		

Руководитель: Янушко Л.Л.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя: Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера: Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генеральный подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование строительства :

Строительство кабельной вставки ВЛ110кВ от опоры № 33 до опоры № 35 по ул.Майры в г.Павлодаре

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 74

СПРАВКА № 6 от 22.11.14 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код программы	Договор		Источник финансирования		Организ.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименов.	Код
АБП 467	009	№66 ОИ	22.11.13г.	467009015431	015		431

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала стройки с нарастающим	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр. 1				Налог на добавлен-ную стоимость	Всего
			СМР (в сметных базисных ценах 91г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				в отчетн. месяце	по монтажу оборудов.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кабельная вставка ВЛ 110кВ	**69 837 302**	**69 837 302**						
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ		**20 951 190**						
Удержание 5% от стоимости выполненных работ		**3 491 865**						
В т.ч. за ноябрь месяц		11 747 036					1 409 644	**13 156 680**
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ		3 524 111					422 893	3 947 004
Удержание 5% от стоимости выполненных работ		587 352					70 482	657 834
Всего к оплате за текущий месяц								**8 551 842**

Сдал :
Подрядчик
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
Генеральный директор
Янушко Л.Л.

Принял :
Заказчик
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
Руководитель
Раисов Р.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж"
Наименование стройки: Строительство кабельной вставки ВЛ 110кВ от опоры № 33 до опоры № 35 по ул.Майры в г.Павлодаре
Наименование объекта: Кабельная вставка 110кВ

АКТ №6

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года (22.11.14г.)

Строительство кабельной вставки 110кВ

Основание: 1.Локальная смета №2-1-1
2. Рабочий проект ЭС;АС

N п/п	№ по лок. смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.7											
			РАЗДЕЛ 1.Участок ВЛ 110кВ								
			Фундаменты								
1	7	Е0133-11-11	**Установка опор ВЛ 35-500кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15т**	20,19	11326,74	6912,24	228687	139558	125014	25,19	509
			т		4398,75	1498,27	88811	30250	105	5,74	116
2	11	Прайс-лист ООО"ЗСК"	**Опора У 110-2+5**	2	1172748,22	--	2345496	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	18	Е0133-30-15	**Установка с сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 02,т**	0,22	16379,11	8952,98	3603	1970	2255	40,71	9
			т		7426,13	2334,44	1634	514	105	8,17	2
4	19	С12021-175	**Каркасы башен водонапорных решетчатых, молниезащиты,каркасы в до 200 масса 1м до 50кг**	0,22	123500,00	--	27170	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Устройство заземления опор								
5	20	Е0133-25-2	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 25м**	240	24,56	13,49	5895	3238	3806	0,07	17
			м		11,07	4,03	2658	967	105	0,01	2
6	21	С12041-9	**Сталь круглая,д-16мм**	0,38	44300,00	--	16834	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	22	Ц0108-472-7	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 120мм2**	160	112,69	4,03	18030	645	5733	0,21	34
			м		37,26	0,46	5962	74	95	--	--
8	23	С11011-881	**Полоса заземления 30х40 мм**	0,151	87100,00	--	13152	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж площадки ПЛ 1									
9	24	Е0109-30-1	**Монтаж площадок ПЛ 1**	5,296	193499,21	6350,33	1024772	33631	40548	41,29	219
			т		6986,25	1520,73	36999	8054	90	5,44	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	25	У0133-30-12	Установка стальных конструкций под обору...ние массой до 0,2т	1,065	163015,10	5587,72	173611	5951	5041	17,25	18
			т		3027,38	1480,46	3224	1577	105	5,14	5
11	26	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	6,361	18000,00	--	114498	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			3971749	184992	182397		805
				Тенге			139287	71387			154
			Накладные расходы -	Тенге			182397				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249249				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4403395				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 4,3 %		Тенге			189 346				
		Итого с зимними удорожаниями 3,52 %		Тенге			161 664				
		Итого с затратами на выслугу лет 1 %		Тенге			45 927				
		Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %		Тенге			18 371				
		Итого в текущих ценах		Тенге			11 516 702				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %		Тенге			230 334				
		ИТОГО по акту без НДС:		Тенге			11 747 036				
		НДС 12%:		Тенге			1 409 644				
		Итого по акту с учетом НДС 12%		Тенге			13 156 680				

Представители Заказчика:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Павлодара" **Асылбаев Е.С.**

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства г.Павлодара" **Звонковский С.Е.**

Главный специалист производственного сектора ГУ "Отдел строительства г.Павлодара" **Культуманов К.К.**

Техническое сопровождение проекта ИП Нуртазин

Объемы проверены

Нуртазин Ж.А.

Представитель подрядной организации:

Начальник МУ №12 АО "Трест Средазэнергомонтаж" **Чечина Г.А.**