897

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 6

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **№375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г, Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г. Доп соглашение №375/3 от 11.09.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	396 797 358,93	396 747 358,93	396 747 358,93			116 246 101,54	116 246 101,54		
2	В том числе НДС	42 514 002,74	42 508 645,60				12 454 939,45			
3	Удержание 5% гарантии качества	10 551 653,89	10 551 653,89				5 812 305,08			
4	Погашение аванса	119 024 207,68	119 024 207,68				34 873 830,46			
5	**Всего к оплате**	**277 773 151**	**277 723 151**				**75 559 966,00**			
6	В том числе НДС	29 761 409,06	29 756 051,92				8 095 710,64			

69 106,9

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

_____ Исабеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор

_____ Турсынмуратов Т.А.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"

Договор №375 от 20.10.2022 г. Доп соглашение №375/1 от 06.12.2022 г, Доп соглашение №375/2 от 02.02.2023 г. Доп соглашение №375/3 от 11.09.2023 г.

АКТ N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Спортивный зал**	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	86%	283 841 660,90	536 178,00		284 377 838,90	21%	67 394 572,00	230 437,00		67 625 009,00
	1	**РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы**	264 895 618,00	-	-	264 895 618,00	99%	261 903 630,90	-	-	261 903 630,90	20%	52 262 836,00	-	-	52 262 836,00
	1.1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 654 128,00			19 654 128,00					-
	1.2	Фундамент	12 060 187,00			12 060 187,00	99%	11 931 781,14	-	-	11 931 781,14					-
	1.3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00	100%	32 335 141,00	-	-	32 335 141,00					-
	1.4	Рама монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00	100%	6 706 547,76	-	-	6 706 547,76					-
	1.5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мпр-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00	100%	748 810,00	-	-	748 810,00	9%	64 085,00			64 085,00
	1.6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	100%	6 386 822,00	-	-	6 386 822,00					-
	1.7	Металлоконструкция (КМ-2,1-2,2)	74 142 863,00			74 142 863,00	100%	74 142 863,00	-	-	74 142 863,00					-
	1.8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00	100%	41 243 565,00	-	-	41 243 565,00	2%	952 334,00			952 334,00
	1.9	Воздухозаборная плита	321 650,00			321 650,00	100%	321 650,00	-	-	321 650,00					-
	1.10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00	100%	1 433 849,00	-	-	1 433 849,00					-
	1.11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00	90%	26 418 417,00	-	-	26 418 417,00	78%	22 711 532,00			22 711 532,00
	1.12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00	100%	15 618 594,00	-	-	15 618 594,00	39%	6 079 951,00			6 079 951,00
	1.13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00	100%	38 042,00	-	-	38 042,00	100%	38 042,00			38 042,00
	1.14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00	100%	10 769 380,00	-	-	10 769 380,00	100%	10 769 380,00			10 769 380,00
	1.15	Лестница монолитная (КЖ-11)	2 199 809,00			2 199 809,00	100%	2 199 809,00	-	-	2 199 809,00	100%	2 199 809,30			2 199 809,00
	1.16	Технополье (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00					-
	1.17	Лестницы Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00	100%	1 415 459,00	-	-	1 415 459,00	100%	1 415 459,00			1 415 459,00
	1.18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00	100%	8 032 244,00	-	-	8 032 244,00		8 032 244,00			8 032 244,00
	2	**РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация**	6 462 086,00	3 772 055,00	-	10 234 141,00	45%	4 349 320,00	305 741,00	-	4 655 061,00		-	-	-	-
	2.1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00	45%	2 551 190,00	305 741,00		2 856 931,00					-
	2.2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00	50%	1 084 513,00			1 084 513,00					-
	2.3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00	40%	713 617,00			713 617,00					-
	3	**РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция**	15 317 788,00	3 231 356,00	-	18 549 144,00	82%	15 263 314,00	-	-	15 263 314,00	71%	13 183 442,00	-	-	13 183 442,00
	3.1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00	100%	6 423 036,00			6 423 036,00	68%	4 343 164,00			4 343 164,00
	3.2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00	64%	5 228 901,00			5 228 901,00	64%	5 228 901,00			5 228 901,00
	3.3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00	90%	3 611 377,00			3 611 377,00	90%	3 611 377,00			3 611 377,00
	4	**РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение**	5 754 174,00	230 437,00	-	5 984 611,00	43%	2 325 396,00	230 437,00	-	2 555 833,00	36%	1 948 294,00	230 437,00	-	2 178 731,00
	4.1	Электрооборудование	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00	100%	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00	84%	1 792 869,00	230 437,00		2 023 306,00
	4.2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00	4%	155 425,00			155 425,00	4%	155 425,00			155 425,00
	5	**РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикац**	461 660,00	121 358,00	-	583 018,00		-	-	-	-		-	-	-	-
	5.1	Радиофикация, звукоусиление	163 449,00	121 358,00		284 807,00		-			-					-
	5.2	Электрочасофикация	255 653,00			255 653,00		-			-					-
	5.3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00		-			-					-
	6	**РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация**	1 269 193,00			1 269 193,00		-			-		-			-
	6.1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00		-			-					-
	7	**РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование**		28 000 102,00		28 000 102,00			-		-			-		-
	7.1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00		-			-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	86%	283 841 660,90	536 178,00		284 377 838,90	20%	67 394 572,00	230 437,00		67 625 009,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	**Наружные сети электроснабжение**	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00	88%	5 890 135,00	5 886 725,00		11 776 860,00	58%	1 927 359,00	5 886 725,00		7 814 084,00
		Сети 0,4кВ	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	95%	3 962 776,00	5 558 641,00		9 521 417,00	56%		5 558 641,00		5 558 641,00
		Опоры со светильником наружного освещение	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00	67%	1 927 359,00	328 084,00		2 255 443,00	74%	1 927 359,00	328 084,00		2 255 443,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00		5 890 135,00	5 886 725,00		11 776 860,00		1 927 359,00	5 886 725,00		7 814 084,00
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	13 448 802,00			13 448 802,00	100%	13 448 801,00			13 448 801,00	28%	3 735 234,00			3 735 234,00
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00	100%	11 385 634,00			11 385 634,00	21%	2 391 369,00			2 391 369,00
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00	100%	2 063 167,00			2 063 167,00	65%	1 343 865,00			1 343 865,00
5	6-2	**Выгреб на 10м3**	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00		-			-
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00					-
7	6-3	**Наружные сети газоснабжения**	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	82%	7 694 951,00	-		7 694 951,00	82%	7 694 951,00	-		7 694 951,00
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	82%	7 694 951,00			7 694 951,00	99%	7 694 951,00			7 694 951,00
4	6-4	**Тепловые сети**	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	92%	6 174 321,00	-		6 174 321,00		-	-		-
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	92%	6 174 321,00			6 174 321,00					-
6	6-5	**Модульная котельная**	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	91%	-	15 551 518,00		15 551 518,00	91%	-	15 551 518,00		15 551 518,00
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	91%		15 551 518,00		15 551 518,00	91%		15 551 518,00		15 551 518,00
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	34 092 611,00	17 571 054,00		51 663 665,00	93%	32 426 236,00	15 551 518,00		47 977 754,00	52%	11 430 185,00	15 551 518,00		26 981 703,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00	51%	13 807 386,00	-		13 807 386,00		3 092 119,00	-		3 092 119,00

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00	100%	818 750,00			818 750,00	100%	818 750,00			818 750,00
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00	21%	2 273 369,00			2 273 369,00	21%	2 273 369,00			2 273 369,00
		Озеленение	4 268 070,00			4 268 070,00					-					-
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00	94%	10 715 267,00			10 715 267,00					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**		**13 807 386,00**	**-**		**13 807 386,00**		**3 092 119,00**	**-**		**3 092 119,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**362 848 628,00**	**58 841 911,00**		**421 690 539,00**	**80%**	**335 965 417,90**	**21 974 421,00**		**357 939 838,90**		**83 844 235,00**	**21 668 680,00**		**105 512 915,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 1,5%**	5 442 729,42			5 442 729,42		5 039 481,27			5 039 481,27		1 257 663,53			1 257 663,53
		Всего по главе	**5 442 729,42**			**5 442 729,42**		**5 039 481,27**			**5 039 481,27**		**1 257 663,53**			**1 257 663,53**
		Итого по главам 1-8	**368 291 357,42**	**58 841 911,00**		**427 133 268,42**		**341 004 899,17**	**21 974 421,00**		**362 979 320,17**		**85 101 898,53**	**21 668 680,00**		**106 770 578,53**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%**	3 314 622,22			3 314 622,22		3 069 044,09			3 069 044,09		765 917,09			765 917,09
		Всего по главе	**3 314 622,22**			**3 314 622,22**		**3 069 044,09**			**3 069 044,09**		**765 917,09**			**765 917,09**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**371 605 979,64**	**58 841 911,00**		**430 447 890,64**		**344 073 943,26**	**21 974 421,00**		**366 048 364,26**		**85 867 815,61**	**21 668 680,00**		**107 536 495,61**
14	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	7 432 119,59			7 432 119,59		6 881 478,87			6 881 478,87		1 717 356,31			1 717 356,31
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**379 038 099,23**	**58 841 911,00**		**437 880 010,23**		**350 955 422,13**	**21 974 421,00**		**372 929 843,13**		**87 585 171,92**	**21 668 680,00**		**109 253 851,92**
16		**Итого с понижающим коэффициентом**			**0,95**	**415 986 006,29**				**0,95**	**354 283 347,51**				**0,95**	**103 791 162,09**
17	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**			**49 918 320,75**	**49 918 320,75**				**42 514 001,70**	**42 514 001,70**				**12 454 939,45**	**12 454 939,45**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**360 086 194,41**	**55 899 815,47**	**49 918 320,75**	**465 904 330,64**		**333 407 651,16**	**20 875 699,96**	**42 514 001,70**	**396 797 355,82**			**20 585 246,00**	**12 454 939,45**	**116 246 101,54**
		Понижающий коэффициент				**0,95**					**0,95**					**0,95**
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				**465 904 330,64**					**396 797 355,82**					**116 246 101,54**
		Всего к оплате				**465 904 330,64**					**396 797 355,82**					**116 246 101,54**

Принял (ЗАКАЗЧИК)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

Исабеков Н.А.

Технический надзор

ТОО "Тараз Технопроект"

Шаданов К.

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "НұрТұрсын"

Турсынмуратов Т.А.