Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"

Наименование объекта: "Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№194	21.06.2022г.	наименование	код	наименование	код

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области	**70 364 758,51**									
Акт № 1 за октябрь		12 187 272,07	11 771 730,00			415 542,07			1 462 472,65	13 649 744,72
Акт № 2 за октябрь		4 903 066,92	4 735 890,00			167 176,92			588 368,03	5 491 434,95
Акт № 3 за октябрь		26 685 881,41	25 775 989,00			909 892,41			3 202 305,77	29 888 187,18
Акт № 4 за октябрь		19 049 456,85	18 399 939,00			649 517,85			2 285 934,82	21 335 391,67
Всего		**62 825 677,24**	**60 683 548,00**			**2 142 129,24**			**7 539 081,27**	**70 364 758,51**

К оплате: 70 364 758,51 (семьдесят миллионов триста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь) тенге, 51 тиын

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель Аскаров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Камзиев А.К.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Пливанов Е.В.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"**

Наименование стройки - **"Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"**

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за октябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 02-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Усиление фундаментов										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	207,9		2377,78	--	494340	--	--	355924	918286
		НР - 72% СП - 8%				2377,78	--	494340	--		68021	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	129,3		1240,76	--	160430	--	--	115510	298015
		НР - 72% СП - 8%				1240,76	--	160430	--		22075	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	9		236,84	115,88	2132	1043	--	1109	3500
		НР - 72% СП - 8%				120,96	50,15	1089	451		259	
		Фундаменты										
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3		9849,88	2592,54	29550	7777	18031	6441	38871
		НР - 95% СП - 8%				1247,31	1061,40	3742	3184		2579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	м3	3		54195,68	5287,68	162587	15863	92878	42326	221306
		НР - 60% СП - 8%				17948,70	2498,54	53846	7496		16393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	75,6		39873,01	2023,40	3014400	152969	2513802	346277	3629531
		НР - 91% СП - 8%				4598,26	435,12	347629	32895		268854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	3,054	389901,00 --	-- --	1190758 --	-- --	1190758	-- 95261	1286019
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	189	1185,84 398,87	28,64 3,82	224123 75386	5413 722	143324	70780 23592	318496
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								6714024
		РАЗДЕЛ 2.Отмостка									
9	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	18,45	14200,91 4497,44	2438,43 993,88	262007 82978	44989 18337	134040	95236 28579	385822
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	29,52	38018,89 5080,45	11,09 --	1122318 149975	327 --	972016	140976 101064	1364358
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1750180
		РАЗДЕЛ 9.Входа									
		Главный вход									
76	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	10	4449,87 2151,86	26,30 10,50	44499 21519	263 105	22717	20326 5186	70011
77	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%, СП - 8%	м ограждения	7,2	984,19 767,90	119,35 48,30	7086 5529	860 348	697	6934 1122	15142
78	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т	0,082	1004968,00 --	-- --	82407 --	-- --	82407	-- 6593	89000
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,76	111,36 60,55	3,06 0,36	641 349	18 2	274	242 71	954
80	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,76	164,58 33,88	3,98 0,54	948 195	23 3	730	137 87	1172
		Стойка СТ 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,058	149767,85 129243,07	9398,28 605,89	8687 7496	545 35	646	5197 1111	14994
82	241-102-0149 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм СП - 8%	м	12,928	2289,00 --	-- --	29592 --	-- --	29592	-- 2367	31959
83	1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,055	1184,05 46,47	3,87 0,72	3617 142	12 2	3463	99 297	4014
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,055	187,02 70,77	4,39 0,72	571 216	13 2	342	151 58	779
				Козырек							
85	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02	42602,94 23429,55	13657,83 4252,87	852 469	273 85	110	382 99	1333
86	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П СП - 8%	т	0,223	446415,00 --	-- --	99551 --	-- --	99551	-- 7964	107515
87	1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	10,141	1184,05 46,47	3,87 0,72	12007 471	39 7	11497	330 987	13324
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	10,141	187,02 70,77	4,39 0,72	1897 718	44 7	1135	500 192	2589
89	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,127	195083,79 34740,23	1611,49 687,71	24776 4412	204 87	20160	4049 2306	31131
90	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,127	11757,49 1271,86	86,08 36,57	1493 162	11 5	1320	150 131	1774
91	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,2	6904,01	32,52	49709	234	37917	10674	65214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1605,27	6,14	11558	44		4831	
92	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подшивка козырька. Облицовка стальным профилированным листом** НР - 89% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,2	542,08 506,46	17,15 6,90	4445 4153	141 57	151	2905 588	7938
93	214-204-0205 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм** СП - 8%	м2	9,43	2840,00 –	– –	26781 –	– –	26781	– 2142	28923
94	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** НР - 90% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 обработанной поверхности	7,2	409,88 48,19	3,99 1,70	2951 347	28 12	2576	323 262	3536
95	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** НР - 92% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2	5553,85 1554,72	21,25 5,16	11108 3109	42 10	7957	2870 1118	15096
				Пандус							
96	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	4,62	2377,78 2377,78	– –	10985 10985	– –	–	7909 1512	20406
97	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты песчанногравийное. Устройство** НР - 93% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,684	10344,90 1247,31	2592,54 1061,40	7076 853	1773 726	4450	1469 684	9228
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	4,62	1240,76 1240,76	– –	5732 5732	– –	–	4127 789	10648
99	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** НР - 118% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	2	3204,28 575,10	1713,89 369,17	6409 1150	3427 738	1832	2228 691	9328
100	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** НР - 118% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	2	3726,84 665,69	1680,58 361,99	7454 1331	3361 724	2762	2425 790	10670
101	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** СП - 8%	м3	1,104	32803,00 –	– –	36215 –	– –	36215	– 2897	39112
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** НР - 92% СП - 8%	м2 поверхности	14,4	1185,84 398,87	28,64 3,82	17076 5744	412 55	10920	5393 1798	24266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,81	33968,02	2541,05	27514	2058	23137	2522	32438
		НР - 91%, СП - 8%			2863,12	557,82	2319	452		2403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	м3	м3	1,43	55865,27	3781,81	79887	5408	53117	20501	108419
		НР - 91%, СП - 8%			14938,41	815,52	21362	1166		8031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6	4449,87	26,30	26699	158	13630	12196	42006
		НР - 94%, СП - 8%			2151,86	10,50	12911	63		3112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	1309251,92	1937,96	10474	15	7677	2537	14052
		НР - 91%, СП - 8%			347691,96	810,59	2782	6		1041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,3	984,19	119,35	6200	752	610	6068	13249
		НР - 118%, СП - 8%			767,90	48,30	4838	304		981	
108	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,054	1004968,00	--	54268	--	54268	--	58609
		СП - 8%			--	--	--	--		4341	
109	1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	4,095	1184,05	3,87	4849	16	4643	133	5381
		НР - 69%, СП - 8%			46,47	0,72	190	3		399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,141	187,02	4,39	1897	44	1135	500	2589
		НР - 69%, СП - 8%			70,77	0,72	718	7		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Вход № 2							
111	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,306	1240,76	--	380	--	--	273	706
		НР - 72%, СП - 8%			1240,76	--	380	--		52	
112	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,29	55865,27	3781,81	72066	4879	47916	18494	97804
		НР - 91%, СП - 8%			14938,41	815,52	19271	1052		7245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,584	35654,95	2541,05	20822	1484	17666	1818	24451
		НР - 91%, СП - 8%			2863,12	557,82	1672	326		1811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	3,12	4449,87	26,30	13884	82	7088	6342	21844
		НР - 94%, СП - 8%			2151,86	10,50	6714	33		1618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5	1185,84	28,64	5929	143	3792	1872	8426
		НР - 93%, СП - 8%			398,87	3,82	1994	19		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Вход № 3							
116	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,306	1240,76	--	380	--	--	273	706
		НР - 72%, СП - 8%			1240,76	--	380	--		52	
117	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	1,29	55865,27	3781,81	72066	4879	47916	18494	97804
		НР - 91%, СП - 8%			14938,41	815,52	19271	1052		7245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,584	35654,95	2541,05	20822	1484	17666	1818	24451
		НР - 91%, СП - 8%			2863,12	557,82	1672	326		1811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	3,12	4449,87	26,30	13884	82	7088	6342	21844
		НР - 94%, СП - 8%			2151,86	10,50	6714	33		1618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5	1185,84	28,64	5929	143	3792	1872	8426
		НР - 93%, СП - 8%			398,87	3,82	1994	19		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Вход № 4							
121	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,306	1240,76	--	380	--	--	273	706
		НР - 72%, СП - 8%			1240,76	--	380	--		52	
122	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	1,29	55865,27	3781,81	72066	4879	47916	18494	97804
		НР - 91%, СП - 8%			14938,41	815,52	19271	1052		7245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,584	35654,95	2541,05	20822	1484	17666	1818	24451
		НР - 91%, СП - 8%			2863,12	557,82	1672	326		1811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,12	4449,87 2151,86	26,30 10,50	13884 6714	82 33	7088	6342 1618	21844
125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	5	1185,84 398,87	28,64 3,82	5929 1994	143 19	3792	1872 624	8426
				Козырек							
126	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,225	125572,54 93884,36	28400,26 8306,78	28254 21124	6390 1869	740	15865 3530	47649
127	214-203-0201 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П** *СП - 8%*	т	0,225	446415,00 –	– –	100443 –	– –	100443	– 8035	108478
128	1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз** *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,218	1184,05 46,47	3,87 0,72	8546 335	28 5	8183	235 703	9484
129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,218	187,02 70,77	4,39 0,72	1350 511	31 5	808	356 136	1843
130	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 заделки	0,18	211116,15 108978,05	1855,03 821,43	38001 19616	334 148	18051	16602 4368	58971
131	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 96%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,612	195083,79 34740,23	1611,49 687,71	119391 21261	986 421	97144	19514 11112	150017
132	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 98%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,612	11757,49 1271,86	86,08 36,57	7196 778	52 22	6366	721 633	8550
133	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Козырек. Облицовка стальным профилированным листом** *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	37,2	542,08 506,46	17,15 6,90	20165 18840	638 257	687	13177 2667	36009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	214-204-0722 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	м2	15	4598,00 --	-- --	68970 --	-- --	68970	-- 5518	74488
135	224-103-0719 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	м2	20,01	5035,00 --	-- --	100750 --	-- --	100750	-- 8060	108810
136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	4,8	5553,85 1554,72	21,25 5,16	26658 7463	102 25	19093	6888 2684	36230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								2007021
		РАЗДЕЛ 10.Вход в подвал									
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,04	33896,53 1807,19	1659,26 346,34	35252 1879	1725 360	31648	2038 2983	40273
138	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона	7,7	87237,61 11996,40	12314,01 2389,80	671730 92372	94817 18401	484541	100804 61803	834337
139	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,107	456152,00 --	-- --	48808 --	-- --	48808	-- 3905	52713
140	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,303	149767,85 129243,07	9398,28 605,89	45380 39161	2848 184	3371	27148 5802	78330
141	241-102-0168 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм** *СП - 8%*	м	15,38	3183,00 --	-- --	48955 --	-- --	48955	-- 3916	52871
142	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,015	578162,00 --	-- --	8672 --	-- --	8672	-- 694	9366
143	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,177	435218,00 --	-- --	77034 --	-- --	77034	-- 6163	83197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2	9,697	1184,05	3,87	11482	38	10993	316	12742
		НР - 69%, СП - 8%			46,47	0,72	451	7		944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,697	187,02	4,39	1814	43	1085	478	2476
		НР - 69%, СП - 8%			70,77	0,72	686	7		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	7,36	984,19	119,35	7244	878	714	7089	15479
		НР - 118%, СП - 8%			767,90	48,30	5652	355		1147	
147	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,088	1004968,00	--	88437	--	88437	--	95512
		СП - 8%			--	--	--	--		7075	
148	214-401-0108 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м2	7,7	2261,00	--	17410	--	17410	--	18803
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
149	1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2	2,807	1184,05	3,87	3324	11	3183	91	3689
		НР - 69%, СП - 8%			46,47	0,72	130	2		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,807	187,02	4,39	525	12	314	138	717
		НР - 69%, СП - 8%			70,77	0,72	199	2		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								1300505
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11771730

ИТОГО:	**11 771 730,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**176 575,95**
ИТОГО	**11 948 305,95**
Непредивенные расходы 2%	**238 966,12**
ИТОГО	**12 187 272,07**
НДС12%	**1 462 472,65**
ВСЕГО ПО АКТУ	**13 649 744,72**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Алдияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Ильманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "АСТ-Технология"

Наименование стройки - "Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 за октябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 04-01-02

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	8,5		40359,01	1735,90	343052	14755	261677	63582	439164
		НР - 91%, СП - 8%				7837,60	382,39	66620	3250		32531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,245		553999,16	1933,24	135730	474	84489	46333	196628
		НР - 91%, СП - 8%				207210,36	606,41	50767	149		14565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	36		280,56	3,47	10100	125	194	7045	18517
		НР - 72%, СП - 8%				271,68	0,12	9781	4		1372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	36,36		111,00	--	4036	--	4036	--	4359
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
5	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	12		12716,93	7191,03	152603	86293	1559	80040	251254
		НР - 90%, СП - 8%				5395,90	2941,57	64751	35299		18611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	247-306-0205 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б**	шт.	12		96048,00	--	1152576	--	1152576	--	1244782
		СП - 8%				--	--	--	--		92206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72% СП - 8%*	шт.	12	13851,68 6463,31	6673,63 3044,96	166220 77560	80084 36540	8576	82151 19870	268241
8	247-306-0304 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм** *СП - 8%*	шт.	12	8957,00 --	-- --	107484 --	-- --	107484	-- 8599	116083
9	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильник. Установка на кронштейнах** *НР - 72% СП - 8%*	шт.	12	6417,72 2896,56	1194,11 899,91	77013 34759	14329 10799	27925	32802 8785	118600
10	247-103-0204 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016** *СП - 8%*	шт.	12	91647,00 --	-- --	1099764 --	-- --	1099764	-- 87981	1187745
11	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	80,28	249,23 --	249,23 93,84	20008 --	20008 7533	--	5424 2035	27467
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	2,408	2853,33 2853,33	-- --	6871 6871	-- --	--	4947 945	12763
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	10,53	1240,76 1240,76	-- --	13065 13065	-- --	--	9407 1798	24270
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	72,158	54,65 --	54,65 15,40	3943 --	3943 1111	--	800 379	5123
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72% СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	72,158	236,84 120,96	115,88 50,15	17090 8728	8362 3619	--	8890 2078	28058
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72% СП - 8%*	м кабеля	446	451,61 204,45	194,92 67,72	201420 91187	86934 30203	23299	87401 23106	311926
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72% СП - 8%*	м кабеля	207	427,74 185,87	184,57 64,29	88542 38475	38206 13308	11861	37284 10066	135892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,225	624690,00	--	140555	--	140555	--	151799
		СП - 8%			--	--	--	--		11244	
19	243-104-0101 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,441	39492,00	--	17416	--	17416	--	18809
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
20	1308-0502-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор освещения, включения и коммутации. Электропроводки в камерах	шт.	1	6337,63	82,83	6338	83	523	4147	11324
		НР - 72% СП - 8%			5732,16	27,88	5732	28		839	
21	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	12	2397,00	--	28764	--	28764	--	31065
		СП - 8%			--	--	--	--		2301	
22	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	7201,33	253,77	86416	3045	63927	14741	109249
		НР - 72% СП - 8%			1620,32	85,77	19444	1029		8093	
23	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	982,68	32,04	17688	577	12574	3395	22770
		НР - 72% СП - 8%			252,05	9,93	4537	179		1687	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4735890

ИТОГО:	**4 735 890,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**71 038,35**
ИТОГО	**4 806 928,35**
Непредивенные расходы 2%	**96 138,57**
ИТОГО	**4 903 066,92**
НДС12%	**588 368,03**
ВСЕГО ПО АКТУ	**5 491 434,95**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Алдияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамитов А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"**

Наименование стройки - **"Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"**

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 за октябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 07-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие из брусчатки 2253 м2										
1	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	675,9		111,54 --	111,54 32,10	75390 --	75389 21696	--	15621 7281	98292
2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	225,3		8390,95 203,80	1359,03 329,92	1890480 45915	306189 74331	1538376	129866 161628	2181974
3	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2253		2739,66 2328,67	246,85 95,71	6172452 5246491	556153 215635	369808	4806671 878330	11857453
4	255-102-0608 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017** СП - 8%	м2	2298,06		3857,00 --	-- --	8863617 --	-- --	8863617	-- 709089	9572706
		Устройство бортового камня										
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33** НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	397		2799,52 1096,31	43,83 17,41	1111411 435237	17401 6912	658773	477520 127114	1716046
6	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** СП - 8%	м3	6,352		50949,00 --	-- --	323628 --	-- --	323628	-- 25890	349518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								25775989
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25775989

ИТОГО:	**25 775 989,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**386 639,84**
ИТОГО	**26 162 628,84**
Непредвиденные расходы 2%	**523 252,58**
ИТОГО	**26 685 881,41**
НДС12%	**3 202 305,77**
ВСЕГО ПО АКТУ	**29 888 187,18**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель Алдияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"**

Наименование стройки - **"Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"**

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 за октябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 07-01-02

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Демонаж	м оград	369,2		2495,85	980,52	921468	362008	–	819486	1880231
		НР - 118%, СП - 8%				1515,33	365,71	559460	135020		139276	
2	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3		23166,15	4422,75	69498	13268	–	72454	153309
		НР - 118%, СП - 8%				18743,40	1723,92	56230	5172		11356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									2033540
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
3	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	421,9		4813,29	1554,83	2030727	655983	192006	1684329	4012261
		НР - 118%, СП - 8%				2803,36	579,90	1182738	244660		297205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (ограды и стойки). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	9,268		252055,23	15679,72	2336048	145320	66158	1491051	4133267
		НР - 59%, СП - 8%				229237,20	3924,56	2124570	36373		306168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,33		1309251,92	1937,96	432053	639	316676	104655	579645
		НР - 91%, СП - 8%				347691,96	810,59	114738	267		42937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	252,7		3341,00	--	844271	--	844271	–	911813
		СП - 8%				--	--	--	--		67542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,117	439438,00	--	51414	--	51414	--	55527
		СП - 8%			--	--	--	--		4113	
8	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	7,75	514782,00	--	3989560	--	3989560	--	4308725
		СП - 8%			--	--	--	--		319165	
9	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	1,518	492092,00	--	746996	--	746996	--	806756
		СП - 8%			--	--	--	--		59760	
		Ворота 5 шт									
10	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	5	51481,63	7013,21	257408	35066	48966	220713	516370
		НР - 118%, СП - 8%			34675,29	2733,64	173376	13668		38250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции решетчатые (ворота). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,486	252055,23	15679,72	122499	7620	3470	78188	216742
		НР - 69%, СП - 8%			229237,20	3924,56	111409	1907		16055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,374	456814,00	--	170848	--	170848	--	184516
		СП - 8%			--	--	--	--		13668	
13	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,016	439438,00	--	7031	--	7031	--	7593
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
14	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,13	492092,00	--	63972	--	63972	--	69090
		СП - 8%			--	--	--	--		5118	
15	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,306	514782,00	--	157523	--	157523	--	170125
		СП - 8%			--	--	--	--		12602	
16	214-210-0103 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,032	439310,00	--	14058	--	14058	--	15183
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	1309251,92	1937,96	2619	4	1920	634	3513
		НР - 91%, СП - 8%			347691,96	810,59	695	2		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Калитка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	17244,79	162,35	17245	162	1503	18453	38553
		НР - 15%, СП - 8%			15579,74	57,99	15580	58		2856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Конструкции решетчатые (ворота). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,03	252055,23	15679,72	7562	471	214	4826	13379
		НР - 69%, СП - 8%			229237,20	3924,56	6877	118		991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,004	1309251,92	1937,96	5237	8	3838	1269	7026
		НР - 91%, СП - 8%			347691,96	810,59	1391	3		520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,045	456814,00	--	20557	--	20557	--	22202
		СП - 8%			--	--	--	--		1645	
22	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,001	439438,00	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
23	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,01	458447,00	--	4584	--	4584	--	4951
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
24	214-205-0101 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	0,016	514782,00	--	8237	--	8237	--	8896
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
25	214-210-0103 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более**	т	0,003	439310,00	--	1318	--	1318	--	1423
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0	1309251,92	1937,96	--	--	--	--	--
					347691,96	810,59	--	--		--	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	661,35	111,36	3,06	73650	2024	31579	27797	109563
		НР - 60%, СП - 8%			60,55	0,36	40047	238		8116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	661,35	187,01	4,38	123679	2897	73978	32623	168806
		НР - 67%, СП - 8%			70,77	0,72	46804	476		12504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								16366399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18399939

ИТОГО:	**18 399 939,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**275 999,09**
ИТОГО	**18 675 938,09**
Непредивенные расходы 2%	**373 518,76**
ИТОГО	**19 049 456,85**
НДС12%	**2 285 934,82**
ВСЕГО ПО АКТУ	**21 335 391,67**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Алдияров И.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.