Возврат.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"
Наименование объекта: "Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№194	21.06.2022г.	наименование	код	наименование	код

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
				из гр 3						
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области	**118 832 225,11**									
Акт № 5 за ноябрь		21 934 470,42	21 186 584,00			747 886,42			2 632 136,45	24 566 606,87
Акт № 6 за ноябрь		4 285 619,17	4 139 495,00			146 124,17			514 274,30	4 799 893,47
Акт № 7 за ноябрь		2 098 092,39	2 026 555,00			71 537,39			251 771,09	2 349 863,48
Акт № 8 за ноябрь		3 471 501,70	3 353 136,00			118 365,70			416 580,20	3 888 081,90
Акт № 9 за ноябрь		179 343,98	173 229,00			6 114,98			21 521,28	200 865,26
Акт № 10 за ноябрь		8 344 368,30	8 227 003,00			117 365,30			1 001 324,20	9 345 692,49
Акт № 11 за ноябрь		1 506 479,52	1 455 114,00			51 365,52			180 777,54	1 687 257,07
Акт № 12 за ноябрь		694 904,75	671 211,00			23 693,75			83 388,57	778 293,32
Акт № 13 за ноябрь		290 825,09	280 909,00			9 916,09			34 899,01	325 724,10
Акт № 14 за ноябрь		468 918,43	452 930,00			15 988,43			56 270,21	525 188,64
Всего		**43 274 523,75**	**41 966 166,00**			1 308 357,75			**5 192 942,85**	**48 467 466,60**

К оплате: 48 467 466,60 (пятьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи сто пятнадцать) тенге, 46 тиын

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Аллияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"**

Наименование стройки - **"Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"**

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 за ноябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 02-01-01 - Конструктивные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Кровля в осях А-Д в осях 1-6										
15	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	204,6		21656,79	2408,70	4430979	492820	–	3156376	8194343
		НР - 76%; СП - 8%				19248,09	1050,67	3938159	214967		606988	
16	234-101-0201 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	208,692		15739,00	--	3284603	–	3284603	–	3547371
		СП - 8%				--	--	--	–		262768	
17	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	818,4		1162,74	145,78	951584	119306	566055	272828	1322365
		НР - 92%; СП - 8%				325,30	37,06	266223	30330		97953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	818,4		571,70	32,36	467878	26483	426542	20140	527059
		НР - 92%; СП - 8%				18,15	8,60	14853	7038		39041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	137,1		1139,28	13,03	156195	1786	89406	60336	233853
		НР - 92%; СП - 8%				474,13	4,23	65003	580		17322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	224-105-0112 РСНБ РК 2022	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	150,81		2014,00	--	303731	–	303731	–	328030
		СП - 8%				--	--	--	–		24299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	224-105-0303 РСНБ РК 2022	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	16	2924,00	--	46784	--	46784	--	50527
		СП - 8%			--	--	--	--		3743	
32	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	2731,00	--	120164	--	120164	--	129777
		СП - 8%			--	--	--	--		9613	
33	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	1761,00	--	77484	--	77484	--	83683
		СП - 8%			--	--	--	--		6199	
34	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	31805,16	1234,78	127221	4940	83381	36847	177194
		НР - 90%, СП - 8%			9725,02	510,38	38900	2042		13125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Окна слуховые.Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	18,4	6904,01	32,52	127034	598	96899	27278	166657
		НР - 92%, СП - 8%			1605,27	6,14	29537	113		12345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Водосливная система 171,2							
36	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	171,2	3456,39	17,35	591733	2971	512635	70854	715594
		НР - 92%, СП - 8%			444,67	5,19	76127	889		53007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	50,4	2680,74	0,15	135109	8	102276	23634	171442
		НР - 72%, СП - 8%			651,28	--	32825	--		12699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								15647895
		РАЗДЕЛ 5.Кровля спортзала в осях 2-5									
38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,875	41486,11	1735,90	36300	1519	27923	6545	46273
		НР - 91%, СП - 8%			7837,60	382,39	6858	335		3428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	222,4	1146,09	37,77	254891	8400	182706	59893	339967
		НР - 92%, СП - 8%			286,80	5,92	63785	1317		25183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	55,6	21656,79	2408,70	1204117	133923	--	857744	2226810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			19248,09	1050,67	1070194	58417		164949	
41	234-101-0201 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	56,712	15739,00	–	892590	–	892590	–	963997
		СП - 8%			–	–	–	–		71407	
42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	222,4	1162,74	145,78	258593	32421	153826	74141	359353
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	72346	8242		26619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	222,4	571,70	32,36	127146	7197	115913	5473	143228
		НР - 92%; СП - 8%			18,15	8,60	4036	1913		10609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	224-105-0303 РСНБ РК 2022	**Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	6	2924,00	–	17544	–	17544	–	18948
		СП - 8%			–	–	–	–		1404	
57	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	68,8	3456,39	17,35	237799	1194	206012	28474	287575
		НР - 92%; СП - 8%			444,67	5,19	30593	357		21302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	м труб	36,8	2680,74	0,15	98651	6	74678	17256	125180
		НР - 72%; СП - 8%			651,28	–	23967	–		9273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								4511331
		РАЗДЕЛ 6.Кровля инвентарной									
59	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	36,7	1146,09	37,77	42062	1386	30150	9883	56101
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	10526	217		4156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	7,34	23671,92	2464,11	173752	18086	129038	28884	218846
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	26628	4767		16211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	36,7	1162,74	145,78	42672	5350	25384	12235	59299
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	11938	1360		4393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	36,7	1333,97	75,50	48957	2771	44632	2107	55149
		НР - 92%, СП - 8%			42,35	20,06	1554	736		4085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	36,7	1501,89	21,30	55119	781	46794	7187	67291
		НР - 92%, СП - 8%			205,55	7,31	7544	268		4985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	8	5553,85	21,25	44431	170	31823	11481	60385
		НР - 92%, СП - 8%			1554,72	5,16	12438	41		4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								517071
		РАЗДЕЛ 11.Пожарная лестница № 1									
151	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,365	105014,87	35815,29	38330	13072	5739	16496	59213
		НР - 69%, СП - 8%			53475,69	12025,26	19519	4389		4386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,365	1004968,00	--	366813	--	366813	--	396158
		СП - 8%			--	--	--	--		29345	
153	1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2	11,672	1184,05	3,87	13820	45	13233	380	15336
		НР - 69%, СП - 8%			46,47	0,72	542	8		1136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,672	187,02	4,39	2183	51	1306	576	2979
		НР - 69%, СП - 8%			70,77	0,72	826	8		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								473686
		РАЗДЕЛ 12.Выход на чердак									
155	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	0,64	4572,80	800,96	2927	512	1179	1223	4482
		НР - 90%, СП - 8%			1931,90	191,36	1236	122		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	261-104-0306 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,64	46468,00	--	29740	--	29740	--	32119
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								36601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21186584

ИТОГО:	**21 186 584,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**317 798,76**
ИТОГО	**21 504 382,76**
Непредвиденные расходы 2%	**430 087,66**
ИТОГО	**21 934 470,42**
НДС12%	**2 632 136,45**
ВСЕГО ПО АКТУ	**24 566 606,87**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Алдияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технологии"

Наименование стройки: "Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6 за ноябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 02-01-02 - Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
		Витражи										
10	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж Вн-1 - 2шт**	м2	31,2		10484,93	593,09	327130	18504	254	219840	590727
		НР - 69%; СП - 8%				9883,71	328,09	308372	10236		43758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00001	0,000312	813201,00				254		
11	223-301-0108 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	24,9		106055,00	--	2640770	--	2640770	--	2852032
		СП - 8%				--	--	--	--		211262	
12	223-301-0207 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	м2	6,3		102401,00	--	645126	--	645126	--	696736
		СП - 8%				--	--	--	--		51610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12657153	85346	11803336	652671	4139495
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4139495

ИТОГО:	4 139 495,00
Временные здания и сооружения 1,5%	62 092,43
ИТОГО	4 201 587,43
Непредивенные расходы 2%	84 031,75
ИТОГО	4 285 619,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС12%					514 274,30					
	ВСЕГО ПО АКТУ					**4 799 893,47**					

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ Руководитель: Алдияров Н.С.

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ Директор Хамзиев А.Б.

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"**

Наименование стройки - **"Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"**

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7 за ноябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 02-01-04 - Вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Система В1										
1	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1		6954,84	295,73	6955	296	63	6560	14596
		НР - 98%; СП - 8%				6595,73	98,10	6596	98		1081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	246-401-0108 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч**	комплект	1		56291,00	--	56291	--	56291	--	60794
		СП - 8%				--	--	--	--		4503	
3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	4		2035,05	73,00	8140	292	864	6915	16259
		НР - 98%; СП - 8%				1745,92	18,07	6984	72		1204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	246-304-0549 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	4		3562,00	--	14248	--	14248	--	15388
		СП - 8%				--	--	--	--		1140	
5	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,88		9290,40	57,33	101080	624	76343	23869	134945
		НР - 98%; СП - 8%				2216,31	22,31	24113	243		9996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,754		9540,98	70,93	7194	53	5316	1809	9724
		НР - 98%; СП - 8%				2420,65	27,88	1825	21		720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1120-0701-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	44800,04	150,81	44800	151	41877	2752	51356
		НР - 98%; СП - 8%			2771,98	36,14	2772	36		3804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1120-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	5217,17	63,64	5217	64	4325	829	6530
		НР - 98%; СП - 8%			828,35	18,07	828	18		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								309592
		РАЗДЕЛ 2.Система ВЕ1-ВЕ7									
9	1120-0701-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного зонт сечения, периметр 3560 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	66547,77	277,96	133096	556	124593	7945	152325
		НР - 98%; СП - 8%			3973,70	80,03	7947	160		11283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1120-0701-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного зонт сечения, периметр 3160 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	42684,07	223,15	85368	446	79378	5555	98196
		НР - 98%; СП - 8%			2771,98	61,96	5544	124		7274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1120-0701-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного зонт сечения, периметр 3100 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	42684,07	223,15	42684	223	39689	2777	49098
		НР - 98%; СП - 8%			2771,98	61,96	2772	62		3637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1120-0701-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	42684,07	223,15	42684	223	39689	2777	49098
		НР - 98%; СП - 8%			2771,98	61,96	2772	62		3637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1120-0701-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	44800,04	150,81	44800	151	41877	2752	51356
		НР - 98%; СП - 8%			2771,98	36,14	2772	36		3804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,5	8949,16	70,11	58170	456	41980	15595	79666
		НР - 98%; СП - 8%			2420,65	27,52	15734	179		5901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	67,72	8730,22	55,62	591210	3766	437356	148521	798909
		НР - 98%; СП - 8%			2216,31	21,61	150088	1463		59178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	27	2035,05	73,00	54946	1971	5835	46675	109751
		НР - 98%; СП - 8%			1745,92	18,07	47140	488		8130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	246-304-0549 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	27	3562,00	–	96174	–	96174	–	103868
		СП - 8%			–	–	–	–		7694	
18	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,94	32306,74	2198,92	30368	2067	2991	19932	54324
		НР - 76%; СП - 8%			26925,49	974,26	25310	916		4024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	234-201-0305 РСНБ РК 2022	**Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм**	м3	1,015	51061,00	–	51827	–	51827	–	55973
		СП - 8%			–	–	–	–		4146	
20	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	36,7	703,30	21,32	25811	782	7076	13873	42859
		НР - 76%; СП - 8%			489,18	8,21	17953	301		3175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,042	552642,00	–	23211	–	23211	–	25068
		СП - 8%			–	–	–	–		1857	
22	246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	17	790,00	–	13430	–	13430	–	14504
		СП - 8%			–	–	–	–		1074	
23	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка приточные решетки 600х250 мм**	решетка	2	2035,05	73,00	4070	146	432	3457	8130
		НР - 98%; СП - 8%			1745,92	18,07	3492	36		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	246-304-0754 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 250 мм**	шт.	2	11037,00	–	22074	–	22074	–	23840
		СП - 8%			–	–	–	–		1766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1716965
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2026555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО:					**2 026 555,00**					
	Временные здания и сооружения 1,5%					**30 398,33**					
	ИТОГО					**2 056 953,33**					
	Непредвиденные расходы 2%					**41 139,07**					
	ИТОГО					**2 098 092,39**					
	НДС12%					**251 771,09**					
	ВСЕГО ПО АКТУ					**2 349 863,48**					

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Алдияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"**

Наименование стройки - **"Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"**

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8 за ноябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 02-01-05 - Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	102		1918,99	18,00	195737	1836	1103	188955	415468
		НР - 98%; СП - 8%				1890,18	0,13	192798	13		30775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10		2265,12	25,88	22651	258	130	21821	48030
		НР - 98%; СП - 8%				2226,28	0,35	22263	3		3558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3	241-205-1303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	9,9		360,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
4	241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	39,6		157,00	--	6217	--	6217	--	6714
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
5	241-205-0101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 16х1,5; PN 10**	м	61,38		88,00	--	5401	--	5401	--	5833
		СП - 8%				--	--	--	--		432	
6	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	14		19,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%				--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	241-208-2503 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	3	58,00	–	174	–	174	–	188
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
8	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	5	34,00	–	170	–	170	–	184
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
9	241-209-1903 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм**	шт.	1	96,00	–	96	–	96	–	104
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
10	241-209-2005 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм**	шт.	1	98,00	–	98	–	98	–	106
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
11	241-209-2101 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20x1/2"**	шт.	8	179,00	–	1432	–	1432	–	1547
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
12	241-209-2105 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 32x1/2"**	шт.	3	266,00	–	798	–	798	–	862
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
13	241-211-1101 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	3	18,00	–	54	–	54	–	58
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
14	241-211-1103 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная**	шт.	3	54,00	–	162	–	162	–	175
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
15	241-211-1204 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x20 мм**	шт.	1	44,00	–	44	–	44	–	48
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
16	241-211-1201 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20x16 мм**	шт.	2	28,00	–	56	–	56	–	60
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
17	241-211-1406 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32x1/2"**	шт.	1	229,00	–	229	–	229	–	247
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	112	119,35	1,51	13367	169	360	12582	28025
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			114,63	–	12838	–		2076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	41	1051,00	–	43091	–	43091	–	46538
		СП - 8%			–	–	–	–		3447	
				Краны поливочные с подводкой холодной и горячей воды диам.15мм внутренний(3шт)							
20	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	3	26461,62	–	79385	–	77759	1594	87457
		НР - 98%; СП - 8%			542,12	–	1626	–		6478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	261-301-0329 РСНБ РК 2022	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79**	м	15	1328,00	–	19920	–	19920	–	21514
		СП - 8%			–	–	–	–		1594	
22	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	1051,00	–	3153	–	3153	–	3405
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
23	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Устройство коробов из влагостойкого гипсокартона**	м2 потолка	55	3181,67	19,97	174992	1098	77776	86897	282840
		НР - 90%; СП - 8%			1747,61	7,89	96118	434		20951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	232-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	56,65	693,00	–	39258	–	39258	–	42399
		СП - 8%			–	–	–	–		3141	
25	242-301-1204 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	2527,00	–	2527	–	2527	–	2729
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
				Узел учета воды							
26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2908,73	163,24	2909	163	304	2428	5764
		НР - 98%; СП - 8%			2441,82	36,14	2442	36		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	242-304-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	1	13846,00	–	13846	–	13846	–	14954
		СП - 8%			–	–	–	–		1108	
28	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	777,79	40,65	778	41	19	721	1619
		НР - 98%; СП - 8%			717,64	18,07	718	18		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	244-301-0407 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	шт.	1	7980,00	–	7980	–	7980	–	8618
		СП - 8%			–	–	–	–		638	
30	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20 мм. Установка**	фильтр	1	1545,70	213,88	1546	214	19	1351	3129
		НР - 98%; СП - 8%			1312,76	65,83	1313	66		232	
31	242-404-0602 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	1	2165,00	–	2165	–	2165	–	2338
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
32	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	3302,53	–	3303	–	2890	405	4004
		НР - 98%; СП - 8%			413,03	–	413	–		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2868,09	122,60	2868	123	303	2411	5701
		НР - 98%; СП - 8%			2441,82	18,07	2442	18		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	261-301-0422 РСНБ РК 2022	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	887,00	–	887	–	887	–	958
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
35	241-114-0103 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм**	шт.	2	287,00	–	574	–	574	–	620
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1046372
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4									
36	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	3748,74	30,51	11246	92	9327	1823	14115
		НР - 98%; СП - 8%			608,98	11,20	1827	34		1046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	3081,00	30,51	9243	92	7324	1823	11952
		НР - 98%; СП - 8%			608,98	11,20	1827	34		885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6	119,35	1,51	716	9	19	674	1501
		НР - 98%; СП - 8%			114,63	–	688	–		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,678	1180,14	1,47	800	1	97	562	1471
		НР - 80%; СП - 8%			1035,09	0,69	702	–		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	134	1918,99	18,00	257144	2412	1448	248235	545810
		НР - 98%; СП - 8%			1890,18	0,13	253284	17		40430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	132,66	301,00	–	39931	–	39931	–	43125
		СП - 8%			–	–	–	–		3194	
42	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9	2265,12	25,88	20386	233	116	19639	43227
		НР - 98%; СП - 8%			2226,28	0,35	20037	3		3202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	241-205-2202 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	8,91	537,00	–	4785	–	4785	–	5168
		СП - 8%			–	–	–	–		383	
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	143	119,35	1,51	17067	216	459	16064	35782
		НР - 98%; СП - 8%			114,63	–	16392	–		2650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	241-208-2503 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	6	58,00	–	348	–	348	–	376
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
46	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	5	19,00	–	95	–	95	–	103
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
47	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	22	19,00	–	418	–	418	–	451
		СП - 8%			–	–	–	–		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							2500
48	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм									
		СП - 8%	шт.	1	96,00 --	-- --	96 --	-- --	96	-- 8	104
49	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм									
		СП - 8%	шт.	11	34,00 --	-- --	374 --	-- --	374	-- 30	404
50	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм									
		СП - 8%	шт.	4	98,00 --	-- --	392 --	-- --	392	-- 31	423
51	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм									
		СП - 8%	шт.	8	34,00 --	-- --	272 --	-- --	272	-- 22	294
52	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная									
		СП - 8%	шт.	3	54,00 --	-- --	162 --	-- --	162	-- 13	175
53	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная									
		СП - 8%	шт.	5	18,00 --	-- --	90 --	-- --	90	-- 7	97
54	241-211-1204 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x20 мм									
		СП - 8%	шт.	2	44,00 --	-- --	88 --	-- --	88	-- 7	95
55	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20									
		СП - 8%	шт.	16	1247,00 --	-- --	19952 --	-- --	19952	-- 1596	21548
56	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20									
		СП - 8%	шт.	41	1247,00 --	-- --	51127 --	-- --	51127	-- 4090	55217
57	244-104-0402 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм									
		СП - 8%	шт.	2	4061,00 --	-- --	8122 --	-- --	8122	-- 650	8772
58	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором									
		СП - 8%	шт.	25	6577,00 --	-- --	164425 --	-- --	164425	-- 13154	177579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	244-104-0501 РСНБ РК 2022	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**	шт.	2	9428,00	–	18856	–	18856	–	20364
		СП - 8%			–	–	–	–		1508	
60	241-114-0102 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	шт.	4	238,00	–	952	–	952	–	1028
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								989181

РАЗДЕЛ 3.Канализация К1

61	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	68	1101,39	1,92	74894	130	209	73105	159839
		НР - 98%; СП - 8%			1096,40	0,62	74555	42		11840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	241-203-0301 РСНБ РК 2022	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м	67,864	524,00	–	35561	–	35561	–	38406
		СП - 8%			–	–	–	–		2845	
63	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	38	1064,80	4,71	40463	179	333	39205	86041
		НР - 98%; СП - 8%			1051,34	1,42	39951	54		6373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	241-203-0306 РСНБ РК 2022	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	м	37,924	1086,00	–	41185	–	41185	–	44480
		СП - 8%			–	–	–	–		3295	
65	241-226-0101 РСНБ РК 2022	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	55	127,00	–	6985	–	6985	–	7544
		СП - 8%			–	–	–	–		559	
66	241-226-0102 РСНБ РК 2022	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	75	186,00	–	13950	–	13950	–	15066
		СП - 8%			–	–	–	–		1116	
67	241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	15	846,00	–	12690	–	12690	–	13705
		СП - 8%			–	–	–	–		1015	
68	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	25	3914,46	122,19	97861	3055	6712	87788	200501
		НР - 98%; СП - 8%			3523,75	59,42	88094	1486		14852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	244-101-0103 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	комплект	25	14550,00	–	363750	–	363750	–	392850
		СП - 8%			–	–	–	–		29100	
70	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	25	922,00	–	23050	–	23050	–	24894
		СП - 8%			–	–	–	–		1844	
71	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	5	3140,08	80,37	15700	402	1415	13784	31843
		НР - 98%; СП - 8%			2776,53	36,56	13883	183		2359	
72	244-101-0303 РСНБ РК 2022	**Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм**	комплект	5	19683,00	–	98415	–	98415	–	106288
		СП - 8%			–	–	–	–		7873	
73	244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	5	14807,00	–	74035	–	74035	–	79958
		СП - 8%			–	–	–	–		5923	
74	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	4	991,79	–	3967	–	2096	1834	6265
		НР - 98%; СП - 8%			467,79	–	1871	–		464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	261-301-0370 РСНБ РК 2022	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	4	524,00	–	2096	–	2096	–	2264
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
76	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	4	1040,50	48,14	4162	192	645	3347	8110
		НР - 98%; СП - 8%			831,24	22,61	3325	90		601	
77	прайс лист	**Трап пластмассовый диаметром 50 мм**	шт	4	732,21	–	2929	–	2929	–	3163
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
78	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трапы пластмассовые диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	1801,87	102,20	1802	102	272	1447	3509
		НР - 98%; СП - 8%			1427,57	49,46	1428	49		260	
79	прайс лист	**Трап пластмассовый диаметром 100 мм**	шт	1	1366,07	–	1366	–	1366	–	1475
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
80	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных**	м2 стен (за вычетом проемов)	2,5	3126,16	19,96	7815	50	4299	3137	11828
		НР - 90%; СП - 8%			1386,38	7,89	3466	20		876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2,875	693,00	–	1992	–	1992	–	2151
		СП - 8%			–	–	–	–		159	
82	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	236,00	–	1652	–	1652	–	1784
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
83	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	846,00	–	7614	–	7614	–	8223
		СП - 8%			–	–	–	–		609	
84	прайс лист	Жироловка	шт	1	40982,14	–	40982	–	40982	–	44261
		СП - 8%			–	–	–	–		3279	
85	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	25	85,00	–	2125	–	2125	–	2295
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
86	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	279,00	–	5580	–	5580	–	6026
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
87	241-230-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	2	255,00	–	510	–	510	–	551
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
88	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	147,00	–	3234	–	3234	–	3493
		СП - 8%			–	–	–	–		259	
89	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	488,00	–	2928	–	2928	–	3162
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
90	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	362,00	–	724	–	724	–	782
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
91	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	260,00	–	2340	–	2340	–	2527
		СП - 8%			–	–	–	–		187	
92	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	319,00	–	319	–	319	–	345
		СП - 8%			–	–	–	–		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой									
		СП - 8%	шт.	17	94,00	--	1598	--	1598	--	1726
					--	--	--	--		128	
94	241-212-0602 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная									
		СП - 8%	шт.	2	1033,00	--	2066	--	2066	--	2231
					--	--	--	--		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1317586
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3353136

ИТОГО:	**3 353 136,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**50 297,04**
ИТОГО	**3 403 433,04**
Непредвиденные расходы 2%	**68 068,66**
ИТОГО	**3 471 501,70**
НДС12%	**416 580,20**
ВСЕГО ПО АКТУ	**3 888 081,90**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Аллияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"**

Наименование стройки - **"Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"**

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9 за ноябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 03-01-01 - Отопление и вентиляция котельной

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2		1979,44	26,65	3959	53	2833	1071	5432
		НР - 98%; СП - 8%				536,70	9,58	1073	19		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	24		2142,96	26,65	51431	640	37910	12848	69422
		НР - 98%; СП - 8%				536,70	9,58	12881	230		5142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	2,8		22786,96	209,35	63803	586	60101	3336	72510
		НР - 98%; СП - 8%				1112,82	103,01	3116	288		5371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Краны воздушные. Установка**	комплект	2		253,23	--	506	--	39	458	1041
		НР - 98%; СП - 8%				233,73	--	467	--		77	
5	242-207-3801 РСНБ РК 2022	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2		320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
6	242-207-3702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	4		1722,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%				--	--	--	--		551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,6	1180,14	1,47	7789	10	947	5469	14319
		НР - 80%; СП - 8%			1035,09	0,69	6832	5		1061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								173229
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								173229

ИТОГО:	173 229,00
Временные здания и сооружения 1,5%	2 598,44
ИТОГО	175 827,44
Непредвиденные расходы 2%	3 516,55
ИТОГО	179 343,98
НДС12%	21 521,28
ВСЕГО ПО АКТУ	200 865,26

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Алдияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илмаиов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Исеков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"**

Наименование стройки - **"Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"**

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10 за ноябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 03-01-03 - Тепломеханические решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2**		99943,72	15370,98	199887	30742	37869	140623	367751
		НР - 98%; СП - 8%				65638,13	6108,52	131276	12217		27241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	прайс лист	**Горелка дизельная MAX 15**	**шт**	**1**		560214,29	--	560214	--		--	560214
						--	--	--	--	560214	--	
4	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**		27841,54	570,24	27842	570	4900	22105	53942
		НР - 98%; СП - 8%				22372,35	183,31	22372	183		3996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	прайс лист	**Насос сетевой сетевой зимний ВРН 120/250.40 М**	**шт**	**1**		516481,43	--	516481	--		--	516481
						--	--	--	--	516481	--	
6	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка для горячего водоснабжения**	**насос**	**1**		27841,54	570,24	27842	570	4900	22105	53942
		НР - 98%; СП - 8%				22372,35	183,31	22372	183		3996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	прайс лист	**Насос циркуляционный**	**шт**	**1**		130114,29	--	130114	--		--	130114
						--	--	--	--	130114	--	
8	1118-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка**	**бак**	**1**		34027,35	897,89	34027	898	27313	5991	43219
		НР - 98%; СП - 8%				5816,35	296,88	5816	297		3201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**1**		20404,35	897,89	20404	898	13690	5991	28507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**5816,35**	**296,88**	**5816**	**297**		**2112**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**1118-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Баки конденсационные пластиковые , вместимость 2 м3. Установка**	**бак**	**5**	**43627,31**	**2357,71**	**218137**	**11788**	**67655**	**139931**	**386713**
		НР - 98%; СП - 8%			**27738,90**	**818,41**	**138694**	**4092**		**28645**	
11	**прайс лист**	**Емкость прямоугольная 2000 л 1820х2050х750 пластиковая**	**шт**	**5**	343013,79	**--**	**1715069**	**--**		**--**	**1715069**
					--	**--**	**--**	**--**	**1715069**	**--**	
12	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Насосы центробежные хозяйственно-бытовые с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**27841,54**	570,24	**27842**	**570**	**4900**	**22105**	**53942**
		НР - 98%; СП - 8%			**22372,35**	**183,31**	**22372**	**183**		**3996**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**прайс лист**	**Насосы хоз-питьевого водоснабжения B1 CME 3-2, G=2,33м3/ч, H=20 м.в.ст, N=0,3кВт, U=220В, л25 (1-раб. 1-рез)**	**шт**	**2**	**357120,34**	**--**	**714241**	**--**		**--**	**714241**
					--	**--**	**--**	**--**	**714241**	**--**	
14	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Фильтр умягчитель. Установка**	**фильтр**	**2**	1901,10	**307,81**	**3802**	**615**	**55**	3254	**7621**
		НР - 98%; СП - 8%			**1566,06**	**94,23**	**3132**	**188**		**565**	
15	**прайс лист**	**Фильтр умягчитель многоблочного типа Фильтр Дельфин S-B 44-A с управляющим клапаном по расходу**	**шт**	**2**	294871,50	**--**	**589743**	**--**		**--**	**589743**
					--	**--**	**--**	**--**	**589743**	**--**	
16	**1118-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Баки подготовленной воды для подпитки системы отопления. Установка**	**бак**	**1**	**43627,31**	**2357,71**	**43627**	**2357**	**13531**	**27986**	**77342**
		НР - 98%; СП - 8%			27738,90	818,41	**27739**	**818**		**5729**	
17	**прайс лист**	**Емкость прямоугольная 200 л пластиковая**	**шт**	**1**	56021,43	**--**	**56021**	**--**		**--**	**56021**
					--	**--**	**--**	**--**	**56021**	**--**	
18	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Подпиточный насос 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**27841,54**	570,24	**27842**	**570**	**4900**	**22105**	**53942**
		НР - 98%; СП - 8%			**22372,35**	**183,31**	**22372**	**183**		**3996**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**прайс лист**	**Подпиточный насос AQUALET 82 M**	**шт**	**2**	144571,43	**--**	**289143**	**--**		**--**	**289143**
					--	**--**	**--**	**--**	**289143**	**--**	
20	**1118-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Баки подготовленой воды для подпитки системы отопления. Установка**	**бак**	**1**	**43627,31**	**2357,71**	**43627**	**2357**	**13531**	**27986**	**77342**
		НР - 98%; СП - 8%			27738,90	**818,41**	**27739**	**818**		**5729**	
21	прайс лист	**Бак запаса жидкого топлива пластиковый V=0,75 м3, 700х750х1680(h)**	**шт**	**1**	**55117,86**	**--**	**55118**	**--**		**--**	**55118**
					--	**--**	**--**	**--**	**55118**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	2035,05	73,00	4070	146	432	3457	8130
		НР - 98%; СП - 8%			1745,92	18,07	3492	36		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	261-302-0124 РСНБ РК 2022	**Решетки регулирующие марки РР, размер 250х250 мм**	м2	0,063	50265,00	--	3167	--	3167	--	3420
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
24	261-302-0126 РСНБ РК 2022	**Решетки регулирующие марки РР, размер 300х300 мм**	м2	0,09	43532,00	--	3918	--	3918	--	4231
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
25	1119-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Клапаны противовзрывные, площадь до 0,1 м2. Установка**	клапан	2	45984,47	121,94	91969	243	55775	35338	137492
		НР - 98%; СП - 8%			17975,48	54,21	35951	108		10185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	прайс лист	**Взрывной клапан 150х350**	шт	2	9487,50	--	18975	--		--	18975
					--	--	--	--	18975	--	
27	прайс лист	**Гидромагнитная система очистки воды ГМС 15 производительностью 0.08-1.5 м3/ ч**	шт	1	48973,57	--	48974	--		--	48974
					--	--	--	--	48974	--	
28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	35	2868,09	122,60	100383	4291	10628	84374	199538
		НР - 98%; СП - 8%			2441,82	18,07	85464	632		14781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12	2908,73	163,24	34905	1959	3644	29141	69169
		НР - 98%; СП - 8%			2441,82	36,14	29302	434		5124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	242-306-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25**	шт.	9	12947,00	--	116523	--	116523	--	125845
		СП - 8%			--	--	--	--		9322	
31	242-306-0105 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65**	шт.	2	18639,00	--	37278	--	37278	--	40260
		СП - 8%			--	--	--	--		2982	
32	242-204-0301 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	4	8859,00	--	35436	--	35436	--	38271
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	242-204-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	22	10468,00	--	230296	--	230296	--	248720
		СП - 8%			--	--	--	--		18424	
34	242-204-0304 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	12953,00	--	25906	--	25906	--	27978
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
35	242-204-0305 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	6	14887,00	--	89322	--	89322	--	96468
		СП - 8%			--	--	--	--		7146	
36	242-204-0306 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	18832,00	--	37664	--	37664	--	40677
		СП - 8%			--	--	--	--		3013	
37	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	5215,21	380,40	20861	1521	2065	17244	41153
		НР - 98%; СП - 8%			4318,86	80,03	17275	320		3048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	242-204-0201 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	4	20475,00	--	81900	--	81900	--	88452
		СП - 8%			--	--	--	--		6552	
39	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	1545,70	213,88	3091	428	37	2702	6257
		НР - 98%; СП - 8%			1312,76	65,83	2626	132		463	
40	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	2	1892,13	301,56	3784	603	49	3255	7602
		НР - 98%; СП - 8%			1566,06	94,48	3132	189		563	
41	1116-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка**	шт.	2	5107,55	121,10	10215	242	3571	6345	17885
		НР - 98%; СП - 8%			3200,97	36,14	6402	72		1325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	242-309-0505 РСНБ РК 2022	**Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 40**	шт.	2	22455,00	--	44910	--	44910	--	48503
		СП - 8%			--	--	--	--		3593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	6	3302,53 413,03	– –	19815 2478	– –	17337	2429 1780	24023
44	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	4	647,40 542,61	– –	2590 2170	– –	420	2127 377	5094
45	245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой** *СП - 8%*	шт.	4	4432,00 –	– –	17728 –	– –	17728	– 1418	19146
46	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	26	2932,18 1019,05	65,58 19,70	76237 26495	1705 512	48037	26467 8216	110921
47	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	12	2599,43 1019,05	65,58 19,70	31193 12229	787 236	18177	12216 3473	46881
48	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	4	1883,43 1019,05	65,58 19,70	7534 4076	263 79	3195	4072 928	12534
49	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	14	1499,43 1019,05	65,58 19,70	20992 14267	918 276	5807	14252 2819	38063
50	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	24	2735,78 608,98	30,51 11,20	65659 14615	732 269	50312	14587 6420	86665
51	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	20	3081,00 608,98	30,51 11,20	61620 12180	610 224	48830	12156 5902	79678
52	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	100	117,39	1,51	11739	151	125	11234	24810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			114,63	–	11463	–		1838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13,54	111,36	3,06	1508	42	646	569	2243
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	820	5		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	13,54	314,54	7,95	4259	108	3431	507	5147
		НР - 69%; СП - 8%			53,15	1,08	720	15		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	81	908,79	107,42	73612	8701	30991	28720	110518
		НР - 76%; СП - 8%			418,77	47,76	33920	3869		8187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	234-303-0419 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм**	м	20	1932,00	–	38640	–	38640	–	41731
		СП - 8%			–	–	–	–		3091	
57	234-303-0413 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм**	м	32	1250,00	–	40000	–	40000	–	43200
		СП - 8%			–	–	–	–		3200	
58	234-303-0410 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм**	м	29	917,00	–	26593	–	26593	–	28720
		СП - 8%			–	–	–	–		2127	
59	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	25	708,00	–	17700	–	17700	–	19116
		СП - 8%			–	–	–	–		1416	
				Газовый тракт							
60	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,029	505585,12	133092,32	14662	3859	393	7344	23767
		НР - 69%; СП - 8%			358971,78	8050,83	10410	233		1760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции дверей, люков, . Монтаж**	т конструкций	–	140568,09	6934,67	–	–	–	–	–
					131319,77	2731,98	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Газоходы и дымовые трубы из тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,029	83849,69	3597,74	2432	104	166	1505	4252
		НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	2162	20		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	214-101-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,031	453692,00	--	14064	--	14064	--	15189
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
64	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	16,44	708,00	--	11640	--	11640	--	12571
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
65	1120-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	5217,17	63,64	10434	127	8650	1659	13060
		НР - 98%; СП - 8%			828,35	18,07	1657	36		967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	2	7512,22	115,94	15024	232	1437	13124	30399
		НР - 98%; СП - 8%			6677,62	18,07	13355	36		2252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	246-306-0507 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 350 мм**	шт.	2	21036,00	--	42072	--	42072	--	45438
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
68	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	м3 изоляции	0,441	44814,72	1656,56	19763	730	5722	10359	32532
		НР - 76%; СП - 8%			30182,90	725,92	13311	320		2410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	234-101-0301 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3**	м3	0,441	15111,00	--	6664	--	6664	--	7197
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
70	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	11	3418,02	195,13	37598	2146	3626	24360	66915
		НР - 76%; СП - 8%			2893,25	20,63	31826	227		4957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	прайс лист	**Клапан дымовой д 250 мм**	шт	2	4756,66	--	9513	--	9513	--	10274
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
72	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	13	2868,09	122,60	37285	1594	3947	31339	74114
		НР - 98%; СП - 8%			2441,82	18,07	31744	235		5490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	8250,00	–	8250	–	8250	–	8910
		СП - 8%			–	–	–	–		660	
74	242-201-0203 РСНБ РК 2022	**Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11чббк ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	4	3884,00	–	15536	–	15536	–	16779
		СП - 8%			–	–	–	–		1243	
75	242-201-0201 РСНБ РК 2022	**Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11чббк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	8	1998,00	–	15984	–	15984	–	17263
		СП - 8%			–	–	–	–		1279	
76	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	2142,96	26,65	1071	14	789	268	1446
		НР - 98%; СП - 8%			536,70	9,58	268	5		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								8227003
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8227003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4902207		

ИТОГО:	**8 227 003,00**
Оборудование	**4 902 207,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**49 871,94**
ИТОГО	**8 276 874,94**
Непредвиденные расходы 2%	**67 493,36**
ИТОГО	**8 344 368,30**
НДС12%	**1 001 324,20**
ВСЕГО ПО АКТУ	**9 345 692,49**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Аллияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"**

Наименование стройки - **"Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"**

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11 за ноябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 03-03-01 - Уборная на 1 очко 2 шт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	56,92		261,36	261,36	14877	14876	–	4033	20423
		НР - 72%; СП - 8%				–	98,41	–	5601		1513	
2	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	498,05		74,00	–	36856	–		–	39804
		СП - 8%				–	–	–	–		2948	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	56,92		40,55	35,91	2308	2044	11	592	3132
		НР - 72%; СП - 8%				4,44	10,01	253	570		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	31,52		249,23	249,23	7856	7856	–	2130	10784
		НР - 72%; СП - 8%				–	93,84	–	2958		799	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,6		2853,33	–	10272	–	–	7396	19081
		НР - 72%; СП - 8%				2853,33	–	10272	–		1413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	48,544	60,07	60,07	2916	2916	–	582	3778
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,65	–	808		280	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,136	1240,76	–	15058	–	–	10842	27972
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	–	15058	–		2072	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	48,544	236,84	115,88	11497	5625	–	5980	18876
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	5872	2434		1398	
				Выгреб							
9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	4,538	401,72	43,03	1823	195	1177	492	2500
		НР - 94%; СП - 8%			99,47	15,90	451	72		185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,4	14200,91	2438,43	5680	976	2905	2065	8364
		НР - 94%; СП - 8%			4497,44	993,88	1799	398		620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,48	33956,01	13211,84	118167	45977	20956	69270	202432
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	51234	18736		14995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	2	21227,00	–	42454	–	42454	–	45850
		СП - 8%			–	–	–	–		3396	
13	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	6	20469,00	–	122814	–	122814	–	132639
		СП - 8%			–	–	–	–		9825	
14	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	21021,00	–	42042	–	42042	–	45405
		СП - 8%			–	–	–	–		3363	
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	1009,40	363,97	4038	1456	1600	1519	6002
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	982	305		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,164	104074,00	–	17068	–	17068	–	18433
		СП - 8%			–	–	–	–		1365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	30,144	1185,84	28,64	35746	863	22860	11289	50798
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	12023	115		3763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,95	195083,79	1611,49	185330	1531	150796	30291	232871
		НР - 90%; СП - 8%			34740,23	687,71	33003	653		17250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	21,6	3273,15	24,12	70700	521	57394	11715	89008
		НР - 90%; СП - 8%			591,91	10,70	12785	231		6593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,95	11757,49	86,08	11170	82	9880	1119	13272
		НР - 90%; СП - 8%			1271,86	36,57	1208	35		983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	5,4	409,88	3,99	2213	21	1932	242	2652
		НР - 90%; СП - 8%			48,19	1,70	260	9		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1110-0116-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены. Антисептирование водными растворами**	м2 стен (за вычетом проемов)	21,6	132,16	5,08	2855	110	685	1896	5131
		НР - 90%; СП - 8%			95,38	2,16	2060	47		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1208-0101-1404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Устройство**	м2	5,4	1098,78	5,40	5933	29	4671	899	7378
		НР - 72%; СП - 8%			228,38	2,73	1233	15		547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	5,4	1089,40	29,99	5883	161	447	4909	11656
		НР - 92%; СП - 8%			976,83	11,38	5275	61		863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	214-204-0710 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	6,21	3464,00	–	21511	–	21511	–	23232
		СП - 8%			–	–	–	–		1721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	3,42	3788,31	817,31	12956	2795	4666	5569	20007
		НР - 90%; СП - 8%			1606,60	202,69	5495	693		1482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	261-104-0217 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные с глухими полотнами ДНГ 1,9-9П**	м2	3,42	19972,00	--	68304	--	68304	--	73768
		СП - 8%			--	--	--	--		5464	
28	223-101-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	м2	0,9	31739,00	--	28565	--	28565	--	30850
		СП - 8%			--	--	--	--		2285	
29	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Щиты. Укладка деревянной крышки выгреба**	м2	2,54	4891,64	184,22	12425	468	11202	856	14344
		НР - 90%; СП - 8%			297,42	77,21	755	196		1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	2	5075,00	--	10150	--	10150	--	10962
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
31	1114-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 150х150 мм**	м2 внутренней поверхности шахты	3,6	26587,11	253,97	95714	915	75020	19962	124931
		НР - 99%; СП - 8%			5494,06	107,09	19779	386		9254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, . Установка над шахтами**	зонт	2	15598,98	63,64	31198	127	29414	1659	35486
		НР - 98%; СП - 8%			828,35	18,07	1657	36		2629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Отмостка							
33	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,56	14200,91	2438,43	22153	3803	11334	8052	32622
		НР - 94%; СП - 8%			4497,44	993,88	7016	1550		2416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,56	37172,29	11,09	57989	17	50047	7450	70674
		НР - 94%; СП - 8%			5080,45	--	7925	--		5235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1455114

ИТОГО: 1 455 114,00

Временные здания и сооружения 1,5% 21 826,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО					**1 476 940,71**					
	Непредивенные расходы 2%					**29 538,81**					
	ИТОГО					**1 506 479,52**					
	НДС12%					**180 777,54**					
	ВСЕГО ПО АКТУ					**1 687 257,07**					

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Алдияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илимянов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"**

Наименование стройки - **"Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"**

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12 за ноябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 06-03-02 - Наружные сети водопровода канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети водопровода										
49	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	11,559		307,49	307,49	3554	3554	--	616	4503
		НР - 72%; СП - 8%				--	73,97	--	855		334	
50	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	99,408		55,00	--	5467	--		--	5904
		СП - 8%				--	--	--	--		437	
51	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	11,559		40,55	35,91	469	415	3	120	636
		НР - 72%; СП - 8%				4,44	10,01	51	116		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
52	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	33,423		249,23	249,23	8330	8330	--	2258	11435
		НР - 72%; СП - 8%				--	93,84	--	3136		847	
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,003		2853,33	--	2862	--	--	2061	5316
		НР - 72%; СП - 8%				2853,33	--	2862	--		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34,426	37,42 –	37,42 10,37	1288 –	1288 357	–	257 124	1669
55	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34,426	16,54 –	16,54 4,59	569 –	569 158	–	114 55	737
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	34,426	236,84 120,96	115,88 50,15	8153 4164	3989 1726	–	4241 992	13386
57	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	34,426	120,07 13,66	98,31 23,31	4134 470	3384 802	280	916 404	5454
58	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,663	7308,14 1496,77	217,87 66,86	4845 992	144 44	3709	1026 470	6341
59	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	564148,57 298646,97	265501,60 78830,32	5641 2986	2655 788	–	3737 750	10128
60	241-201-0910 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм** *СП - 8%*	м	10,302	1098,00 –	– –	11312 –	– –	11312	– 905	12217
61	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	1	2807,46 2371,40	128,90 57,31	2807 2371	129 57	307	2404 417	5628
62	242-101-0503 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100** *СП - 8%*	шт.	1	25168,00 –	– –	25168 –	– –	25168	– 2013	27181
63	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2895,00 –	– –	5790 –	– –	5790	– 463	6253
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1992,91 726,99	1265,92 362,48	3986 1454	2532 725	–	2157 491	6635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	1621,00	--	3242	--	3242	--	3501
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,004	33956,01	13211,84	68048	26476	12068	39890	116573
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14722,40	5383,92	29504	10789		8635	
67	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	21021,00	--	21021	--	21021	--	22703
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
68	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	21227,00	--	21227	--	21227	--	22925
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
69	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	20469,00	--	40938	--	40938	--	44213
		СП - 8%			--	--	--	--		3275	
70	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	15707,00	--	31414	--	31414	--	33927
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
71	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	5625,00	--	5625	--	5625	--	6075
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
72	225-101-0208 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	шт.	1	9525,00	--	9525	--	9525	--	10287
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
73	244-201-0304 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	комплект	1	9792,00	--	9792	--	9792	--	10575
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
74	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянки**	т	0,018	1004968,00	--	18089	--	18089	--	19536
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,891	1185,84	28,64	11729	283	7501	3704	16668
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			398,87	3,82	3945	38		1235	
76	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,01	96269,37	--	963	--	139	816	1921
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			82374,77	--	824	--		142	
77	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,04	113482,45	4511,65	4539	180	1665	2746	7868
		НР - 99%; СП - 8%			67339,37	2005,83	2694	80		583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884,00	–	151884	–	151884	–	164035
		СП - 8%			–	–	–	–		12151	
79	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3676,86	266,99	3677	267	499	2993	7203
		НР - 99%; СП - 8%			2911,11	111,90	2911	112		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	55350,00	–	55350	–	55350	–	59778
		СП - 8%			–	–	–	–		4428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								671211
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								671211

ИТОГО:	**671 211,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**10 068,17**
ИТОГО	**681 279,17**
Непредвиденные расходы 2%	**13 625,58**
ИТОГО	**694 904,75**
НДС12%	**83 388,57**
ВСЕГО ПО АКТУ	**778 293,32**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Алдияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"**

Наименование стройки - **"Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"**

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13 за ноябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 07-01-01 - Покрытие

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Щебеночное покрытие										
7	1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	117		1461,17	377,51	170957	44169	117993	24444	211033
		НР - 108%; СП - 8%				75,17	118,28	8795	13839		15632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									211033
		РАЗДЕЛ 3.Бетонное покрытие										
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания	0,9		8390,95	1359,03	7552	1223	6146	519	8716
		НР - 108%; СП - 8%				203,80	329,92	183	297		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,35		37172,29	11,09	50183	15	43309	6447	61160
		НР - 94%; СП - 8%				5080,45	--	6859	--		4530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									69876
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									280909

ИТОГО:	**280 909,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**4 213,64**
ИТОГО	**285 122,64**
Непредивенные расходы 2%	**5 702,45**
ИТОГО	**290 825,09**
НДС12%	**34 899,01**
ВСЕГО ПО АКТУ	**325 724,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Аллияров Н.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Идиманов Е.Б.**
Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**
Приказ №61-А от 31.08.2022г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"

Наименование стройки - "Строительство Школы на 60 мест в с. Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор № 194 от 21.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14 за ноябрь 2022 год

Форма 4

Согласно локальной сметы 07-01-04 - МАФ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Контейнер для мусора (2шт)										
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		0,8	12967,57	2438,43	10374	1951	4825	4129	15664
		НР - 94%; СП - 8%				4497,44	993,88	3598	795		1160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		1,35	32288,53	11,09	43590	15	36716	6447	54040
		НР - 94%; СП - 8%				5080,45	--	6859	--		4003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций		0,152	163683,40	2156,60	24880	328	2281	15439	43545
		НР - 69%; СП - 8%				146518,89	690,50	22271	105		3226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т		0,11	456814,00	--	50250	--	50250	--	54270
		СП - 8%				--	--	--	--		4020	
5	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т		0,001	439438,00	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,001	389901,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%				--	--	--	--		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,023	435218,00	–	10010	–	10010	–	10811
		СП - 8%			–	–	–	–		801	
8	1134-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Окраска в два слоя эмалью и лаком**	т металлоконструкций	0,152	35563,27	2161,56	5406	328	1178	3021	9101
		НР - 76%; СП - 8%			25655,45	496,68	3900	75		674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом**	м2	11,3	542,08	17,15	6126	194	209	4003	10939
		НР - 69%; СП - 8%			506,46	6,90	5723	78		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	224-103-0508 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	12,995	3876,00	–	50369	–	50369	–	54398
		СП - 8%			–	–	–	–		4029	
11	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Установка металлического контейнера из листовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,138	163683,40	2156,60	22588	297	2071	14017	39534
		НР - 69%; СП - 8%			146518,89	690,50	20220	95		2928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий исооружений с преобладанием толстолистовой стали, (контейнера)**	т	0,138	973520,00	–	134346	–	134346	–	145094
		СП - 8%			–	–	–	–		10748	
13	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Очистка щетками внутри**	м2	11,88	514,44	–	6112	–	–	4217	11155
		НР - 69%; СП - 8%			514,44	–	6112	–		826	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,88	111,36	3,06	1323	36	568	499	1968
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	719	4		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,88	93,51	2,19	1111	26	665	293	1516
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	420	4		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								452930
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								452930

ИТОГО:	452 930,00
Временные здания и сооружения 1,5%	6 793,95
ИТОГО	459 723,95
Непредивенные расходы 2%	9 194,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО					**468 918,43**					
	НДС12%					**56 270,21**					
	ВСЕГО ПО АКТУ					**525 188,64**					

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** _____ **Руководитель: Алдияров П.С.**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология"** _____ **Директор Хамзиев А.Б.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"** _____ **Илиманов Е.Б.**

Аттестат № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

Авторский надзор: **ТОО "Актам-инжиниринг"** _____ **Искаков А.К.**

Приказ №61-А от 31.08.2022г.