Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112** — **170740004625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 146 от 14.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
54	28.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района"			раб	1	94 353 687,00	94 353 687,00
				Итого	1	x	94 353 687,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / _____ / Муханов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2023

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акиматаКостанайской области", БИН 170740004625, ИИК KZ40070102KSN3901000, БИН 170740004625, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РККостанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112**Подрядчик:**ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72

Наименование объекта:Строительно - монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 146	14.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимостьпрочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: **Строительно - монтажные работы по объекту "Строительство враче бной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**	290 353 687									
и том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: **Строительно - монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**		84 244 363							10 109 324	94 353 687

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ Муханов Б.Б.

м.п

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО «ALKHARU GROUP»

Эксперт технического надзора _____ Будикенов М.К.

м.п.

KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Алюминстрой» _____ Муканов А.К.

м.п.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2023г

Акты	Наименование видов работ	Сумма
9	Наружные сети электроснабжения	8794754
10	Наружные сети водопровода и канализации	15153896
11	Тепловые сети	12795637
12	Пожарный резервуар ПТФ 1-4 V-100м3	5709424
13	Резервуар сточных вод на V-50м3	172491
14	Резервуар для воды емк.до V-50м3	3972824
15	Благоустройство территорий	47754661
Итого:		94 353 687,00

Составил: **А. Абирова**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №9
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение 0,4кВ										
1	1	**Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**		**17573,25**	**10962,15**	**17573**	**10963**	**1382**	**8208**	**27843**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**5228,10**	**5031,59**	**5228**	**5032**		**2062**	
2	2	**Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**		**51871,98**	**13934,80**	**51872**	**13935**	**13237**	**23648**	**81561**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**24699,61**	**4860,01**	**24700**	**4860**		**6042**	
3	3	**515-102-0101 прим.**	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 63/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**		**3136608,00**	**--**	**3136608**	**--**		**--**	**3136608**
							--	**--**	**--**	**--**	**3136608**	**--**	

4	4	515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1005589,00	--	1005589	--		--	1005589
						--	--	--	--	1005589	--	
			Земляные работы									
5	5	Е11-010101-0250 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$	$м^3$ грунта	26,313	139,69	139,69	3676	3676	--	515	4526
						--	27,17	--	715		335	
6	6	Е11-010205-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	11,277	2022,98	--	22813	--	--	16426	42378
						2022,98	--	22813	--		3139	
7	7	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	18,522	47,49	47,49	880	879	--	184	1150
						--	13,84	--	256		85	
8	8	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	7,938	1184,71	--	9404	--	--	6771	17469
						1184,71	--	9404	--		1294	
9	9	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	193	331,01	214,11	63885	41323	--	29755	101130
						116,90	97,22	22562	18763		7490	
			Кабельные изделия									
10	10	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	198	470,73	201,35	93205	39867	10903	40669	144584
						214,32	70,96	42435	14050		10710	
11	11	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	442,69	190,56	14609	6289	1891	6230	22506
						194,83	67,38	6429	2224		1667	
12	12	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12	805,70	427,46	9668	5129	1733	3542	14267
						233,80	176,20	2806	2114		1057	
13	13	С1243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,09	1938569,00	--	174471	--	174471	--	188429
						--	--	--	--		13958	
14	14	С1243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,028	460314,00	--	12889	--	12889	--	13920
						--	--	--	--		1031	

			Трубы									
15	15	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	470,73	201,35	2824	1208	330	1232	4381
						214,32	70,96	1286	426		325	
16	16	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	6	646,00	--	3876	--	3876	--	4186
						--	--	--	--		310	
17	17	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	22	193,97	18,18	4267	400	69	2742	7569
						172,62	0,47	3798	10		561	
18	18	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	22	2542,00	--	55924	--	55924	--	60398
						--	--	--	--		4474	
			Наружный контур заземления									
19	19	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	5128,80	224,48	107705	4714	75256	20971	138970
						1320,73	66,24	27735	1391		10294	
20	20	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	42	984,37	32,95	41344	1384	28866	8303	53618
						264,15	10,41	11094	437		3972	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4833082	129767	380827	169196	5071082
								180290	50278	4142197	68806	
		Стоимость оборудования		Тенге				4142197				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4142197				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				337507				
		Материалы		Тенге				119046				
		Всего заработная плата		Тенге					157560			
			Накладные расходы	Тенге				113444				
			Сметная прибыль	Тенге				36076				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				487027				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					157560			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				353378				
		Материалы		Тенге				14621				
		Всего заработная плата		Тенге					73008			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247160				
			Накладные расходы	Тенге				55752				
			Сметная прибыль	Тенге				32730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				441860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					73008			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5071084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					230568			

РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение

			Земляные работы									
21	21	Е11-010101-0250 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	10,773	139,69	139,69	1505	1505	--	211	1853
						--	27,17	--	293		137	
22	22	Е11-010205-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	4,617	2022,98	--	9340	--	--	6725	17350
						2022,98	--	9340	--		1285	
23	23	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	7,182	47,49	47,49	341	341	--	72	446
						--	13,84	--	99		33	
24	24	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	3,078	1184,71	--	3647	--	--	2626	6774
						1184,71	--	3647	--		502	
25	25	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	5,13	331,01	214,11	1698	1099	--	791	2688
						116,90	97,22	600	499		199	
			Кабельные изделия									
26	26	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	224	470,73	201,35	105444	45102	12334	46010	163570
						214,32	70,96	48008	15895		12116	
27	27	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	442,69	190,56	2656	1143	344	1133	4092
						194,83	67,38	1169	404		303	
28	28	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	31	805,70	427,46	24977	13251	4478	9151	36858
						233,80	176,20	7248	5462		2730	
29	29	С1243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,261	406032,00	--	105974	--	105974	--	114452
						--	--	--	--		8478	
			Трубы									
30	30	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	27	193,97	18,18	5237	491	85	3365	9290
						172,62	0,47	4661	13		688	
31	31	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	27	2542,00	--	68634	--	68634	--	74125
						--	--	--	--		5491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				329453	62932	191849	70084	431498

								74673	22665	--	31962	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				140012				
		Материалы		Тенге				17241				
		Всего заработная плата		Тенге					83959			
			Накладные расходы	Тенге				60450				
			Сметная прибыль	Тенге				16036				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				216498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					83959			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				189441				
		Всего заработная плата		Тенге					13379			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174608				
			Накладные расходы	Тенге				9634				
			Сметная прибыль	Тенге				15926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13379			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				431499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					97338			
РАЗДЕЛ 3. Опора металлическая граненая наружного освещения СГКФ-6-3 70/136 -7шт												
32	**32**	**Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**7**	**7511,10**	**5728,93**	**52578**	**40102**	**--**	**24717**	**83479**
						1782,17	**2631,63**	**12475**	**18421**		**6184**	
33	**33**	**Е11-330303-0501 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**$м^3$**	**2,975**	**30508,45**	**35,96**	**90763**	**107**	**83276**	**5904**	**104400**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2480,63**	**--**	**7380**	**--**		**7733**	
34	**34**	**С1225-204-0167 прим.**	**Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф6-А5м/=3ДФ ФМ 108-1,5/**	**шт.**	**7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
35	**35**	**Е11-330303-0111 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**7**	**13916,52**	**9391,01**	**97416**	**65737**	**--**	**48137**	**157198**
						4525,51	**4070,46**	**31679**	**28493**		**11644**	
36	**36**	**С1247-306-0410**	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм**	**шт.**	**7**	**70704,00**	**--**	**494928**	**--**	**494928**	**--**	**534522**
						--	**--**	**--**	**--**		**39594**	
37	**37**	**С1247-306-0316**	**Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**7**	**7788,00**	**--**	**54516**	**--**	**54516**	**--**	**58877**
						--	**--**	**--**	**--**		**4361**	
38	**38**	**Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**56**	**442,69**	**190,56**	**24791**	**10671**	**3210**	**10572**	**38192**
						194,83	**67,38**	**10910**	**3773**		**2829**	

39	39	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,056	118399,00	--	6630	--	6630	--	7160
						--	--	--	--		530	
40	40	С1252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	21	1158,00	--	24318	--	24318	--	26263
						--	--	--	--		1945	
41	41	Ц13-080305-0502 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	7	7378,51	2091,04	51650	14638	1877	33674	92150
						5019,32	1662,10	35135	11635		6826	
42	42	С1247-103-2376	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED130/NW 90W, мощность 90 Вт, IP 66	шт.	7	111342,00	--	779394	--	779394	--	841746
						--	--	--	--		62352	
43	43	С1247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	7	763,00	--	5341	--	5341	--	5768
						--	--	--	--		427	
44	44	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,001568	562822,03	2010,96	883	3	539	311	1289
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			217164,84	635,51	341	1		95	
45	45	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	14	657,92	44,04	9211	617	934	5673	16074
						547,16	15,61	7660	219		1191	
46	46	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	14	44,00	--	616	--	616	--	665
						--	--	--	--		49	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1693035	131875	1455579	128988	1967783
								105580	62542	--	145760	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				85652				
		Материалы		Тенге				6020				
		Всего заработная плата		Тенге					69332			
			Накладные расходы	Тенге				49919				
			Сметная прибыль	Тенге				10846				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				146417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					69332			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1607383				
		Материалы		Тенге				83815				
		Всего заработная плата		Тенге					98790			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1365743				
			Накладные расходы	Тенге				79069				
			Сметная прибыль	Тенге				134914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1821366				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					98790			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1967783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					168122			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7470366**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**360543**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**324574**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**135485**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2028254**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4142197**		
- Накладные расходы	Тенге							**368268**	
- Сметная прибыль	Тенге							**246528**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**7470366**
Временные здания и сооружения 1,5%	**49923**	**7520289**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**30403**	**7550691**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**68170**	**7618861**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**8265746**
Учетная скидка 0,95%		**7852459**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**942295**
Итого к оплате		**8794754**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ Будикенов М.К.
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Ельтай А.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ Джанаев А.О.
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №10
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	383,15		221,94	221,94	85036	85036	--	14123	107090
							--	51,20	--	19617		7931	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	11,85		2990,77	--	35441	--	--	25517	65835
							2990,77	--	35441	--		4877	
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	239,22		55,40	55,40	13253	13253	--	2780	17315
							--	16,14	--	3861		1282	
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	239,22		245,59	118,76	58750	28409	--	30898	96819
							126,83	52,56	30340	12573		7172	
5	5	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	239,22		116,16	100,33	27788	24001	359	6677	37223
							14,33	24,43	3428	5844		2758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	26,58	1301,18	--	34585	--	--	24901	64245
						1301,18	--	34585	--		4759	
7	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4,77	3243,29	258,39	15470	1232	6758	7736	25063
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1568,10	70,09	7480	334		1857	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				270323	151931	7117	112632	413590
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				111274	42229	--	30636	
		Материалы		Тенге				270323				
		Всего заработная плата		Тенге				7117				
			Накладные расходы	Тенге					153503			
			Сметная прибыль	Тенге				112632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				413591				
			Сметная заработная плата	Тенге								110
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					153503			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				413591				
			Сметная заработная плата	Тенге								110
									153503			
РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопровода и фасонных частей												
8	8	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопровоные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	681094,27	100375,18	12260	1807	449	10576	24663
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			555762,57	37712,74	10004	679		1827	
9	9	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	18,072	2123,00	--	38367	--	38367	--	41436
						--	--	--	--		3069	
10	10	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	89432,74	--	1610	--	56	1538	3400
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86319,15	--	1554	--		252	
11	11	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	1295301,52	53493,48	23315	963	15266	7018	32760
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			393651,51	200,24	7086	4		2427	
12	12	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,14	547056,50	248426,20	76588	34780	--	52610	139534
						298630,30	80950,29	41808	11333		10336	
13	13	С1241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	94,94	534,00	--	50698	--	50698	--	54754
						--	--	--	--		4056	
14	14	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	46,46	215,00	--	9989	--	9989	--	10788

						--	--	--	--		799	
15	15	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,158	89432,74	--	14130	--	492	13502	29843
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86319,15	--	13638	--		2211	
16	16	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1767,85	44,10	3536	88	324	3132	7202
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1561,90	20,02	3124	40		533	
17	17	С1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	46063,00	--	92126	--	92126	--	99496
						--	--	--	--		7370	
18	18	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/=КРЕСТОВИНА/	т фасонных частей	3,69	1476275,76	702859,40	5447458	2593552	91246	3556694	9724484
						748688,23	224921,55	2762660	829961		720332	
19	19	С1241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	0,8	2309,00	--	1847	--	1847	--	1995
						--	--	--	--		148	
20	20	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	844,02	49,95	6752	400	223	6068	13846
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			766,17	--	6129	--		1026	
21	21	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2504,00	--	20032	--	20032	--	21635
						--	--	--	--		1603	
22	22	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1476275,76	702859,40	1181	562	20	771	2108
						748688,23	224921,55	599	180		156	
23	23	С1241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	406,00	--	406	--	406	--	438
						--	--	--	--		32	
24	24	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	526,00	--	526	--	526	--	568
						--	--	--	--		42	
25	25	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00	--	600	--	600	--	648
						--	--	--	--		48	

26	26	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/=ОТВОДЫ/	шт.	8	1622,49	163,62	12980	1309	--	11557	26500
						1458,87	0,40	11671	3		1963	
27	27	С1241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	2	534,00	--	1068	--	1068	--	1153
						--	--	--	--		85	
28	28	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1,2	215,00	--	258	--	258	--	279
						--	--	--	--		21	
29	29	С1242-301-0303	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	6346,00	--	6346	--	6346	--	6854
						--	--	--	--		508	
30	30	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3753,00	--	3753	--	3753	--	4053
						--	--	--	--		300	
			Водопроводные колодцы D=1500мм (1 шт)									
31	31	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2	46010,55	15499,63	92021	31000	9973	63190	167628
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			25524,23	6389,77	51048	12780		12417	
32	32	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05	26384,00	--	1319	--	1319	--	1425
						--	--	--	--		106	
33	33	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	19864,00	--	19864	--	19864	--	21453
						--	--	--	--		1589	
34	34	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16826,00	--	33652	--	33652	--	36344
						--	--	--	--		2692	
35	35	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21080,00	--	42160	--	42160	--	45533
						--	--	--	--		3373	
36	36	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33698,00	--	33698	--	33698	--	36394
						--	--	--	--		2696	
37	37	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6241,00	--	6241	--	6241	--	6740
						--	--	--	--		499	
38	38	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	34978,41	12,60	28018	10	23745	4008	34588
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5322,56	--	4263	--		2562	
39	39	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
						--	--	--	--		2045	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6108358	2664471	530303	3730664	10626146
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2913584	854980	--	787123	
			Материалы	Тенге				6108358				
			Всего заработная плата	Тенге				141795				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3768564			
			Накладные расходы	Тенге				388509				
			Сметная прибыль	Тенге				3730664				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				787123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10626145				
			Сметная заработная плата	Тенге								1770
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3768564			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10626145				
			Сметная заработная плата	Тенге					3768564			1770
			РАЗДЕЛ 3. Сеть канализации К1									
			Земляные работы									
40	40	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	232,8	279,17	279,17	64991	64991	--	18142	89784
						--	108,24	--	25198		6651	
41	41	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	7,2	2866,15	--	20636	--	--	14858	38334
						2866,15	--	20636	--		2840	
42	42	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	180	60,94	60,94	10969	10969	--	2300	14331
						--	17,75	--	3195		1062	
43	43	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	20	1301,18	--	26024	--	--	18737	48342
						1301,18	--	26024	--		3581	
44	44	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	180	245,59	118,76	44206	21377	--	23249	72851
						126,83	52,56	22829	9461		5396	
			Трубопроводы									
45	45	Е11-231401-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	96	3278,92	26,21	314776	2516	299796	13356	354382
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			129,83	10,70	12464	1027		26250	

			Канализационные колодцы Д-1500мм-(4шт)									
46	46	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	3,6	46010,55	15499,63	165638	55798	17953	113741	301730
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			25524,23	6389,77	91887	23003		22350	
47	47	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	19864,00	--	59592	--	59592	--	64359
						--	--	--	--		4767	
48	48	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	6	16826,00	--	100956	--	100956	--	109032
						--	--	--	--		8076	
49	49	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	33698,00	--	101094	--	101094	--	109182
						--	--	--	--		8088	
50	50	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	6241,00	--	18723	--	18723	--	20221
						--	--	--	--		1498	
51	51	С1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,403	26384,00	--	63401	--	63401	--	68473
						--	--	--	--		5072	
52	52	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	3,204	34978,41	12,60	112071	40	94978	16030	138349
						5322,56	--	17053	--		10248	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	53	С1244-202-0101	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	3	25559,00	--	76677	--	76677	--	82811
						--	--	--	--		6134	
54	54	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	2,88	3243,29	258,39	9341	744	4081	4671	15133
						1568,10	70,09	4516	202		1121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1189095	156435	837251	225084	1527314
								195409	62086	--	113134	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1189095				
			Материалы	Тенге				416805				
			Всего заработная плата	Тенге					257495			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				420443				
			Накладные расходы	Тенге				225084				
			Сметная прибыль	Тенге				113134				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1527313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					257495			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1527313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					257495			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12567049
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3220267				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2972837			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					959295			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1374669		

	- Накладные расходы	Тенге						4068380	
	- Сметная прибыль	Тенге						930893	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**12567049**
Временные здания и сооружения 1,5%	**188506**	**12755555**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**114800**	**12870355**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**257407**	**13127762**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**14242384**
Учетная скидка 0,95%		**13530264**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**1623632**
Итого к оплате		**15153896**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ Будикенов М.К.
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Ельтай А.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ Джанаев А.О.
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №11
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети										
1	1	**Е11-240101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,2**		**1482949,60**	**652895,26**	**296590**	**130579**	**2296**	**198589**	**534794**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**818575,05**	**184402,06**	**163715**	**36880**		**39614**	
2	2	**С1241-102-0133**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0/45х3,0 мм**	**м**	**202**		**1413,00**	**--**	**285426**	**--**	**285426**	**--**	**308260**
							--	**--**	**--**	**--**		**22834**	
3	3	**С1222-519-0201**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,1376**		**976733,00**	**--**	**134398**	**--**	**134398**	**--**	**145150**
							--	**--**	**--**	**--**		**10752**	
4	4	**С1222-519-0202**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0024**		**976733,00**	**--**	**2344**	**--**	**2344**	**--**	**2532**
							--	**--**	**--**	**--**		**188**	
5	5	**С1241-112-0121**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,5 мм**	**шт.**	**18**		**489,00**	**--**	**8802**	**--**	**8802**	**--**	**9506**
							--	**--**	**--**	**--**		**704**	

6	6	С1242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	3436,00	--	13744	--	13744	--	14844
						--	--	--	--		1100	
7	7	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1115,09	4,85	1673	7	13	1622	3559
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1101,91	1,49	1653	2		264	
8	8	С1241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	1,497	1576,00	--	2359	--	2359	--	2548
						--	--	--	--		189	
9	9	С1241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4257,00	--	4257	--	4257	--	4598
						--	--	--	--		341	
			Материалы									
10	10	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска кремнийорганическая	$м^2$	28,27	46,87	2,32	1325	66	210	731	2220
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37,09	0,38	1049	11		165	
11	11	Е11-260101-1002 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2,98	44386,08	1699,59	132271	5065	32923	73378	222101
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			31638,55	760,93	94283	2268		16452	
12	12	С1234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	4,2912	12267,00	--	52640	--	52640	--	56851
						--	--	--	--		4211	
13	13	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	91,06	731,37	21,82	66599	1987	17915	36086	110900
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			512,82	8,61	46697	784		8215	
14	14	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,104719	552642,00	--	57872	--	57872	--	62502
						--	--	--	--		4630	
15	15	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2	89432,74	--	17887	--	623	17091	37776
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86319,15	--	17264	--		2798	
16	16	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	200	124,69	1,65	24938	330	588	23540	52356
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			120,10	--	24020	--		3878	
			Герметизированный тепловой ввод (2шт.)									

17	17	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,32	38324,71	1393,98	50589	1840	40188	8445	63757
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6485,75	544,93	8561	719		4723	
18	18	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01036	157109,15	10723,64	1628	112	113	973	2809
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			135451,97	635,04	1403	7		208	
19	19	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01036	1018274,00	--	10549	--	10549	--	11393
						--	--	--	--		844	
20	20	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/=УПОРЫ САЛЬНИКА	т конструкций	0,00182	151984,57	10723,64	277	19	11	171	484
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			135451,97	635,04	247	1		36	
21	21	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00182	973520,00	--	1772	--	1772	--	1914
						--	--	--	--		142	
22	22	Е11-221201-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	3890,58	304,95	15562	1220	647	13638	31536
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3423,81	20,02	13695	80		2336	
23	23	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	18934,00	--	75736	--	75736	--	81795
						--	--	--	--		6059	
24	24	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /=ГРАНБУКСА	т	0,00486	449705,00	--	2186	--	2186	--	2361
						--	--	--	--		175	
25	25	Е11-161201-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	4	10074,36	--	40297	--	19337	20541	65705
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5240,11	--	20960	--		4867	
26	26	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	16	220,32	1,32	3525	22	--	2424	6425
						219,00	0,60	3504	10		476	
27	27	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002112	813201,00	--	1717	--	1717	--	1854
						--	--	--	--		137	
28	28	Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/=Заделка входа лотка в здание,В15	м^3	0,13	76133,69	9721,01	9897	1264	5530	3276	14227
						23868,11	3823,94	3103	497		1054	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1316860**	**142511**	**774196**	**400505**	**1854757**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**400154**	**41259**	--	**137392**	
			Материалы	Тенге				**1244522**				
			Всего заработная плата	Тенге				**100332**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**389606**			
			Накладные расходы	Тенге				**653802**				
			Сметная прибыль	Тенге				**351234**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**127663**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1723419**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**216**
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**389606**			
			Материалы	Тенге				**5430**				
			Всего заработная плата	Тенге				**124**				
			Накладные расходы	Тенге					**5172**			
			Сметная прибыль	Тенге				**3568**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**720**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**9718**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**3**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**5172**			
			Материалы	Тенге				**66908**				
			Всего заработная плата	Тенге				**19937**				
			Накладные расходы	Тенге					**46635**			
			Сметная прибыль	Тенге				**45703**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9009**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**121620**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**25**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**46635**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1854757**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**244**
									441413			
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
29	**29**	**Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**126,9245**	**275,13**	**275,13**	**34921**	**34921**	**--**	**6091**	**44293**
						--	66,65	--	8460		3281	
30	**30**	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3**	**3,9255**	**2492,31**	--	**9784**	--	--	**7044**	**18174**
						2492,31	--	9784	--		1346	
31	**31**	**Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11**	**Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м^3**	**41,195**	**55,40**	**55,40**	**2282**	**2282**	**--**	**479**	**2981**
						--	16,14	--	665		221	
32	**32**	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м^3**	**41,195**	**245,59**	**118,76**	**10117**	**4892**	**--**	**5321**	**16673**
						126,83	52,56	5225	2165		1235	
33	**33**	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**17,655**	**1301,18**	--	**22972**	--	--	**16540**	**42673**
						1301,18	--	22972	--		3161	

			Подпольные каналы									
			Канал монолитный									
34	34	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,6	33946,48	1720,35	20368	1032	18200	1232	23328
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1894,10	363,04	1136	218		1728	
35	35	Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	$м^3$	0,84	77004,56	9721,01	64684	8166	36469	21168	92720
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			23868,11	3823,94	20049	3212		6868	
36	36	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,062496	373303,00	--	23330	--	23330	--	25196
						--	--	--	--		1866	
37	37	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,08816	492392,00	--	43409	--	43409	--	46882
						--	--	--	--		3473	
			Канал КЛ 98х48									
38	38	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	27,7	16493,88	3844,35	456880	106489	177561	246778	759951
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6239,35	1310,61	172830	36304		56293	
39	39	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	11,2	156908,00	--	1757370	--	1757370	--	1897960
						--	--	--	--		140590	
40	40	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	16,5	75202,00	--	1240833	--	1240833	--	1340100
						--	--	--	--		99267	
			Компенсаторная ниша НК1 98х50									
41	41	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	1,21	51255,88	4359,72	62020	5276	41469	15728	83968
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12624,00	1660,09	15275	2009		6220	
42	42	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	4,48	16493,88	3844,35	73893	17223	28718	39912	122909
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6239,35	1310,61	27952	5872		9104	
43	43	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,2	156908,00	--	502106	--	502106	--	542274
						--	--	--	--		40168	
44	44	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,28	75202,00	--	96259	--	96259	--	103960
						--	--	--	--		7701	

			Угол поворота УП-1 канала КЛ98х50(3шт)									
45	45	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,56	33946,48	1720,35	154796	7844	138315	9366	177295
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1894,10	363,04	8637	1655		13133	
46	46	Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	$м^3$	4,104	72856,25	9721,01	299002	39895	161152	103420	434616
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			23868,11	3823,94	97955	15693		32194	
47	47	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,903	38324,71	1393,98	34607	1259	27491	5777	43615
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6485,75	544,93	5857	492		3231	
48	48	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	423	1205,17	29,04	509787	12284	320621	166074	729929
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			418,16	4,00	176882	1692		54068	
49	49	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	2,07	16493,88	3844,35	34142	7958	13269	18442	56790
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6239,35	1310,61	12915	2713		4207	
50	50	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,07	156908,00	--	324800	--	324800	--	350784
						--	--	--	--		25984	
			Монолитный участок Ум-1									
51	51	Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,51	74979,63	9721,01	38240	4958	21109	12852	55179
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			23868,11	3823,94	12173	1950		4087	
52	52	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03054	373303,00	--	11401	--	11401	--	12313
						--	--	--	--		912	
			Узел теплофикационный УТ-1									
53	53	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,46	26425,00	1720,35	91431	5952	78925	7107	106421
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1894,10	363,04	6554	1256		7883	
54	54	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	12,1	52126,75	4359,72	630734	52753	425231	157282	851057
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12624,00	1660,09	152750	20087		63041	
55	55	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	141	1205,17	29,04	169929	4095	106873	55358	243310

			В ТОМ ЧИСЛЕ:			418,16	4,00	58961	564		18023	
			Перекрытие камеры Тип 4									
56	56	Е11-070404-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты покрытий. Установка**	$м^3$ сборных конструкций	2,18	11567,47	5472,95	25217	11931	4586	12434	40663
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3990,94	842,54	8700	1837		3012	
57	57	С1225-202-0406	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6**	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
58	58	С1225-202-0102	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2**	шт.	2	31498,00	--	62996	--	62996	--	68036
						--	--	--	--		5040	
59	59	Е11-070403-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Балки массой до 7 т. Установка**	$м^3$ сборных конструкций	0,52	16624,27	5641,22	8645	2934	2266	4591	14295
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6625,37	856,84	3445	446		1059	
60	60	С1225-203-0705	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5**	шт.	1	38675,00	--	38675	--	38675	--	41769
						--	--	--	--		3094	
61	61	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	2	3355,25	647,30	6711	1294	831	5063	12716
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2292,99	264,06	4586	528		942	
62	62	С1244-202-0102	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	35152,00	--	70304	--	70304	--	75928
						--	--	--	--		5624	
			Каркас КП-1									
63	63	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,03744	345200,00	--	12924	--	12924	--	13958
						--	--	--	--		1034	
64	64	С1261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00846	354275,00	--	2997	--	2997	--	3237
						--	--	--	--		240	
			Стремянка /См-1/									
65	65	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,07342	108717,35	37067,52	7982	2722	1145	3478	12377
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			56042,01	12609,46	4115	926		917	
66	66	С1222-506-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,07342	994397,00	--	73009	--	73009	--	78850
						--	--	--	--		5841	

67	67	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,68866	95,34	2,32	161	4	94	44	221
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37,09	0,38	63	1		16	
68	68	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,68866	114,41	3,19	193	6	80	74	289
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,47	0,38	107	1		21	
					Дренажный колодец КД-1							
69	69	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	26425,00	1720,35	7928	516	6844	616	9228
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1894,10	363,04	568	109		683	
70	70	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,566	33855,37	13515,13	19162	7650	2773	11814	33454
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			15440,32	5642,65	8739	3194		2478	
71	71	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15180,00	--	15180	--	15180	--	16394
						--	--	--	--		1214	
72	72	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10069,00	--	20138	--	20138	--	21749
						--	--	--	--		1611	
73	73	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	9564,00	--	9564	--	9564	--	10329
						--	--	--	--		765	
74	74	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9384,00	--	9384	--	9384	--	10135
						--	--	--	--		751	
75	75	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	12351,00	--	37053	--	37053	--	40017
						--	--	--	--		2964	
76	76	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
						--	--	--	--		2045	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7173879	344336	5991313	934085	8756600
								838230	112049	--	648636	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7165897				
			Материалы	Тенге				1612877				
			Всего заработная плата	Тенге					945238			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4377291				
			Накладные расходы	Тенге				930607				
			Сметная прибыль	Тенге				647719				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8744223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
			Сметная заработная плата	Тенге					945238			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7982				
			Материалы	Тенге				1146				
			Всего заработная плата	Тенге					5041			
			Накладные расходы	Тенге				3478				

		Сметная прибыль	Тенге			917				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			12377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата	Тенге				5041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8756600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата	Тенге				950279			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**10611357**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1238384				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				486847			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				153308			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					6765509		
		- Накладные расходы	Тенге						1334590	
		- Сметная прибыль	Тенге						786028	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		10611357
Временные здания и сооружения 1,5%	159170	10770527
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	96935	10867462
Непредвиденные работы и затраты-2%	217349	11084811
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		12025975
Учетная скидка 0,95%		11424676
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1370961
Итого к оплате		12795637

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ **Будикенов М.К.**
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Ельтай А.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ **Джанаев А.О.**
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Пожарный резервуар ПТФ 1-4 V-100м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №12
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

Пожарный резервуар ПТФ 1-4 V-100м3

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			КАМЕРА ПРИБОРОВ, КАМЕРА ЛАЗА										
1	19	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,36		19986,20	10417,34	7195	3751	233	5477	13686
			НР - 118%; СП - 8%				8919,80	3973,93	3211	1431		1014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	20	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1		15276,00	--	15276	--	15276	--	16498
			СП - 8%				--	--	--	--		1222	
3	21	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	1		14929,00	--	14929	--	14929	--	16123
			СП - 8%				--	--	--	--		1194	
4	22	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1		6241,00	--	6241	--	6241	--	6740
			СП - 8%				--	--	--	--		499	
5	23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обетонирование. Устройство**	$м^3$	0,3		58416,48	7353,91	17525	2207	10843	4470	23754
			НР - 91%; СП - 8%				14917,57	1455,17	4475	437		1760	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	1	3355,25	647,30	3355	647	415	2531	6357
			НР - 99%; СП - 8%			2292,99	264,06	2293	264		471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	25	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	2	25559,00	--	51118	--	51118	--	55207
			СП - 8%			--	--	--	--		4089	
			ЛЕСТНИЦА Стм-1									
8	26	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,06507	108717,35	37067,52	7074	2411	1016	3082	10969
			НР - 69%; СП - 8%			56042,01	12609,46	3647	820		813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	27	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,06507	1004968,00	--	65393	--	65393	--	70624
			СП - 8%			--	--	--	--		5231	
10	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	1,88703	190,67	4,64	360	8	212	98	494
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	140	1		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Люк утепленный Лу-1									
11	29	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,20713	147078,40	7143,33	30464	1479	482	20076	54583
			НР - 69%; СП - 8%			137607,81	2863,41	28503	593		4043	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	30	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,20675	441684,00	--	91318	--	91318	--	98623
			СП - 8%			--	--	--	--		7305	
13	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00038	399352,00	--	152	--	152	--	164
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
14	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	6,00677	190,67	4,64	1145	28	671	311	1572
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	446	5		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	33	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления**	$м^3$ изоляции	0,1	101254,78	7536,33	10125	754	5044	3335	14537
			НР - 76%; СП - 8%			43266,91	620,76	4327	62		1077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Дыхательное устройство Ду-1									

16	34	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	855963,08	5345,64	1712	11	372	1320	3275
			НР - 99%; СП - 8%			664377,18	2297,02	1329	5		243	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	35	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2	1396,00	--	2792	--	2792	--	3015
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
18	36	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03977	157109,15	10723,64	6248	426	435	3734	10781
			НР - 69%; СП - 8%			135451,97	635,04	5387	25		799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	37	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02298	463375,00	--	10648	--	10648	--	11500
			СП - 8%			--	--	--	--		852	
20	38	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00141	578162,00	--	815	--	815	--	880
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
21	39	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3446,86	64,63	3447	65	2712	676	4453
			НР - 98%; СП - 8%			669,96	19,89	670	20		330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	40	261-102-0247 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	0,2	2289,00	--	458	--	458	--	495
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
23	41	261-102-0105 РСНБ РК 2022	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,00029	365320,00	--	106	--	106	--	114
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
24	42	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,2	41309,80	6328,56	8262	1266	5495	1591	10641
			НР - 91%; СП - 8%			7503,99	1237,68	1501	248		788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	43	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00028	2200599,00	--	616	--	616	--	665
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
			Изоляционные работы. Перекрытие									
26	44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(10мм по перекрытию). Устройство	$м^2$ стяжки	82	913,41	162,82	74900	13352	33591	28652	111836
			НР - 92%; СП - 8%			340,94	38,85	27957	3186		8284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

27	45	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ стяжки	82	-137,74 -6,33	-12,11 -3,00	-11295 -519	-993 -246	-9783	-704 -960	-12959
28	46	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	168,626	1158,94 300,57	38,50 6,21	195427 50684	6492 1047	138251	47593 19441	262461
29	47	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ изоляции	16,02	101254,78 43266,91	7536,33 620,76	1622102 693136	120732 9945	808234	534341 172515	2328959
30	48	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ стяжки	54	936,77 340,94	162,82 38,85	50586 18411	8792 2098	23383	18868 5556	75010
31	49	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ стяжки	54	275,48 12,65	24,22 6,01	14876 683	1308 325	12885	927 1264	17067
32	50	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,10368	22726,56 20588,72	2095,84 898,21	2356 2135	217 93	4	2027 351	4734
33	51	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,10368	481766,00 --	-- --	49949 --	-- --	49949	-- 3996	53945
			Изоляционные работы. Стены									
34	52	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	86,64	2170,67 1316,85	91,68 73,88	188067 114092	7943 6401	66032	96394 22757	307218
35	53	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности	86,64	608,77 578,71	1,32 0,60	52744 50139	114 52	2491	45674 7874	106292
36	54	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	144	4854,73 680,69	11,23 2,71	699081 98019	1617 390	599445	91521 63248	853849

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Изоляционные работы. Дно									
37	**55**	**1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**32,5**	**2170,67**	**91,68**	**70547**	**2980**	**24769**	**36159**	**115242**
			НР - 80%; СП - 8%			**1316,85**	**73,88**	**42798**	**2401**		**8536**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	**56**	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м² поверхности**	**32,5**	**608,77**	**1,32**	**19785**	**43**	**934**	**17133**	**39872**
			НР - 91%; СП - 8%			**578,71**	**0,60**	**18808**	**20**		**2954**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	**57**	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м³ емкости**	**100**	**219,04**	**3,97**	**21904**	**397**	**9618**	**10983**	**35518**
			НР - 91%; СП - 8%			**118,89**	**1,80**	**11889**	**180**		**2631**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3407803**	**176047**	**2047595**	**976269**	**4734794**
								1184161	**29803**	**--**	**350724**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3360570**				
			Материалы	Тенге				**1733142**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1174299**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**309811**				
			Накладные расходы	Тенге				**948701**				
			Сметная прибыль	Тенге				**344739**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4654010**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**667**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1174299**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**43786**				
			Материалы	Тенге				**1933**				
			Всего заработная плата	Тенге					**38975**			
			Накладные расходы	Тенге				**26892**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5655**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**76333**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
			Сметная заработная плата	Тенге					**38975**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3447**				
			Материалы	Тенге				**2712**				
			Всего заработная плата	Тенге					**690**			
			Сдача и испытание	Тенге				**35**				
			Накладные расходы	Тенге				**676**				
			Сметная прибыль	Тенге				**330**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4453**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**690**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4734796**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**691**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1213964**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4734796**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1184161**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**176047**			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29803			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2047598		
- Накладные расходы	Тенге							976269	
- Сметная прибыль	Тенге							350724	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**4734796**
Временные здания и сооружения 1,5%	**71022**	**4805818**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**43252**	**4849070**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**96981**	**4946052**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**5366000**
Учетная скидка 0,95%		**5097700**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**611724**
Итого к оплате		**5709424**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ Будикенов М.К.
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Ельтай А.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ Джанаев А.О.
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар сточных вод на V-50м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №13
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4

Резервуар сточных вод на V-50м3

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Камера лаза										
1	30	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	$м^3$ сборныхжелезобетонных конструкций	0,07		19986,20	10417,34	1399	729	46	1065	2661
			НР - 118%; СП - 8%				8919,80	3973,93	624	278		197	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	31	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1		9384,00	--	9384	--	9384	--	10135
			СП - 8%				--	--	--	--		751	
3	32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1		6241,00	--	6241	--	6241	--	6740
			СП - 8%				--	--	--	--		499	
4	33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	1		3355,25	647,30	3355	647	415	2531	6357
			НР - 99%; СП - 8%				2292,99	264,06	2293	264		471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

5	34	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
			СП - 8%			--	--	--	--		2045	
			Лестница Л-1									
6	35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0544	108717,35	37067,52	5914	2017	848	2577	9170
			НР - 69%; СП - 8%			56042,01	12609,46	3049	686		679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	36	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0544	1004968,00	--	54670	--	54670	--	59044
			СП - 8%			--	--	--	--		4374	
8	37	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,5776	1229,69	1,51	1940	2	227	1370	3575
			НР - 80%; СП - 8%			1084,60	0,73	1711	1		265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	38	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	$м^3$ емкости	50	219,04	3,97	10952	199	4808	5492	17759
			НР - 91%; СП - 8%			118,89	1,80	5945	90		1316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				119414	3594	102198	13035	143045
								13622	1319	--	10597	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				113500				
		Материалы		Тенге				5496				
		Всего заработная плата		Тенге					11206			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95854				
			Накладные расходы	Тенге				10458				
			Сметная прибыль	Тенге				9918				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					11206			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5914				
		Материалы		Тенге				849				
		Всего заработная плата		Тенге					3735			
			Накладные расходы	Тенге				2577				
			Сметная прибыль	Тенге				679				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3735			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					14941			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								143046
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13622				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3594			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1319			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						102199		

- Накладные расходы	Тенге							13035	
- Сметная прибыль	Тенге							10597	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**143046**
Временные здания и сооружения 1,5%	**2146**	**145192**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**1307**	**146498**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**2930**	**149428**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**162116**
Учетная скидка 0,95%		**154010**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**18481**
Итого к оплате		**172491**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ Будикенов М.К.
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Ельтай А.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ Джапаев А.О.
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды емк.до V-50м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №14
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4

Резервуар для воды емк.до V-50м3

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Покрытие										
1	23	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**2,017**		**19986,20**	**10417,34**	**40312**	**21011**	**1310**	**30688**	**76680**
			НР - 118%; СП - 8%				**8919,80**	**3973,93**	**17991**	**8015**		**5680**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	24	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**3**		**22899,00**	**--**	**68697**	**--**	**68697**	**--**	**74193**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5496**	
3	25	225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**3**		**12351,00**	**--**	**37053**	**--**	**37053**	**--**	**40017**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2964**	
4	26	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**		**33698,00**	**--**	**33698**	**--**	**33698**	**--**	**36394**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2696**	
5	27	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**1**		**10069,00**	**--**	**10069**	**--**	**10069**	**--**	**10875**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**806**	

6	28	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	1	3355,25	647,30	3355	647	415	2531	6357
			НР - 99%; СП - 8%			2292,99	264,06	2293	264		471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	29	244-202-0112 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип магистральный, тип ТМ (ДМ400)**	комплект	1	95906,00	--	95906	--	95906	--	103578
			СП - 8%			--	--	--	--		7672	
8	30	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,16432	108717,35	37067,52	17864	6091	2564	7784	27700
			НР - 69%; СП - 8%			56042,01	12609,46	9209	2072		2052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	31	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,16432	994397,00	--	163399	--	163399	--	176471
			СП - 8%			--	--	--	--		13072	
10	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	3,77936	95,34	2,32	360	8	212	98	494
			НР - 69%; СП - 8%			37,09	0,38	140	1		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	3,77936	114,41	3,19	432	12	180	167	646
			НР - 69%; СП - 8%			63,47	0,38	240	1		48	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				471145	27769	413503	41268	553405
								29873	10353	--	40994	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				453281				
			Материалы	Тенге				2115				
			Всего заработная плата	Тенге					28945			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				408822				
			Накладные расходы	Тенге				33484				
			Сметная прибыль	Тенге				38942				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				525707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					28945			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17864				
			Материалы	Тенге				2565				
			Всего заработная плата	Тенге					11281			
			Накладные расходы	Тенге				7784				
			Сметная прибыль	Тенге				2052				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					11281			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				553407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					40226			

РАЗДЕЛ 2. Колодец подающего трубопровода

12	34	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,75	19986,20 8919,80	10417,34 3973,93	34976 15610	18230 6954	1136	26626 4928	66530
13	35	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	21080,00 --	-- --	42160 --	-- --	42160	-- 3373	45533
14	36	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 *СП - 8%*	шт.	2	9698,00 --	-- --	19396 --	-- --	19396	-- 1552	20948
15	37	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	19864,00 --	-- --	19864 --	-- --	19864	-- 1589	21453
16	38	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	33698,00 --	-- --	33698 --	-- --	33698	-- 2696	36394
17	39	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	3355,25 2292,99	647,30 264,06	3355 2293	647 264	415	2531 471	6357
18	40	244-202-0112 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип магистральный, тип ТМ (ДМ400) *СП - 8%*	комплект	1	95906,00 --	-- --	95906 --	-- --	95906	-- 7672	103578
19	41	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	0,4	3843,69 2045,74	1781,64 512,13	1537 818	713 205	6	624 173	2334
20	42	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,4	3536,00 --	-- --	1414 --	-- --	1414	-- 113	1527
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				252306	19590	213995	29781	304654
			Стоимость монтажных работ	Тенге				18721	7423	--	22567	
			Материалы	Тенге				1537				
			Всего заработная плата	Тенге				7				
			Накладные расходы	Тенге				624	1023			
			Сметная прибыль	Тенге				173				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2334				
			Сметная заработная плата	Тенге					1023			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				250769				
			Материалы	Тенге				1551				
			Всего заработная плата	Тенге					25121			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				212438				
			Накладные расходы	Тенге				29157				

			Сметная прибыль	Тенге				22394					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302320					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге					25121				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				304654					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге					26144				
РАЗДЕЛ 3. Колодец спускного и переливного трубопроводов													
21	43	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,75	19986,20	10417,34	34976	18230	1136	26626	66530
			НР - 118%; СП - 8%			8919,80	3973,93	15610	6954		4928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	44	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	21080,00	--	42160	--	42160	--	45533
			СП - 8%			--	--	--	--		3373	
23	45	225-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	2	9698,00	--	19396	--	19396	--	20948
			СП - 8%			--	--	--	--		1552	
24	46	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	19864,00	--	19864	--	19864	--	21453
			СП - 8%			--	--	--	--		1589	
25	47	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	33698,00	--	33698	--	33698	--	36394
			СП - 8%			--	--	--	--		2696	
26	48	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	1	3355,25	647,30	3355	647	415	2531	6357
			НР - 99%; СП - 8%			2292,99	264,06	2293	264		471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	49	244-202-0112 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип магистральный, тип ТМ (ДМ400)**	комплект	1	95906,00	--	95906	--	95906	--	103578
			СП - 8%			--	--	--	--		7672	
28	50	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	0,6	3843,69	1781,64	2306	1069	10	936	3502
			НР - 61%; СП - 8%			2045,74	512,13	1227	307		259	
29	51	241-102-0174 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	0,6	3536,00	--	2122	--	2122	--	2292
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				253783	19946	214707	30093	306587
								19130	7525	--	22710	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2306				
		Материалы		Тенге				10				
		Всего заработная плата		Тенге					1534			

			Накладные расходы	Тенге				936					
			Сметная прибыль	Тенге				259					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3501					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге					1534				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				251477					
		Материалы		Тенге				1551					
		Всего заработная плата		Тенге					25121				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213146					
			Накладные расходы	Тенге				29157					
			Сметная прибыль	Тенге				22451					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303085					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге					25121				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				306586					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	Тенге					26655				
РАЗДЕЛ 4. Колодец отводящего трубопровода													
30	**52**	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**1,7**	**19986,20**	**10417,34**	**33977**	**17710**	**1103**	**25865**	**64629**
			НР - 118%; СП - 8%			**8919,80**	**3973,93**	**15164**	**6756**		**4787**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	**53**	**225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**21080,00**	**--**	**42160**	**--**	**42160**	**--**	**45533**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3373**	
32	**54**	**225-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	**1**	**9698,00**	**--**	**9698**	**--**	**9698**	**--**	**10474**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**776**	
33	**55**	**225-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**2**	**9384,00**	**--**	**18768**	**--**	**18768**	**--**	**20269**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1501**	
34	**56**	**225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**19864,00**	**--**	**19864**	**--**	**19864**	**--**	**21453**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1589**	
35	**57**	**225-101-0609 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**33698,00**	**--**	**33698**	**--**	**33698**	**--**	**36394**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2696**	
36	**58**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1**	**3355,25**	**647,30**	**3355**	**647**	**415**	**2531**	**6357**
			НР - 99%; СП - 8%			**2292,99**	**264,06**	**2293**	**264**		**471**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	**59**	**244-202-0112 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип магистральный, тип ТМ (ДМ400)**	**комплект**	**1**	**95906,00**	**--**	**95906**	**--**	**95906**	**--**	**103578**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7672**	

38	60	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	0,4	3843,69	1781,64	1537	713	6	624	2334
			НР - 61%; СП - 8%			2045,74	512,13	818	205		173	
39	61	241-102-0174 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	0,4	3536,00	--	1414	--	1414	--	1527
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
			Изоляционные работы									
40	62	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	85,76	1526,48	17,64	130911	1513	74488	51705	197225
			НР - 93%; СП - 8%			640,27	8,01	54910	687		14609	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	63	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	237,6	2683,61	17,64	637626	4191	238111	369420	1087610
			НР - 93%; СП - 8%			1663,82	8,01	395324	1903		80563	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	237,6	1205,17	29,04	286348	6900	180093	93284	410002
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	99355	950		30370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	65	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	85,76	936,77	162,82	80337	13964	37134	29965	119126
			НР - 92%; СП - 8%			340,94	38,85	29239	3332		8824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	66	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	85,76	-145,53	-12,11	-12481	-1038	-10900	-736	-14274
			НР - 92%; СП - 8%			-6,33	-3,00	-543	-257		-1057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Испытание системы									
45	67	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	$м^3$ емкости	50	219,04	3,97	10952	199	4808	5492	17759
			НР - 91%; СП - 8%			118,89	1,80	5945	90		1316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1394070	44799	746766	578150	2129996
								602505	13930	--	157776	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1537				
		Материалы		Тенге				7				
		Всего заработная плата		Тенге					1023			
			Накладные расходы	Тенге				624				
			Сметная прибыль	Тенге				173				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2334				
			Сметная заработная плата	Тенге					1023			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1392533				
		Материалы		Тенге				525257				

	Всего заработная плата	Тенге					615412			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				221508				
	Накладные расходы	Тенге				577526				
	Сметная прибыль	Тенге				157603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2127662				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
	Сметная заработная плата	Тенге					615412			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2129996				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
	Сметная заработная плата	Тенге					616435			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3294643
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				670229				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112104			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39231			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1588977		
	- Накладные расходы	Тенге							679292	
	- Сметная прибыль	Тенге							244047	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		3294643
Временные здания и сооружения 1,5%	49420	3344063
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	30097	3374159
Непредвиденные работы и затраты-2%	67483	3441642
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		3733857
Учетная скидка 0,95%		3547165
Налог на добавленную стоимость - 12 %		425660
Итого к оплате		3972824

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ **Будикенов М.К.**
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Ельтай А.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ **Джанаев А.О.**
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.9.1)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территорий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №15
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Благоустройство территорий

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные массы, ГП-4										
			Плодородный грунт /используемый для озеленения/										
			снятие с перемещением в отвал 50 м										
1	1	**Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**674**		**87,81**	**87,81**	**59184**	**59184**	**--**	**12213**	**77106**
							--	**25,17**	**--**	**16965**		**5709**	
2	2	**Е11-010102-0373 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**674**		**161,94**	**161,94**	**109148**	**109147**	**--**	**16661**	**135872**
							--	**34,33**	**--**	**23138**		**10063**	
3	3	**С3412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**35385**		**48,00**	**--**	**1698480**	**--**		**--**	**1834358**
							--	**--**	**--**	**--**		**135878**	
4	4	**Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,11**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**$м^3$**	**674**		**33,80**	**29,86**	**22781**	**20126**	**80**	**6032**	**31118**
							3,82	**8,61**	**2575**	**5803**		**2305**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			восстановление растительного слоя, учтено ниже по смете в устройстве газонов									
			Вытесненный грунт /всего природного грунта,недостаток природного грунта/									
5	5	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	3503	99,79	99,79	349564	349565	--	72127	455425
						--	28,60	--	100186		33734	
6	6	Е11-010104-0210 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м	$м^3$ грунта	3503	335,29	335,29	1174521	1174521	--	242408	1530286
						--	96,11	--	336673		113357	
			Вытесненный грунт /плодородный грунт/									
7	7	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2155	87,81	87,81	189231	189230	--	39049	246532
						--	25,17	--	54241		18253	
8	8	Е11-010104-0209 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м	$м^3$ грунта	2155	295,38	295,38	636544	636544	--	131369	829352
						--	84,67	--	182464		61439	
			насыпь восстаноление из отвала, с перемещением в отвал 50 м									
9	9	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1200	99,79	99,79	119748	119748	--	24708	156012
						--	28,60	--	34320		11556	
10	10	Е11-010104-0210 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м	$м^3$ грунта	1200	335,29	335,29	402348	402348	--	83040	524220
						--	96,11	--	115332		38832	
11	11	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	63000	48,00	--	3024000	--		--	3265920
						--	--	--	--		241920	
12	12	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	1200	41,29	36,39	49548	43668	288	13092	67656
						4,66	10,49	5592	12588		5016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			недостаток насыпного грунта									
13	13	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	891	87,81	87,81	78239	78238	--	16145	101931
						--	25,17	--	22426		7547	
14	14	Е11-010104-0209 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м	$м^3$ грунта	891	295,38	295,38	263184	263184	--	54315	342902
						--	84,67	--	75441		25402	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8176520	3445503	368	711159	9598690
								8167	979577	--	711011	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8176520				
			Материалы	Тенге				369				
			Всего заработная плата	Тенге					987744			
			Транспортные расходы	Тенге				4722480				
			Накладные расходы	Тенге				711159				
			Сметная прибыль	Тенге				711011				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9598690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
			Сметная заработная плата	Тенге					987744			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9598690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
			Сметная заработная плата	Тенге					987744			
			РАЗДЕЛ 2. Озеленение, ГП-6									
			Деревья									
15	15	Е11-470102-0406 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	47	4875,56	--	229151	--	--	201653	465268
						4875,56	--	229151	--		34464	
16	17	С1254-102-0702	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м**	шт.	47	1481,00	--	69607	--	69607	--	75176
						--	--	--	--		5569	
17	18	Е11-470102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	143	3834,51	--	548335	--	--	482535	1113339
						3834,51	--	548335	--		82470	
18	20	С1254-101-1201	**Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	72	11413,00	--	821736	--	821736	--	887475
						--	--	--	--		65739	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1668829	--	891343	684188	2541258
								777486	--	--	188242	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1668829				
			Всего заработная плата	Тенге					777486			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				891343				
			Накладные расходы	Тенге				684188				
			Сметная прибыль	Тенге				188242				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2541259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								615
			Сметная заработная плата	Тенге					777486			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2541259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								615
			Сметная заработная плата	Тенге					777486			
			РАЗДЕЛ 3. МАФы, ГП-6									
19	26	У86-010303-0204 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	2	41068,00	34,00	82136	68	81792	268	88996
						138,00	9,00	276	18		6592	

20	27	У86-010302-0308 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	2	64591,00	193,00	129182	386	123332	5067	144989
						2732,00	52,00	5464	104		10740	
21	28	У86-010307-0107 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	138281,00	269,00	138281	269	132908	4714	154434
						5104,00	76,00	5104	76		11440	
22	29	У86-010602-0602 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	109	58037,00	8643,00	6326033	942087	4709018	937048	7844127
						6192,00	3255,00	674928	354795		581046	
23	30	У86-010605-0301 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	3	434371,00	2890,00	1303113	8670	1097292	182285	1604230
						65717,00	1054,00	197151	3162		118832	
24	31	У86-010605-0402 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	130264,00	196,00	130264	196	115146	13643	155419
						14922,00	70,00	14922	70		11513	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8109009	951676	6259488	1143025	9992195
								897845	358225	–	740163	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8109009				
			Материалы	Тенге				6259488				
			Всего заработная плата	Тенге					1256070			
			Накладные расходы	Тенге				1143025				
			Сметная прибыль	Тенге				740163				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9992197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
			Сметная заработная плата	Тенге					1256070			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9992197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
			Сметная заработная плата	Тенге					1256070			
			РАЗДЕЛ 4. Покрытия, ГП-6									
			Асфальтобетонное покрытие Тип-1, S-659м^2									
25	36	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	729	245,59	118,76	179035	86576	–	94158	295048
						126,83	52,56	92459	38316		21855	

26	37	Е11-270403-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1458	1482,10	345,41	2160902	503608	1583330	250047	2603828
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			50,73	108,07	73964	157566		192879	
27	38	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1458	2501,80	246,02	3647624	358697	3239763	110414	4058678
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			33,72	36,40	49164	53071		300640	
28	39	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	1458	1113,82	0,09	1623950	131	1606542	18662	1774022
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,85	--	17277	--		131410	
29	40	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^2$. Устройство	$м^2$ покрытия	1458	2898,21	258,87	4225590	377433	3798993	109015	4681375
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			33,72	35,51	49164	51774		346771	
30	41	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	482	3035,60	44,68	1463159	21536	887810	607619	2236441
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1148,99	18,25	553813	8797		165663	
			Плиточное покрытие Тип-2									
31	43	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	232	1347,73	214,53	312673	49771	170100	116155	463134
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			400,01	63,57	92802	14748		34306	
32	44	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	208,2524	1825,04	197,63	380069	41157	1231	327914	764622
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1621,50	53,61	337681	11164		56638	
33	46	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	153	2330,54	44,68	356573	6836	173942	192875	593403
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1148,99	18,25	175795	2792		43955	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14349575	1445745	11461711	1826859	17470551
								1442119	338228	--	1294117	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14349575				
			Материалы	Тенге				11461710				
			Всего заработная плата	Тенге					1780347			
			Накладные расходы	Тенге				1826859				

		Сметная прибыль	Тенге			1294117				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			17470551				1117
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1780347			
		Сметная заработная плата	Тенге			17470551				1117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1780347			
		Сметная заработная плата	Тенге							39602697
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							57716981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3125617				18114284
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5842924			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1676030			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18612910		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			4722480				
		- Перевозка грузов	Тенге						4365231	
		- Накладные расходы	Тенге						2933533	
		- Сметная прибыль	Тенге							

ИТОГО ПО СМЕТЕ		39602697
Временные здания и сооружения 1,5%	594040	40196737
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	361771	40558508
Непредвиденные работы и затраты-2%	811170	41369678
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		44882200
Учетная скидка 0,95%		42638090
Налог на добавленную стоимость - 12 %		5116571
Итого к оплате		47754661

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ **Будикенов М.К.**
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Ельтай А.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ **Джанаев А.О.**
Приказ №23 от 09.06.2023 г.