Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112** — **170740004625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 146 от 14.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
53	26.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района"			раб	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / _____ / Муханов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2023

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акиматаКостанайской области", БИН 170740004625, ИИК KZ40070102KSN3901000, БИН 170740004625, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РККостанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112**Подрядчик:**ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.ОктябрьскийКостанайского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затратза сентябрь 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 146	14.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимостьпрочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**	196 000 000,0									
и том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**		89 285 714,0							10 714 286,0	100 000 000,0

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акиматаКостанайскойобласти" _____ Муханов Б.Б.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Алюминстрой» _____ Муканов А.К.

м.п.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО «ALKHARU GROUP»

Эксперт технического надзора _____ Молдатаев Д.С.

м.п.

KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 года.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2023г

Акты	Наименование видов работ	Сумма
2	Общестроительные работы	67 890 552
3	Отопление и вентиляция	5 428 499
4	Электроснабжение и электроосвещение	2 021 236
5	Пожарный резервуар ПТФ 1-4 V-100м3	9 862 362
6	Резервуар сточных вод на V-50м3	4 143 735
7	Резервуар для воды емк.до V-50м3	5 827 247
8	Благоустройство территорий	4 826 369
	Итого:	100 000 000,00

Составил: **А. Абирова**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Здания амбулаторий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ										
1	40	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	38		11757,74	1995,35	446794	75824	179350	246413	748664
			НР - 118%; СП - 8%				5042,64	452,75	191620	17205		55456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	41	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	76		9228,70	1518,18	701381	115382	292274	376800	1164436
			НР - 118%; СП - 8%				3864,80	336,81	293725	25598		86255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	42	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	297,87568		15968,00	--	4756479	--	4756479	--	5136997
			СП - 8%				--	--	--	--		380518	
4	43	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,02288		792713,14	18810,18	18137	430	9314	9962	30347
			НР - 118%; СП - 8%				366832,80	2142,61	8393	49		2248	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

5	44	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,164	219733,80	2010,96	36036	330	91	32505	74024
			НР - 91%; СП - 8%			217164,84	635,51	35615	104		5483	
6	45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,164	383478,00	--	62890	--	62890	--	67921
			СП - 8%			--	--	--	--		5031	
7	46	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса без опалубки. Устройство**	$м^3$	57,351	45644,87	6328,56	2617779	362949	1824469	456223	3319922
			НР - 91%; СП - 8%			7503,99	1237,68	430361	70982		245920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8639496	554915	7124867	1121903	10542311
								959714	113938	--	780911	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8639496				
			Материалы	Тенге				2305500				
			Всего заработная плата	Тенге					1073652			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4819369				
			Накладные расходы	Тенге				1121903				
			Сметная прибыль	Тенге				780911				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10542310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								645
			Сметная заработная плата	Тенге					1073652			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10542310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								645
			Сметная заработная плата	Тенге					1073652			
			РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
8	47	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	599,46	1409,24	78,58	844783	47105	321167	448504	1396748
			НР - 92%; СП - 8%			794,90	18,34	476511	10994		103461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	48	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	119,893256	49780,00	--	5968286	--	5968286	--	6445749
			СП - 8%			--	--	--	--		477463	
10	51	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	17,68	187020,48	1175,63	3306522	20785	2651614	577691	4194950
			НР - 90%; СП - 8%			35866,70	438,69	634123	7756		310737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

11	52	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	17,68	11819,46	88,10	208968	1558	183837	21826	249257
			НР - 90%; СП - 8%			1333,33	38,33	23573	678		18464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	53	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	2,46	162963,50	1984,18	400890	4881	328030	63062	501068
			НР - 90%; СП - 8%			27633,67	849,58	67979	2090		37116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	54	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,46	11819,46	88,10	29076	216	25580	3037	34682
			НР - 90%; СП - 8%			1333,33	38,33	3280	94		2569	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	3,78	182090,66	1652,76	688303	6248	544412	126331	879805
			НР - 90%; СП - 8%			36413,55	720,88	137643	2725		65171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	56	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,78	10185,26	63,42	38500	240	25876	11239	53719
			НР - 90%; СП - 8%			3276,28	27,46	12384	104		3979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	57	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	721,35	7617,92	34,03	5495187	24547	4257228	1120610	7145059
			НР - 92%; СП - 8%			1682,14	6,44	1213412	4645		529262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	58	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА	$м^3$	5,37	102092,00	--	548234	--	548234	--	592093
			СП - 8%			--	--	--	--		43859	
18	59	215-204-0504 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА	$м^3$	1,13	102092,00	--	115364	--	115364	--	124593
			СП - 8%			--	--	--	--		9229	

19	60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	721,35	412,28	4,09	297398	2950	257991	33968	357876
			НР - 90%; СП - 8%			50,54	1,78	36457	1284		26510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	61	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	721,35	250,31	18,86	180561	13605	79709	83338	285012
			НР - 92%; СП - 8%			120,95	4,63	87247	3340		21114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	62	261-105-0122 РСНБ РК 2022	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К**	$м^2$	793,485	301,00	--	238839	--	238839	--	257946
			СП - 8%			--	--	--	--		19107	
22	63	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой=РУБЕРОЙД ПО ПЕРИМЕТРУ**	$м^2$ изолируемой поверхности	114,12	1158,94	38,50	132258	4394	93563	32209	177624
			НР - 92%; СП - 8%			300,57	6,21	34301	709		13157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	64	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой=ТОЛЬ ШИРИНОЙ 0,35М**	$м^2$ изолируемой поверхности	27,3	568,21	18,86	15512	514	11696	3154	20159
			НР - 92%; СП - 8%			120,95	4,63	3302	126		1493	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	65	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены. Устройство карнизов**	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25,456	2460,52	39,98	62635	1018	604	55325	127397
			НР - 90%; СП - 8%			2396,82	18,02	61013	459		9437	
25	66	215-204-0202 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,64	125144,00	--	80092	--	80092	--	86499
			СП - 8%			--	--	--	--		6407	
26	67	224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	75	1989,00	--	149175	--	149175	--	161109
			СП - 8%			--	--	--	--		11934	
27	68	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,23819	1143199,26	10439,21	272299	2486	247866	26477	322678
			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	21947	491		23902	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

28	69	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА *СП - 8%*	т	0,014544	403617,00 --	-- --	5870 --	-- --	5870	-- 470	6340
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 6ШТ									
29	70	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	6	12375,46 10190,69	1262,17 534,92	74253 61144	7574 3210	5535	57918 10574	142745
30	71	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	0,768	125144,00 --	-- --	96111 --	-- --	96111	-- 7689	103800
31	72	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	0,132	125144,00 --	-- --	16519 --	-- --	16519	-- 1322	17841
32	73	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	0,504	125144,00 --	-- --	63073 --	-- --	63073	-- 5046	68119
33	74	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	0,6	125144,00 --	-- --	75086 --	-- --	75086	-- 6007	81093
34	75	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ древесины в конструкции	2,004	10185,26 3276,28	63,42 27,46	20411 6566	127 55	13718	5959 2110	28479
35	76	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ кровли	48	7617,92 1682,14	34,03 6,44	365660 80743	1633 309	283284	74568 35218	475446
36	77	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	48	250,31 120,95	18,86 4,63	12015 5806	905 222	5304	5545 1405	18965
37	78	261-105-0122 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К *СП - 8%*	$м^2$	52,8	301,00 --	-- --	15893 --	-- --	15893	-- 1271	17164

38	79	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	34,56	4950,15	21,99	171077	760	114013	51972	240893
			НР - 92%; СП - 8%			1629,17	5,41	56304	187		17844	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	80	224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	27	1989,00	--	53703	--	53703	--	57999
			СП - 8%			--	--	--	--		4296	
40	81	261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	12	389,00	--	4668	--	4668	--	5041
			СП - 8%			--	--	--	--		373	
41	82	261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	6	1090,00	--	6540	--	6540	--	7063
			СП - 8%			--	--	--	--		523	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20053761	141546	16888480	2802733	24685011
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3023735	39478	--	1828519	
			Материалы	Тенге				20053761				
			Всего заработная плата	Тенге				9451026				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3063213			
			Накладные расходы	Тенге				7437453				
			Сметная прибыль	Тенге				2802733				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1828519				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24685013				
			Сметная заработная плата	Тенге								1972
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3063213			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24685013				
			Сметная заработная плата	Тенге								1972
									3063213			
			РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ									
42	84	223-207-0202 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	м²	13,92	70278,00	--	978270	--	978270	--	1056532
			СП - 8%			--	--	--	--		78262	
43	86	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	5,67	55181,00	--	312876	--	312876	--	337906
			СП - 8%			--	--	--	--		25030	
44	88	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²	5,04	9366,00	--	47205	--	47205	--	50981
			СП - 8%			--	--	--	--		3776	

45	89	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	71,61	7373,00	--	527981	--	527981	--	570219
			СП - 8%			--	--	--	--		42238	
46	90	223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	$м^2$	5,04	14971,00	--	75454	--	75454	--	81490
			СП - 8%			--	--	--	--		6036	
47	91	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	40	3246,00	--	129840	--	129840	--	140227
			СП - 8%			--	--	--	--		10387	
48	92	223-502-0303 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	40	3390,00	--	135600	--	135600	--	146448
			СП - 8%			--	--	--	--		10848	
49	93	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	84	527,00	--	44268	--	44268	--	47809
			СП - 8%			--	--	--	--		3541	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2251494	--	2251494	--	2431612
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	180118	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2251494				
			Сметная прибыль	Тенге				2251494				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				180118				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2431612				
								2431612				
			РАЗДЕЛ 4. ОКНА									
50	94	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	48,773	3684,57	252,42	179708	12312	80410	83787	284574
			НР - 90%; СП - 8%			1783,48	125,29	86986	6111		21080	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	95	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	10,285	3271,47	249,56	33647	2567	16445	14317	51801
			НР - 90%; СП - 8%			1422,91	123,78	14635	1273		3837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

52	96	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	1,708	4332,57	253,39	7400	432	3658	3169	11415
			НР - 90%; СП - 8%			1938,06	123,78	3310	211		846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	97	223-102-0307 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м²	48,773	36727,00	--	1791286	--	1791286	--	1934589
			СП - 8%			--	--	--	--		143303	
54	98	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	11,993	34956,00	--	419227	--	419227	--	452765
			СП - 8%			--	--	--	--		33538	
55	99	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	38,58	1496,76	7,27	57745	281	44893	11434	74713
			НР - 90%; СП - 8%			325,83	3,47	12571	134		5534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	100	223-501-0112 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 150 мм**	м	38,58	998,00	--	38503	--	38503	--	41583
			СП - 8%			--	--	--	--		3080	
57	101	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	38,58	2201,09	5,94	84918	229	59727	20020	113333
			НР - 80%; СП - 8%			647,03	1,62	24962	62		8395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2612434	15821	2454149	132727	2964773
								142464	7791	--	219613	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2612434				
			Материалы	Тенге				205134				
			Всего заработная плата	Тенге					150255			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2249016				
			Накладные расходы	Тенге				132727				
			Сметная прибыль	Тенге				219613				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2964774				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					150255			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2964774				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					150255			

			РАЗДЕЛ 5. ВИТРАЖИ										
58	104	223-301-0107 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	$м^2$	30,90874	102432,00	--	3166044	--	3166044	--	3419328
			СП - 8%			--	--	--	--		253284	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3166044	--	3166044	--	3419328
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	253284	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3166044				
			Сметная прибыль	Тенге				3166044				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				253284				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3419328				
								3419328				
			РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ										
			Тип-1										
59		1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	157	1060,11	35,28	166437	5539	83842	75404	261188
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	77056	3162		19347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип-2										
60	109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	323,47	1060,11	35,28	342914	11412	172743	155356	538131
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	158759	6515		39861	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				509351	16951	256585	230760	799319
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				235815	9677	--	59208	
			Материалы	Тенге				509351				
			Всего заработная плата	Тенге				256586				
			Накладные расходы	Тенге					245492			
			Сметная прибыль	Тенге				230760				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				799319				
			Сметная заработная плата	Тенге								186
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					245492			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				799319				
			Сметная заработная плата	Тенге								186
									245492			

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

			ПОТОЛОК									
61	117	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	527,18	946,45	7,77	498950	4096	96554	320647	885162
			НР - 80%; СП - 8%			755,53	4,76	398300	2509		65565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	118	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	527,18	1062,57	6,19	560166	3263	160638	317926	948339
			НР - 80%; СП - 8%			751,67	2,17	396265	1144		70247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
63	120	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2001,25	1965,30	108,52	3933057	217176	999344	2313865	6746674
			НР - 80%; СП - 8%			1357,42	87,84	2716537	175790		499752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	121	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	2270,35	789,47	6,19	1792373	14054	691798	873154	2878758
			НР - 80%; СП - 8%			478,57	2,17	1086521	4927		213231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6784546	238589	1948334	3825592	11458933
								4597623	184370	--	848795	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6784546				
		Материалы		Тенге				1948332				
		Всего заработная плата		Тенге					4781993			
			Накладные расходы	Тенге				3825592				
			Сметная прибыль	Тенге				848795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11458933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2816
			Сметная заработная плата	Тенге					4781993			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11458933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2816
			Сметная заработная плата	Тенге					4781993			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56301289**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8959351				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					967822			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					355254			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34089954		
- Накладные расходы	Тенге							8113715	
- Сметная прибыль	Тенге							4170448	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**56 301 289**
Временные здания и сооружения 1,5%	**844519**	**57 145 808**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**514312**	**57 660 121**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**1153202**	**58 813 323**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**63 806 909**
Учетная скидка 0,95%		**60 616 564**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**7 273 988**
Итого к оплате		**67 890 552**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ **Молдатаев Д.С.**
KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740001625

Главный специалист _____ **Ельтай А.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ **Джанаев А.О.**
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Здания амбулаторий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,05	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	40		20206,02	20,98	808241	839	768664	38274	914236
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				968,44	7,93	38738	317		67721	
2	2	С1245-102-0113	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	252		3091,00	--	778932	--	778932	--	841247
							--	--	--	--		62315	
3	3	Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	140		1649,53	16,69	230934	2336	1624	222459	489664
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1621,24	0,18	226974	25		36271	
4	4	Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	120		1760,26	19,94	211231	2393	1400	203316	447710
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1728,65	0,23	207438	28		33163	

5	5	Е11-160501-0803 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1897,28	23,27	94864	1164	647	91210	200960
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,05	0,37	93053	19		14886	
6	6	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	138,6	301,00	--	41719	--	41719	--	45056
						--	--	--	--		3337	
7	7	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	118,8	296,00	--	35165	--	35165	--	37978
						--	--	--	--		2813	
8	8	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	49,5	435,00	--	21533	--	21533	--	23256
						--	--	--	--		1723	
9	9	С1241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	88	447,00	--	39336	--	39336	--	42483
						--	--	--	--		3147	
10	10	С1241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	10	478,00	--	4780	--	4780	--	5162
						--	--	--	--		382	
11	11	С1241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	488,00	--	4880	--	4880	--	5270
						--	--	--	--		390	
12	12	С1241-209-0801	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х25х20 мм	шт.	16	494,00	--	7904	--	7904	--	8536
						--	--	--	--		632	
13	13	С1241-209-0802	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	шт.	30	480,00	--	14400	--	14400	--	15552
						--	--	--	--		1152	
14	14	С1241-209-0803	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм	шт.	12	636,00	--	7632	--	7632	--	8243
						--	--	--	--		611	
15	15	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	35	18,00	--	630	--	630	--	680
						--	--	--	--		50	
16	16	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	30	28,00	--	840	--	840	--	907
						--	--	--	--		67	
17	17	С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	14	55,00	--	770	--	770	--	832

						--	--	--	--		62	
18	18	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2996,38	133,59	11986	535	1215	10106	23859
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2559,12	18,94	10236	76		1767	
19	19	С1242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	23414,00	--	93656	--	93656	--	101148
						--	--	--	--		7492	
20	20	Е11-160602-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	31	394,71	0,83	12236	26	302	11681	25831
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			384,13	0,38	11908	12		1913	
21	21	С1245-510-0201	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	31	6419,00	--	198989	--	198989	--	214908
						--	--	--	--		15919	
22	22	С1242-303-0602	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15/=RLV-II/	шт.	31	5879,00	--	182249	--	182249	--	196829
						--	--	--	--		14580	
23	23	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	310	122,34	1,65	37925	512	182	36487	80364
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			120,10	--	37231	--		5952	
24	24	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	310	931,76	110,25	288846	34178	118606	115202	436372
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			438,91	50,06	136062	15519		32324	
25	25	С1234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	154	183,00	--	28182	--	28182	--	30437
						--	--	--	--		2255	
26	26	С1234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	132	193,00	--	25476	--	25476	--	27514
						--	--	--	--		2038	
27	27	С1234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	55	297,00	--	16335	--	16335	--	17642
						--	--	--	--		1307	

28	28	Е11-460302-0303 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	шт.	66	1857,91	828,81	122622	54701	--	76530	215084
						1029,10	351,31	67921	23186		15932	
29	29	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/=ГИЛЬЗЫ/**	м трубопровода	12,4	2729,41	27,40	33845	339	26530	6959	44068
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,58	10,04	6976	124		3264	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3356138	97023	2422578	812224	4501828
								836537	39306	--	333465	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1914876				
			Материалы	Тенге				118606				
			Всего заработная плата	Тенге					242688			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1503408				
			Накладные расходы	Тенге				191732				
			Сметная прибыль	Тенге				168528				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2275136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					242688			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1441262				
			Материалы	Тенге				800565				
			Всего заработная плата	Тенге					633155			
			Сдача и испытание	Тенге				1153				
			Накладные расходы	Тенге				620492				
			Сметная прибыль	Тенге				164937				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2226691				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
			Сметная заработная плата	Тенге					633155			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4501827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483
			Сметная заработная плата	Тенге					875843			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4501827
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				836537				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97023			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39306			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2422579		
			- Накладные расходы	Тенге							812224	
			- Сметная прибыль	Тенге							333465	

ИТОГО ПО СМЕТЕ 4 501 827

Временные здания и сооружения 1,5% 67527 4 569 354

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**41124**	**4 610 479**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**92210**	**4 702 688**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**5 101 973**
Учетная скидка 0,95%		**4 846 875**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**581 625**
Итого к оплате		**5 428 499**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ Молдатаев Д.С.
KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Ельтай А.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ Джанаев А.О.
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Здания амбулаторий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Электроснабжение и электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование										
			Кабельные изделия										
1	29	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	74		142,09 113,21	2,23 0,95	10515 8378	165 70	1972	6083 1328	17925
2	30	Ц13-080206-2203 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	857		167,60 132,07	4,45 1,89	143633 113184	3814 1620	26635	82658 18100	244390
3	31	Ц13-080206-2208 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	7		810,36 660,37	44,54 18,93	5673 4623	312 133	738	3424 728	9824
4	32	С1243-201-3903	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66**	км	0,074		514463,00 --	-- --	38070 --	-- --	38070	-- 3046	41116

5	33	С1243-112-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,007	2263404,00	--	15844	--	15844	--	17112
						--	--	--	--		1268	
6	34	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,756	625686,00	--	473019	--	473019	--	510860
						--	--	--	--		37841	
7	35	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,063	1073118,00	--	67606	--	67606	--	73015
						--	--	--	--		5409	
8	36	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,006	1646069,00	--	9876	--	9876	--	10666
						--	--	--	--		790	
9	37	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,026	826543,00	--	21490	--	21490	--	23209
						--	--	--	--		1719	
10	38	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,006	1941742,00	--	11650	--	11650	--	12582
						--	--	--	--		932	
11	39	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	63	119,58	1,11	7534	70	1521	4300	12781
						94,34	0,47	5943	30		947	
12	40	С1243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,063	283466,00	--	17858	--	17858	--	19287
						--	--	--	--		1429	
			Трубы									
13	41	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	861	294,00	3,80	253134	3272	4658	176626	464139
						284,79	0,13	245204	112		34380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	42	Е11-210101-0208 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	7	436,56	6,40	3056	45	404	1882	5333
						372,48	0,96	2607	7		395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

15	43	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	786	88,00	--	69168	--	69168	--	74701
						--	--	--	--		5533	
16	44	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	75	111,00	--	8325	--	8325	--	8991
						--	--	--	--		666	
17	45	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	7	431,00	--	3017	--	3017	--	3258
						--	--	--	--		241	
			Заземление									
18	46	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22	984,37	32,95	21656	725	15120	4349	28085
						264,15	10,41	5811	229		2080	
			Молниезащита									
19	47	Ц13-080208-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	26	548,70	71,75	14266	1865	5043	5714	21579
						283,01	22,24	7358	578		1598	
20	48	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	18	782,30	80,66	14081	1452	8214	3516	19005
						245,28	26,02	4415	468		1408	
21	49	Ц13-080208-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	54	777,84	80,66	42003	4356	22364	12015	58340
						283,01	26,02	15283	1405		4322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1251474	16076	822592	300567	1676198
								412806	4652	--	124160	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				259361				
			Материалы	Тенге				81607				
			Всего заработная плата	Тенге					169528			
			Накладные расходы	Тенге				122059				
			Сметная прибыль	Тенге				30511				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				411931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					169528			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				992113				
			Материалы	Тенге				5062				
			Всего заработная плата	Тенге					247930			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				735923				
			Накладные расходы	Тенге				178508				
			Сметная прибыль	Тенге				93649				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1264270				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	Тенге					247930			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1676201				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
			Сметная заработная плата	Тенге					417458			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1676201

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				412806				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16076			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4652			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						822592		
- Накладные расходы	Тенге							300567	
- Сметная прибыль	Тенге							124160	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		1 676 201
Временные здания и сооружения 1,5%	25143	1 701 344
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	15312	1 716 656
Непредвиденные работы и затраты-2%	34333	1 750 989
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		1 899 658
Учетная скидка 0,95%		1 804 675
Налог на добавленную стоимость - 12 %		216 561
Итого к оплате		2 021 236

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ **Молдатаев Д.С.**
KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Ельтай А.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ **Джанаев А.О.**
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Пожарный резервуар ПТФ 1-4 V-100м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

Пожарный резервуар ПТФ 1-4 V-100м3

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	804,6675		296,39	296,39	238495	238495	--	41601	302506
			НР - 72%; СП - 8%				--	71,80	--	57775		22410	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	14,12775		2291,63	--	32376	--	--	23310	60141
			НР - 72%; СП - 8%				2291,63	--	32376	--		4455	
3	3	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Котлованы. Водоотлив**	м³ мокрого грунта	483		2260,63	2260,63	1091884	1091884	--	497418	1716446
			НР - 72%; СП - 8%				--	1430,35	--	690859		127145	
			Грунтовая подушка										
4	4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки	150		730,91	728,56	109637	109285	8	23727	144034
			НР - 72%; СП - 8%				2,29	217,41	344	32612		10670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Устройство въезда										

5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	45,2	221,94 --	221,94 51,20	10032 --	10031 2314	--	1666 936	12634
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	45,2	47,49 --	47,49 13,84	2147 --	2147 626	--	450 208	2805
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³ уплотненного грунта	45,2	116,16 14,33	100,33 24,43	5250 648	4535 1104	67	1262 521	7033
		Обратная засыпка с обваловкой										
8	8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1004,4	47,49 --	47,49 13,84	47699 --	47699 13901	--	10004 4620	62323
9	9	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1004,4	26,60 --	26,60 7,75	26717 --	26717 7784	--	5605 2581	34903
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	1004,4	245,59 126,83	118,76 52,56	246671 127388	119282 52791	--	129728 30112	406511
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	111,6	1184,71 1184,71	-- --	132214 132214	-- --	--	95194 18193	245601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1943122 292970	1650075 859766	75 --	829965 221851	2994937
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1943122				
		Материалы		Тенге				77				
		Всего заработная плата		Тенге					1152736			
			Накладные расходы	Тенге				829965				
			Сметная прибыль	Тенге				221851				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2994938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
			Сметная заработная плата	Тенге					1152736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2994938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
			Сметная заработная плата	Тенге					1152736			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ										
12	12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	44,36	55528,01 12624,00	4359,72 1660,09	2463223 560001	193398 73642	1709824	576614 243187	3283024

13	13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,78244	331233,00	--	590403	--	590403	--	637635
			СП - 8%			--	--	--	--		47232	
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1864	399352,00	--	74439	--	74439	--	80394
			СП - 8%			--	--	--	--		5955	
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,49428	383478,00	--	189546	--	189546	--	204710
			СП - 8%			--	--	--	--		15164	
16	16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02255	1379176,62	1981,38	31100	45	22838	7495	41683
			НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	8217	19		3088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПОКРЫТИЕ									
17	17	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты перекрытий площадью более 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	13729,59	2280,25	54918	9121	30733	21341	82360
			НР - 118%; СП - 8%			3766,10	755,29	15064	3021		6101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	261-101-0378 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5**	м^3	8,67	91211,00	--	790799	--	790799	--	854063
			СП - 8%			--	--	--	--		63264	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4194428	202564	3408582	605450	5183869
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				583282	76682	--	383991	
			Материалы	Тенге				4194428				
			Всего заработная плата	Тенге				1763397				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					659964			
			Накладные расходы	Тенге				1645187				
			Сметная прибыль	Тенге				605450				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				383991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5183869				
			Сметная заработная плата	Тенге								370
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					659964			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5183869				
			Сметная заработная плата	Тенге								370
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					659964			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									8178807
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				876252				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1852639			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					936448			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3408661		
			- Накладные расходы	Тенге							1435415	
			- Сметная прибыль	Тенге							605842	

ИТОГО ПО СМЕТЕ 8 178 807

Временные здания и сооружения 1,5% 122682 8 301 489

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**74713**	**8 376 203**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**167524**	**8 543 727**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**9 269 138**
Учетная скидка 0,95%		**8 805 681**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**1 056 682**
Итого к оплате		**9 862 362**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ Молдатаев Д.С.
KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Ельтай А.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ Джанаев А.О.
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар сточных вод на V-50м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4

Резервуар сточных вод на V-50м3

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	284,856225		296,39	296,39	84429	84429	--	14727	107089
			НР - 72%; СП - 8%				--	71,80	--	20453		7933	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	5,0012925		2990,77	--	14958	--	--	10770	27786
			НР - 72%; СП - 8%				2990,77	--	14958	--		2058	
			Устройство въезда										
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	35,17		221,94	221,94	7806	7806	--	1296	9830
			НР - 72%; СП - 8%				--	51,20	--	1801		728	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	35,17		55,40	55,40	1948	1949	--	409	2545
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,14	--	568		189	
			Грунтовая подушка										

5	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	$м^3$ грунтовой подушки	49,59	730,91	728,56	36246	36129	3	7844	47617
			НР - 72%; СП - 8%			2,29	217,41	114	10781		3527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	186,444	47,49	47,49	8854	8854	--	1857	11569
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,84	--	2580		858	
7	7	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	186,444	26,60	26,60	4959	4959	--	1040	6479
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,75	--	1445		479	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	186,444	245,59	118,76	45789	22142	--	24081	75460
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	23647	9799		5590	
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	20,716	1184,71	--	24542	--	--	17671	45590
			НР - 72%; СП - 8%			1184,71	--	24542	--		3377	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				229531	166268	3	79695	333965
								63261	47427	--	24739	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				229531				
		Материалы		Тенге				3				
		Всего заработная плата		Тенге					110688			
			Накладные расходы	Тенге				79695				
			Сметная прибыль	Тенге				24739				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				333965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					110688			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				333965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					110688			
			РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Стены и днище монолитные									
10		1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	19,1	52539,85	4359,72	1003511	83271	679122	248272	1351925
			НР - 91%; СП - 8%			12624,00	1660,09	241118	31708		100143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11		214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,10278	481766,00	--	49516	--	49516	--	53477
			СП - 8%			--	--	--	--		3961	
12		261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,72356	331233,00	--	239667	--	239667	--	258840
			СП - 8%			--	--	--	--		19173	

13		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01536	383478,00	--	5890	--	5890	--	6361
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
14		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05132	399352,00	--	20495	--	20495	--	22135
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
15		1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31,36	1060,11	35,28	33245	1107	16747	15062	52171
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	15391	632		3864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16		261-107-0404 РСНБ РК 2022	Церезин марки 65 ГОСТ 2488-79	т	0,01568	282655,00	--	4432	--	4432	--	4787
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
17		1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	31,36	608,77	1,32	19091	42	901	16532	38473
			НР - 91%; СП - 8%			578,71	0,60	18148	19		2850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	66,5	2144,54	91,68	142612	6097	48944	73987	233926
			НР - 80%; СП - 8%			1316,85	73,88	87571	4913		17328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19		1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	66,5	608,77	1,32	40483	88	1911	35057	81583
			НР - 91%; СП - 8%			578,71	0,60	38484	40		6044	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20		1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	33,28	1205,17	29,04	40108	966	25226	13066	57428
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	13916	133		4254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21		1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	25,62	544,01	18,86	13938	484	10355	2960	18250
			НР - 92%; СП - 8%			120,95	4,63	3099	119		1352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитное ж/б покрытия									
22	22	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	6,64	83539,55	2860,50	554703	18994	358643	164951	777226
			НР - 91%; СП - 8%			26666,64	632,23	177066	4198		57572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24484	331233,00	--	81099	--	81099	--	87587
			СП - 8%			--	--	--	--		6488	

24	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00784	383478,00 --	-- --	3006 --	-- --	3006	-- 241	3247
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04132	399352,00 --	-- --	16501 --	-- --	16501	-- 1320	17821
26	26	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06048	113414,18 85103,70	26357,49 10272,24	6859 5147	1594 621	118	5249 969	13077
27	27	241-102-0168 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм** *СП - 8%*	м	4	3289,00 --	-- --	13156 --	-- --	13156	-- 1052	14208
28	28	241-102-0204 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм** *СП - 8%*	м	0,8	6214,00 --	-- --	4971 --	-- --	4971	-- 398	5369
29	29	241-102-0172 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм** *СП - 8%*	м	0,8	5230,00 --	-- --	4184 --	-- --	4184	-- 335	4519
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2297467 599940	112643 42383	1584884 --	575136 229810	3102410
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2297467				
			Материалы	Тенге				1141967				
			Всего заработная плата	Тенге					642323			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				442917				
			Накладные расходы	Тенге				575136				
			Сметная прибыль	Тенге				229810				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3102413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					642323			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3102413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					642323			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3436378
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				663201				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278911			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89810			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1584887		
			- Накладные расходы	Тенге							654831	
			- Сметная прибыль	Тенге							254549	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**3 436 378**
Временные здания и сооружения 1,5%	**51546**	**3 487 924**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**31391**	**3 519 315**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**70386**	**3 589 701**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**3 894 487**
Учетная скидка 0,95%		**3 699 763**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**443 972**
Итого к оплате		**4 143 735**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ Молдатаев Д.С.
KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Ельтай А.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ Джанаев А.О.
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды емк.до V-50м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №7
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5

Резервуар для воды емк.до V-50м3

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	700,316175		237,34	237,34	166213	166213	--	28993	210823
			НР - 72%; СП - 8%				--	57,50	--	40268		15617	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	12,2956275		2291,63	--	28177	--	--	20287	52342
			НР - 72%; СП - 8%				2291,63	--	28177	--		3877	
			Обратная засыпка										
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	561,141		47,49	47,49	26649	26648	--	5589	34819
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,84	--	7766		2581	
4	4	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м³ грунта	561,141		26,60	26,60	14926	14927	--	3131	19499
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,75	--	4349		1442	

5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	561,141	245,59	118,76	137811	66642	--	72477	227111
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	71170	29494		16823	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	62,349	1184,71	--	73865	--	--	53183	137212
			НР - 72%; СП - 8%			1184,71	--	73865	--		10164	
			Въезд и выезд									
7	7	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	151,25	237,34	237,34	35898	35898	--	6262	45533
			НР - 72%; СП - 8%			--	57,50	--	8697		3373	
8	8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	151,25	47,49	47,49	7183	7183	--	1506	9385
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,84	--	2093		696	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	151,25	245,59	118,76	37145	17963	--	19535	61215
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	19183	7950		4534	
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	151,25	116,16	100,33	17569	15175	227	4221	23534
			НР - 72%; СП - 8%			14,33	24,43	2167	3695		1744	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				545436	350649	227	215184	821473
								194562	104312	--	60851	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				545436				
			Материалы	Тенге				227				
			Всего заработная плата	Тенге					298874			
			Накладные расходы	Тенге				215184				
			Сметная прибыль	Тенге				60851				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				821471				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
			Сметная заработная плата	Тенге					298874			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				821471				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
			Сметная заработная плата	Тенге					298874			
			РАЗДЕЛ 2. Стены и днище монолитные									
11	11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м² покрытия	84,9	3372,80	242,90	286351	20623	232670	36853	349060
			НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	33058	6148		25856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				286351	20623	232670	36853	349060
								33058	6148	--	25856	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				286351				
			Материалы	Тенге				232671				

			Всего заработная плата	Тенге					39206				
			Накладные расходы	Тенге				36853					
			Сметная прибыль	Тенге				25856					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				349060					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
			Сметная заработная плата	Тенге					39206				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				349060					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
			Сметная заработная плата	Тенге					39206				
			РАЗДЕЛ 3. РМ1										
12	12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	23,3	54041,04	4359,72	1259156	101581	863436	302866	1686983
			НР - 91%; СП - 8%			12624,00	1660,09	294139	38680		124962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/А-III =16**	т	2,1283	331233,00	--	704963	--	704963	--	761360
			СП - 8%			--	--	--	--		56397	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/А-III =10**	т	0,4503	383478,00	--	172680	--	172680	--	186494
			СП - 8%			--	--	--	--		13814	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/=А-I 6**	т	0,058	399352,00	--	23162	--	23162	--	25015
			СП - 8%			--	--	--	--		1853	
16	16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0416	113414,18	26357,49	4718	1096	82	3611	8995
			НР - 91%; СП - 8%			85103,70	10272,24	3540	427		666	
17	17	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	4	4695,00	--	18780	--	18780	--	20282
			СП - 8%			--	--	--	--		1502	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2183459	102677	1783103	306477	2689129
								297679	39107	--	199194	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2183459				
			Материалы	Тенге				863517				
			Всего заработная плата	Тенге					336786			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				919585				
			Накладные расходы	Тенге				306477				
			Сметная прибыль	Тенге				199194				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2689130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
			Сметная заработная плата	Тенге					336786			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2689130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
			Сметная заработная плата	Тенге					336786			

РАЗДЕЛ 4. ПМ1

18	18	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	7,75	54041,04	4359,72	418818	33788	287194	100739	561121
			НР - 91%; СП - 8%			12624,00	1660,09	97836	12866		41564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/А-III =16**	т	1,08388	331233,00	--	359017	--	359017	--	387738
			СП - 8%			--	--	--	--		28721	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/=А-I 6**	т	0,03864	399352,00	--	15431	--	15431	--	16665
			СП - 8%			--	--	--	--		1234	
21	21	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0104	113414,18	26357,49	1180	274	21	903	2249
			НР - 91%; СП - 8%			85103,70	10272,24	885	107		167	
22	22	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1	4695,00	--	4695	--	4695	--	5071
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				799141	34062	666358	101642	972844
								98721	12973	--	72062	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				799141				
			Материалы	Тенге				287214				
			Всего заработная плата	Тенге					111694			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				379143				
			Накладные расходы	Тенге				101642				
			Сметная прибыль	Тенге				72062				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				972845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					111694			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				972845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					111694			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4832506
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				624020				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					508011			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162540			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2682357		
			- Накладные расходы	Тенге							660156	
			- Сметная прибыль	Тенге							357963	

ИТОГО ПО СМЕТЕ 4 832 506

Временные здания и сооружения 1,5% 72488 4 904 994

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**44145**	**4 949 139**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**98983**	**5 048 121**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**5 476 736**
Учетная скидка 0,95%		**5 202 899**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**624 348**
Итого к оплате		**5 827 247**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Ельтай А.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ Джанаев А.О.
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ Молдатаев Д.С.
KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 года.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территорий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №8
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Благоустройство территорий

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Покрытия, ГП-6										
			Асфальтобетонное покрытие Тип-1, S-659м²										
1	42	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	20,726		69890,00	--	1448540	--	1448540	--	1564423
							--	--	--	--		115883	
			Плиточное покрытие Тип-2										
2	45	С1255-102-0201	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м²	232		6217,00	--	1442344	--	1442344	--	1557732
							--	--	--	--		115388	
3	47	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	2,448		69890,00	--	171091	--	171091	--	184778
							--	--	--	--		13687	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3061975	--	3061975	--	3306933
									--	--	--	244958	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3061975				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3061975				
			Сметная прибыль	Тенге					244958				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3306933				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3306933				
			РАЗДЕЛ 2. Тактильная плитка /основание по примечанию Тип-3/, ГП-6										
4	52	С1251-104-0102	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана**	м²	28,56		22550,00	--	644028	--	644028	--	695550

										10800
				–	–	–	–		51522	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				644028	--	644028	--		695550
					--	--	--	51522		
Стоимость общестроительных работ	Тенге				644028					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				644028					
Сметная прибыль	Тенге				51522					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				695550					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				695550					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4002483**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3706003			
- Сметная прибыль	Тенге							296480		

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**4 002 483**
Временные здания и сооружения 1,5%	**60037**	**4 062 520**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**36563**	**4 099 083**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**81982**	**4 181 065**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**4 536 061**
Учетная скидка 0,95%		**4 309 258**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**517 111**
Итого к оплате		**4 826 369**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Ельтай А.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ **Джанаев А.О.**
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ **Молдатаев Д.С.**
KZ05VJE00082460 от 23.08.2023 года.