Заказчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: Внеплощадочные сети газоснабжения к производственной базе, расположенной по адресу: г.Актобе, 41-ый разъезд, участок №261

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		33	20.07.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**8 120 367**	**8 120 367**	**8 521 877**	**7 605 822**	**514 545**		**974 444**	**9 094 811**
В том числе за отчетный месяц		**8 120 367**	**8 521 877**	**7 605 822**	**514 545**		**974 444**	**9 094 811**

Заказчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Наименование стройки : Внеплощадочные сети газоснабжения к производственной базе, расположенной по адресу: г.Актобе, 41-ый разъезд участок №261

Наименование объекта: Внеплощадочные сети газоснабжения к производственной базе, расположенной по адресу: г.Актобе, 41-ый разъезд, участок №261

договор №33 от 20.07.2015г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2015 г.

Газопровод высокого давления 0,6 Мпа

Составлена в ценах 2014 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Врезка в существующий газопровод высокого давления 0,6 Мпа										
1	Е24-202-3	Газопроводы врезаемые диаметром до 160 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления								
		врезка	1	7354 5567	1249 –	7354 5567	1249 –	3457 62,1	6,5 –	6,5 –

2	8-4-5377	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	3	3462,07			10386			
		Раздел 2. Газопровод высокого давления 0,6 Мпа								
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	277,419	27,84	26,18	7723	7263	2384	0,0115	–
				1,66	7,2	461	1997	97	0,025	–
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	20,881	467,1	–	9754	–	11021	3	62
				467,1	–	9754	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ. 10см *м3 основания*	21,5	1824,2	152,52	39220	3279	5893	1,02	22
				153,68	57,15	3304	1229	130	0,279	–
6	Е1-27-3	Послойная засыпка траншеи грунтом *м3 грунта*	283,39	7,57	7,57	2145	2145	676	–	–
				–	2,46	–	697	97	0,00942	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	283,39	21,55	4,52	6107	1281	4681	0,108	31
				17,03	–	4826	–	97	–	–
8	Е22-11-7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *км трубопровода*	0,215	301297,67	87990,7	64779	18918	30889	247	53
				201893,02	29460,47	43407	6334	62,1	38,24	8

9	8-4-5377	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	215	4591,11		987089			
		м							
10	E22-9-6	Укладка стальных труб диаметром 219 мм	0,1	199804,17	95036,29	19980	9504	15899	458	–
		км трубопровода								
				86400	35901	8640	3590	130	175,34	–
11	8-6-100	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	102	1751		178602				
		м								
12	E19-15-1	Пневмастатическое испытание газопроводов	230	78,92	–	18152	–	20534,4	0,333	77
		м газопровода								
				69,75	–	16043	–	128	–	–
13	E22-9-5	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,015	522733,33	141200	7841	2118	3562	360	5,4
		км трубопровода								
				331800	50600	4977	759	62,1	51,53	0,77295
14	8-6-80	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	15	5353,51		80303				
		м								
15	E22-9-6	Укладка стальных труб диаметром 273 мм (футляр 1шт. по 0,8м)	0,0008	199804,17	95036,29	160	76	127	458	–
		км трубопровода								
				86400	35901	69	29	130	175,34	–
16	8-6-100	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,8	2051		1641				
		м								

17	Е22-30-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 219 мм *км трубопровода*	0,0008	102412,35	5104,1	82	4	16	66,2	–
				12060	1928,25	10	2	130	9,42	–
18	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра *футляр*	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
19	1-1-336	Полиэтиленовая лента желтого цвета ширина 200мм *м*	230	22		5060				
20	16-7-99	Алюминиевый провод сечение 2,5 мм2 *1000м*	230	2599		597770				
21	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, муфт, переходов *шт*	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
22	8-10-79	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	3	4613,39		13840				
23	8-4-5376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	3	3462,07		10386				
24	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников *шт*	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,611	3
				102,38	86,87	410	347	130	0,333	–
25	8-4-5218	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	4	27455,88		109824				
26	Е22-36-2	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	2	5255,5	1518	10511	3036	4589	3,91	7,82

	задвижка или клапан								
27 9-2-29	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 , Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 160 мм		3196	499	6392	998	62,1	0,47	0,94
	шт.	2	51310		102620				
28 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 159 мм								
	фланец	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	–
29 8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 159 мм		126	–	1008	–	1310	–	–
	шт	8	970		7760				
30 Е51-4-2	Рытье ям для установки опор								
	яма	6	821,25	–	4928	–	5568	5,82	35
31 Е9-62-6			821,25	–	4928	–	113	–	–
	Изготовление опор под трубопроводы Н=1,7м(6шт.)	0,138	15520,74	4123,67	2142	569	1421	54,9	1
	т конструкций		9882	1557	1364	215	90	7,62	–
32 8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм								
	м	10,2	629		6416				
33 Е6-1-1	Обетонирование опор-6шт.								
	м3	0,057	7827,97	66,01	446	4	12	1,35	–
34 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения (пластины опорные)		195,75	24,93	11	–	105	0,1218	–
	т	0,003	63600		190,8				
35 4-1-54	Сталь гладкая круглая d=8 мм (хомуты)								
	т	0,003	62000		186				
36 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для трубопроводов	0,138	17355,76	2191,28	2395	302	1572	73,6	10

		т конструкций							
				12555	101,25	1733	14	90	0,49	–
37	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,8	0,05	131	–	31	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	35	–	90	0,0001	–
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стальных труб эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	12	20,35	0,02	244	–	45	0,0213	–
		м2		4,16	–	50	–	90	–	–
39	Е24-114-2	Устройство ГРПШ	1	1537,55	167,92	1538	168	580	2,33	2
		шт		382,5	63	383	63	130	0,31	–
40	80-1-1(пл)	Газорегуляторный пункт шкафного типа(с основной и резервной линией редуцирования) ГРПШ-13-1Н-У1	1	201230		201230				
		шт								
41	Е51-4-1	Рытье ям глубиной 0,4 м для ограждения ГРПШ	17	384,75	–	6541	–	7391	2,6	44
		яма		384,75	–	6541	–	113	–	–
42	Е7-24-11	Установка металлических оград из сетчатых панелей	16	608,87	240,24	9742	3844	7059	1,42	23
		м оград		249,75	65,38	3996	1046	140	0,2351	4
43	Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	165	0,71	1
		шт		112,5	4,59	113	5	140	0,0225	–
55	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	0,25	1333,5	312,12	333	78	153	2,96	1
		т		679,5	–	170	–	90	–	–
45	1-4-84	Сталь угловая 32х32 мм (ГОСТ 8509-86)	0,093	47200		4390				

46	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40 *т*	0,039	63600		2480				
47	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб, футляров и опор грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	48	21,8 5,81	0,05 0,02	1046 279	2 1	252 90	0,0295 0,0001	1 –
48	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб, футляров и опор эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000; *м2*	96	20,35 4,16	0,02 –	1954 399	2 –	359 90	0,0213 –	2 –
		Раздел 3. Контур заземления								
49	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	40,24	61,9	3,3	2491	133	895	0,14	6
50	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,0507	23 46400	0,4	926 2352	16	95	0,002	–
51	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
52	4-1-9	Сталь гладкая круглая, d=16 мм *т*	0,076	116 44300	2,5	1856 3367	40	95	0,015	–
		Раздел 3 Молниеприемник								
53	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,144	2024,85 477	– –	292 69	– –	85 123	2,99 –	– –

54	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов	0,87	9290,54	98,32	8083	86	669	4,41	4
		м3		695,25	37,15	605	32	105	0,1814	–
55	Е9-62-4	Изготовление молниеприемника	0,0862	26511,76	7742,62	2285	667	1459	95	8
		т конструкций		17100	1709,17	1474	147	90	6,42	1
56	1-1-874	Элементы молниеприемника	0,0862	63600		5482				
		т								
57	Е9-35-1	Монтаж молниеприемника	0,0862	17937,37	627,69	1546	54	1110	86,5	7
		т конструкций		14197,5	101,25	1224	9	90	0,49	–
58	Е13-44-7	Очистка щетками	2,6	60,75	–	158	–	142	0,34	1
		м2		60,75	–	158	–	90	–	–
59	Е13-44-9	Обеспыливание	2,6	59	47,75	153	124	68	0,07	–
		м2		11,25	18	29	47	90	0,09	–
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей молниеприемника грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей молниеприемника эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	5,2	20,35	0,02	106	–	20	0,0213	–
		м2		4,16	–	22	–	90	–	–

Раздел 4 Опознавательный столбик

62 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов								
	яма	4	821,25	–	3285	–	3712	5,82	23
			821,25	–	3285	–	113	–	–
63 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опознавательный столбикК=3,000;								
	м3	1	9290,54	98,32	9291	98	769	4,41	4
			695,25	37,15	695	37	105	0,1814	–
64 Е9-62-7	Изготовление опознавательных столбиков -3 шт.								
	т конструкций	0,187	49326,74	16388,64	9224	3065	5463	161	30
			28980	3478,9	5419	651	90	13,02	2
65 8-6-70	Стальная труба 108х5 К=4,000;	18	416		7488				
	м								
66 1-1-885	Металлический лист 500х500х3К=3,000;	0,018	63800		1148				
	т								
67 1-1-57	Болты с гайкамиК=3,000;	0,0006	119700		72				
	т								
68 Е9-29-1	Монтаж опазнавательных столбиков-3 шт.	0,187	13711,46	5475,86	2564	1024	1110	28,9	5
	т конструкций		5040	1552,87	942	290	90	5,46	1
69 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
70 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	8	20,35	0,02	106	–	20	0,0213	–
	м2								

Всего прямые затраты		4,16	–	22	–	90	–
				2 617 532	**62 906**		**494**
в т.ч.оборудование				143362	18959		18
монтажные работы				201 230			
Накладные расходы -	Тенге			2 416 302			
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			150 713			
ИТОГО :	Тенге			154 021			
Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			2 922 266			
Итого по главе 1-8:	Тенге			65 305			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			2 987 571			
Выслуга лет - 1 %	Тенге			86 892			
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			27 863			
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			11 145			
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			3 113 471			
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			7 961 144			
Итого :	Тенге			159 223			
НДС - 12 %	Тенге			8 120 367			
Всего по акту :	Тенге			974 444			
				9 094 811			

Заказчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Технадзор ИП "Костыров" _____ Нурмаганбетов Б.

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.